

DODATEK č.1

ke Smlouvě o dílo ze dne 12.06.2024

uzavřena podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
v platném znění

1. **Obec Velký Týnec**, sídlem Zámecká 35, 783 72 Velký Týnec, IČ: 00299669, zast. PhDr. Petrem Hanuškou, Ph.D., starostou obce, ve věcech technických Miloslavem Zdráhallem, 2. místostarostou obce, email: zdrahal@velkytynec.cz

(dále jen „**Objednatel**“)

a

2. **Hydro Gas Manufacture, s.r.o.**, sídlem Ostrava-Moravská Ostrava, Poděbradova 1069/35, PSČ 702 00, IČ 26792699, DIČ: CZ26792699, zaps. v OR vedeném KS v Ostravě, oddíl C, vložka 26330, zast. Ing. Denisem Martausem, jednatelem; bankovní spojení: ČSOB a.s., pobočka Ostrava, č.ú. 181772631/0300

(dále jen „**Zhotovitel**“),

oba dále též jako „Účastníci“

I. Předmět Dodatku

- 1.1. Výše uvedené strany se dohodly uzavřít Dodatek č.1 týkající se změny doby plnění a sjednaného rozsahu zakázky „**Pumptrack Vsisko**“ pro fázi B: Vybudování pumptrackové dráhy na pozemku parc. č. 1392/6 v k.ú. Velký Týnec (779784).
Potřeba změny doby plnění vznikla v důsledku prodlžení ve stavebním řízení, kdy stavební povolení nabylo právní moci až 8. ledna 2025, tedy v období, kdy není technologicky možné započít realizaci fáze B zakázky z důvodu nevhodných klimatických podmínek. Změny rozsahu plnění/ méněpráce jsou jak vyvolané objektivními okolnostmi (ochranné pásmo vodovodního přivaděče) tak na přání investora (změna řešení přístupového chodníku).

II. Změny smlouvy

- 2.1. Čl. 2.2. (kap. II. Předmět Smlouvy) nově zní:
„Předmět Díla je definován Popisem technického řešení, které bylo součástí zadávacích podmínek veřejné zakázky „Pumptrack Vsisko“, a nabídkou zhotovitele, podanou v rámci výběrového řízení na zhotovitele této veřejné zakázky. Krycí list nabídky zhotovitele ze dne 30. 5. 2024 tvoří přílohu č. 1 Smlouvy a je její nedílnou součástí (dále jen „Příloha č. 1“), Popis technického řešení tvoří přílohu č. 2 Smlouvy a je její nedílnou součástí (dále jen „Příloha č. 2“).

Smluvní strany sjednaly Dodatkem č.1 méněpráce oproti prvotnímu návrhu v tomto rozsahu: zmenšení celkové plochy dráhy o cca 13 m² z důvodu ochranného pásma vodovodního přívadče a nevybudování původně navrženého přístupového mlatového chodníku.“

Čl. 4.1. (kap. IV. Doba plnění) nově zní:

*„Zhotovitel se zavazuje zahájit práce na Díle pro fázi A dnem podpisu Smlouvy, pro fázi B nejpozději **do konce března 2025**. Dílo se zavazuje provést ve fázi A nejpozději do 15.8.2024 (předání PD Objednateli a podání žádosti o stavební povolení) a ve fázi B jako celek v celém rozsahu jeho stavební a technologické části nejpozději do 4 týdnů od předání a převzetí staveniště.“*

Čl. 5.1. (kap. V. Cena Díla a platební podmínky) nově zní:

*„Objednatel se Zhotovitelem se dohodli, že cena Díla spec. v čl. III Smlouvy bez DPH činí **3.235.000,- Kč/třimilonydvěstětřicetpět tisíc** (dále jen „Cena díla“), z čehož 210.000,- Kč činí náklady fáze A a **3.025.000,- Kč** činí náklady fáze B (**původní cena dle SoD: 3.105.000 Kč – 80.000 Kč méněpráce dle Dodatku č.1**). Cenu díla je Zhotovitel oprávněn navýšit o příslušnou částku daně z přidané hodnoty dle platných předpisů.“*

- 2.2 Ostatní tímto dodatkem nedotčené články uzavřené smlouvy zůstávají v platnosti v nezměněném znění.

III. Závěrečná ustanovení

- 3.1. Tento Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž po jednom obdrží každá ze smluvních stran.
- 3.2. Tento Dodatek č.1 nabývá účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
- 3.3 Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č.1 přečetly, s jeho obsahem souhlasí a že byl sepsán na základě jejich pravé a svobodné vůle, prosté omylu.
- 3.4 Dodatek č.1 se po jeho platném uzavření stává nedílnou součástí původní smlouvy o dílo uzavřené mezi smluvními stranami dne 12.06.2024.

Ve Velkém Týnci, dne 1.12.2024

V Ostravě, dne 1.12.2024



PhDr. Petr Hanuška, Ph.D.,
starosta obce



Ing. Denis Martaus,
jednatel

OBEC VELKÝ TÝNEC
Zámecká 35
783 72 Velký Týnec
IČ: 00299669, DIČ: CZ00299669
-5-