

SMLOUVA O DÍLO

Dodatek č. 3

uzavřená na základě zadávacího řízení v souladu s ustanovením § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Regenerace tenisového areálu – TJ Sokol Pohořelice

Číslo smlouvy: 2021-03-18

Článek I. - Smluvní strany

1. OBJEDNATEL:

Název:	TJ Sokol Pohořelice
Sídlo:	Tyršova 560, 691 23 Pohořelice
IČ:	18511228
Zastoupený ve věcech smluvních:	Petr Kohút – předseda TJ
Zastoupený ve věcech technických:	Mgr. Jan Husák - TDI

2. ZHOTOVITEL:

Název:	PROSTAVBY, a. s.
Sídlo:	Dědina 447, 683 54 Otnice
IČ:	27713130
Zastoupený ve věcech smluvních:	Ing. Jaroslav Bubla, místopředseda představenstva
Zastoupený ve věcech technických:	Viktor Svoboda, předseda představenstva
Bankovní spojení:	
Hlavní stavbyvedoucí:	
Zástupce stavbyvedoucího:	

Preambule:

Tento dodatek k SOD je vyvolán zejména nutností řešit změny stavby, které nebylo možné předvídat a změny, které řeší zjednodušení některých konstrukcí s cílem kompenzovat nárůst nákladů na řešení uvedených nepředvídatelných změn.

Dle charakteru předmětných změn je možné rozsah změn řešit za podmínky dodržení pravidel daných § 222 zákona č. 134/2016 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Změny projektu je možné charakterizovat jako změny, které nejsou podstatnou změnou závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku. Jedná se o změny, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejichž hodnota je nižší než 15% původního závazku u změn dle odst. č. 4 a 5 § 222 a nepředvídatelné změny dle odst. č 6 § 222 Zákona s limitem v součtu změn do 30% původní ceny.

Uvedené změny včetně vynucené změny termínu realizace jsou charakteru odpovídajícího ustanovení § 222, odst. 4, 5 a 6 zákona 134/2016 Sb. v platném znění. Práce obsažené v tomto dodatku jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele není možná z ekonomických a technických důvodů spočívajících zejména v požadavcích na slučitelnost nebo interoperabilitu se stávajícím zařízením, službami nebo instalacemi pořízenými zadavatelem v původním zadávacím řízení a způsobila by zadavateli značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů. Předmětné změny mají vliv na změnu termínu dokončení akce, které jsou obsaženy v článku V. tohoto dodatku.

Článek III. - Předmět smlouvy

Předmět smlouvy se upravuje v souladu se změnovými listy doloženými rozdílovými rozpočty obsahujícími v položkovém členění přípočty (dodatečné práce) a odpočty (nerealizované práce).

Článek V. - Termíny provedení díla

Ustanovení tohoto článku se upravuje takto:

1. Termín realizace díla.

Předání a převzetí staveniště	1.9.2022
Zahájení stavebních prací	26.9.2022
Dokončení díla	15.7.2023
Předání a převzetí díla	15.7.2023
Počátek běhu záruční lhůty	<i>dnem předání a převzetí díla bez vad a nedodělků</i>
Vyklizení a vyčištění staveniště	<i>do 14 dnů od předání a převzetí díla</i>

Článek VI. - Cena díla a platební podmínky

Tento článek se upravuje takto:

1. Cena za provedené dílo dle této smlouvy o dílo je stanovena na základě výsledku zadávacího řízení objednatele a činí:

Cena díla dle původní SOD a dodatku č.2:

Celková cena bez DPH	26.025.427,29 Kč
DPH z celkové ceny díla	5.465.339,73 Kč
Celková cena díla, včetně DPH	31.490.767,02 Kč

Cena dle ZL č. 1:

Celková cena bez DPH	555.051,75 Kč
DPH z celkové ceny díla	116.560,87 Kč
Celková cena díla, včetně DPH	671.612,62 Kč

Cena dle ZL č. 2:

Celková cena bez DPH	55.912,00 Kč
DPH z celkové ceny díla	11.741,52 Kč
Celková cena díla, včetně DPH	67.653,52 Kč

Cena dle ZL č. 3:

Celková cena bez DPH	2.492,00 Kč
DPH z celkové ceny díla	523,32 Kč
Celková cena díla, včetně DPH	3.015,32 Kč

Cena dle ZL č. 4:

Celková cena bez DPH	-22.947,50 Kč
DPH z celkové ceny díla	-4.818,98 Kč
Celková cena díla, včetně DPH	-27.766,48 Kč

Cena dle ZL č. 5:

Celková cena bez DPH	40.000,00 Kč
DPH z celkové ceny díla	8.400,00 Kč
Celková cena díla, včetně DPH	48.400,00 Kč

Cena dle ZL č. 6:

Celková cena bez DPH	30.160,00 Kč
DPH z celkové ceny díla	6.333,60 Kč
Celková cena díla, včetně DPH	36.493,60 Kč

Cena dle ZL č. 7:

Celková cena bez DPH	-20.009,00 Kč
DPH z celkové ceny díla	-4.201,89 Kč
Celková cena díla, včetně DPH	-24.210,89 Kč

Cena dle ZL č. 8:

Celková cena bez DPH	-29.845,00 Kč
DPH z celkové ceny díla	-6.267,45 Kč
Celková cena díla, včetně DPH	-36.112,45 Kč

Celková cena dle ZL č. 1 - 8:

Celková cena bez DPH	610.814,25 Kč
DPH z celkové ceny díla	128.270,99 Kč
Celková cena díla, včetně DPH	739.085,24 Kč

Cena díla celkem po změnách dle dodatku č. 1:

Celková cena bez DPH	26.636.241,54 Kč
DPH z celkové ceny díla	5.593.610,72 Kč
Celková cena díla, včetně DPH	32.229.852,26 Kč

Článek XXIII. – Závěrečná ujednání**Tento článek se doplňuje o nové body č. 26 a 27:**

26. Ustanovení, která nejsou tímto dodatkem dotčena zůstávají v platnosti a účinnosti i ve vztahu ke změnám obsaženým v tomto dodatku smlouvy o dílo. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou změnové listy č. 1 až 7, rozdílové položkové rozpočty s výkazem výměr a změny projektové dokumentace.

27. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek ke smlouvě o dílo před jejím podpisem přečetly, a že byla uzavřena po důsledném prostudování dle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně a její autentičnost stvrzují svými podpisy. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran.

V Pohořelicích dne 12.5.2023

TJ S

Ta

2.f.

In

Zhotovitel

Handwritten signature

Příloha č. 1 dodatku č.3 k SOD- Změnové listy s rozdílovými rozpočty

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 2021-03-18 Regenerace tenisového areálu - TJ Sokol Pohořelice

Objednatel: Tělovýchovná Jednota Sokol Pohořelice, z.s.
Tyršova 560
69123 Pohořelice

IČO: 18511228

DIČ:

Zhotovitel: PROSTAVBY, a.s.
Dědina 447
68354 Otnice

IČO: 27713130

DIČ: CZ27713130

Vypracoval: Ing. Janský

Rozpis ceny

Celkem

HSV			635 199,75
PSV			-64 385,50
MON			40 000,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			610 814,25


Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	610 814,25 CZK
Základní DPH	21 %	128 270,99 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH

739 085,24 CZK

v OTNICÍCH dne 9.5.2023



Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
SO01	Antukové kurty	0,00	660 668,25	138 740,33	799 408,58	108
ZL č.1	Vícepráce - zpevnění podloží pod kurty č.2 a č.3	0,00	555 051,75	116 560,87	671 612,62	91
ZL č.2	Vícepráce - výztuž základu nafukovací haly	0,00	55 912,00	11 741,52	67 653,52	9
ZL č.3	Méněpráce - zářivkové osvětlení	0,00	-440 008,00	-92 401,68	-532 409,68	-72
ZL č.3 +	Vícepráce - LED osvětlení nafukovací haly	0,00	442 500,00	92 925,00	535 425,00	72
ZL č.4	Méněpráce - Nerezové zábradlí	0,00	-92 477,50	-19 420,28	-111 897,78	-15
ZL č.4	Vícepráce - Zábradlí u tribuny s výplní	0,00	69 530,00	14 601,30	84 131,30	11
ZL č.5	Vícepráce - čerpadlo závlahy	0,00	40 000,00	8 400,00	48 400,00	7
ZLč.6	Méněpráce - Výplně otvorů Strojovna a sklad	0,00	-73 840,00	-15 506,40	-89 346,40	-12
ZLč.6	Vícepráce - Výplně otvorů Strojovna a sklad (zvětšení otvorů)	0,00	104 000,00	21 840,00	125 840,00	17
SO04	Rekonstrukce zázemí a skladu	0,00	-49 854,00	-10 469,34	-60 323,34	-8
ZL č.7	Méněpráce - Zárubně a dveře	0,00	-219 028,00	-45 995,88	-265 023,88	-36
ZL č.7	Vícepráce - ocelové zárubně a montáž	0,00	199 019,00	41 793,99	240 812,99	33
ZL č.8	Méněpráce - Zábradlí	0,00	-29 845,00	-6 267,45	-36 112,45	-5
Celkem za stavbu		0,00	610 814,25	128 270,99	739 085,24	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			275 409,75	45
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			64 557,00	11
5	Komunikace	HSV			270 997,00	44
64	Výplně otvorů	HSV			21 744,00	4
E001	Materiál	HSV			-40 168,00	-7
E002	Svítlidla	HSV			42 660,00	7
766	Konstrukce truhlářské	PSV			-41 753,00	-7

767	Konstrukce zámečnické	PSV			-52 792,50	-9
769	Otvorové prvky z plastu	PSV			30 160,00	5
M077	Umělá závlaha	MON			40 000,00	7
Cena celkem					610 814,25	100

Položkový rozpočet

S:	2021-03-18	Regenerace tenisového areálu - TJ Sokol Pohořelice
O:	SO01	Antukové kurty
R:	ZL č.1	Vícepráce - zpevnění podloží pod kurty č.2 a č.3

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				275 409,75
1	122201101R00	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 3 do 100 m3	m3	190,00000	188,00	35 720,00
		950*0,2		190,00000		
2	122201109R00	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 3 příplatek k cenám za lepivost horniny	m3	190,00000	36,90	7 011,00
		950*0,2		190,00000		
3	162701101R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 5 000 do 6 000 m	m3	237,50000	192,50	45 718,75
		950*0,2*1,25		237,50000		
4	162701109R00	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4	m3	475,00000	20,70	9 832,50
		950*0,2*1,25*2		475,00000		
5	167101102R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku přes 100 m3, z horniny 1 až 4	m3	237,50000	66,20	15 722,50
		950*0,2*1,25		237,50000		
6	181101101R00	Úprava pláně v zářezích v hor. 1-4, bez zhuštění	m2	950,00000	7,90	7 505,00
		950		950,00000		
7	979990001	Poplatek za skládku stavební sutě (slínovice)	t	342,00000	450,00	153 900,00
		950*0,2*1,8		342,00000		
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				8 645,00
8	215901101R00	Zhuštění podloží z hornin nesoudržných do 92% PS	m2	950,00000	9,10	8 645,00
		950		950,00000		
Díl: 5		Komunikace				270 997,00
9	564731111R00	Podklad z kameniva drceného vel.32-63 mm,tl. 10 cm	m2	1 900,00000	101,50	192 850,00
		první vrstva zahuštění do podkladu : 950		950,00000		
		druhá vrstva nad geotextilií : 950		950,00000		
10	568111111R00	Zřízení vrstvy z geotextilie skl.do 1:5, š.do 3 m	m2	950,00000	38,70	36 765,00
		950		950,00000		
11	67352027R	Geotextilie silniční PK-Tex PP 60 300 g/m2	m2	1 045,00000	39,60	41 382,00
		950*1,1		1 045,00000		

Položkový rozpočet

S:	2021-03-18	Regenerace tenisového areálu - TJ Sokol Pohořelice
O:	SO01	Antukové kurty
R:	ZL č.2	Vícepráce - výztuž základu nafukovací haly

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				55 912,00
1	274361821R00	Výztuž základových pasů z betonářské oceli 10 505 (R)	t	1,45000	38 560,00	55 912,00

Množství oceli na m3 :

Nové základy : 1,45

1,45000

Položkový rozpočet

S:	2021-03-18	Regenerace tenisového areálu - TJ Sokol Pohořelice
O:	SO01	Antukové kurty
R:	ZL č.3	Méněpráce - zářivkové osvětlení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: E001		Materiál				-40 168,00
1	28421140-2	Kabel sPVC izolací, částečně v kabelovém žlabu, v kabelových trubkách nebo v podlaze, pod omítkou,, kompletní dodávka včetně montáže a zapojení CYKY J 5x4 Cu	m	-120,00000	102,50	-12 300,00
		-120		-120,00000		
2	28421140-2	Kabel sPVC izolací, částečně v kabelovém žlabu, v kabelových trubkách nebo v podlaze, pod omítkou,, kompletní dodávka včetně montáže a zapojení CYKY J 5x2,5 Cu	m	-120,00000	73,30	-8 796,00
		-120		-120,00000		
3	28421140-2	Kabel sPVC izolací, částečně v kabelovém žlabu, v kabelových trubkách nebo v podlaze, pod omítkou,, kompletní dodávka včetně montáže a zapojení CYKY J 5x1,5 Cu	m	-320,00000	59,60	-19 072,00
		-320		-320,00000		
Díl: E002		Svítlidla				-399 840,00
4	31524000-5	Stropní závěsné svítidlo, těleso svítidla ocelový plech bíle lakovaný, 2x49W, IP 65 do nafukovací, haly, vč. propojení jednotlivých svítidel	ks	-112,00000	3 570,00	-399 840,00
		-112		-112,00000		

Položkový rozpočet

S:	2021-03-18	Regenerace tenisového areálu - TJ Sokol Pohořelice
O:	SO01	Antukové kurty
R:	ZL č.3 +	Vícepráce - LED osvětlení nafukovací haly

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: E002		Svítlidla				442 500,00
1	31524000-5	Stropní vanova světla s LED chipy 71W/11.000 lm do nafukovací haly	ks	60,00000	7 375,00	442 500,00
		60		60,00000		

Položkový rozpočet

S:	2021-03-18	Regenerace tenisového areálu - TJ Sokol Pohořelice
O:	SO01	Antukové kurty
R:	ZL č.4	Méněpráce - Nerezové zábradlí

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				-92 477,50
1	767700R01	D+M Nerezové zábradlí v. 1 m Jackl 80/40/3 dvě stojky 80/40/3	Kg	-260,50000	355,00	-92 477,50

Výkres D.109 Objekt SO01 - Antukové kurty :

Púdorys základů a oplocení :

Tabulka zámečnických výrobků :

Z/1 : -58,5 -58,50000

Z/1 : -3*50,5 -151,50000

Z/1 : -50,5 -50,50000

Položkový rozpočet

S:	2021-03-18	Regenerace tenisového areálu - TJ Sokol Pohořelice
O:	SO01	Antukové kurty
R:	ZL č.4	Vícepráce - Zábradlí u tribuny s výplní

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				69 530,00
1	767-1	D+M Výplně zábradlí z pletiva ZN + PVC	m	30,50000	785,00	23 942,50
		30,5		30,50000		
2	767700R01	D+M Zábradlí ZN + nástřik RAL 6005, v. 1 m Jackl 80/40/3 dvě stojky 80/40/3	Kg	260,50000	175,00	45 587,50

Výkres D.109 Objekt SO01 - Antukové kurty :

Půdorys základů a oplocení :

Tabulka zámečnických výrobků :

Z/1 : 58,5	58,50000
Z/1 : 3*50,5	151,50000
Z/1 : 50,5	50,50000

Položkový rozpočet

S:	2021-03-18	Regenerace tenisového areálu - TJ Sokol Pohořelice
O:	SO01	Antukové kurty
R:	ZL č.5	Vícepráce - čerpadlo závlahy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: M077		Umělá závlaha				40 000,00
1	904 R00	Zapojení čerpadla do systému včetně kabeláže	kpl	1,00000	3 500,00	3 500,00
		1		1,00000		
2	Čerpadlo 1	D+M čerpadlo závlahy	ks	1,00000	36 500,00	36 500,00
		1		1,00000		

Položkový rozpočet

S:	2021-03-18	Regenerace tenisového areálu - TJ Sokol Pohořelice
O:	SO01	Antukové kurty
R:	ZLč.6	Méněpráce - Výplně otvorů Strojovna a sklad

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 769		Otvorové prvky z plastu				-73 840,00
1	769R0002	D+M Plastové dveře specifikace dle výpis výrobků plastových, označení P/2, stavební rozměr otvoru 1200x2165mm	kus	-1,00000	23 950,00	-23 950,00

Tabulky plastových výrobků :

P/2 : -1

-1,00000

2	769R0003	D+M Plastové dveře specifikace dle výpis výrobků plastových, označení P/3, stavební rozměr otvoru 2440x2165mm	kus	-1,00000	49 890,00	-49 890,00
---	----------	---	-----	----------	-----------	------------

Tabulky plastových výrobků :

P/3 : -1

-1,00000

Položkový rozpočet

S:	2021-03-18	Regenerace tenisového areálu - TJ Sokol Pohořelice
O:	SO01	Antukové kurty
R:	ZLč.6	Vícepráce - Výplně otvorů Strojovna a sklad (zvětšení otvorů)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 769		Otvorové prvky z plastu				104 000,00
1	769R0002	D+M Ocelové dvoukřídle vrata s větracími mřížkami 2400x2165mm	kus	1,00000	39 500,00	39 500,00
		1		1,00000		
2	769R0003	D+M Ocelová posuvná dvoukřídla vrata do skladu haly, stavební rozměr otvoru 3500x2400mm	kus	1,00000	64 500,00	64 500,00
		Tabulky plastových výrobků : P/3 : 1		1,00000		

Položkový rozpočet

S:	2021-03-18	Regenerace tenisového areálu - TJ Sokol Pohořelice
O:	SO04	Rekonstrukce zázemí a skladu
R:	ZL č.7	Méněpráce - Zárubně a dveře

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				-219 028,00
1	766670011R00	Montáž obložkové zárubně a dvevního křídla jednokřídlového	kus	-24,00000	1 957,00	-46 968,00

Výkres D.404 - SO04 Rekonstrukce zázemí :

Půdorys 1.NP :

Dveře 70 : -5 -5,00000

Dveře 80 : -8 -8,00000

Dveře 90 : -2 -2,00000

Výkres D.405 - SO04 Rekonstrukce zázemí :

Půdorys 2.NP :

Dveře 70 : -5 -5,00000

Dveře 80 : -1 -1,00000

Dveře 90 : -3 -3,00000

2	61161802R	dveře vnitřní š = 700 mm; h = 1 970,0 mm; dýhované, hladké; otevíravé; počet křídel 1; plně; dub, buk, jasan, mahagon	kus	-10,00000	4 640,00	-46 400,00
---	-----------	---	-----	-----------	----------	------------

Výkres D.404 - SO04 Rekonstrukce zázemí :

Půdorys 1.NP :

Dveře 70 : -5 -5,00000

Výkres D.405 - SO04 Rekonstrukce zázemí :

Půdorys 2.NP :

Dveře 70 : -5 -5,00000

3	61161803R	dveře vnitřní š = 800 mm; h = 1 970,0 mm; dýhované, hladké; otevíravé; počet křídel 1; plně; dub, buk, jasan, mahagon	kus	-9,00000	4 640,00	-41 760,00
---	-----------	---	-----	----------	----------	------------

Výkres D.404 - SO04 Rekonstrukce zázemí :

Půdorys 1.NP :

Dveře 80 : -8 -8,00000

Výkres D.405 - SO04 Rekonstrukce zázemí :

Půdorys 2.NP :

Dveře 80 : -1 -1,00000

4	611618104R	dveře vnitřní š = 900 mm; h = 1 970,0 mm; dýhované, hladké; otevíravé; počet křídel 1; prosklení 1/3 ; dub, buk, jasan, mahagon	kus	-5,00000	5 980,00	-29 900,00
---	------------	---	-----	----------	----------	------------

Výkres D.404 - SO04 Rekonstrukce zázemí :

Půdorys 1.NP :

Dveře 90 : -2 -2,00000

Výkres D.405 - SO04 Rekonstrukce zázemí :

Půdorys 2.NP :

Dveře 90 : -3 -3,00000

5	61181402R	záruběň dřevěná obkladová; otočná; pro dveře jednokřídlové; š průchodu 700 mm; h průchodu 1 970 mm; tloušťka stěny 80 až 300 mm; fólie; dub, buk, ořech, olše, javor, bílá	kus	-10,00000	2 250,00	-22 500,00
---	-----------	--	-----	-----------	----------	------------

Výkres D.404 - SO04 Rekonstrukce zázemí :

Půdorys 1.NP :

Dveře 70 : -5 -5,00000

Výkres D.405 - SO04 Rekonstrukce zázemí :

Půdorys 2.NP :

Položkový rozpočet

S:	2021-03-18	Regenerace tenisového areálu - TJ Sokol Pohořelice
O:	SO04	Rekonstrukce zázemí a skladu
R:	ZL č.7	Méněpráce - Zárubně a dveře

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		Dveře 70 : -5		-5,00000		
6	61181403R	záruběň dřevěná obkladová; otočná; pro dveře jednokřídlové; š průchodu 800 mm; h průchodu 1 970 mm; tloušťka stěny 80 až 300 mm; fólie; dub, buk, ořech, olše, javor, bílá	kus	-9,00000	2 250,00	-20 250,00

Výkres D.404 - SO04 Rekonstrukce zázemí :

Půdorys 1.NP :

Dveře 80 : -8

-8,00000

Výkres D.405 - SO04 Rekonstrukce zázemí :

Půdorys 2.NP :

Dveře 80 : -1

-1,00000

7	61181404R	záruběň dřevěná obkladová; otočná; pro dveře jednokřídlové; š průchodu 900 mm; h průchodu 1 970 mm; tloušťka stěny 80 až 300 mm; fólie; dub, buk, ořech, olše, javor, bílá	kus	-5,00000	2 250,00	-11 250,00
---	-----------	--	-----	----------	----------	------------

Výkres D.404 - SO04 Rekonstrukce zázemí :

Půdorys 1.NP :

Dveře 90 : -2

-2,00000

Výkres D.405 - SO04 Rekonstrukce zázemí :

Půdorys 2.NP :

Dveře 90 : -3

-3,00000

Položkový rozpočet

S:	2021-03-18	Regenerace tenisového areálu - TJ Sokol Pohořelice
O:	SO04	Rekonstrukce zázemí a skladu
R:	ZL č.7	Vícepráce - ocelové zárubně a montáž

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 64		Výplně otvorů				21 744,00
1	642942111R00	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2	kus	24,00000	906,00	21 744,00

Výkres D.404 - SO04 Rekonstrukce zázemí :

Půdorys 1.NP :

Dveře 70 : 5

5,00000

Dveře 80 : 8

8,00000

Dveře 90 : 2

2,00000

Výkres D.405 - SO04 Rekonstrukce zázemí :

Půdorys 2.NP :

Dveře 70 : 5

5,00000

Dveře 80 : 1

1,00000

Dveře 90 : 3

3,00000

Díl: 766		Konstrukce truhlářské				177 275,00
-----------------	--	------------------------------	--	--	--	-------------------

2	766661112R00	Montáž dveří do zárubně, otevíravých 1kř.do 0,8 m	kus	10,00000	863,00	8 630,00
		10		10,00000		

3	766661122R00	Montáž dveří do zárubně, otevíravých 1kř.nad 0,8 m	kus	14,00000	863,00	12 082,00
		14		14,00000		

4	5533302016R	Zárubeň ocelová SHtm 75/1970/700 L, P	kus	10,00000	2 044,00	20 440,00
---	-------------	---------------------------------------	-----	----------	----------	-----------

Výkres D.404 - SO04 Rekonstrukce zázemí :

Půdorys 1.NP :

Dveře 70 : 5

5,00000

Výkres D.405 - SO04 Rekonstrukce zázemí :

Půdorys 2.NP :

Dveře 70 : 5

5,00000

5	5533302036R	Zárubeň ocelová SHtm 75/1970/900 L, P	kus	5,00000	2 044,00	10 220,00
---	-------------	---------------------------------------	-----	---------	----------	-----------

Výkres D.404 - SO04 Rekonstrukce zázemí :

Půdorys 1.NP :

Dveře 90 : 2

2,00000

Výkres D.405 - SO04 Rekonstrukce zázemí :

Půdorys 2.NP :

Dveře 90 : 3

3,00000

6	5533302126R	Zárubeň ocelová SHtm 100/1970/800 L, P	kus	9,00000	2 044,00	18 396,00
---	-------------	--	-----	---------	----------	-----------

Výkres D.404 - SO04 Rekonstrukce zázemí :

Půdorys 1.NP :

Dveře 80 : 8

8,00000

Výkres D.405 - SO04 Rekonstrukce zázemí :

Půdorys 2.NP :

Dveře 80 : 1

1,00000

7	611601202R	Dveře vnitřní CPL 0,2 KLASIK plné 1-křídle 700 x 1970 mm	kus	10,00000	4 408,00	44 080,00
---	------------	--	-----	----------	----------	-----------

8	611601203R	Dveře vnitřní CPL 0,2 KLASIK plné 1-křídle 800 x 1970 mm	kus	9,00000	4 498,00	40 482,00
---	------------	--	-----	---------	----------	-----------

9	61160424R	Dveře vnitřní CPL 0,2 KLASIK 1/3 sklo 1-křídle 900 x 1970 mm 16 dekorů	kus	5,00000	4 589,00	22 945,00
---	-----------	--	-----	---------	----------	-----------

5

5,00000

Položkový rozpočet

S:	2021-03-18	Regenerace tenisového areálu - TJ Sokol Pohořelice
O:	SO04	Rekonstrukce zázemí a skladu
R:	ZL č.8	Měněpráce - Zábradlí

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				-29 845,00
1	767R007	D+M zábradlí vnitřního schodiště, specifikace dle výpis zámečnických výrobků Z/4	Kg	-47,00000	635,00	-29 845,00
Výpis zámečnických výrobků Z/4 : -47				-47,00000		

Název akce:	Regenerace tenisové areálu TJ Sokol Pohorčice	identifikační č. akce EDS/SMVS:	
Název veřejné zakázky:	Regenerace tenisové areálu TJ Sokol Pohorčice	Druh veřejné zakázky:	stavební práce
Původní hodnota zázvzku (cena sjednaná ve smlouvě bez DPH):	23 959 311,59 Kč		


[illegible]

Popis	Cena
Původní smlouva	23 959 311,59
Dodatek č. 1	2 736 619,95
Realizační cena CELKEM vč. změn	26 695 931,54

Hodnota změny ve vztahu k § 222 odst. 4 ZIVZ	Hodnota změny ve vztahu k § 222 odst. 5 ZIVZ	Hodnota změny ve vztahu k § 222 odst. 6 ZIVZ	Cenový nárust související se změnou podle § 222 odst. 5 a 6 ZIVZ (ve smyslu ust. § 222 odst. 9)
11,83%	3,68%	2,55%	2,56%

Protokol o změně díla

Změnový list č. 001

Předmět díla:	Regenerace tenisového areálu - TJ Sokol Pohořelice		
Objekt:	SO01 Antukové kurty		
Objednatel:	TJ Sokol Pohořelice		
Zhotovitel:	PROSTAVBY, a.s., Dědina 447, 683 54 Otnice		
TDI:	Mgr. Jan Husák		
Projektant:	JanSport projekt, s.r.o.		
Popis změny: Neúnosné podloží částí tenisových kurtů Po odstranění stávajících podkladních vrstev bylo pod částí kurtů zjištěno nevhodné a neúnosné podloží. Toto podloží se nachází nepravidelně rozmístěno pod kurty 2 a 3. tento podklad nebyl zastížen při provedení sond v předprojektové přípravě, ani při odběru vzorků podloží pro laboratorní rozbor. Jedná se o plastickou hlinu. Návrh úpravy podloží je popsán v dodatku k PD v příloze tohoto změnového listu.			
údaje o změně	Změnu vyvolal:	Zhotovitel	
	Jedná se o změnu:	rozšíření předmětu díla, kterou se zvyšuje cena díla	x
	(zaškrtnout)	úprava předmětu díla s vlivem na cenu díla	x
		§ 222 odst. 4 ZZVZ - de minimis	x
	Způsob projekčního řešení změny:		
	(zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)	x
		dodatek k PD	x
		dokumentace skut.provedení	x
	jiné		
údaje o složení ceny změny	Hodnota připočtů (víceprací)		555 051,75 Kč
	Celkem v Kč.bez DPH		
	Hodnota odpočtů (méněprací)		0,00 Kč
	Celkem v Kč. bez DPH		
údaje o ceně změny	Ocenění změny předložil		Zhotovitel
	Náklady na změnu v Kč bez DPH		555 051,75 Kč
	Výše DPH	sazba: 21%	116 560,87 Kč
	náklady na změnu v Kč včetně DPH		671 612,62 Kč
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.		
termíny	Termín realizace změny:		v průběhu stavby
	Vliv změny na termín dokončení díla:		bez vlivu na změnu termínu
SoD	Změna bude smluvně zakotvena v:		SoD v dodatku č.3
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):		
	Zhotovitel (statutární zástupce):		
	TDI:		
	Projektant:	9.8.2023	
	Objednatel (statutární zástupce):		
přílohy	Přílohy: SO01 Antukové kurty - zpevnění podloží pod kurty 2 a 3, dodatek k PD SO01 Antukové kurty- zpevnění podloží pod kurty 2 a 3		

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 2021-03-18 Regenerace tenisového areálu - TJ Sokol Pohořelice

Objekt: SO01 Antukové kurty

Rozpočet: ZL č.1 Vícepráce - zpevnění podloží pod kurty č.2 a č.3

Objednatel: Tělovýchovná Jednota Sokol Pohořelice, z.s.

IČO: 18511228

Tyršova 560

DIČ:

69123

Pohořelice

Zhotovitel: PROSTAVBY, a.s.

IČO: 27713130

Dědina 447

DIČ: CZ27713130

68354

Otnice

Vypracoval: Ing. Janský

Rozpis ceny

Celkem

HSV			555 051,75
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			555 051,75

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	555 051,75 CZK
Základní DPH	21 %	116 560,87 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH

671 612,62 CZK

v

OTNICÍCH

dne

9.7.2023



Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			275 409,75	50
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			8 645,00	2
5	Komunikace	HSV			270 997,00	49
Cena celkem					555 051,75	100

Položkový rozpočet

S:	2021-03-18	Regenerace tenisového areálu - TJ Sokol Pohořelice
O:	SO01	Antukové kurty
R:	ZL č.1	Vícepráce - zpevnění podloží pod kurty č.2 a č.3

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				275 409,75
1	122201101R00	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 3 do 100 m3 950*0,2	m3	190,00000	188,00	35 720,00
				190,00000		
2	122201109R00	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 3 příplatek k cenám za lepivost horniny 950*0,2	m3	190,00000	36,90	7 011,00
				190,00000		
3	162701101R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 5 000 do 6 000 m 950*0,2*1,25	m3	237,50000	192,50	45 718,75
				237,50000		
4	162701109R00	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4 950*0,2*1,25*2	m3	475,00000	20,70	9 832,50
				475,00000		
5	167101102R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku přes 100 m3, z horniny 1 až 4 950*0,2*1,25	m3	237,50000	66,20	15 722,50
				237,50000		
6	181101101R00	Úprava pláně v zářezích v hor. 1-4, bez zhutnění 950	m2	950,00000	7,90	7 505,00
				950,00000		
7	979990001	Poplatek za skládku stavební sutě (slínovice) 950*0,2*1,8	t	342,00000	450,00	153 900,00
				342,00000		
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				8 645,00
8	215901101R00	Zhutnění podloží z hornin nesoudržných do 92% PS 950	m2	950,00000	9,10	8 645,00
				950,00000		
Díl: 5		Komunikace				270 997,00
9	564731111R00	Podklad z kameniva drceného vel.32-63 mm,tl. 10 cm první vrstva zahutněné do podkladu : 950 druhá vrstva nad geotextilií : 950	m2	1 900,00000	101,50	192 850,00
				950,00000		
				950,00000		
10	568111111R00	Zřízení vrstvy z geotextilie skl.do 1:5, š.do 3 m 950	m2	950,00000	38,70	36 765,00
				950,00000		
11	67352027R	Geotextilie silniční PK-Tex PP 60 300 g/m2 950*1,1	m2	1 045,00000	39,60	41 382,00
				1 045,00000		

Protokol o změně díla

Změnový list č. 002

Předmět díla:	Regenerace tenisového areálu - TJ Sokol Pohořelice		
Objekt:	SO01 Antukové kurty		
Objednatel:	TJ Sokol Pohořelice		
Zhotovitel:	PROSTAVBY, a.s., Dědina 447, 683 54 Otnice		
TDI:	Mgr. Jan Husák		
Projektant:	JanSport projekt, s.r.o.		
Popis změny: Vyztužení základu nafukovací haly Vzhledem k zjištěnému neúnosnému podloží tenisových kurtů, bylo po dodatečném posouzení statikem nutno dovytuzit základ nafukovací haly dle přiloženého statického posudku.			
údaje o změně	Změnu vyvolal:	Zhotovitel	
	Jedná se o změnu:	rozšíření předmětu díla, kterou se zvyšuje cena díla	x
	(zaškrtnout)	úprava předmětu díla s vlivem na cenu díla	x
		§ 222 odst. 4 ZZVZ - de minimis	x
	Způsob projekčního řešení změny:		
	(zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)	x
		dodatek k PD	x
		dokumentace skut.provedení	x
		jiné	
údaje o složení ceny změny	Hodnota připočtů (víceprací)		55 912,00 Kč
	Celkem v Kč.bez DPH		
	Hodnota odpočtů (méněprací)		0,00 Kč
	Celkem v Kč. bez DPH		
údaje o ceně změny	Ocenění změny předložil		Zhotovitel
	Náklady na změnu v Kč bez DPH		55 912,00 Kč
	Výše DPH	sazba: 21%	11 741,52 Kč
	náklady na změnu v Kč včetně DPH		67 653,52 Kč
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.		
termíny	Termín realizace změny:		v průběhu stavby
	Vliv změny na termín dokončení díla:		bez vlivu na změnu termínu
SoD	Změna bude smluvně zakotvena v:		SoD v dodatku č.3
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:		datum
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):		
	Zhotovitel (statutární zástupce):		
	TDI:		
	Projektant:		9.1.2023
	Objednatel (statutární zástupce):		
přílohy	Přílohy: SO01 Antukové kurty -statický návrh základu nafukovací haly		

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 2021-03-18 Regenerace tenisového areálu - TJ Sokol Pohořelice

Objekt: SO01 Antukové kurty

Rozpočet: ZL č.2 Vícepráce - výztuž základu nafukovací haly

Objednatel: Tělovýchovná Jednota Sokol Pohořelice, z.s.
Tyršova 560
69123 Pohořelice

IČO: 18511228

DIČ:

Zhotovitel: PROSTAVBY, a.s.
Dědina 447
68354 Otnice

IČO: 27713130

DIČ: CZ27713130

Vypracoval: Ing. Janský

Rozpis ceny			Celkem
HSV			55 912,00
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			55 912,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	55 912,00 CZK
Základní DPH	21 %	11 741,52 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 67 653,52 CZK

v

OTNICECH

dne

9.5.2023

T

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			55 912,00	100
Cena celkem					55 912,00	100

Položkový rozpočet

S:	2021-03-18	Regenerace tenisového areálu - TJ Sokol Pohořelice
O:	SO01	Antukové kurty
R:	ZL č.2	Vícepráce - výztuž základu nafukovací haly

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				55 912,00
1	274361821R00	Výztuž základových pasů z betonářské oceli 10 505 (R)	t	1,45000	38 560,00	55 912,00

Množství oceli na m3 :

Nové základy : 1,45

1,45000

Protokol o změně díla

Změnový list č. 003

Předmět díla:	Regenerace tenisového areálu -TJ Sokol Pohořelice		
Objekt:	SO01 Antukové kurty		
Objednatel:	TJ Sokol Pohořelice		
Zhotovitel:	PROSTAVBY, a.s., Dědina 447, 683 54 Otnice		
TDI:	Mgr. Jan Husák		
Projektant:	JanSport projekt, s.r.o.		
Popis změny: Změna typu osvětlení nafukovací haly Na základě požadavku investora změna typu osvětlení z důvodu úspory nákladů na provoz. Změna výbojkových světel za LED osvětlení.			
údaje o změně	Změnu vyvolal:	Zhotovitel	
	Jedná se o změnu:	rozšíření předmětu díla, kterou se zvyšuje cena díla	x
	(zaškrtnout)	úprava předmětu díla s vlivem na cenu díla	x
		§ 222 odst. 4 ZZVZ - de minimis	x
	Způsob projekčního řešení změny:		
	(zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)	x
		dodatek k PD	
		dokumentace skut.provedení	x
	jiné		
údaje o složení ceny změny	Hodnota připočtů (víceprací)		442 500,00 Kč
	Celkem v Kč.bez DPH		
	Hodnota odpočtů (méněprací)		-440 008,00 Kč
	Celkem v Kč. bez DPH		
údaje o ceně změny	Ocenění změny předložil		Zhotovitel
	Náklady na změnu v Kč bez DPH		2 492,00 Kč
	Výše DPH	sazba: 21%	523,32 Kč
	náklady na změnu v Kč včetně DPH		3 015,32 Kč
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.		
termíny	Termín realizace změny:		v průběhu stavby
	Vliv změny na termín dokončení díla:		bez vlivu na změnu termínu
SoD	Změna bude smluvně zakotvena v:		SoD v dodatku č.3
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:		datum
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):		podpis
	Zhotovitel (statutární zástupce):		
	TDI:		
	Projektant:		9.5.2023
	Objednatel (statutární zástupce):		
přílohy	Přílohy: ZL č.3 rozpočet		

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 2021-03-18 Regenerace tenisového areálu - TJ Sokol Pohořelice

Objednatel: Tělovýchovná Jednota Sokol Pohořelice, z.s.
Tyršova 560
69123 Pohořelice

IČO: 18511228

DIČ:

Zhotovitel: PROSTAVBY, a.s.
Dědina 447
68354 Otnice

IČO: 27713130

DIČ: CZ27713130

Vypracoval: Ing. Janský

Rozpis ceny

Celkem

HSV			2 492,00
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			2 492,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	2 492,00 CZK
Základní DPH	21 %	523,32 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 3 015,32 CZK

v

OTNICE

dne

2.5.2023

z.s.

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
SO01	Antukové kurty	0,00	2 492,00	523,32	3 015,32	100
ZL č.3	Méněpráce - zářivkové osvětlení	0,00	-440 008,00	-92 401,68	-532 409,68	####
ZL č.3 +	Vícepráce - LED osvětlení nafukovací haly	0,00	442 500,00	92 925,00	535 425,00	####
Celkem za stavbu		0,00	2 492,00	523,32	3 015,32	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
E001	Materiál	HSV			-40 168,00	-1 612
E002	Svítlidla	HSV			42 660,00	1 712
Cena celkem					2 492,00	100

Položkový rozpočet

S:	2021-03-18	Regenerace tenisového areálu - TJ Sokol Pohořelice
O:	SO01	Antukové kurty
R:	ZL č.3	Méněpráce - zářivkové osvětlení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: E001		Materiál				-40 168,00
1	28421140-2	Kabel sPVC izolací, částečně v kabelovém žlabu, v kabelových trubkách nebo v podlaze, pod omítkou,, kompletní dodávka včetně montáže a zapojení CYKY J 5x4 Cu	m	-120,00000	102,50	-12 300,00
		-120		-120,00000		
2	28421140-2	Kabel sPVC izolací, částečně v kabelovém žlabu, v kabelových trubkách nebo v podlaze, pod omítkou,, kompletní dodávka včetně montáže a zapojení CYKY J 5x2,5 Cu	m	-120,00000	73,30	-8 796,00
		-120		-120,00000		
3	28421140-2	Kabel sPVC izolací, částečně v kabelovém žlabu, v kabelových trubkách nebo v podlaze, pod omítkou,, kompletní dodávka včetně montáže a zapojení CYKY J 5x1,5 Cu	m	-320,00000	59,60	-19 072,00
		-320		-320,00000		
Díl: E002		Svítlidla				-399 840,00
4	31524000-5	Stropní závěsné svítidlo, těleso svítidla ocelový plech bíle lakovaný, 2x49W, IP 65 do nafukovací, haly, vč. propojení jednotlivých svítidel	ks	-112,00000	3 570,00	-399 840,00
		-112		-112,00000		


Položkový rozpočet

S:	2021-03-18	Regenerace tenisového areálu - TJ Sokol Pohořelice
O:	SO01	Antukové kurty
R:	ZL č.3 +	Vícepráce - LED osvětlení nafukovací haly

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: E002		Svítidla				442 500,00
1	31524000-5	Stropní vanova svetla s LED chipy 71W/11.000 lm do nafukovací haly	ks	60,00000	7 375,00	442 500,00
		60		60,00000		

Protokol o změně díla

Změnový list č. 004

Předmět díla:	Regenerace tenisového areálu - TJ Sokol Pohořelice		
Objekt:	SO01 Antukové kurty		
Objednatel:	TJ Sokol Pohořelice		
Zhotovitel:	PROSTAVBY, a.s., Dědina 447, 683 54 Otnice		
TDI:	Mgr. Jan Husák		
Projektant:	JanSport projekt, s.r.o.		
Popis změny: Změna nerezového zábradlí za zábradlí pozinkované s výplní z poplastvaného plotu. Na základě požadavku investora, aby bylo zabráněno vypadávání míčků mimo kurt č.3 do zeleně, výměna nerezového zábradlí bez výplně za zábradlí pozinkované s nátěrem a výplní z poplastovaného plotu			
údaje o změně	Změnu vyvolal:	Zhotovitel	
	Jedná se o změnu:	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	x
	(zaškrtnout)	úprava předmětu díla s vlivem na cenu díla	x
		§ 222 odst. 4 ZZVZ - de minimis	x
	Způsob projekčního řešení změny:		
	(zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)	x
		dodatek k PD	
		dokumentace skut.provedení	x
	jiné		
údaje o složení ceny změny	Hodnota připočtů (víceprací)		69 530,00 Kč
	Celkem v Kč.bez DPH		
	Hodnota odpočtů (méněprací)		-92 477,50 Kč
	Celkem v Kč. bez DPH		
údaje o ceně změny	Ocenění změny předložil		Zhotovitel
	Náklady na změnu v Kč bez DPH		-22 947,50 Kč
	Výše DPH	sazba: 21%	-4 818,98 Kč
	náklady na změnu v Kč včetně DPH		-27 766,48 Kč
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.		
termíny	Termín realizace změny:		v průběhu stavby
	Vliv změny na termín dokončení díla:		bez vlivu na změnu termínu
SoD	Změna bude smluvně zakotvena v:		SoD v dodatku č.3
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:		datum
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):		
	Zhotovitel (statutární zástupce):		
	TDI:		
	Projektant:		
	Objednatel (statutární zástupce):		
Přílohy:			
přílohy	ZL č.4 rozpočet, Výkres části oplocení kolem kurtu č.3		

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 2021-03-18 Regenerace tenisového areálu - TJ Sokol Pohořelice

Objednatel: Tělovýchovná Jednota Sokol Pohořelice, z.s.
Tyršova 560
69123 Pohořelice

IČO: 18511228

DIČ:

Zhotovitel: PROSTAVBY, a.s.
Dědina 447
68354 Otnice

IČO: 27713130

DIČ: CZ27713130

Vypracoval: Ing. Janský

Rozpis ceny

Celkem

HSV			0,00
PSV			-22 947,50
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			-22 947,50

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-22 947,50 CZK
Základní DPH	21 %	-4 818,98 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK


Cena celkem s DPH -27 766,48 CZK

v

OTNICÍCH

dne

9.5.2023



Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
SO01	Antukové kurty	0,00	-22 947,50	-4 818,98	-27 766,48	100
ZL č.5	Méněpráce - Nerezové zábradlí	0,00	-92 477,50	-19 420,28	-111 897,78	403
ZL č.5	Vícepráce - Zábradlí u tribuny s výplní	0,00	69 530,00	14 601,30	84 131,30	-303
Celkem za stavbu		0,00	-22 947,50	-4 818,98	-27 766,48	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
767	Konstrukce zámečnické	PSV			-22 947,50	100
Cena celkem					-22 947,50	100

Položkový rozpočet

S:	2021-03-18	Regenerace tenisového areálu - TJ Sokol Pohořelice
O:	SO01	Antukové kurty
R:	ZL č.5	Méněpráce - Nerezové zábradlí

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				-92 477,50
1	767700R01	D+M Nerezové zábradlí v. 1 m Jackl 80/40/3 dvě stojky 80/40/3	Kg	-260,50000	355,00	-92 477,50

Výkres D.109 Objekt SO01 - Antukové kurty :

Půdorys základů a oplocení :

Tabulka zámečnických výrobků :

Z/1 : -58,5

-58,50000

Z/1 : -3*50,5

-151,50000

Z/1 : -50,5

-50,50000

Položkový rozpočet

S:	2021-03-18	Regenerace tenisového areálu - TJ Sokol Pohořelice
O:	SO01	Antukové kurty
R:	ZL č.5	Vícepráce - Zábradlí u tribuny s výplní

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				69 530,00
1	767-1	D+M Výplně zábradlí z pletiva ZN + PVC	m	30,50000	785,00	23 942,50
		30,5		30,50000		
2	767700R01	D+M Zábradlí ZN + nástřik RAL 6005, v. 1 m Jackl 80/40/3 dvě stojky 80/40/3	Kg	260,50000	175,00	45 587,50

Výkres D.109 Objekt SO01 - Antukové kurty :

Půdorys základů a oplocení :

Tabulka zámečnických výrobků :

Z/1 : 58,5

58,50000

Z/1 : 3*50,5


151,50000

Z/1 : 50,5

50,50000

Protokol o změně díla

Změnový list č. 005

Předmět díla:	Regenerace tenisového areálu - TJ Sokol Pohořelice		
Objekt:	SO01 Antukové kurty		
Objednatel:	TJ Sokol Pohořelice		
Zhotovitel:	PROSTAVBY, a.s., Dědina 447, 683 54 Otnice		
TDI:	Mgr. Jan Husák		
Projektant:	JanSport projekt, s.r.o.		
Popis změny: Výměna čerpadla Po vytyžení stávajícího čerpadla ze studny, bylo zjištěno, že čerpadlo již není v dobrém stavu a má nedostatečný výkon pro novou závlahu kurtů. Z tohoto důvodu bylo dohodnuto, že se vymění za nové.			
údaje o změně	Změnu vyvolal:	Zhotovitel	
	Jedná se o změnu:	rozšíření předmětu díla, kterou se zvyšuje cena díla	x
	(zaškrtnout)	úprava předmětu díla s vlivem na cenu díla	x
		§ 222 odst. 4 ZZVZ - de minimis	x
	Způsob projekčního řešení změny:		
	(zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)	x
		dodatek k PD	
		dokumentace skut.provedení	x
	jiné		
údaje o složení ceny změny	Hodnota připočtů (víceprací)		40 000,00 Kč
	Celkem v Kč.bez DPH		
	Hodnota odpočtů (méněprací)		0,00 Kč
	Celkem v Kč. bez DPH		
údaje o ceně změny	Ocenění změny předložil		Zhotovitel
	Náklady na změnu v Kč bez DPH		40 000,00 Kč
	Výše DPH	sazba: 21%	8 400,00 Kč
	náklady na změnu v Kč včetně DPH		48 400,00 Kč
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.		
termíny	Termín realizace změny:		v průběhu stavby
	Vliv změny na termín dokončení díla:		bez vlivu na změnu termínu
SoD	Změna bude smluvně zakotvena v:		SoD v dodatku č.3
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):		
	Zhotovitel (statutární zástupce):		
	TDI:		
	Projektant:	9.5.2023	
	Objednatel (statutární zástupce):		
přílohy	Přílohy: ZL č.5 rozpočet,		

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 2021-03-18 Regenerace tenisového areálu - TJ Sokol Pohořelice

Objekt: SO01 Antukové kurty

Rozpočet: ZL č.5 Vícepráce - čerpadlo závlahy

Objednatel: Tělovýchovná Jednota Sokol Pohořelice, z.s.
Tyršova 560
69123 Pohořelice

IČO: 18511228

DIČ:

Zhotovitel: PROSTAVBY, a.s.

IČO: 27713130

Dědina 447

DIČ: CZ27713130

68354

Otnice

Vypracoval: Ing. Janský

Rozpis ceny

Celkem

HSV			0,00
PSV			0,00
MON			40 000,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			40 000,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	40 000,00 CZK
Základní DPH	21 %	8 400,00 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK


Cena celkem s DPH 48 400,00 CZK

v

OTNICE

dne

9.5.2023



Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
M077	Umělá zálaha	MON			40 000,00	100
Cena celkem					40 000,00	100

Položkový rozpočet

S:	2021-03-18	Regenerace tenisového areálu - TJ Sokol Pohořelice
O:	SO01	Antukové kurty
R:	ZL č.8	Vícepráce - čerpadlo závlahy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: M077		Umělá závlaha				40 000,00
1	904 R00	Zapojení čerpadla do systému včetně kabeláže	kpl	1,00000	3 500,00	3 500,00
		1		1,00000		
2	Čerpadlo 1	D+M čerpadlo závlahy	ks	1,00000	36 500,00	36 500,00
		1		1,00000		

Protokol o změně díla

Změnový list č. 006

Předmět díla:	Regenerace tenisového areálu - TJ Sokol Pohořelice		
Objekt:	SO01 Antukové kurty		
Objednatel:	TJ Sokol Pohořelice		
Zhotovitel:	PROSTAVBY, a.s., Dědina 447, 683 54 Otnice		
TDI:	Mgr. Jan Husák		
Projektant:	JanSport projekt, s.r.o.		
Popis změny: Úprava výplní otvorů strojovny a skladu Na základě požadavku dodavatele a dohodě s investorem došlo ke změně výplní otvorů z důvodu lepší manipulaci při uskladnění haly a případné výměně technologie haly.			
údaje o změně	Změnu vyvolal:	Zhotovitel	
	Jedná se o změnu:	rozšíření předmětu díla, kterou se zvyšuje cena díla	x
	(zaškrtnout)	úprava předmětu díla s vlivem na cenu díla	x
		§ 222 odst. 4 ZZVZ - de minimis	x
	Způsob projekčního řešení změny:		
	(zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)	x
		dodatek k PD	
		dokumentace skut.provedení	x
	jiné		
údaje o složení ceny změny	Hodnota připočtů (viceprací)		104 000,00 Kč
	Celkem v Kč.bez DPH		
	Hodnota odpočtů (méněprací)		-73 840,00 Kč
	Celkem v Kč. bez DPH		
údaje o ceně změny	Ocenění změny předložil		Zhotovitel
	Náklady na změnu v Kč bez DPH		30 160,00 Kč
	Výše DPH	sazba: 21%	6 333,60 Kč
	náklady na změnu v Kč včetně DPH		36 493,60 Kč
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.		
termíny	Termín realizace změny:		v průběhu stavby
	Vliv změny na termín dokončení díla:		bez vlivu na změnu termínu
SoD	Změna bude smluvně zakotvena v:		SoD v dodatku č.3
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):		
	Zhotovitel (statutární zástupce):		
	TDI:		
	Projektant:	9.5.2023	
	Objednatel (statutární zástupce):		
přílohy	Přílohy: ZL č.6 rozpočet, Výkres výplní otvorů		

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 2021-03-18 Regenerace tenisového areálu - TJ Sokol Pohořelice

Objednatel: Tělovýchovná Jednota Sokol Pohořelice, z.s.
Tyršova 560
69123 Pohořelice

IČO: 18511228

DIČ:

Zhotovitel: PROSTAVBY, a.s.
Dědina 447
68354 Otnice

IČO: 27713130

DIČ: CZ27713130

Vypracoval: Ing. Janský

Rozpis ceny

Celkem

HSV			0,00
PSV			30 160,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			30 160,00


Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	30 160,00 CZK
Základní DPH	21 %	6 333,60 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 36 493,60 CZK

v OTNICÍCH dne 9.5.2023



Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
SO01	Antukové kurty	0,00	30 160,00	6 333,60	36 493,60	100
ZLč.6	Méněpráce - Výplně otvorů Strojovna a sklad	0,00	-73 840,00	-15 506,40	-89 346,40	-245
ZLč.6	Vícepráce - Výplně otvorů Strojovna a sklad (zvětšení otvorů)	0,00	104 000,00	21 840,00	125 840,00	345
Celkem za stavbu		0,00	30 160,00	6 333,60	36 493,60	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
769	Otvorové prvky z plastu	PSV			30 160,00	100
Cena celkem					30 160,00	100

Položkový rozpočet

S:	2021-03-18	Regenerace tenisového areálu - TJ Sokol Pohořelice
O:	SO01	Antukové kurty
R:	ZLč.6	Měněpráce - Výplně otvorů Strojovna a sklad

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 769		Otvorové prvky z plastu				-73 840,00
1	769R0002	D+M Plastové dveře specifikace dle výpis výrobků plastových, označení P/2, stavební rozměr otvoru 1200x2165mm	kus	-1,00000	23 950,00	-23 950,00

Tabulky plastových výrobků :

P/2 : -1

-1,00000

2	769R0003	D+M Plastové dveře specifikace dle výpis výrobků plastových, označení P/3, stavební rozměr otvoru 2440x2165mm	kus	-1,00000	49 890,00	-49 890,00
---	----------	---	-----	----------	-----------	------------

Tabulky plastových výrobků :

P/3 : -1

-1,00000

Položkový rozpočet

S:	2021-03-18	Regenerace tenisového areálu - TJ Sokol Pohořelice
O:	SO01	Antukové kurty
R:	ZLč.6	Vícepráce - Výplně otvorů Strojovna a sklad (zvětšení otvorů)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 769		Otvorové prvky z plastu				104 000,00
1	769R0002	D+M Ocelové dvoukřídlové vrata s větracími mřížkami 2400x2165mm	kus	1,00000	39 500,00	39 500,00
		1		1,00000		
2	769R0003	D+M Ocelová posuvná dvoukřídlová vrata do skladu haly, stavební rozměr otvoru 3500x2400mm	kus	1,00000	64 500,00	64 500,00
		Tabulky plastových výrobků :				
		P/3 : 1		1,00000		

Protokol o změně díla

Změnový list č. 007

Předmět díla:	Regenerace tenisového areálu - TJ Sokol Pohořelice		
Objekt:	SO04 Rekonstrukce zázemí a skladu		
Objednatel:	TJ Sokol Pohořelice		
Zhotovitel:	PROSTAVBY, a.s., Dědina 447, 683 54 Otnice		
TDI:	Mgr. Jan Husák		
Projektant:	JanSport projekt, s.r.o.		
Popis změny: Změna typu zárubní a dveří Na základě dohody byli změněny typy zárubní z obložkových dřevěných na ocelové z důvodu větší trvanlivosti a odolnosti proti poškození.			
údaje o změně	Změnu vyvolal:	Zhotovitel/Investor	
	Jedná se o změnu:	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	x
	(zaškrtnout)	úprava předmětu díla s vlivem na cenu díla	x
		§ 222 odst. 4 ZZVZ - de minimis	x
	Způsob projekčního řešení změny:		
	(zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)	x
		dodatek k PD	
		dokumentace skut.provedení	x
	jiné		
údaje o složení ceny změny	Hodnota připočtů (víceprací)		199 019,00 Kč
	Celkem v Kč.bez DPH		
	Hodnota odpočtů (méněprací)		-219 028,00 Kč
	Celkem v Kč. bez DPH		
údaje o ceně změny	Ocenění změny předložil		Zhotovitel
	Náklady na změnu v Kč bez DPH		-20 009,00 Kč
	Výše DPH	sazba: 21%	-4 201,89 Kč
	náklady na změnu v Kč včetně DPH		-24 210,89 Kč
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.		
termíny	Termín realizace změny:		v průběhu stavby
	Vliv změny na termín dokončení díla:		bez vlivu na změnu termínu
SoD	Změna bude smluvně zakotvena v:		SoD v dodatku č.3
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:		datum
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):		
	Zhotovitel (statutární zástupce):		
	TDI:		
	Projektant:		
	Objednatel (statutární zástupce):		
přílohy	Přílohy:		
	ZL č.7- rozpočet		

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 2021-03-18 Regenerace tenisového areálu - TJ Sokol Pohořelice

Objednatel: Tělovýchovná Jednota Sokol Pohořelice, z.s.
Tyršova 560
69123 Pohořelice

IČO: 18511228

DIČ:

Zhotovitel: PROSTAVBY, a.s.
Dědina 447
68354 Otnice

IČO: 27713130

DIČ: CZ27713130

Vypracoval: Ing. Janský

Rozpis ceny

Celkem

HSV			21 744,00
PSV			-41 753,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			-20 009,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-20 009,00 CZK
Základní DPH	21 %	-4 201,89 CZK


Zaokrouhlení

0,00 CZK

Cena celkem s DPH

-24 210,89 CZK

v OTNICECH dne 9.1.2023



Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
SO04	Rekonstrukce zázemí a skladu	0,00	-20 009,00	-4 201,89	-24 210,89	100
ZL č.4	Méněpráce - Zárubně a dveře	0,00	-219 028,00	-45 995,88	-265 023,88	1 095
ZL č.4	Vícepráce - ocelové zárubně a montáž	0,00	199 019,00	41 793,99	240 812,99	-995
Celkem za stavbu		0,00	-20 009,00	-4 201,89	-24 210,89	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
64	Výplně otvorů	HSV			21 744,00	-109
766	Konstrukce truhlářské	PSV			-41 753,00	209
Cena celkem					-20 009,00	100

Položkový rozpočet

S:	2021-03-18	Regenerace tenisového areálu - TJ Sokol Pohořelice
O:	SO04	Rekonstrukce zázemí a skladu
R:	ZL č.4	Méněpráce - Zárubně a dveře

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				-219 028,00
1	766670011R00	Montáž obložkové zárubně a dvevního křídla jednokřídlového	kus	-24,00000	1 957,00	-46 968,00

Výkres D.404 - SO04 Rekonstrukce zázemí :

Půdorys 1.NP :

Dveře 70 : -5 -5,00000

Dveře 80 : -8 -8,00000

Dveře 90 : -2 -2,00000

Výkres D.405 - SO04 Rekonstrukce zázemí :

Půdorys 2.NP :

Dveře 70 : -5 -5,00000

Dveře 80 : -1 -1,00000

Dveře 90 : -3 -3,00000

2	61161802R	dveře vnitřní š = 700 mm; h = 1 970,0 mm; dýhované, hladké; otevíravé; počet křídel 1; plné; dub, buk, jasan, mahagon	kus	-10,00000	4 640,00	-46 400,00
---	-----------	---	-----	-----------	----------	------------

Výkres D.404 - SO04 Rekonstrukce zázemí :

Půdorys 1.NP :

Dveře 70 : -5 -5,00000

Výkres D.405 - SO04 Rekonstrukce zázemí :

Půdorys 2.NP :

Dveře 70 : -5 -5,00000

3	61161803R	dveře vnitřní š = 800 mm; h = 1 970,0 mm; dýhované, hladké; otevíravé; počet křídel 1; plné; dub, buk, jasan, mahagon	kus	-9,00000	4 640,00	-41 760,00
---	-----------	---	-----	----------	----------	------------

Výkres D.404 - SO04 Rekonstrukce zázemí :

Půdorys 1.NP :

Dveře 80 : -8 -8,00000

Výkres D.405 - SO04 Rekonstrukce zázemí :

Půdorys 2.NP :

Dveře 80 : -1 -1,00000

4	611618104R	dveře vnitřní š = 900 mm; h = 1 970,0 mm; dýhované, hladké; otevíravé; počet křídel 1; prosklení 1/3 ; dub, buk, jasan, mahagon	kus	-5,00000	5 980,00	-29 900,00
---	------------	---	-----	----------	----------	------------

Výkres D.404 - SO04 Rekonstrukce zázemí :

Půdorys 1.NP :

Dveře 90 : -2 -2,00000

Výkres D.405 - SO04 Rekonstrukce zázemí :

Půdorys 2.NP :

Dveře 90 : -3 -3,00000

5	61181402R	záruběň dřevěná obkládová; otočná; pro dveře jednokřídlové; š průchodu 700 mm; h průchodu 1 970 mm; tloušťka stěny 80 až 300 mm; fólie; dub, buk, ořech, olše, javor, bílá	kus	-10,00000	2 250,00	-22 500,00
---	-----------	--	-----	-----------	----------	------------

Výkres D.404 - SO04 Rekonstrukce zázemí :

Půdorys 1.NP :

Dveře 70 : -5 -5,00000

Výkres D.405 - SO04 Rekonstrukce zázemí :

Půdorys 2.NP :

Položkový rozpočet

S:	2021-03-18	Regenerace tenisového areálu - TJ Sokol Pohořelice
O:	SO04	Rekonstrukce zázemí a skladu
R:	ZL č.4	Méněpráce - Zárubně a dveře

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Dveře 70 : -5 -5,00000

6	61181403R	záruběň dřevěná obkladová; otočná; pro dveře jednokřídlové; š průchodu 800 mm; h průchodu 1 970 mm; tloušťka stěny 80 až 300 mm; fólie; dub, buk, ořech, olše, javor, bílá	kus	-9,00000	2 250,00	-20 250,00
---	-----------	--	-----	----------	----------	------------

Výkres D.404 - SO04 Rekonstrukce zázemí :

Půdorys 1.NP :

Dveře 80 : -8 -8,00000

Výkres D.405 - SO04 Rekonstrukce zázemí :

Půdorys 2.NP :

Dveře 80 : -1 -1,00000

7	61181404R	záruběň dřevěná obkladová; otočná; pro dveře jednokřídlové; š průchodu 900 mm; h průchodu 1 970 mm; tloušťka stěny 80 až 300 mm; fólie; dub, buk, ořech, olše, javor, bílá	kus	-5,00000	2 250,00	-11 250,00
---	-----------	--	-----	----------	----------	------------

Výkres D.404 - SO04 Rekonstrukce zázemí :

Půdorys 1.NP :

Dveře 90 : -2 -2,00000

Výkres D.405 - SO04 Rekonstrukce zázemí :

Půdorys 2.NP :

Dveře 90 : -3 -3,00000

Položkový rozpočet

S:	2021-03-18	Regenerace tenisového areálu - TJ Sokol Pohořelice
O:	SO04	Rekonstrukce zázemí a skladu
R:	ZL č.4	Vícepráce - ocelové zárubně a montáž

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 64		Výplně otvorů				21 744,00
1	642942111R00	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2	kus	24,00000	906,00	21 744,00

Výkres D.404 - SO04 Rekonstrukce zázemí :

Půdorys 1.NP :

Dveře 70 : 5

5,00000

Dveře 80 : 8

8,00000

Dveře 90 : 2

2,00000

Výkres D.405 - SO04 Rekonstrukce zázemí :

Půdorys 2.NP :

Dveře 70 : 5

5,00000

Dveře 80 : 1

1,00000

Dveře 90 : 3

3,00000

Díl: 766		Konstrukce truhlářské				177 275,00
-----------------	--	------------------------------	--	--	--	-------------------

2	766661112R00	Montáž dveří do zárubně, otevíravých 1kř.do 0,8 m	kus	10,00000	863,00	8 630,00
---	--------------	---	-----	----------	--------	----------

10

10,00000

3	766661122R00	Montáž dveří do zárubně, otevíravých 1kř.nad 0,8 m	kus	14,00000	863,00	12 082,00
---	--------------	--	-----	----------	--------	-----------

14

14,00000

4	5533302016R	Zárubeň ocelová SHtm 75/1970/700 L, P	kus	10,00000	2 044,00	20 440,00
---	-------------	---------------------------------------	-----	----------	----------	-----------

Výkres D.404 - SO04 Rekonstrukce zázemí :

Půdorys 1.NP :

Dveře 70 : 5

5,00000

Výkres D.405 - SO04 Rekonstrukce zázemí :

Půdorys 2.NP :

Dveře 70 : 5

5,00000

5	5533302036R	Zárubeň ocelová SHtm 75/1970/900 L, P	kus	5,00000	2 044,00	10 220,00
---	-------------	---------------------------------------	-----	---------	----------	-----------

Výkres D.404 - SO04 Rekonstrukce zázemí :

Půdorys 1.NP :

Dveře 90 : 2

2,00000

Výkres D.405 - SO04 Rekonstrukce zázemí :

Půdorys 2.NP :

Dveře 90 : 3

3,00000

6	5533302126R	Zárubeň ocelová SHtm 100/1970/800 L, P	kus	9,00000	2 044,00	18 396,00
---	-------------	--	-----	---------	----------	-----------

Výkres D.404 - SO04 Rekonstrukce zázemí :

Půdorys 1.NP :

Dveře 80 : 8

8,00000

Výkres D.405 - SO04 Rekonstrukce zázemí :

Půdorys 2.NP :

Dveře 80 : 1

1,00000

7	611601202R	Dveře vnitřní CPL 0,2 KLASIK plné 1-křídle 700 x 1970 mm	kus	10,00000	4 408,00	44 080,00
---	------------	--	-----	----------	----------	-----------

8	611601203R	Dveře vnitřní CPL 0,2 KLASIK plné 1-křídle 800 x 1970 mm	kus	9,00000	4 498,00	40 482,00
---	------------	--	-----	---------	----------	-----------

9	61160424R	Dveře vnitřní CPL 0,2 KLASIK 1/3 sklo 1-křídle 900 x 1970 mm 16 dekorů	kus	5,00000	4 589,00	22 945,00
---	-----------	--	-----	---------	----------	-----------

5

5,00000

Protokol o změně díla

Změnový list č. 008

Předmět díla:	Regenerace tenisového areálu -TJ Sokol Pohořelice		
Objekt:	SO04 Rekonstrukce zázemí a skladu		
Objednatel:	TJ Sokol Pohořelice		
Zhotovitel:	PROSTAVBY, a.s., Dědina 447, 683 54 Otnice		
TDI:	Mgr. Jan Husák		
Projektant:	JanSport projekt, s.r.o.		
Popis změny: Vypuštění zábradlí Na základě požadavku investora, nebude dodáno zábradlí pod přístřeškem u skladu.			
údaje o změně	Změnu vyvolal:	Investor	
	Jedná se o změnu:	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	x
	(zaškrtnout)	úprava předmětu díla s vlivem na cenu díla	x
		§ 222 odst. 4 ZZVZ - de minimis	x
	Způsob projekčního řešení změny:		
	(zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)	x
		dodatek k PD	
		dokumentace skut.provedení	x
	jiné		
údaje o složení ceny změny	Hodnota připočtů (víceprací)		0,00 Kč
	Celkem v Kč.bez DPH		
	Hodnota odpocůtů (méněprací)		-29 845,00 Kč
	Celkem v Kč. bez DPH		
údaje o ceně změny	Ocenění změny předložil		Zhotovitel
	Náklady na změnu v Kč bez DPH		-29 845,00 Kč
	Výše DPH	sazba: 21%	-6 267,45 Kč
	náklady na změnu v Kč včetně DPH		-36 112,45 Kč
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.		
termíny	Termín realizace změny:	v průběhu stavby	
	Vliv změny na termín dokončení díla:	bez vlivu na změnu termínu	
SoD	Změna bude smluvně zakotvena v:	SoD v dodatku č.3	
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):		[Redacted Signature Area]
	Zhotovitel (statutární zástupce):		
	TDI:		
	Projektant:	9.5.2023	
	Objednatel (statutární zástupce):		
přílohy	Přílohy: ZL č.8 rozpočet		

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 2021-03-18 Regenerace tenisového areálu - TJ Sokol Pohořelice

Objekt: SO04 Rekonstrukce zázemí a skladu

Rozpočet: ZL č.8 Méněpráce - Zábradlí

Objednatel: Tělovýchovná Jednota Sokol Pohořelice, z.s.
Tyršova 560
69123 Pohořelice

IČO: 18511228

DIČ:

Zhotovitel: PROSTAVBY, a.s.
Dědina 447
68354 Otnice

IČO: 27713130

DIČ: CZ27713130

Vypracoval: Ing. Janský

Rozpis ceny			Celkem
HSV			0,00
PSV			-29 845,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			-29 845,00


Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-29 845,00 CZK
Základní DPH	21 %	-6 267,45 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH **-36 112,45 CZK**

v OTNICECH dne 9.5.2023



Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
767	Konstrukce zámečnické	PSV			-29 845,00	100
Cena celkem					-29 845,00	100

Položkový rozpočet

S:	2021-03-18	Regenerace tenisového areálu - TJ Sokol Pohořelice
O:	SO04	Rekonstrukce zázemí a skladu
R:	ZL č.8	Méněpráce - Zábradlí

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				-29 845,00
1	767R007	D+M zábradlí vnitřního schodiště, specifikace dle výpis zámečnických výrobků Z/4	Kg	-47,00000	635,00	-29 845,00
		Výpis zámečnických výrobků Z/4 : -47		-47,00000		