

DODATEK č. 1 **SMLOUVY O DÍLO ze dne 14.7.2025**

uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

I.

Smluvní strany

Objednatel:

Sídlo:
IČ:
DIČ:
Zastoupený:
Email:
Telefon:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:

Obec Sehradice

Sehradice 64, 763 23 Dolní Lhota
00568724
CZ00568724
Jan Lukáč, starosta obce
starosta@sehradice.cz
+420 725 121 142
Komerční banka, a.s.
12428661/0100

dále jen „objednatel“

Zhotovitel:

IČ :
DIČ:
Bankovní ústav:
Číslo účtu:
Sídlo:

EUROVIA CZ a.s.

45274924
CZ45274924
Komerční banka, a.s.
141400112/0100
U Michelského lesa 1581/2, Michle, 14000
Praha 4
závod Zlín, se sídlem Louky 330, 763 02 Zlín
Ing. Michal Friedlaender, ředitel závodu Zlín
u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka
1561

Jednající:
Společnost je zapsaná

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních:

Tel.:

E-mail:

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

Tel.:

E-mail:

Ing. Michal Friedlaender, ředitel závodu Zlín
+420 577 116 911

eurovia-zlin@vinci-construction.cz

Bohdan Petura, hlavní stavbyvedoucí

+420 731 601 735

bohdan.petura@vinci-construction.cz

dále jen „zhotovitel“

Předmět Dodatku č. 1

1. Smluvní strany uzavřely dne 14.7.2025 smlouvu o dílo č. 1532.5100926BPE, jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést dílo „Komunikace, lávka pro pěší a nábrežní zeď Sehradice“ (dále jen „Dílo“ a „Smlouva“) v rámci veřejné zakázky s názvem „Komunikace, lávka pro pěší a nábrežní zeď Sehradice“ (dále jen „Veřejná zakázka“).

2. Dílo má být realizováno v korytě toku Luhačovického potoka v k.ú. Sehradice v období od dubna 2026 do 30.9.2026.

Mostní objekt se nachází v CHKO Bílé Karpaty.

Dle podmínek CHKO Bílé Karpaty je práce v tomto období v korytě toku výrazně omezena.

3. Ve smyslu ujednání čl. IV. Čas a místo plnění bodu 2 Smlouvy Zhotovitel požádal Objednatele z důvodu omezeného přístupu do koryta toku o náhradní termín plnění.
4. Smluvní strany se tedy tímto Dodatkem č. 1 dohodly na změně termínu plnění tak, že provádění díla bude zahájeno od 22.9.2025.

Před zahájením provádění díla bude Zhotovitelem předložena Objednateli ke schválení dílčí část RDS. Termín dokončení díla zůstává beze změny.

5. Stavební práce v roce 2025 budou provedeny tak, aby k 30.11.2025 byl zajištěn přístup a příjezd občanům k okolním nemovitostem.
6. Smluvní strany se dále dohodly na tom, že faktury za stavební práce provedené v roce 2025 budou splatné ke dni 31.5.2026.

Závěrečná ujednání

1. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo ze dne 14.7.2025 tímto Dodatkem č. 1 nedotčená zůstávají v platnosti beze změny.
2. Dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronickém originálu, z nichž zhotovitel a objednatel obdrží po jednom vyhotovení.
3. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 před jeho podepsáním přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
4. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

Doložka dle § 41 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů
--

Rozhodnuto orgánem obce: Zastupitelstvo obce Sehradice
--

Datum jednání: 10.9.2025 a číslo usnesení: 05/09/10.09.2025

V Sehradících dne:

Ve Zlíně dne:

za objednatele

Jan Lukáč, starosta obce

za zhotovitele

Ing. Michal Friedlaender, ředitel závodu Zlín