



S00FP00KQH4N

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo
číslo objednatele SD/00656/2013, číslo zhotovitele 1305/2013

Smluvní strany

Objednatel: Město Tábor
Sídlo: Žižkovo náměstí 2, 390 15 Tábor
IČ: 002 53 014
DIČ: CZ00253014
Jednající: starostou Ing. Jiřím Fišerem

a

Zhotovitel: REFLEX Zlín, spol. s r.o.
Sídlo: Zlín, tř. T. Bati 385, PSČ 763 02
IČ: 489 11 437
DIČ: CZ48911437
Jednající : jednatelem Ing. Oldřichem Jurčíkem
Zapsaný v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 11547

uzavřeli tento dodatek
ke smlouvě o dílo (číslo zhotovitele 1305/2013, číslo objednatele SD/00656/2013) uzavřené mezi
nimi dne 13. 8. 2013 (dále jen „smlouva“):

Předmět dodatku

1. Smluvní strany mění článek IV. smlouvy nazvaný Doba plnění v jeho odstavci 4.1 tak, že jeho původní text nahrazují následujícím textem:

„Zhotovitel provede výše specifikované dílo v termínu:

Termín předání a převzetí staveniště

pro stanoviště č. 1 na Náměstí T. G. Masaryka:	23. 9. 2013
pro stanoviště č. 2 na Herlošově ulici:	23. 9. 2013
pro stanoviště č. 4 na Fügnerově ulici:	23. 9. 2013
pro stanoviště č. 3 na Smetanově ulici:	23. 9. 2013

Termín zahájení stavebních prací

pro stanoviště č. 1 na Náměstí T. G. Masaryka:	30. 9. 2013
pro stanoviště č. 2 na Herlošově ulici:	30. 9. 2013
pro stanoviště č. 4 na Fügnerově ulici:	30. 9. 2013
pro stanoviště č. 3 na Smetanově ulici:	do 1 dne po nabytí právní moci stavebního povolení vydaného stavebním úřadem města Tábor

Termín dokončení stavebních prací

pro stanoviště č. 1 na Náměstí T. G. Masaryka:	31. 10. 2013
pro stanoviště č. 2 na Herlošově ulici:	31. 10. 2013
pro stanoviště č. 4 na Fügnerově ulici:	31. 10. 2013

pro stanoviště č. 3 na Smetanově ulici:

do 7 kalendářních dnů od zahájení
stavebních prací

Termín předání a převzetí díla

pro stanoviště č. 1 na Náměstí T. G. Masaryka:

11. 11. 2013

pro stanoviště č. 2 na Herlošově ulici:

11. 11. 2013

pro stanoviště č. 4 na Fügnerově ulici:

11. 11. 2013

pro stanoviště č. 3 na Smetanově ulici:

do 7mi kalendářních dnů od dokončení
stavebních prací

Doba provádění prací: 32 kalendářních dnů – se nemění pro stanoviště č. 1, č. 2 a č. 4.

Doba provádění prací stanoviště č. 3 na Smetanově ulici vyplývá z výše uvedených
termínů, které budou konkretizovány nabytím právní moci stavebního povolení.

2. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají nezměněna.

Závěrečná ujednání

1. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uzavření.
2. Dodatek je vyhotoven ve dvou (4) stejnopisech, z nichž zhotovitel i objednatel obdrží dvě vyhotovení.

V Táboře dne 31. 10. 2013

Za objednatele:



.....
Ing. Jiří Fišer
starosta
Město Tábor

Za zhotovitele:

REFLEX Zlín
spol. s r.o.
tr. T. Bati 385
763 02 Zlín
DIČ: CZ48911437

.....
Ing. Oldřich Jurčík
jednatel
REFLEX Zlín, spol. s r.o.