

DODATEK KE SMLouvĚ O DíLO

(dále jen Dodatek)

na stavební práce vedené pod názvem „**Snížení energetické náročnosti MŠ Hořehledy, I. část zateplení budovy.**“ uzavřená dle ust. § 536 a násl. zák. č. 513/1991 Sb. obchodní zákoník, v platném znění, mezi smluvními stranami:

Název: Město Spálené Poříčí
Oprávněný zástupce zadavatele: Ing. Pavel Čížek, starosta
IČ/DIČ: 002 57 249/CZ00257249
Sídlo: Náměstí Svobody 132, 335 61 Spálené Poříčí
Číslo datové schránky zadavatele: 5m3bhef
Webový portál: <http://www.spaleneporici.cz/>
Profil zadavatele:
<http://sluzby.e-zakazky.cz/ProfilZadavatele/DetailZadavatele.aspx?IDZ=dcd61b6a-158f-4b0d-9779-e0572f2ebeece>
osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Ing. Petr Kaliba
kontaktní spojení – telefon: +420 777979014 e-mail: petr.kaliba@ekopoint.cz
a

Zhotovitel:	Vanderlaan s.r.o.
Oprávněný zástupce:	Jan Čepl, prokurista
Zapsaný:	V OR vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vl. 132176
Právní forma:	Společnost s ručením omezeným
IČ/DIČ:	45537305/CZ45537305
Sídlo/místo podnikání:	V Předpolí 1452/30, 100 00 Praha 10
osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních:	Jan Čepl, prokurista
kontaktní údaje: telefon: 569 453 521, e-mail: vnl@vanderlaan.cz	
osoba oprávněná jednat ve věcech technických:	Petr Kubík, David Březina
kontaktní údaje: telefon: 777 832 811, e-mail: obchod@vanderlaan.cz	

1.

- 1.1. Dodatek č. 3 Smlouvy ze dne 5.7. 2013.
- 1.2. Tento dodatek upravuje článek 3. 2 příslušné Smlouvy uzavřené mezi objednatelem a zhotovitelem ze dne 5.7. 2013.
- 1.3. Z důvodů pozdějšího dokončení realizace prací, jejichž zhotovení bylo nezbytné pro zahájení prací na zateplení budovy, je tímto dodatkem , posunut termín dokončení a předání díla na 30.11.2013
- 1.4. Zhotovitel předloží ke dni podpisu dodatku ke Smlouvě nový harmonogram realizace.
- 1.5. Ostatní body Smlouvy zůstávají nedotčeny.
- 1.6. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek Smlouvy včetně jejích příloh přečetly, s obsahem souhlasí.

Ve Spáleném Poříčí dne 17.10. 2013

podpis:



za Objednatele

Ing. Pavel Čížek, starosta

Ve Spáleném Poříčí dne 17.10. 2013

podpis:

za Zhotovitele

Jan Čepl, prokurista



Příloha č. 1: Harmonogram realizace

HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ

Snižení energetické náročnosti MŠ Hořehledy

Popis prací	květen					červen					červenec					srpen					září					říjen					listopad				
	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50		
Zařízení staveniště, přípravné práce																																			
Montáž lešení																																			
Oprava stávajících omítek, příprava podkladu																																			
Přípravné práce																																			
Montáž zateplovacího systému, povrchová úprava																																			
zateplení střechy																																			
Klempířské práce																																			
Vykližení vnitřních prostor školy																																			
Výměna oken																																			
Malování																																			
Úklid vnitřních prostor																																			
Demontáž lešení																																			
Úklid a vyklizení staveniště, dokončující práce																																			

Harmonogram bude upřesněn dle domluvy s objednatelem

