



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Evropský fond pro regionální rozvoj

Pro vodní,
vzduch a přírodu

PROJEKT BUDE SPOLUFINANCOVÁN ZE ZDROJŮ EU

DODATEK Č. 2

KE SMLOUVĚ O DÍLO Č. 15233363 ZE DNE 26.6.2015

Smluvní strany

Základní škola Jana Husa a Mateřská škola Písek, Husovo nám. 725, Husovo nám. 725/5, 397 01 Písek IČ: 70943141
na straně Objednatele

a

MOZIS s.r.o. Slezská 856/74, 130 00 Praha 3 Vinohrady IČ: 28940083
na straně Zhotovitele

se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 15233363 ze dne 26.6.2015 ve znění dodatku č. 1 ze dne 9.10.2015 (dále jen Smlouva), který tuto Smlouvu mění a doplňuje v níže uvedených odstavcích:

Čl. 1

Text čl. 1 dodatku č. 1 ze dne 9.10.2015

„Termín uvedený v čl. 2.1.3. – řádné ukončení DÍLA s uvedením do zkušebního provozu Zhotovitelem Objednateli bez Vad a nedodělků bránících v užívání se mění na 24.9.2015 s posunutím od původního termínu Smlouvy (1.9.2015) o 15 dnů z důvodu dle čl. 2.1.9.3. Smlouvy a následně s posunutím o 8 dnů dle čl. 2.1.9.1 Smlouvy.“

se ruší a nahrazuje textem:

Termín uvedený v čl. 2.1.3. – řádné ukončení DÍLA s uvedením do zkušebního provozu Zhotovitelem Objednateli bez Vad a nedodělků bránících v užívání se mění na 30.9.2015 s posunutím od původního termínu Smlouvy (1.9.2015) o 29 dnů takto :

- o 6 dnů z důvodu dle čl. 2.1.9.2. Smlouvy
- o 15 dnů z důvodu dle čl. 2.1.9.3. Smlouvy
- o 8 dnů z důvodu dle čl. 2.1.9.1. Smlouvy

Čl. 2

Text čl. 2 dodatku č. 1 ze dne 9.10.2015

„Pro nesplnění termínu uvedeného v čl. 1 tohoto dodatku bude Objednatelem uplatněna sankce dle čl. 14.1. Smlouvy a to ve výši 10.000,- Kč x 15 dnů = 150.000,- Kč a sankce dle čl. 14.3. ve výši 5000,- Kč x 15 dnů = 75.000,- Kč. Celková sankce ve výši 225.000,- Kč bude vyúčtována Objednatelem Zhotoviteli fakturou, která bude následně započtena proti faktuře Zhotovitele vystavené dle čl. 5.2. Smlouvy za stavební část díla dle čl. 4.1.1. Smlouvy.“

se ruší a nahrazuje textem:

Pro nesplnění termínu uvedeného v čl. 1 tohoto dodatku bude Objednatelem uplatněna sankce dle čl. 14.1. Smlouvy a to ve výši 10.000,- Kč x 9 dnů = 90.000,- Kč a sankce dle čl. 14.3. ve výši 5000,- Kč x 9 dnů = 45.000,- Kč. Celková sankce ve výši 135.000,- Kč bude vyúčtována Objednatelem Zhotoviteli fakturou, která bude následně započtena proti faktuře Zhotovitele vystavené dle čl. 5.2. Smlouvy za stavební část díla dle čl. 4.1.1. Smlouvy.

Čl. 3

Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají v platnosti v původním znění beze změny a jsou závazné i pro tento Dodatek č. 2. Tento Dodatek č. 2 ke Smlouvě je vyhotoven ve 4 originálech, z nichž každá strana obdrží dva výtisky. Obě strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 2 před jeho podpisem přečetly a porozuměly jeho obsahu. Na důkaz toho připojují své níže uvedené podpisy

V Písku dne 9.11.2015

V Písku dne 9.11.2015


za Objednatele

Základní škola Jana Husa
a Mateřská škola Písek
Husovo nám. 725
Tel. 382 214 883
IČ: 70943141 | DIČ: CZ70943141


za Zhotovitele

MOZIS s.r.o.
Slezská 74, Praha 3, 130 00
www.mozis.cz, IČ: 28940083