

Harmonogram stavby: 05052022 ŠTÍTARY - REKONSTRUKCE KULTRUNÍHO ZAŘÍZENÍ A PŘÍSTAVBA PERGOLY

Zhotovitel : Renov CZ, s.r.o.
Dolní Česká 300/6
66902 Znojmo

I. ETAPA

Číslo	Název	Začátek činnosti	Konec činnosti	Cena (Kč)	2 024		2 025									
					listopad	prosinec	leden	únor	březen	duben	květen	červen	červenec	srpen	září	říjen
05052022	ŠTÍTARY - REKONSTRUKCE KULTRUNÍHO ZAŘÍZENÍ A PŘÍSTAVBA PERGOLY	14.11.2024	30.10.2025	12 330 058												
01	ŘEŠENÁ BUDOVA KULTRUNÍHO DOMU	14.11.2024	30.10.2025	12 330 058												
01.1	STAVEBNÍ ČÁST - DOTAČNÍ	14.11.2024	30.10.2025	7 908 035												
1	Zemní práce	20.11.2024	18.02.2025	432 588												
2	Základy a zvláštní zakládání	04.02.2025	26.02.2025	340 587												
3	Svislé a kompletní konstrukce	06.01.2025	30.05.2025	79 069												
4	Vodorovné konstrukce	05.08.2025	17.09.2025	256 256												
61	Úpravy povrchů vnitřní	07.04.2025	31.07.2025	50 958												
62	Úpravy povrchů vnější	03.03.2025	29.08.2025	915 215												
63	Podlahy a podlahové konstrukce	10.03.2025	02.04.2025	194 126												
8	Trubní vedení	12.03.2025	16.04.2025	45 007												
94	Lešení a stavební výtahy	05.12.2024	20.10.2025	171 967												
95	Dokončovací konstrukce na pozemních s	13.10.2025	24.10.2025	57 343												
96	Bourání konstrukcí	12.11.2024	28.02.2025	195 258												
99	Staveništní přesun hmot	11.11.2024	30.10.2025	138 376												
711	Izolace proti vodě	03.03.2025	01.04.2025	204 467												
713	Izolace tepelné	03.03.2025	29.08.2025	493 328												
728	Vzduchotechnika	09.09.2025	23.09.2025	2 086												
762	Konstrukce tesařské	20.11.2024	23.04.2025	550 729												
764	Konstrukce klempířské	27.03.2025	30.09.2025	139 315												
765	Krytiny tvrdé	20.11.2024	05.05.2025	1 840 464												
766	Konstrukce truhlářské, okna a dveře	01.09.2025	30.09.2025	171 244												
771	Podlahy z dlaždic a obklady	28.04.2025	28.08.2025	132 251												
775	Podlahy vlysové a parketové	04.08.2025	13.10.2025	666 405												
776	Podlahy povlakové	13.11.2024	14.11.2024	4 794												
781	Obklady keramické	05.05.2025	31.07.2025	53 846												
784	Malby	01.09.2025	24.10.2025	102 517												
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	11.11.2024	27.10.2025	379 618												
VN	Vedlejší náklady	11.11.2024	30.10.2025	54 555												
ON	Ostatní náklady	11.11.2024	30.10.2025	374 968												
02.1	VENKOVNÍ KANALIZACE	06.03.2025	24.04.2025	97 010												
1	Zemní práce	06.03.2025	24.04.2025	58 812												
8	Trubní vedení	06.03.2025	06.03.2025	36 239												
99	Staveništní přesun hmot	06.03.2025	06.03.2025	1 959												
03.1	VYTÁPĚNÍ	06.01.2025	13.10.2025	764 477												
713	Izolace tepelné	06.01.2025	13.10.2025	42 289												
731	Kotelny	06.01.2025	13.10.2025	157 361												
732	Strojovny	06.01.2025	13.10.2025	397 629												
735	Otopná tělesa	06.01.2025	13.10.2025	82 916												
767	Konstrukce zámečnické	06.01.2025	13.10.2025	84 283												
04.1	VZDUCHOTECHNIKA	03.03.2025	30.09.2025	1 646 815												
101	vzduchotechnika	03.03.2025	30.09.2025	1 646 815												
05.1	ZDRAVOTECHNIKA	20.01.2025	20.10.2025	502 845												

Harmonogram stavby: 05052022 ŠTÍTARY - REKONSTRUKCE KULTRUNÍHO ZAŘÍZENÍ A PŘÍSTAVBA PERGOLY

Zhotovitel : Renov CZ, s.r.o.
Dolní Česká 300/6
66902 Znojmo

I.ETAPA

Číslo	Název	Začátek činnosti	Konec činnosti	Cena (Kč)	2 024		2 025									
					listopad	prosinec	leden	únor	březen	duben	květen	červen	červenec	srpen	září	říjen
05052022	ŠTÍTARY - REKONSTRUKCE KULTRUNÍHO ZAŘÍZENÍ A PŘÍSTAVBA PERGOLY	14.11.2024	30.10.2025	12 330 058	329 857	857 514	1 389 877	1 244 294	1 783 970	1 367 970	1 016 490	913 770	944 229	1 330 654	669 742	481 693
01	ŘEŠENÁ BUDOVA KULTRUNÍHO DOMU	14.11.2024	30.10.2025	12 330 058	329 857	857 514	1 389 877	1 244 294	1 783 970	1 367 970	1 016 490	913 770	944 229	1 330 654	669 742	481 693
01.1	STAVEBNÍ ČÁST - DOTAČNÍ	14.11.2024	30.10.2025	7 908 035	329 857	759 740	776 834	1 020 082	1 227 860	854 191	516 127	429 547	443 866	830 291	763 898	327 513
1	Zemní práce	20.11.2024	18.02.2025	432 588	65 224	126 372	126 372	73 377								
2	Základy a zvláštní zakládání	04.02.2025	26.02.2025	340 587				356 612								
3	Svislé a kompletní konstrukce	06.01.2025	30.05.2025	79 069			14 844	15 986	17 699	17 128	17 128					
4	Vodorovné konstrukce	05.08.2025	17.09.2025	256 256										164 647	103 667	
61	Úpravy povrchů vnitřní	07.04.2025	31.07.2025	50 958						11 038	14 258	13 798	14 258			
62	Úpravy povrchů vnější	03.03.2025	29.08.2025	915 215					154 384	159 707	165 031	159 707	165 031	154 384		
63	Podlahy a podlahové konstrukce	10.03.2025	02.04.2025	194 126					186 313	16 938						
8	Trubní vedení	12.03.2025	16.04.2025	45 007					5 100	4 080						
94	Lešení a stavební výtahy	05.12.2024	20.10.2025	171 967		15 185	17 435	15 748	17 435	16 873	17 435	16 873	17 435	17 435	16 873	11 249
95	Dokončovací konstrukce na pozemních	13.10.2025	24.10.2025	57 343												60 041
96	Bourání konstrukcí	12.11.2024	28.02.2025	195 258	35 637	58 145	58 145	52 518								
99	Staveništní přesun hmot	11.11.2024	30.10.2025	138 376	8 069	12 507	12 507	11 297	12 507	12 104	12 507	12 104	12 507	12 507	12 104	12 104
711	Izolace proti vodě	03.03.2025	01.04.2025	204 467					206 927	7 135						
713	Izolace tepelné	03.03.2025	29.08.2025	493 328					76 086	78 709	81 333	78 709	81 333	76 086		
728	Vzduchotechnika	09.09.2025	23.09.2025	2 086											2 184	
762	Konstrukce tesařské	20.11.2024	23.04.2025	550 729	40 922	115 327	115 327	104 166	115 327	85 565						
764	Konstrukce klempířské	27.03.2025	30.09.2025	139 315					3 879	23 274	24 050	23 274	24 050	24 050	23 274	
765	Krytiny tvrdé	20.11.2024	05.05.2025	1 840 464	126 930	357 713	357 713	323 096	357 713	346 174	57 696					
766	Konstrukce truhlářské, okna a dveře	01.09.2025	30.09.2025	171 244											179 294	
771	Podlahy z dlaždic a obklady	28.04.2025	28.08.2025	132 251						3 377	34 900	33 775	34 900	31 523		
775	Podlahy výškové a parketové	04.08.2025	13.10.2025	666 405										275 168	294 823	127 757
776	Podlahy povlakové	13.11.2024	14.11.2024	4 794	5 015											
781	Obklady keramické	05.05.2025	31.07.2025	53 846							17 298	19 220	19 860			
784	Malby	01.09.2025	24.10.2025	102 517											59 592	47 673
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	11.11.2024	27.10.2025	379 618	22 651	35 108	35 108	31 711	35 108	33 976	35 108	33 976	35 108	35 108	33 976	30 578
VN	Vedlejší náklady	11.11.2024	30.10.2025	54 555	3 227	5 002	5 002	4 518	5 002	4 841	5 002	4 841	5 002	5 002	4 841	4 841
ON	Ostatní náklady	11.11.2024	30.10.2025	374 968	22 181	34 380	34 380	31 053	34 380	33 271	34 380	33 271	34 380	34 380	33 271	33 271
02.1	VENKOVNÍ KANALIZACE	06.03.2025	24.04.2025	97 010					72 013	29 557						
1	Zemní práce	06.03.2025	24.04.2025	58 812					32 020	29 557						
8	Trubní vedení	06.03.2025	06.03.2025	36 239					37 942							
99	Staveništní přesun hmot	06.03.2025	06.03.2025	1 959					2 051							
03.1	VYTÁPĚNÍ	06.01.2025	13.10.2025	764 477			74 060	79 757	88 303	85 454	88 303	85 454	88 303	88 303	85 454	37 030
713	Izolace tepelné	06.01.2025	13.10.2025	42 289			4 096	4 411	4 884	4 726	4 884	4 726	4 884	4 884	4 726	2 048
731	Kotelny	06.01.2025	13.10.2025	157 361			15 245	16 417	18 176	17 590	18 176	17 590	18 176	18 176	17 590	7 622
732	Strojovny	06.01.2025	13.10.2025	397 629			38 522	41 485	45 930	44 449	45 930	44 449	45 930	45 930	44 449	19 261
735	Otopná tělesa	06.01.2025	13.10.2025	82 916			8 033	8 650	9 577	9 268	9 577	9 268	9 577	9 577	9 268	4 016
767	Konstrukce zámečnické	06.01.2025	13.10.2025	84 283			8 165	8 793	9 735	9 421	9 735	9 421	9 735	9 735	9 421	4 083
04.1	VZDUCHOTECHNIKA	03.03.2025	30.09.2025	1 646 815					235 862	243 995	252 128	243 995	252 128	252 128	243 995	
101	vzduchotechnika	03.03.2025	30.09.2025	1 646 815					235 862	243 995	252 128	243 995	252 128	252 128	243 995	
05.1	ZDRAVOTECHNIKA	20.01.2025	20.10.2025	502 845			394 650	14 090	15 599	15 096	15 599	15 096	15 599	15 599	15 096	10 064
721	Vnitřní kanalizace	20.01.2025	20.10.2025	131 689			6 038	14 090	15 599	15 096	15 599	15 096	15 599	15 599	15 096	10 064
722	Vnitřní vodovod	20.01.2025	22.01.2025	371 156			388 612									
06	ELEKTROINSTALACE	11.12.2024	23.10.2025	1 410 877		97 774	144 332	130 365	144 332	139 677	144 332	139 677	144 332	144 332	139 677	107 085
M21	Elektromontáže	11.12.2024	23.10.2025	1 410 877		97 774	144 332	130 365	144 332	139 677	144 332	139 677	144 332	144 332	139 677	107 085
	Cena za měsíc				329 857	857 514	1 389 877	1 244 294	1 783 970	1 367 970	1 016 490	913 770	944 229	1 330 654	669 742	481 693
	Cena za rok				1 187 370		11 142 688									