

REKAPITULACE VÍCEPRACÍ			
Stavba:	Parkoviště u vinařství		
Objekt:	116.1 - Stavební úpravy komunikace		
Místo:	Žalhostice		
Zadavatel:	Obec Žalhostice		
Uchazeč:	STAWMONT-LTM s.r.o., Pivovarská 141, 411 56 Bohušovice nad Ohří		
	Datum:	25.10.2024	
	Projektant:	Zpracovatel: Ing. Jiří Koranda	
PČ	Typ	Kód	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu VCP celkem			442 140,28
VCP č.1	Chybná výměra u položky č. 24 původního rozpočtu		31 500,00
VCP č.2	Částečná sanace pláně ŠDa tl. 15cm vč. odvozu původního materiálu na skládky		98 319,40
VCP č.3	Veřejné osvětlení - elektro + stavební část + projekční práce k V.O.		89 443,00
VCP č.4	Přeložka kabelových tras - CETIN, zhotovení kabelových rezerv		38 040,00
VCP č.5	Zhotovení akumulární a vsakovací jámy		14 446,20
VCP č.6	Zhotovení okapového chodníku, vymezení rezidenčních parkovacích míst, zhotovení oplocení u popelnického stání		29 338,28
VCP č.7	Rozšíření parkovací plochy o 2 stání, vytrhání obrub podél haly, zhotovení zpevněné plochy kontejnerového stání		92 203,40
VCP č.8	VRN - Projekční a inženýrská činnost		48 850,00
Náklady soupisu celkem bez DPH			442 140,28 Kč
DPH 21%			92 849,46 Kč
Náklady soupisu celkem s DPH			534 989,74 Kč

Schválil za OBJEDNATELE:
Jan Hamemík - starosta obce Žalhostice

25.10.2024

Datum a podpis:

Razítko

Schválil za ZHOTOVITELE:
STAWMONT-LTM s.r.o. - Ing. Jiří Koranda

25.10.2024

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS VÍCEPRACÍ č.1

Stavba: Parkoviště u vinařství

Objekt: 116.1 - Stavební úpravy komunikace

Místo: Žalhostice

Zadavatel: Obec Žalhostice

Uchazeč:

STAWMONT-LTM s.r.o., Pivovarská 141, 411 56 Bohušovice nad Ohří

Datum: 25.09.2024

Projektant:

Zpracovatel: Ing. Jiří Koranda

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

31 500,00

D VCP Chybná výměra u položky č. 24 původního rozpočtu

31 500,00


24	K	564871111	Podklad ze štěrku štD s rozproštěním a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 250 mm	m2	100,000	315,00	31 500,00
W				PŮVODNÍ VÝMĚRA VE SMLUVNÍM VÝKAZU VÝMĚR			
				SKUTEČNÁ VÝMĚRA			
VCP				UPLATNOVANÝ ROZDÍL			
				282			
				382			
				100			

Schválil za OBJEDNATELE:

Jan Hamerník - starosta obce Žalhostice



OBEC ŽALHOSTICE
č.p. 120, 411 01
IČ: 264709



Razítko

Datum a podpis:

25.10.2024

Schválil za ZHOTOVITELE:

STAWMONT-LTM s.r.o. - Ing. Jiří Koranda



STAWMONT-LTM s.r.o.

Pivovarská 141, 411 56 Bohušovice nad Ohří
Tel.: +420 724 213 940 E.: info@stawmont.cz
IČO: 11902081, DIČ: CZ11802081

Razítko

Datum a podpis:

25. 10. 2024

SOUPIS VÍCEPRACÍ č.2

Stavba: Parkoviště u vinařství

Objekt: 116.1 - Stavební úpravy komunikace

Místo: Žalhostice

Zadavatel: Obec Žalhostice

Uchazeč: STAWMONT-LTM s.r.o., Pivovarská 141, 411 56 Bohušovice nad Ohří

Datum: 25.09.2024

Projektant: Ing. Jiří Koranda

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

98 319,40

0 VCP Částečná sanace pláňe ŠDa tl. 15cm vč. odvozu původního materiálu na skládky							
9	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	57,300	286,00	16 387,80
VV PŮVODNÍ VÝMĚRA VE SMLUVNÍM VÝKAZU VÝMĚR					189,8		
SKUTEČNÁ VÝMĚRA					247,1		
VCP UPLATŇOVANÝ ROZDÍL					57,3		
10	K	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	458,400	11,00	5 042,40
VV PŮVODNÍ VÝMĚRA VE SMLUVNÍM VÝKAZU VÝMĚR					1518,4		
SKUTEČNÁ VÝMĚRA					1976,8		
VCP UPLATŇOVANÝ ROZDÍL					458,4		
23	K	564851011	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozproštěním a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm	m2	404,680	190,00	76 889,20
VV PŮVODNÍ VÝMĚRA VE SMLUVNÍM VÝKAZU VÝMĚR					53,8		
SKUTEČNÁ VÝMĚRA					458,48		
VCP UPLATŇOVANÝ ROZDÍL					404,68		

Schválí za OBJEDNATELE:

Jan Hamemík - starosta obce Žalhostice



Razítko

Schválí za ZHOTOVITELE:

STAWMONT-LTM s.r.o. - Ing. Jiří Koranda



Razítko

STAWMONT-LTM s.r.o., Pivovarská 141, 411 56 Bohušovice nad Ohří

Zpracovatel: Ing. Jiří Koranda


Datum a podpis: 25. 10. 2024

OBEC ŽALŮSTICE
č.p. 120, 411 01
IČ: 264709

STAYMONT-LTM S.r.l.

Přívodská 141, 411 56 Bohušovice nad Ohří
Tel.: +420 724 213 940 E.: info@stavmont.cz
IČO: 44320331 DIČ: CZ44320331
Razítko

Zpracovatel: Ing. Jiří Koranda

25 10 2022

OBEC ŽALHOŠTICE
č.p. 120, 411 01
IČ: 264709

STAWMONT-LTM S.I.O.

Pivovarská 141, 411 56 Bohušovice nad Ohří
Tel.: +420 724 213 940 E.: info@stavmont.cz

Razítka

STAWMONT-LTM s.r.o., Pivovarská 141, 411 56 Bohušovice nad Ohří

Zpracovatel: Ing. Jiří Koranda

25.10.2024

SOUPIS VÍCEPRACÍ č.6						
Stavba:		Parkoviště u vlnatství				
Objekt:		116.1 - Stavební úpravy komunikace				
Místo:		Žalhostice		Datum: 25.10.2024		
Zadavatel:		Obec Žalhostice		Projektant:		
Uchazeč:		STAWMONT-LTM s.r.o., Pivovarská 141, 411 56 Bohušovice nad Ohří		Zpracovatel: Ing. Jiří Koranda		
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]
Náklady soupisu celkem						29 338,28
D VCP						29 338,28
79N	K	63712112	Okapový chodník z kačírku tl 150 mm s udusáním	m2	28,700	522,00
W						0
PŮVODNÍ VÝMĚRA VE SMLUVNÍM VÝKAZU VÝMĚR						28,7
SKUTEČNÁ VÝMĚRA						28,7
UPLATNOVANÝ ROZDIL						0
30	K	919726122	Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost přes 200 do 300 g/m2	m2	28,700	30,00
W						448
PŮVODNÍ VÝMĚRA VE SMLUVNÍM VÝKAZU VÝMĚR						476,7
SKUTEČNÁ VÝMĚRA - obalení košu, vsaku + rozšíření parkovacího stání						28,7
UPLATNOVANÝ ROZDIL						0
53	K	914111111	Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky nebo konzoly	kus	1,000	425,00
W						1
PŮVODNÍ VÝMĚRA VE SMLUVNÍM VÝKAZU VÝMĚR						2
SKUTEČNÁ VÝMĚRA						1
UPLATNOVANÝ ROZDIL						0
54	M	40445625	Informační značky provozní IP8, IP9, IP11-IP13 500x700mm	kus	1,000	1 205,00
W						1
PŮVODNÍ VÝMĚRA VE SMLUVNÍM VÝKAZU VÝMĚR						2
SKUTEČNÁ VÝMĚRA						1
UPLATNOVANÝ ROZDIL						0
80N	K	IN012	Označení parkovacích míst - UV tisk plast do rozměru 500 x 100mm - dodávka + montáž	kus	15,000	695,00
W						0
PŮVODNÍ VÝMĚRA VE SMLUVNÍM VÝKAZU VÝMĚR						15
SKUTEČNÁ VÝMĚRA						15
UPLATNOVANÝ ROZDIL						0
81N	K	IN013	Dodávka a montáž oplocení z dřevěných prken výšky přes 2 do 2,5 m	m2	1,240	1 162,00
W						0
PŮVODNÍ VÝMĚRA VE SMLUVNÍM VÝKAZU VÝMĚR						1,24
SKUTEČNÁ VÝMĚRA						1,24
UPLATNOVANÝ ROZDIL						0

Schválí za OBJEDNATELE:
Jan Hamerík - starosta obce Žalhostice

Datum a podpis: 25.10.2024

OBEC ŽALHOSTICE
č.p. 120/411/01
IČ: 264789

Razítko

Schválí za ZHOTOVITELE:
STAWMONT-LTM s.r.o. - Ing. Jiří Koranda

Datum a podpis: 25.10.2024

STAWMONT-LTM s.r.o.
Pivovarská 141, 411 56 Bohušovice nad Ohří
Tel.: +420 724 213 940 E.: info@stawmont.cz
IČO: 11802081, DIČ: CZ11802081

Razítko

SOUPIS VÍCEPRACÍ č.7

Stavba:

Parkoviště u vinařství

Objekt:

116.1 - Stavební úpravy komunikace

Místo:

Žalhostice

Zadavatel:

Obec Žalhostice

Uchazeč:

STAWMONT-LTM s.r.o., Pivovarská 141, 411 56 Bohušovice nad Ohří

Datum:

25.10.2024

Projektant:

Ing. Jiří Koranda

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem							92 203,40
Rozšíření parkovací plochy o 2 stání, vytrhání obrub podél haly, zhotovení zpevněné plochy kontejnerového stání							92 203,40
82N	K	IN014	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	36,500	73,00	2 664,50
VV PŮVODNÍ VÝMĚRA VE SMLUVNÍM VÝKAZU VÝMĚR					0		
SKUTEČNÁ VÝMĚRA					52		
VCP UPLATŇOVANÝ ROZDÍL					52		
64	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	t	7,300	128,00	934,40
VV PŮVODNÍ VÝMĚRA VE SMLUVNÍM VÝKAZU VÝMĚR					1,25		
SKUTEČNÁ VÝMĚRA - obalení košů, vsaku + rozšíření parkovacího stání					8,55		
VCP UPLATŇOVANÝ ROZDÍL					7,3		
65	K	997221579	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	146,000	6,00	876,00
VV PŮVODNÍ VÝMĚRA VE SMLUVNÍM VÝKAZU VÝMĚR					25		
SKUTEČNÁ VÝMĚRA					171		
VCP UPLATŇOVANÝ ROZDÍL					146		
66	K	997221615	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	7,300	180,00	1 314,00
VV PŮVODNÍ VÝMĚRA VE SMLUVNÍM VÝKAZU VÝMĚR					1,25		
SKUTEČNÁ VÝMĚRA					8,55		
VCP UPLATŇOVANÝ ROZDÍL					7,3		
83N	K	IN015	Rozebrání dlažeb vozovek ze zámkové dlažby s ložem z kameniva ručně	m2	35,700	130,00	4 641,00
VV PŮVODNÍ VÝMĚRA VE SMLUVNÍM VÝKAZU VÝMĚR					0		
SKUTEČNÁ VÝMĚRA - obalení košů, vsaku + rozšíření parkovacího stání					35,7		
VCP UPLATŇOVANÝ ROZDÍL					35,7		
1	K	113107163	Odstanění podkladů nebo krytů strojné plochy jednotlivé přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm	m2	105,500	95,00	10 022,50

VV	PŮVODNÍ VÝMĚRA VE SMLUVNÍM VÝKAZU VÝMĚR				382	
VCP	SKUTEČNÁ VÝMĚRA				487,5	
	UPLATŇOVANÝ ROZDÍL				105,5	
24	K	564871111	Podklad ze šetrkodití ŠD s rozproštěním a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 250 mm	m2	105,500	33 232,50
VV	PŮVODNÍ VÝMĚRA VE SMLUVNÍM VÝKAZU VÝMĚR				382	
VCP	SKUTEČNÁ VÝMĚRA				487,5	
	UPLATŇOVANÝ ROZDÍL				105,5	
57	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	20,000	6 900,00
VV	PŮVODNÍ VÝMĚRA VE SMLUVNÍM VÝKAZU VÝMĚR				38	
VCP	SKUTEČNÁ VÝMĚRA				58	
	UPLATŇOVANÝ ROZDÍL				20	
58	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	11,000	4 455,00
VV	PŮVODNÍ VÝMĚRA VE SMLUVNÍM VÝKAZU VÝMĚR				130	
VCP	SKUTEČNÁ VÝMĚRA				141	
	UPLATŇOVANÝ ROZDÍL				11	
28	K	596211210	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2	m2	62,300	25 854,50
VV	PŮVODNÍ VÝMĚRA VE SMLUVNÍM VÝKAZU VÝMĚR				30	
VCP	SKUTEČNÁ VÝMĚRA				92,3	
	UPLATŇOVANÝ ROZDÍL				62,3	
29	K	596412212	Kladení dlažby z betonových vegetačních dlaždic pozemních komunikací s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár a vegetačních otvorů, s hutněním vibrováním tl. 80 mm, pro plochy přes 100 do 300 m2	m2	3,400	1 309,00
VV	PŮVODNÍ VÝMĚRA VE SMLUVNÍM VÝKAZU VÝMĚR				365	
VCP	SKUTEČNÁ VÝMĚRA				368,4	
	UPLATŇOVANÝ ROZDÍL				3,4	

Schválil za OBJEDNATELE:


Jan Hamerník - starosta obce Žalhostice

Datum a podpis: 25.10.2024

Schválil za ZHOTOVITELE:

STAWMONT-LTM s.r.o. - Ing. Jiří Koranda

Datum a podpis: 25.10.2024




Razítko

STAWMONT-LTM s.r.o.

Přivarovská 141, 411 56 Bohušovice nad Ohří
Tel.: +420 724 213 940 E.: info@stawmont.cz
IČO: 11802081, DIČ: CZ11802081

Razítko

Zpracovatel: Ing. Jiří Koranda

25.10.2026

Page No.

