

Dodatek č. 1 smlouvy o dílo

uzavřené dne 24. 10. 2024 podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů (dále též „**Občanský zákoník**“)

Město Chrastava

sídlo: 463 31 Chrastava, náměstí 1. máje 1

IČO: 00262871

DIČ: CZ00262871

zastoupený: Ing. Michael Canov, starosta města

ve věcech technických a ve věcech týkajících se plnění předmětu smlouvy je oprávněn jménem
objednatel jednat a podepisovat:

- Mgr. Jakub Dvořák, vedoucí ORM MěÚ Chrastava

- Jaromír Tichý, investiční referent MěÚ Chrastava

telefon: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

- technický dozor objednatel, koordinátor BOZP a geologický dozor jsou zapsáni ve stavebním deníku
(dále též „**objednatel**“ nebo „**zadavatel**“)

a

Obchodní firma: JOSTAV spol. s r.o.

sídlo: Studánecká 74, 463 03 Stráž nad Nisou

IČO: 47785233

DIČ: CZ47785233

zapsaná v obchodním rejstříku vedeného Krajským soudem v Ústí nad Labem, v oddíle C, vložce 4222

zastoupený: Daliborem Zmekem, jednatelem

telefon: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

ve věcech technických a ve věcech týkajících se plnění předmětu smlouvy je oprávněn jménem
zhotovitele jednat a podepisovat:

Dalibor Zmeko; telefon: [REDACTED]; e-mail: [REDACTED]

Ing. Milan Pavlů; telefon: [REDACTED]; e-mail: [REDACTED]

(dále též „**zhotovitel**“)

objednatel a zhotovitel (dále též „**smluvní strany**“) se dohodli na uzavření tohoto dodatku č. 1 smlouvy
o dílo:

I. Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 24. 10. 2024 smlouvu o dílo, kterou se zhotovitel zavázal pro
objednatel provést dílo pod názvem „**Prodloužení vodovodu v ulici Sportovní v Chrastavě,
p.p.č. 1454/1 k.ú. Chrastava I**“ (dále též „**smlouva**“).
2. Vzhledem k tomu, že při provádění díla vyvstala potřeba určitých změn předmětu smlouvy, dohodly
se smluvní strany na změně závazku ze smlouvy, a to v souladu s příslušnými ustanoveními
smlouvy, Pokynů pro zadávání zakázek pro programy spolufinancované z rozpočtu SFŽP ČR (dále
též „**Pokyny**“) a ustanoveními § 222 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
ve znění pozdějších předpisů (dále též „**ZZVZ**“). Smluvní strany se dále dohodly na prodloužení
termínu pro zhotovení a předání zhotoveného díla objednateli, a to do 09. 06. 2025, když původně
byl tento termín stanoven do 01. 04. 2025, tj. 70 (sedmdesát) kalendářních dnů od převzetí
staveniště zhotovitelem, přičemž na základě písemného požadavku objednatel byly na
prováděném díle dočasně pozastaveny práce v období od 25. 03. 2025 do 05. 05. 2025 a další
prodloužení si vyžádá podstatné zvětšení rozsahu pokládky živičných povrchů. V této souvislosti
vyhotovily smluvní strany změnový list č. 1, který je volnou přílohou tohoto dodatku č. 1 smlouvy.

II. Změna závazku ze smlouvy

Smluvní strany se dohodly na změně předmětu smlouvy podle ustanovení kapitoly 2.12.3 Pokynů, tak že součet hodnot všech těchto změn činí 16 941,60 Kč bez DPH, tj. 0,87 % původní hodnoty závazku ze smlouvy, přičemž vícepráce jsou v hodnotě 16 941,60 Kč bez DPH a méněpráce jsou v hodnotě 0,00 Kč bez DPH.

Smluvní strany se dohodly na změně předmětu smlouvy podle ustanovení kapitoly 2.12.4 Pokynů, tak že cenový nárůst spojený s takto provedenými změnami, při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebudou s ohledem na tyto změny realizovány, činí 566 570,47 Kč bez DPH, tj. 29,07 % původní hodnoty závazku ze smlouvy, přičemž vícepráce jsou v hodnotě 718 523,59 Kč bez DPH a méněpráce jsou v hodnotě 151 953,12 Kč bez DPH.

Celková hodnota dodatkem č. 1 smlouvy realizovaných víceprací je 735 465,19 Kč bez DPH a méněprací 151 953,12 Kč bez DPH. Celková cena díla se tak dodatkem č. 1 smlouvy **navýší o 583 512,07 Kč bez DPH** (tj. 706 049,60 Kč včetně DPH).

Ustanovení čl. V odst. 1 smlouvy se tedy mění takto:

Zhotovitel provede dílo v rozsahu, kvalitě a lhůtě podle této smlouvy za celkovou cenu stanovenou dohodou smluvních stran ve výši:

Celková cena bez daně z přidané hodnoty (DPH): **2 532 507,07 Kč**

21% sazba DPH: **531 826,48 Kč**

celková cena včetně DPH: **3 064 333,55 Kč.**

Ustanovení čl. IV odst. 1 smlouvy nově zní takto:

Termín předání staveniště zhotoviteli: do 5 (pěti) kalendářních dnů od doručení písemné výzvy k převzetí staveniště zhotoviteli. Byl zapsán ve stavebním deníku, tj. 22. 01. 2025.

Termín zahájení stavebních prací: do 5 (pěti) kalendářních dnů od převzetí staveniště zhotovitelem, tj. 23. 01. 2025.

Termín pro zhotovení a předání zhotoveného díla objednateli: do 09. 06. 2025.

III. Závěrečná ujednání

1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změn v původním znění.
2. Volnou přílohou dodatku č. 1 smlouvy je změnový list č. 1.
3. Dodatek č. 1 smlouvy nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran.
4. Dodatek č. 1 smlouvy se uzavírá písemně v elektronické podobě. Zhotovitel jej podepisuje uznávaným elektronickým podpisem ve smyslu ustanovení § 6 zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů (dále též „ZSVD“) a objednatel jej podepisuje v souladu s ustanovením § 5 ZSVD kvalifikovaným elektronickým podpisem.
5. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah dodatku č. 1 smlouvy, že s jeho obsahem souhlasí, že tento byl uzavřen na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle, což stvrzují svými podpisy.

Dodatek č. 1 smlouvy byl schválen Radou města Chrastava dne 28. 04. 2025, a to usnesením č. 2025/07/XII.

V Chrastavě, dne 02. 05. 2025

Ve stráži nad Nisou, dne 05. 05. 2025

objednatel
Ing. Michael Canov, starosta města Chrastava

zhotovitel
Dalibor Zmeko, jednatel, JOSTAV spol. s r.o.