

DODATEK č. 1 ke smlouvě o dílo

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

číslo dodatku č. 1 dle objednatele:	O/15/101 D1
číslo dodatku č. 1 dle zhotovitele:	S 150 582 , Z 15 039 S 150 652
číslo původní smlouvy o dílo dle objednatele:	O/15/101
číslo původní smlouvy o dílo dle zhotovitele:	S 150 283; Z 15 039

I. SMLUVNÍ STRANY

- 1. Objednatel: Teplárny Brno, a.s., Okružní 25, 638 00 Brno - Lesná**
Zapsaná u KS v Brně, oddíl B, vložka 786
IČ: 463 47 534 DIČ: CZ 463 47 534
bankovní spojení: Komerční banka Brno - město
číslo účtu: 32606-621/0100
zastoupená: Ing. Petrem Fajmonem, MBA, generálním ředitelem
- kontaktní osoby:
ve věcech obchodních: Marcela Konečná, VO – nákupu a zásobování
ve věcech technických: Ing. Irena Pavlíčková, VO – investic
Ing. Zdeněk Sušil, V – investic
Bc. Tomáš Sláma, TP – projekce a přípravy
email: slama@teplarny.cz
- 2. Zhotovitel: TENZA, a.s., Svatopetrská 7, 617 00 Brno-Komárov**
Zapsaná u KS v Brně, oddíl B, vložka 3023
IČ: 255 70 722 DIČ: CZ 255 70 722
bankovní spojení: Komerční banka Brno - venkov
číslo účtu: 743541-641/0100
zastoupená: Ing. Michalem Hrubým, předsedou představenstva
telefon: 545 539 339
fax: 545 214 614
email: tenza@tenza.cz
- kontaktní osoby:
zmocněnec pro jednání ve věcech smluvních:
Ing. Michal Hrubý, generální ředitel
Ing. František Paulík, výrobní ředitel
Ing. Martin Švehlík, obchodní ředitel
zmocněnec pro jednání ve věcech technických:
Ing. František Paulík, výrobní ředitel
Ing. Jiří Kielar, ved. oddělení realizace I
Ing. Petr Sedlák, manažer projektu
email: psedlak@tenza.cz

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1, který upravuje a doplňuje níže uvedené články a body původní smlouvy o dílo č. O/15/101, resp. S 150 283, Z 15 039.

III. CENA PŘEDMĚTU DÍLA

Nové znění článku III:

1. Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran. Cena představuje veškeré náklady na realizaci díla v rozsahu této smlouvy o dílo.

Cena díla dle původní smlouvy o dílo:

Celková cena díla

32.995.879,- Kč bez DPH

(slovy: třicetdvamilionůdevětsetdevadesátpětisícosmsetdesátdevět korun českých)

Vícepráce:

Na základě zjištěných okolností během realizace stavby a následně z toho důvodu vynucených změn trasy potrubí HV se celková cena díla se navyšuje o práce:

- asfaltové přejezdy provizorního potrubí
- demontáž zákrytových desek a původního parovodního potrubí na ulici Mášova
- hloubení a zásyp původní trasy parovodu na ulici Mášova
- odvodnění provizorního potrubí na ulici Mášova a odvodnění šachty na Moravském náměstí
- klenutá chodba na ulici Mášova, včetně injektáže betonových patek a elektroinstalace

Celková cena víceprací:

1.001.575,- Kč bez DPH

Nová celková cena díla dle tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo:

Celková cena díla

33.997.454,- Kč bez DPH

(slovy: třicettřimilionůdevětsetdevadesátsedmtisícčtyřístapadesátčtyři korun českých).

2. K ceně bude účtována DPH dle platných a účinných právních předpisů.
3. Smluvní strany se dohodly, že stane-li se zhotovitel (poskytovatel zdanitelného plnění) nespolehlivým plátcem dle ustanovení zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v aktuálním znění, nebo bude žádat úhradu za zdanitelné plnění na jiný účet, než účet, který je správcem daně zveřejněn, je objednatel (příjemce zdanitelného plnění) oprávněn uplatnit zvláštní způsob zajištění daně dle § 109a výše uvedeného zákona. Příjemce zdanitelného plnění uhradí část úplaty za zdanitelné plnění odpovídající výši daně z přidané hodnoty přímo místně a věcně příslušnému správci daně poskytovatele zdanitelného plnění.

IV. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ

Nové znění článku IV:

1. Místem plnění je oblast Tábor, 9. a 10. etapa – tj. ulice Mášova, Mezírka, Kounicova, Janáčkovo náměstí a Moravské náměstí
2. Časový harmonogram provedení díla:
 - 2.1. předání kompletní prováděcí projektové dokumentace zhotoviteli do 31. 03. 2015
 - 2.2. předání staveniště a zahájení prací od 04. 05. 2015
 - 2.3. dokončení montáže a zprovoznění díla do 31. 08. 2015
 - 2.4. dokončení asfaltových povrchů a předání díla, včetně kompletní dokumentace pro provoz díla do 15. 11. 2015
 - 2.5. předání dalších dokladů, souvisejících s realizací díla do 15. 12. 2015

„Rekonstrukce SCZT pára x HV - oblast Tábor, 9. a 10. etapa“

3. Termíny provedení díla, uvedené v bodech 2.3 až 2.5 jsou podmíněny umožněním napojení horkovodních přípojek na do jednotlivých objektů na VS. Tyto termíny se případně prodlužují o lhůtu, která představuje délku trvání nemožnosti realizace předmětu díla.
4. Zhotovitel není v prodlení s plněním povinnosti uvedené v ustanovení článku IV. bod 2. tohoto dodatku č. 1 smlouvy o dílo v případě vzniku události vyšší moci znemožňující provádění díla.

VI. FAKTURACE A PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Samostatnou fakturu na částku víceprací, tj. faktura ve výši 1.001.575,- Kč, vystaví zhotovitel ke dni dokončení prací a předání díla – ke dni 31. 10. 2015.
2. Splatnost konečné faktury je 21 dní ode dne doručení faktury objednateli.

XII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo je sepsán ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží jedno a zhotovitel obdrží dvě platná vyhotovení.

Všechny ostatní články a odstavce původní smlouvy o dílo, které nejsou přímo dotčeny tímto dodatkem č. 1, zůstávají beze změn nadále v platnosti.

Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo řádně přečetly, jeho obsahu beze zbytku rozumí, souhlasí s ním a na důkaz toho připojují své podpisy.


V Brně dne: 30. 09. 2015

Za objednatele:




TEPLÁRNY BRNO

Teplárny Brno, a.s.
korespondenční adresa:
P. O. BOX 215, 658 15 Brno




Ing. Petr Fajmon, MBA
generální ředitel

Za zhotovitele:



Ing. Michal Hrubý
předseda představenstva



Ing. FRANTIŠEK PAOLÍK
místopředseda představenstva



TENZA, a.s.
Svatopetrská 35/7
617 00 Brno
DIČ: CZ25570722