

Dodatek č. 1 smlouvy o dílo

I. Smluvní strany

Objednatel: Město Planá

se sídlem: náměstí Svobody 1, 348 15 Planá

IČ: 00260096

DIČ: CZ00260096

bankovní spojení: GE Money Bank, a.s., číslo účtu: 429704/0600

zastoupen: Mgr. Martinou Němečkovou, starostkou města

dále jen „objednatel“

a

Zhotovitel: Karel Benda-Zemní a výkopové práce

se sídlem: Slovany 177, Chodová Planá 348 13

IČO: 64888207

DIČ: CZ5808291720

bankovní spojení : Raiffeisenbank im Stiftland, č.ú:16219920/8030

zastoupen: Karlem Bendou, jednatelem firmy

dále jen „zhotovitel“

uzavřeli dnešního dne dle ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) tento dodatek ke smlouvě o dílo uzavřené dne 27.2.2014, dále jen „dodatek smlouvy“.

II. Předmět smlouvy

„Rekonstrukce severní strany náměstí Svobody, Planá“

Dodatkem smlouvy se mění a doplňují stávající ustanovení smlouvy o dílo následovně:

V průběhu provádění prací došlo k nutnosti úprav v provedení oproti projektové dokumentaci v důsledku kolize s vypracovanou projektovou studií severní strany náměstí. Změny spočívají v neprovedení parkovacího pruhu a přilehlého chodníku na jižní straně komunikace v úseku staničení 0,175 – 0,236 km, včetně úpravy plochy kolem kašny a redukce úprav kolem morového sloupu, menší změny obrubníků a záměna povrchů, doobjednání oprav kanalizace, uskladnění nalezených částí původních kamenných desek dlažby pro využití na jižní stranu náměstí, úprava soklu budovy radnice po snížení chodníku, vyčíslení výměr prací dle skutečnosti, doplnění dopravního značení, přemístění informačních desek úřední desky, prodloužení propojení rozvodů veřejného osvětlení.

Ve smyslu výše uvedených změn rozsahu díla a ustanovení článku XVII. smlouvy o dílo se mění čl. V. Cena díla podle změnových listů takto:

SO 101 Komunikace I. etapa – změnové listy 1, 2, 3, 4, 5, 6 a 22

SO 101 Komunikace II. etapa – změnové listy 1, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 18 a 22

SO prostor před radnicí – změnové listy 1, 9, 11, 17 a 22

SO 401 Veřejné osvětlení – změnový list č. 7

Rekapitulace ceny díla:

Objekt	cena původní	změna	cena dodatku č.1
SO 101 Komunikace I.etapa	2 519 216,88	-356 437,62	2 162 779,26
SO 101 Komunikace II.etapa	2 809 910,20	336 154,61	3 146 064,81
Úprava plochy před radnicí	522 438,79	61 460,92	583 899,71
SO 401 Veřejné osvětlení	778 321,24	13 058,85	791 380,09
SO 401 Veřejné osvětlení Mezibranská	192 831,61	0	192 831,61
DIO - I etapa	5 031,00	0	5 031,00
DIO - II etapa	6 703,60	0	6 703,60
Sadové úpravy I. Etapa	8 758,07	0	8 758,07
Sadové úpravy II. Etapa	14 661,67	0	14 661,67
<u>Vedlejší náklady</u>	<u>59 903,94</u>	<u>0</u>	<u>59 903,94</u>
Součet	6 917 777,00	54 236,76	6 972 013,76

Původní cena díla celkem 6 917 777,00 Kč

Cena změn v dodatku č. 1 celkem 54 236,76 Kč

Nová cena díla celkem bez DPH 6 972 013,76 Kč

DPH 21% 1 464 122,89 Kč

Nová cena díla včetně DPH 8 436 136,65 Kč

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo ze dne 27.2.2014 se nemění a zůstávají v platnosti.

V Plané dne 16.9.2014

V Chodové Plané dne: 16.9.2014

za objednatele

Mgr. Martina Němečková

za zhotovitele

Karel Benda



Karel Benda ③
Zemní a výkopové práce
Stavany 177, 248 13 Chodová Planá
GSM: 721 622 751, 602 741 519
E-mail: info@zemalpracobenda.cz
IČO: 648 68 207, DIČ: CZ5800201720