



DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO

UZAVŘENÉ DNE 08.09.2017 MEZI

1. Obec Melč

se sídlem: Melč 6, 747 84 Melč

IČ: 00300420, DIČ: CZ00300420

bankovní spojení: KB a.s., ČS a.s.

číslo účtu: 4727821/0100, 1848805329/0800, 317371459/0800

kontaktní osoba: Martin Urbanský, starosta obce, tel. 556 309 012, e-mail: urad@obecmelc.cz

(dále jen „Objednatel“)

a

2. PROSPERITA STAVEBNÍ A KOMERČNÍ s.r.o.

se sídlem/místem podnikání: 1. máje 34/120, 703 00 Ostrava-Vítkovice

IČ: 25850211, DIČ: CZ25850211

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, v oddílu C, vložce 21619,

bankovní spojení: ČSOB Opava

číslo účtu.: 205129449/0300

kontaktní osoba: Marek Dvořák, jednatel, tel. 777 595 791, e-mail: prosperita.mrp@seznam.cz

(dále jen „Zhotovitel“)

(společně dále také jen „smluvní strany“)

I.

Předmět dodatku


1. Smluvní strany se níže uvedeného dne, měsíce a roku, dohodly, v souladu s čl. XVIII, bodem 1 Smlouvy o dílo, na dodatku shora uvedené Smlouvy o dílo, když předmětem dodatku je dohoda smluvních stran o přerušení provádění stavebních prací – realizaci díla, započatých dne 18.09.2017. Důvodem pro přerušení prací bylo to, že klimatické podmínky neumožňovaly realizaci konkrétních stavebních prací za současného dodržení požadavků na technologické standardy jejich provádění.
2. O přerušení stavebních prací byl dne 28.11.2017 učiněn zápis do stavebního deníku, který potvrdily obě smluvní strany prostřednictvím svých oprávněných zástupců.
3. Smluvně dohodnutý termín realizace díla, jako celku, ve lhůtě max. 90-ti kalendářních dnů ode dne předání a převzetí staveniště, se nemění a pouze tímto dodatkem došlo k přerušení běhu této smluvní lhůty z důvodu nemožnosti provádění konkrétních stavebních prací. Cena díla ani jiné smluvní podmínky se tímto dodatkem taktéž nemění.
4. Smluvní strany si dále tímto dodatkem sjednávají, že realizaci díla je možné opětovně přerušit z důvodů nepříznivých klimatických podmínek, a to za situace, kdy realizace díla, konkrétních stavebních prací, by byla v rozporu s technologickými normami pro realizaci konkrétních stavebních prací. V takovém případě se provádění díla přeruší (s důsledkem přerušení běhu lhůty realizace díla) formou zápisu ve stavebním deníku, včetně odůvodnění ze strany technického dozoru objednatele a jeho podpisu, a to bez nutnosti uzavírání dalšího dodatku smlouvy.

II.
Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek byl vyhotoven ve dvou stejnopisech, když každá ze smluvních stran dostane po jednom jeho vyhotovení.
2. Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek smlouvy o dílo č. 1 před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určité, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

V Melči dne 27.11.2017

Objednatel:


.....
Martin Urbanský, starosta obce
Melč



Zhotovitel:


PROSPERITA
STAVEBNÍ A KOMERČNÍ s.r.o.
Vrchní 86/30, 747 05 Opava 5
IČ: 25850211 DIČ: CZ25850211
.....
Marek Dvořák, jednatel společnosti
PROSPERITA STAVEBNÍ A KOMERČNÍ s.r.o.