

## Dodatek č. 1 Smlouvy o DÍLO

uzavřená dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

### 1.

#### Smluvní strany

**Objednatel:**

Sídlo:

IČ:

DIČ:

Zástupce objednatele a kontaktní osoba  
ve věcech smluvních a technických:

Telefon:

E-mail:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

**Obec Milenov**

Milenov 120, 753 61 Hranice 4

00301582

CZ00301582

Ing. Zdenka Šafránková, starostka obce

581 616 280, 724 182 822

starosta@milenov.cz

Komerční banka a.s.

6826831/0100

a

**Zhotovitel:**

Zápis v obchodním rejstříku:

Sídlo:

IČ:

DIČ:

Statutární zástupce/osoba oprávněná za zhotovitele  
jednat:

Telefon:

E-mail:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Stavbyvedoucí zhotovitele:

Telefon:

E-mail:

**SWIETELSKY stavební s.r.o.**

C / 8032

Pražská třída 495/58, 370 04 České Budějovice

480 35 599

CZ48035599

Pavel Bohunský, DiS. a Vladimír Konečný, na základě  
pověření

587 419 810 / 813

Office-olomouc@swietelsky.cz

ČSOB, a.s.

212269343/0300

Miroslav Malý, technik

587 419 810 / 607 031 417

Office-olomouc@swietelsky.cz

Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn k činnostem, které jsou předmětem plnění této smlouvy.

## 2.

### Předmět dodatku smlouvy, popis změn díla

1. Smluvní strany uzavřely mezi sebou dne 30.04.2026 Smlouvu o dílo, vedenou pod číslem smlouvy zhotovitele S27-036-0015, jejímž předmětem jsou stavební práce na veřejné zakázce s názvem díla: „**Oprava místních komunikací v obci Milenov – II. etapa**“, (dále jen „dílo“).
2. Smluvní strany se dohodly ve smyslu článku 11. Odst. 5 Smlouvy o dílo na uzavření tohoto Dodatku č. 1 k výše citované Smlouvě o dílo, jehož obsahem je změna v době plnění. Doba plnění je měněna z důvodu kolize stavby se sítěmi společnosti CETIN a.s. a to nutností přiložení chrániček vedených sítí a kolize se stavbou společnosti VaK Přerov, a.s., která obsahovala výměnu zemních vodovodních souprav sítí, které byly v havarijním technickém stavu. Se změnami souvisí prodloužení doby realizace o 1 měsíc a navýšení délky doby plnění podle článku 3. Doba a místo plnění, odst. 1. Tyto změny nemohl objednatel jako zadavatel jednat s náležitou péčí předvídat.
3. Zároveň dochází k úpravě textu Článku 3. Doba a místo plnění, odst. 3., který obsahoval administrativní chybu. Zhotovitel začal s prováděním díla nejpozději do **7 dnů** od termínu zahájení realizace dle odst. 1 tohoto článku.
4. Smluvní strany se tímto dodatkem dohodly na změně doby plnění stanoveného Smlouvou o dílo. V článku 3. Doba a místo plnění, odst. 1 Smlouvy o dílo a odst. 3 ve znění Dodatku č. 1 se mění text a nahrazuje se nově textem takto:

## Článek 3

### Doba a místo plnění

#### 1.Termín realizace díla

**Zahájení:** **4. 5. 2026**

**Ukončení:** **max. 31. 8. 2026**

3. Zhotovitel začne s prováděním díla nejpozději do **7 dnů** od termínu zahájení realizace dle odst. 1 tohoto článku.

## 3.

### Ujednání společná a závěrečná

1. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají tímto dodatkem nedotčena.
2. Tento Dodatek č. 1 smlouvy nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho uzavření.
3. Tento Dodatek č. 1 smlouvy je uzavírán oběma smluvními stranami v elektronické podobě. Smluvní strany opatří Dodatek č. 1 elektronickými podpisy v souladu se zákonem č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce.
4. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 1 smlouvy přečetly, jeho obsahu porozuměly, tento je výrazem jejich vůle projevené svobodně a vážně, na důkaz čehož připojují níže osoby oprávněné jednat jménem nebo za smluvní strany své podpisy.

**Doložka platnosti právního úkonu obce dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů:**

O uzavření tohoto Dodatku č.1 smlouvy rozhodlo zastupitelstvo obce Milenov na svém zasedání č. 4/2026 dne 23. 6. 2026 usnesením č. 10.3. a zmocnilo k podpisu Dodatku č. 1 smlouvy starostku obce.

**Objednatel:**

V Milenově dne

Ing.  
Zdenka  
Šafránková

Digitálně podepsal  
Ing. Zdenka  
Šafránková  
Datum: 2026.06.24  
09:53:06 +02'00'

---

**Ing. Zdenka Šafránková**

starostka obce

**Zhotovitel:**

V Olomouci dne

Pavel  
Bohun  
ský

Digitálně  
podepsal Pavel  
Bohunský  
Datum:  
2026.06.24  
10:38:40  
+02'00'

Vladimír  
Konečný

Podepsal Vladimír Konečný  
DN: cn=Vladimír Konečný, c=CZ,  
o=SWIETELSKÝ stavební s.r.o.,  
ou=2504  
Datum: 2026.06.24 11:03:09  
+02'00'

---

**Pavel Bohunský, DiS. a Vladimír Konečný,**

na základě pověření