

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 561/2018

(dále též jen „**Smlouva**“)

uzavřená ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

I.

Smluvní strany

- 1.1. Objednatel:** **Obec Velké Všelisy**
sídlo: Velké Všelisy 81, 294 27 Velké Všelisy
IČO: 00238821
DIČ: CZ00238821
zastoupená: Jaromírem Bečkou, starostou obce

(dále jen „**Objednatel**“) na straně jedné

a

- 1.2. Zhotovitel:** **Stavitelství Řehoř, s.r.o.**
sídlo: Dr. Janského 411, 252 28 Černošice
IČO: 25075543
DIČ: CZ25075543
zápis: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 47534
zastoupená: Petrem Řehořem, jednatelem
bank. spojení: ČSOB a.s.
číslo účtu: 180948295/0300

(dále jen „**Zhotovitel**“) na straně druhé

Objednatel a Zhotovitel jsou v této Smlouvě dále označovány též jako „**Smluvní strana**“ nebo „**Strany**“.

Na základě vzájemné dohody smluvních stran se smlouva o dílo mění.

III.

Doba a místo plnění

bod 3.1 se mění

Z důvodu změn v průběhu provádění předmětu díla se mění předpokládaný termín dokončení.

3.1 Předpokládaný termín zahájení: 8/2018

Předpokládaný termín dokončení: 25. 10. 2018

IV.
Cena za Dílo a platební podmínky

bod 4.1 se mění

4.1 Z důvodu změn v průběhu provádění předmětu díla a na základě skutečně provedeného množství prací, viz. příloha č. 1 tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 561/2018, se mění celková cena díla.

Původní cena díla dle smlouvy o dílo: 1 070 848,70 Kč bez DPH

Cena dodatku č. 1: 104 583,56 Kč bez DPH

Nová cena díla dle smlouvy o dílo a dodatku č. 1: 1 175 432,26 Kč bez DPH


Příloha č. 1: Položkový rozpočet víceprací a méněprací.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění.

Ve Velkých Všelisech dne 18. 10. 2018

V Černošicích dne 18. 10. 2018

Za Objednatele:


Obec Velké Všelisy
Jaromír Bečka, starosta obce



Za Zhotovitele



• Stavitelství Řehoř, s.r.o.
Dr. Janského 411
252 28 Černošice
DIČ: CZ25075543
(2)

Stavitelství Řehoř, s.r.o.

Petr Řehoř, jednatel společnosti

ZMĚNOVÝ LIST č. 1 - VELKÉ VŠELISY-VODOVOD NA PARC.Č. 899/1				
2017025-RAD - VELKÉ VŠELISY-VODOVOD NA PARC.Č. 899/1	Rozpočtové náklady celkem	Prostaveno od začátku bez nákladů	Prostaveno ve sledovaném období říjen 2018	Zbývá k fakturaci
	104 583,56	0,00	104 583,56	0,00
Celkem bez DPH	104 583,56	0,00	104 583,56	0,00
Celkem s DPH	126 546,11	0,00	126 546,11	0,00

Za zhotovitele
Ing. Jakub Matyáš

Za objednatele

 Stavitelství Řehoř, s.r.o.
Dr. Janského 411
252 28 Černošice
DIČ: CZ25075543
(2)