



DODATEK Č. 7 SMLOUVY O DÍLO Č. 568/2018

na akci:

„Odkanalizování obce Nová Ves“

uzavřená dle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, dále jen „občanský zákoník“

Smluvní strany

Objednatel:

Název: **Obec Nová Ves**
Sídlo: Nová Ves 154, 277 52 Nová Ves
Zastoupen: Martin Exner, starosta obce
IČO: 00237132
DIČ: CZ00237132
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 0460043319/0800

Objednatele jsou oprávněni zastupovat:

- ve věcech technických: Ing. Lukáš Počík
- koordinátor BOZP: Ing. Ladislav Tesař

na straně jedné jako „objednatel“

a

Zhotovitel:

Název/obchodní firma: **Společnost Stavitelství Řehoř + T4 Building + AQUABOX**
Sídlo: Stavitelství Řehoř, s.r.o., Dr. Jánského 411, 252 28 Černošice
Kontaktní místo: Stavitelství Řehoř, s.r.o., Dr. Jánského 411, 252 28 Černošice
Zastoupen: Petr Řehoř, zmocněnec na základě plné moci ze dne 5. 9. 2018
IČO:
DIČ:

Nezapsán v obchodním rejstříku

Bankovní spojení: ČSOB, a.s.
Číslo účtu: 180948295/0300

Zhotovitele jsou oprávněni zastupovat:

- ve věcech technických: Ing. Jakub Matyáš
Radek Němec
Lukáš Vaněk

Vedoucí společník:

Název/obchodní firma: **Stavitelství Řehoř, s.r.o.**
Sídlo: Dr. Jánského 411, 252 28 Černošice
Kontaktní místo: Dr. Jánského 411, 252 28 Černošice
Zastoupen: Petr Řehoř, jednatel
IČO: 25075543
DIČ: CZ25075543

Zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 47534

Bankovní spojení: ČSOB, a.s.
Číslo účtu: 180948295/0300
Zhotovitele jsou oprávněni zastupovat:
• ve věcech technických: Ing. Jakub Matyáš

Společník:

Název/obchodní firma: **T4 Building s.r.o.**
Sídlo: Třídvorská 1386, Kolín V, 280 02 Kolín
Kontaktní místo: Třídvorská 1386, Kolín V, 280 02 Kolín
Zastoupen: Martin Patinka, jednatel
Radek Němec, jednatel
Ing. Daniel Mandula, jednatel
IČO: 04352530
DIČ: CZ04352530
Zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 278555
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 115-968060267/0100
Zhotovitele jsou oprávněni zastupovat:
• ve věcech technických: Radek Němec

Společník:

Název/obchodní firma: **AQUABOX spol. s r.o.**
Sídlo: Nad Královskou oborou 171/43, Bubeneč, 170 00 Praha 7
Kontaktní místo: Nad Královskou oborou 171/43, Bubeneč, 170 00 Praha 7
Zastoupen: Ing. Jan Haering, jednatel
IČO: 26174472
DIČ: CZ26174472
Zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 76949
Bankovní spojení: Raiffeisenbank, a.s.
Číslo účtu: 1011065912/5500
Zhotovitele jsou oprávněni zastupovat:
• ve věcech technických: Lukáš Vaněk

na straně druhé jako „zhotovitel“.

I. Preambule

Smluvní strany uzavřely dne 13. 12. 2018 Smlouvu o dílo na základě zadávacího řízení k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce s názvem „**Odkanalizování obce Nová Ves**“ (dále jen „**veřejná zakázka**“) zadávané v otevřeném řízení podle ust. § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen jako „**ZZVZ**“) a dále v souladu s pravidly „Zadávání veřejných zakázek v OPŽP 2014 – 2020 (verze 7.0, znění účinné od 24. 8. 2017)“ (dále jen „**Pravidla**“), v rámci projektu s názvem „**Odkanalizování obce Nová Ves – místní část Nová Ves, Nové Ouholice, Staré Ouholice a Vepřek**“, registrační číslo projektu: CZ.05.1.30/0.0/0.0/17_071/0007252 (dále jen „**projekt**“), spolufinancovaného z Operačního programu Životní prostředí, v rámci prioritní osy 05.1.30 Investice do vodního hospodářství, mezi objednatelem jakožto zadavatelem veřejné zakázky, a zhotovitelem, jakožto vybraným dodavatelem.

II. Předmět dodatku

- 2.1. Předmětem tohoto dodatku č. 7 je zařídění změn závazku ze smlouvy zahrnutých v dodatcích č. 1, 2 a 3 Smlouvy o dílo.
- 2.2. Smluvní strany uzavřely dne 18. 4. 2019 Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo č. 568/2018 jehož předmětem byla m. j. změna závazku ze smlouvy z důvodu změny trasy na SO 01 v důsledku skutečné polohy stávajících inženýrských sítí a s tím související změna ceny díla v rozsahu:
 - 1.2.1. Méně práce 34.210,37 Kč bez DPH
 - 1.2.2. Více práce 138.408,78 Kč bez DPH
- 2.3. Smluvní strany uzavřely dne 25. 6. 2019 Dodatek č. 2 Smlouvy o dílo č. 568/2018 jehož předmětem byla změna závazku ze smlouvy – změna technologie provádění díla v důsledku technického stavu nemovitostí č. p. 17 a 19 v rozsahu:
 - 1.3.1. Méně práce 375.222,34 Kč bez DPH
 - 1.3.2. Více práce 375.222,34 Kč bez DPH
- 2.4. Smluvní strany uzavřely dne 10. 6. 2019 Dodatek č. 3 Smlouvy o dílo č. 568/2018 jehož předmětem byla m. j. změna závazku ze smlouvy z důvodu změny trasy na IO 01, IO 01.2, IO 02.1 a IO 02.2 v důsledku skutečné polohy stávajících inženýrských sítí a umístění DRŠ a DČS dle finálních požadavků majitelů jednotlivých nemovitostí a s tím související změna ceny díla v rozsahu:
 - 1.4.1. Méně práce 113.226,01 Kč bez DPH
 - 1.4.2. Více práce 170.678,80 Kč bez DPH
- 2.5. Vzhledem k tomu, že výše uvedené dodatky č. 1, 2 a 3 neobsahují zařídění předmětných změn závazku ze smlouvy v souladu s ust. § 222 odst. 4, 5, 6 a 7 ZZVZ, zadavatel tímto doplňuje zařídění změn a jeho odůvodnění v souladu s ust. § 222 odst. 4, 5, 6 a 7 ZZVZ:

Dodatek č. 1

Číslo změnového listu	01/2019
-----------------------	---------

Popis změny	Úprava trasy SO 01 v důsledku skutečné polohy stávajících inženýrských sítí
Zatřídění změny	§ 222, odst. 6
Odůvodnění změny	Zadavatel jednající s náležitou péčí pověřil zpracováním projektové dokumentace osobu odborně způsobilou a potřeba méněprací vznikla v důsledku okolností, které tudíž nemohl předvídat

<i>Zatřídění změny</i>	<i>Méněpráce</i>	<i>Vícepráce</i>
§ 222, odst. 6	16.841,03	67.094,07

Číslo změnového listu	01/2019
Popis změny	Úprava trasy SO 01 v důsledku skutečné polohy stávajících inženýrských sítí a navýšení počtu DČP
Zatřídění změny	§ 222, odst. 4

<i>Zatřídění změny</i>	<i>Méněpráce</i>	<i>Vícepráce</i>
§ 222, odst. 4	17.369,34	71.314,71

Dodatek č. 2

Číslo změnového listu	02/2019
Popis změny	Změna technologie v důsledku špatného technického stavu nemovitostí čp. 17 a 19
Zatřídění změny	§ 222, odst. 4

<i>Zatřídění změny</i>	<i>Méněpráce</i>	<i>Vícepráce</i>
§ 222, odst. 4	375.222,34	375.222,34

Dodatek č. 3

Číslo změnového listu	03/2019
Popis změny	Změna přípojek na základě požadavků majitelů nemovitostí
Zatřídění změny	§ 222, odst. 4

<i>Zatřídění změny</i>	<i>Méněpráce</i>	<i>Vícepráce</i>
§ 222, odst. 4	21.498,91	30.462,49

Číslo změnového listu	03/2019
Popis změny	Úprava trasy IO 01.1, IO 01.2 v důsledku skutečné polohy stávajících inženýrských sítí, doplnění technologie ČS1 a ČS2 a odstranění duplicitní položky – úkapová jímka SO 01 Provozní areál ČOV
Zatřídění změny	§ 222, odst.6
Odůvodnění změny	Zadavatel jednající s náležitou péčí pověřil zpracováním projektové

	dokumentace osobu odborně způsobilou a potřeba méněprací vznikla v důsledku okolností, které tudíž nemohl předvídat
--	---

Zatřídění změny	Méněpráce	Vícepráce
§ 222, odst. 6	91.730,10	142.216,31

III.

Závěrečná ustanovení

- 3.1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo ve znění dodatků č. 1 – 6 se nemění a zůstávají v platnosti a účinnosti.
- 3.2. Tento dodatek tvoří úplnou dohodu mezi smluvními stranami ohledně předmětu dodatku.
- 3.3. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních.
- 3.4. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

V Nové Vsi dne 7.12.2020



Martin Exner
starosta obce

za objednatele

V Černošicích dne: 7.12.2020



Petr Řehoř
zmocněnec na základě plné moci ze dne 5.9.2018

za zhotovitele