



Dodatek č. 8
SMLOUVY O DÍLO
dle § 536 a násl. obchodního zákoníku
č. SOD zhotovitele: 2011/22/057
č. SOD objednatele: SD/00581/2011 /5

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel

Město Tábor

zastoupené starostou Ing. Jiřím Fišerem

IČ: 00253014

DIČ: CZ00253014

Bankovní spojení: Česká spořitelna Tábor

č. účtu: 60038-701427349/0800

Manažer projektu: Ing. Karel Hotový

Zástupce pro věci technické: Ing. Pavel Stolař

Správce stavby: Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a.s. (VRV)

Koordinátor BOZP: p. Bohuslav Hromada

telefon: 381 486 323, 725 027 158 (Ing. Pavel Stolař)

fax: 381 486 329

e-mail: pavel.stolar@mutabor.cz

1.2. Zhotovitel:

Sdružení Jordán – DAICH - METROSTAV – ZVÁNOVEC

vedoucí účastník sdružení

společnost:

DAICH s.r.o.

sídlo:

Železná 366, 390 02 Tábor

zastoupená:

Josefem Kubíkem, jednatelem společnosti

Tomášem Křížkem, jednatelem společnosti

IČ:

42407559

DIČ:

CZ42407559

zapsaná v:

OR u KS v Č. Budějovicích, oddíl C, vložka 429

Bankovní spojení:

Komerční banka a.s.

Č. účtu sdružení:

43-9667700217/0100

účastník sdružení

společnost:

Metrostav a.s.

sídlo:

Koželužská 2246, 180 00 Praha 8

adresa pro doruč.:

Divize 6, U Elektry 830/2b, 190 00 Praha 9

zastoupená:

Ing. Zdeňkem Šinovským, místopředsedou představenstva

Ing. Pavlem Pilátem, členem představenstva

IČ:

00014915

DIČ:

CZ00014915

zapsaná v:

OR u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka č. 758

účastník sdružení

společnost:

ZVÁNOVEC a.s.

sídlo:

Rudolfovská tř. 597, 370 01 České Budějovice

adresa pro doruč.:

P.O.BOX 65, Rudolfovská tř. 597, 370 04 České Budějovice

zastoupená:

Ing. Jaroslavem Zvánovcem, předsedou představenstva

IČ:

26026279

DIČ:

CZ26026279

zapsaná v:

OR u KS v Č. Budějovicích, oddíl B, vložka 1109

Smluvní strany uzavírají dnešního dne a roku následující Dodatek číslo 8 ke smlouvě zhotovitele 2011/22/057 a č. objednatele SD/00581/2011 uzavřené dne 27. 7. 2011.

Smluvní strany se vzájemně dohodly na úpravě předmětu smlouvy dle schválených Změnových 1;1A;2;2A;3;4;5;6;6A;7;7A;8;8A;9;9A;9B;9C;9D;9E;10;10A;10B;10C;11;11A;12;12A;12B;12C;17A.

Předmětné práce byly zadány v jednacím řízení bez uveřejnění v souladu s § 23 odst. 7 písm. a) a § odst. 5 písm. b) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.

Cena za dílo

Cena celkem, tj. „Obnova rybníka Jordán v Táboře“ vč. rozšíření předmětu smlouvy dle dodatků č. 3; 4; 5; 7 a Dodatku č. 8:

Původní cena celkem bez DPH vč. dodatku č. 7	409 382 287,67 Kč
Cena dodatku č. 8 bez DPH	- 5 084 803,09 Kč
Nová cena celkem bez DPH	404 297 484,58 Kč

Ostatní ujednání

Tento dodatek ke smlouvě je vyhotoven ve čtyřech výtiscích s platností originálu, z nichž každá ze stran obdrží dvě podepsaná vyhotovení.

Ostatní ujednání ve smlouvě o dílo č. zhotovitele 2011/22/057 a č. objednatele SD/00581/2011 uzavřené dne 27. 7. 2011 se uzavřením tohoto dodatku nemění.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 8 jsou změnové listy včetně jejich soupisu v příloze.

Tento dodatek č. 8 vstupuje v platnost a účinnost dnem jeho podpisu.

Příloha:

Změnové listy č.: 1;1A;2;2A;3;4;5;6;6A;7;7A;8;8A;9;9A;9B;9C;9D;9E;10;10A;10B;10C;11;11A;12;12A;12B;12C;13;17;17A a jejich soupis

V Táboře dne 18.2.2014


V Táboře dne 20. 2. 2014

Za objednatele:

Za zhotovitele:


Ing. Jiří Fišer
starosta města




Josef Kubík
Sdružení Jordán-
DAICH-METROSTAV-ZVÁNOVEC
na základě plné moci



SOUPIS ZMĚNOVÝCH LISTŮ - JORDÁN


číslo změnového listu	Název (specifikace) změnového listu	Požadovaná cena zhotovitelem
1	Objekt uzávěrů ražba - skutečnost betony přípočet C25/30	2 096 129,00
1A	Objekt uzávěrů ražba - skutečnost betony odečet C30/37	-2 162 413,78
2	Tlaková přírodní štola nadvýlomy a beton C30/37 (skutečnost)	847 772,78
2A	Tlaková přírodní štola - odečet betony C30/37	-656 765,47
3	Provizorní hráz - štetová stěna skutečnost	1 648 609,20
4	Beztlaková odpadní štola - ražba výztuž (skutečnost)	687 338,64
5	Beztlaková odpadní štola - skutečnost	-4 834 530,99
6	Zajištění vypuštění nádrže - násoska a čerpání (skutečnost)	651 115,81
6A	Zajištění vypuštění nádrže - odečet	-1 447 300,00
7	Objekt uzávěrů ražba - skutečnost	1 515 872,51
7A	Objekt uzávěrů ražba - odečet	-1 446 359,06
8	Tlaková přírodní štola - změna zajištění (při práci pod vodní hladinou)	3 264 324,62
8A	Tlaková přírodní štola - odečet	-655 721,16
9	Těžení sedimentu - Skládka Pohnánek (skládkovné)	1 400 000,00
9A	Těžení sedimentu - Skládka Pohnánek, odečet (- 2km vzdálenost skládky) V návrhu na SFŽP uvedena délka 13,2 km (z Košické ulice).	-1 470 000,00
9B	Těžení sedimentu - Skládka Pohnánek, odečet (32,0 Kč/t * 1,6= 52,-Kč/m3) Smlouva na 80,-Kč / m3. Z náleží 80 - 52 = 28,-Kč/m3. V ZL 9 uvedeno 40,- Kč/m3 tedy toto je narovnání = odečet 12,-Kč/m3 ze skládkovného.	-420 000,00
9C	Těžení sedimentu - Skládka Pohnánek (skládkovné)	-164 560,00
9D	Těžení sedimentu - Skládka Pohnánek, odečet (- 2km vzdálenost skládky) V návrhu na SFŽP uvedena délka 13,2 km (z Košické ulice).-neodvezené množství	172 788,00
9E	Těžení sedimentu - Skládka Pohnánek, odečet (32,0 Kč/t * 1,6= 52,-Kč/m3) Smlouva na 80,-Kč / m3. Z náleží 80 - 52 = 28,-Kč/m3. V ZL 9 uvedeno 40,- Kč/m3 tedy toto je narovnání = odečet 12,-Kč/m3 ze skládkovného - neuložené množství	49 368,00
10	Těžení sedimentu - Skládka Dražice II. (skládkovné)	2 520 000,00
10A	Těžení sedimentu - Skládka Dražice II., odečet (- 8km vzdálenost skládky)	-7 056 000,00
10B	Těžení sedimentu - Skládka Dražice II. (skládkovné)-neuložené množství	-1 102 380,00
10C	Těžení sedimentu - Skládka Dražice II., odečet (- 8km vzdálenost skládky)-neodvezené množství	3 086 664,00
11	Zřízení + odtěžení dělící hráze (navýšení kubatury)	5 895 519,34
11A	Odečty neprovedené práce na dělící hrázi (změna postupu výstavby)	-836 807,25
12	Těžení sedimentu - Skládka Sudoměřice u Tábora (skládkovné)	2 520 000,00
12A	Těžení sedimentu - Skládka Sudoměřice u Tábora, odečet (- 4km vzdálenost skládky)	-3 780 000,00
12B	Těžení sedimentu - Skládka Sudoměřice u Tábora (skládkovné)-neuložené množství	-2 016 392,00
12C	Těžení sedimentu - Skládka Sudoměřice u Tábora, odečet (- 4km vzdálenost skládky)-neodvezené množství	3 024 588,00
13	Odečty neprovedené práce etapa I. + III.	-6 294 918,30
17	Změna hloubky založení TPŠ (hloubená část) vtok.objektu a opěrné zdi	487 695,90
17A	Odečet pažení TPŠ.	-608 440,88
SOUČET CELKEM:		-5 084 803,09 Kč

Obnova rybníka Jordán v Táboře Ref.č. CZ1.02/6.4.00/08.03294, Akcept.č. 09027876			
Změnový list č. 1		Datum předložení	18.5.2012
Ev.č.	1/5/2012	Datum schválení	
Objednatel	Město Tábor, Žižkovo náměstí 3, 390 15 Tábor		
Správce stavby	VRV a.s., Nábřeží 4, 150 56 Praha 5		
Zhotovitel	Sdružení Jordán – DAICH – METROSTAV - ZVÁNOVEC, vedoucí partner - DAICH spol. s r.o., Železná 366, 390 02 Tábor		

Změnový list předkládá:	Ing. P. Šimák		
Charakter změny:	Práce neobsažené v ZDS	Oprava položek dle skutečnosti	
Stavba / objekt / úsek:	SO 0221 Objekt uzávěrů		
Specifikace změny: oprava položek výkazu výměr beton C30/37 nahrazen betonem C25/30 dle požadavku ZDS a upřesnění v RDS			
Zdůvodnění změny: – viz příloha č. 1			
Finanční dopad změny: 2 096 129,- Kč		Navýšení / úspora / beze změny	
Změna ceny po schválení: 2 096 129,- Kč			

Stanovisko správce stavby: viz příloha č. 3	
Stanovisko projektanta: (autorský dozor / GP): přiložené stanovisko ze dne -viz. příloha č. 1	
Vyjádření objednatele:	
Přílohy:	č.1 – stanovisko projektanta včetně zdůvodnění změny č.2 – rozpočet ZL č.3 – stanovisko SPST č.4 – kopie ZDS, stanovisko zpracovatele RDS ohledně změny

Schvalovací proces:

Podpis a razítko správce stavby	Podpis objednatele
Změnu doporučuji / nedoporučuji SPRÁVCE STAVBY projekt obnova rybníka Jordán v Táboře CZ1.02/6.4.00/08.03294 Vedoucí podatelství rozvoje a výstavby a.s. Ing. Martin Staněk / Ing. Petr Jerhot	Změnu schvaluji / neschvaluji  Ing. Karel Hotový
Datum: 23-07-2012	Datum: 23.7.2012

Vyjádření zhotovitele: Provedení změny nebude mít dopad do celkového HMG stavby

Podpis a razítko zhotovitele




Ing. Brož

Datum:

Obnova rybníka Jordán v Táboře Ref.č. CZ1.02/6.4.00/08.03294, Akcept.č. 09027876			
Změnový list č. 1A		Datum předložení	15.10.2012
Ev.č.	1/5/2012	Datum schválení	
Objednatel	Město Tábor, Žižkovo náměstí 3, 390 15 Tábor		
Správce stavby	VRV a.s., Nábřeží 4, 150 56 Praha 5		
Zhotovitel	Sdružení Jordán – DAICH – METROSTAV - ZVÁNOVEC, vedoucí partner - DAICH spol. s r.o., Železná 366, 390 02 Tábor		

Změnový list předkládá:	Ing. P. Šimák		
Charakter změny:	Práce neobsažené v ZDS	Oprava položek dle skutečnosti	
Stavba / objekt / úsek:	SO 0221 Objekt uzávěrů - ražba		
Specifikace změny: oprava položek výkazu výměr podle skutečnosti odpočet ceny betonu C 30/37.			
Zdůvodnění změny: – viz příloha č. 1			
Finanční dopad změny: 2 162 413,78 Kč	Navýšení/ úspora / beze změny		
Změna ceny po schválení: 2 162 413,78 Kč			

Stanovisko správce stavby:	
Vyjádření objednatele:	
Přílohy:	č.1 – zdůvodnění změny č.2 – soupis prací, rozpočet č.3 – stanovisko projektanta

Schvalovací proces:	
Podpis a razítko správce stavby	Podpis objednatele
SPRÁVCE STAVBY projekt obnova rybníka Jordán v Táboře CZ1.02/6.4.00/08.03294 Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. Nábřeží 4, 150 56 Praha 5	Změnu schvaluji / neschvaluji  Ing. Karel Holový
Datum: 18.10.2012	Datum: 29.10.

Vyjádření zhotovitele: Provedení změny nebude mít dopad do celkového HMG stavby

Podpis a razítko zhotovitele

Metrostav a.s.
ČO 00 Praha 8, Koželužská 2246
IČ 00 074915 (668)


Ing. Brož

Datum:

Obnova rybníka Jordán v Táboře Ref.č. CZ1.02/6.4.00/08.03294, Akcept.č. 09027876			
Změnový list č. 2			
Ev.č.	1/5/2012	Datum předložení	5.11.2012
		Datum schválení	
Objednatel	Město Tábor, Žižkovo náměstí 3, 390 15 Tábor		
Správce stavby	VRV a.s., Nábřeží 4, 150 56 Praha 5		
Zhotovitel	Sdružení Jordán – DAICH – METROSTAV - ZVÁNOVEC, vedoucí partner - DAICH spol. s r.o., Železná 366, 390 02 Tábor		

Změnový list předkládá:	Ing. P. Šimák		
Charakter změny:	Práce neobsažené v ZDS	Oprava položek dle skutečnosti	
Stavba / objekt / úsek:	SO 0102 Tlaková štola		
Specifikace změny: oprava položek výkazu výměr beton C30/37 nahrazen betonem C25/30 dle požadavku ZDS a upřesnění v RDS			
Zdůvodnění změny: – viz příloha č. 1			
Finanční dopad změny: 847 772,78 Kč	Navýšení / úspora / beze změny		
Změna ceny po schválení: 847 772,78 Kč			

Stanovisko správce stavby:	
Stanovisko projektanta: (autorský dozor / GP): přiložené stanovisko ze dne -viz. příloha č.1	
Vyjádření objednatele:	
Přílohy:	č.1 – stanovisko projektanta včetně zdůvodnění změny č.2 – rozpočet ZL č.3 – kopie ZDS, stanovisko zpracovatele RDS ohledně změny č.4 – stanovisko zhotovitele

Schvalovací proces:	
Podpis a razítko správce stavby	Podpis objednatele
Změnu doporučuji / nedoporučuji SPRÁVCE STAVBY projektu obnova rybníka Jordán v Táboře CZ1.02/6.4.00/08.03294 Ing. Martin Staněk / Ing. Petr Jerhot	Změnu schvaluji / neschvaluji  Ing. Karel Hotový
Datum: 04.12.2012	Datum: 7.12.

Změnový list č.

Vyjádření zhotovitele: Provedení změny nebude mít dopad do celkového HMG stavby

Podpis a razítko zhotovitele


Ing Brož

Datum

Obnova rybníka Jordán v Táboře Ref.č. CZ1.02/6.4.00/08.03294, Akcept.č. 09027876		
Změnový list č. 2A		Datum předložení
		18.5.2012
Ev.č.	1/5/2012	Datum schválení
Objednatel	Město Tábor, Žižkovo náměstí 3, 390 15 Tábor	
Správce stavby	VRV a.s., Nábřeží 4, 150 56 Praha 5	
Zhotovitel	Sdružení Jordán – DAICH – METROSTAV - ZVÁNOVEC, vedoucí partner - DAICH spol. s r.o., Železná 366, 390 02 Tábor	


Změnový list předkládá:	Ing. P. Šimák	
Charakter změny:	Práce neobsažené v ZDS	Oprava položek dle skutečnosti
Stavba / objekt / úsek:	SO 0102 Tlaková štola	
Specifikace změny: oprava položek výkazu výměr beton C30/37 nahrazen betonem C25/30 dle požadavku ZDS a upřesnění v RDS		
Zdůvodnění změny: – viz příloha č. 1		
Finanční dopad změny: - 656 765,41 Kč	Navýšení / úspora / beze změny	
Změna ceny po schválení: - 656 765,41 Kč		

Stanovisko správce stavby:	
Stanovisko projektanta: (autorský dozor / GP): přiložené stanovisko ze dne -viz. příloha č.1	
Vyjádření objednatele:	
Přílohy:	č.1 – stanovisko projektanta včetně zdůvodnění změny č.2 – rozpočet ZL č.3 – stanovisko SPST č.4 – kopie ZDS, stanovisko zpracovatele RDS ohledně změny (3x A4)

Schvalovací proces:	
Podpis a razítko správce stavby	Podpis objednatele
Změnu doporučuji / nedoporučuji ☒ projektant obnova rybníka Jordán v Táboře CZ1.02/6.4.00/08.03294 vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. Ing. Martin Staněk / Ing. Petr Jerhot	Změnu schvaluji / neschvaluji ☐  Ing. Karel Hotový
Datum: 04.12.2012	Datum: 15.12.

Vyjádření zhotovitele: Provedení změny nebude mít dopad do celkového HMG stavby

Podpis a razítko zhotovitele




Ing. Brož

Datum

Obnova rybníka Jordán v Táboře Ref.č. CZ1.02/6.4.00/08.03294, Akcept.č. 09027876			
Změnový list č. 3		Datum předložení	26.11.2012
Ev.č.	3/065/6/2012	Datum schválení	
Objednatel	Město Tábor, Žižkovo náměstí 3, 390 15 Tábor		
Správce stavby	VRV a.s., Nábřeží 4, 150 56 Praha 5		
Zhotovitel	Sdružení Jordán – DAICH – METROSTAV – ZVÁNOVEC, vedoucí partner – DAICH spol. s r.o., Železná 366, 390 02 Tábor		


Změnový list předkládá:	Roman Lukáč		
Charakter změny:	Práce neobsažené v ZDS	Oprava položek dle skutečnosti	
Stavba / objekt / úsek:	SO 0607 Štětová stěna M+DMT		
Specifikace změny: oprava položek výkazu výměr – dle skutečnosti došlo k navýšení počtu štětovnic a jejich délky a dále k použití ocelových „převázek“ pro jejich stabilitu			
Zdůvodnění změny: viz. příloha č.3			
Finanční dopad změny: 1.648.609,20 Kč		Navýšení / úspora / beze změny	
Změna ceny po schválení: 1.648.609,20 Kč			

Stanovisko správce stavby: - viz. příloha č.2	
Stanovisko projektanta: (autorský dozor / GP): -viz. příloha č.3	
Vyjádření objednatele:	
Přílohy:	č.1 – rozpočet ZL č.2 – stanovisko SPST č.3 – stanovisko zhotovitele a projektanta č.4 – Kladečské schéma, protokoly, zápisy ze SD a TD

Schvalovací proces:	
Podpis a razítko správce stavby	Podpis objednatele
Změna schválena STAVBY projektu obnova rybníka Jordán v Táboře CZ1.02/6.4.00/08.03294 Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. Nábřeží 4, 150 56 Praha 5 Ing. Martin Staněk / Ing. Petr Jerhot	 Ing. Karel Holový
Datum: 03.12.2012	Datum: 17.12.

Vyjádření zhotovitele: Provedení změny nebude mít dopad do celkového HMG stavby

Podpis a razítko zhotovitele



Ing. Brož

Datum:

Obnova rybníka Jordán v Táboře Ref.č. CZ1.02/6.4.00/08.03294, Akcept.č. 09027876			
Změnový list č. 4		Datum předložení	22.6.2012
Ev.č.	1/5/2012	Datum schválení	18.9.2012
Objednatel	Město Tábor, Žižkovo náměstí 3, 390 15 Tábor		
Správce stavby	VRV a.s., Nábřeží 4, 150 56 Praha 5		
Zhotovitel	Sdružení Jordán – DAICH – METROSTAV - ZVÁNOVEC, vedoucí partner - DAICH spol. s r.o., Železná 366, 390 02 Tábor		

Změnový list předkládá:	Ing. P. Šimák	
Charakter změny:	Práce neobsažené v ZDS	Oprava položek dle skutečnosti
Stavba / objekt / úsek:	SO 0304 Beztlaková odpadní štola	
Specifikace změny: oprava položek výkazu výměr podle skutečnosti došlo k navýšení hmotnosti výztuže příhradových rámu, rámu K24 a zajištění výrubu.		
Zdůvodnění změny: – viz příloha č. 1		
Finanční dopad změny: 687 338, 64 Kč	Navýšení/ úspora / beze změny	
Změna ceny po schválení: 687 338,64 Kč		

Stanovisko správce stavby: viz. příloha č. 2	
Vyjádření objednatele:	
Přílohy:	č.1 – rozpočet ZL a výpočet celkové hmotnosti výztuže č.2 – stanovisko SPST č.3 – stavební situace a vytýčení ražby č.4 – vyjádření projektantů


Schvalovací proces:

Podpis a razítko správce stavby SPRÁVCE STAVBY projekt obnova rybníka Jordán v Táboře CZ1.02/6.4.00/08.03294 Veřejnohospodářský rozvoj a výstavba a.s. Nábřeží 4, 150 56 Praha 5	Podpis objednatele Změnu schvaluji /-neschvaluji-  Ing. Karel Hotový
--	--

Změnový list č.

18 -09- 2012

str. 1 / 2


Datum:	Datum:
Vyjádření zhotovitele: Provedení změny nebude mít dopad do celkového HMG stavby	
Podpis a razítko zhotovitele	
 Ing. Brož IČ 00 07 45 11 (663)	
Ing. Brož	
Datum:	

Obnova rybníka Jordán v Táboře Ref.č. CZ1.02/6.4.00/08.03294, Akcept.č. 09027876			
Změnový list č. 5		Datum předložení	15.10.2012
Ev.č.	1/5/2012	Datum schválení	
Objednatel	Město Tábor, Žižkovo náměstí 3, 390 15 Tábor		
Správce stavby	VRV a.s., Nábřeží 4, 150 56 Praha 5		
Zhotovitel	Sdružení Jordán – DAICH – METROSTAV - ZVÁNOVEC, vedoucí partner - DAICH spol. s r.o., Železná 366, 390 02 Tábor		

Změnový list předkládá:	Ing. P. Šimák		
Charakter změny:	Práce neobsažené v ZDS	Oprava položek dle skutečnosti	
Stavba / objekt / úsek:	SO 0304 Beztřaková odpadní štola		
Specifikace změny: oprava položek výkazu výměr podle skutečnosti nebylo vyčerpáno množství, které je uvedeno v rozpočtu zadávací dokumentace.			
Zdůvodnění změny: – viz příloha č. 1			
Finanční dopad změny: 4 834 530,99 Kč		Navýšení/ úspora / beze změny	
Změna ceny po schvál.: 4 834 530,99 Kč			

Stanovisko správce stavby:	
Vyjádření objednatele:	
Přílohy:	č.1 – zdůvodnění změny č.2 – soupis prací, rozpočet č.3 – stanovisko projektanta

Schvalovací proces:

Podpis a razítko správce stavby	Podpis objednatele
SPRÁVCE STAVBY ③ projektu obnova rybníka Jordán v Táboře CZ1.02/6.4.00/08.03294 Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. Nábřeží 4, 150 56 Praha 5	Změnu schvaluji / neschvaluji  Ing. Karel Hotový
Datum: 18-10-2012	Datum:

Vyjádření zhotovitele: Provedení změny nebude mít dopad do celkového HMG stavby

Podpis a razítko zhotovitele

Metrostav a.s.
180 00 Praha 8, Koželužská 2246
IČ 00 01 49 15 (668)

.....
Ing. Brož



Datum:

Obnova rybníka Jordán v Táboře Ref.č. CZ1.02/6.4.00/08.03294, Akcept.č. 09027876			
Změnový list č. 6		Datum předložení	26.11.2012
Ev.č.	6/065/11/2012	Datum schválení	
Objednatel	Město Tábor, Žižkovo náměstí 3, 390 15 Tábor		
Správce stavby	VRV a.s., Nábřeží 4, 150 56 Praha 5		
Zhotovitel	Sdružení Jordán – DAICH – METROSTAV - ZVÁNOVEC, vedoucí partner - DAICH spol. s r.o., Železná 366, 390 02 Tábor		

Změnový list předkládá:	Roman Lukáč		
Charakter změny:	Práce neobsažené v ZDS	Oprava položek dle skutečnosti	
Stavba / objekt / úsek:	SO 0510 Výpustné vrty + výpustné násosky		
Specifikace změny: oprava položek výkazu výměr – ve skutečnosti došlo k záměně dvou ocelových násosek Dn 400 za jednu delší násosku z PE-HD Dn 315			
Zdůvodnění změny: viz. příloha č.3			
Finanční dopad změny: 651.115,81 Kč		Navýšení / úspora / beze změny	
Změna ceny po schválení: 651.115,81 Kč			


Stanovisko správce stavby: - viz. příloha č.2	
Stanovisko projektanta: (autorský dozor / GP): -viz. příloha č.3	
Vyjádření objednatele:	
Přílohy:	č.1 – rozpočet ZL č.2 – stanovisko SPST č.3 – zdůvodnění zhotovitele a projektanta č.4 – RDS, zápisy SD, kladečské schéma, foto

Schvalovací proces:

Podpis a razítko správce stavby	Podpis objednatele
Změnu schvaluji  Ing. Martin Staněk / Ing. Petr Jerhot Datum: 04.12.2012	 Ing. Karel Hotový Datum: 7.12.

Vyjádření zhotovitele: Provedení změny nebude mít dopad do celkového HMG stavby

Podpis a razítko zhotovitele

 
DACH spol.s r.o.
Zašova 204, 390 02 Tábor
tel: 381 762 403
fax: 381 770 400
e-mail: dach@dach.cz

Ing. Brož


Datum:

Obnova rybníka Jordán v Táboře Ref.č. CZ1.02/6.4.00/08.03294, Akcept.č. 09027876			
Změnový list č. 7		Datum předložení	28.11.2012
Ev.č.	1/5/2012	Datum schválení	
Objednatel	Město Tábor, Žižkovo náměstí 3, 390 15 Tábor		
Správce stavby	VRV a.s., Nábřeží 4, 150 56 Praha 5		
Zhotovitel	Sdružení Jordán – DAICH – METROSTAV - ZVÁNOVEC, vedoucí partner - DAICH spol. s r.o., Železná 366, 390 02 Tábor		

Změnový list předkládá:	Ing. P. Šimák	
Charakter změny:	Práce neobsažené v ZDS	Oprava položek dle skutečnosti
Stavba / objekt / úsek:	SO 0221 Objekt uzávěrů	
Specifikace změny: oprava položek výkazu výměr došlo k větším nadvýlomům než se předpokládalo ve smluvním rozpočtu.		
Zdůvodnění změny: – viz příloha č. 1		
Finanční dopad změny: 1 515 872,51 Kč	Navýšení/ úspora/ beze změny	
Změna ceny po schvál.: 1 515 872,51 Kč		

Stanovisko správce stavby: 		
Vyjádření objednatele: 		
Přílohy:	č.1 - zdůvodnění změny č.2 - soupis prací, rozpočet č.3 - stanovisko projektanta č.4 - tabulka nadvýrubu	č.5 - vytyčovací protokoly č.6 - zápis z jednání č.7 - třídy těžitelnosti

Schvalovací proces:

Podpis a razítko správce stavby	Podpis objednatele
SPRÁVCE STAVBY Ing. P. Šimák Obnova rybníka Jordán v Táboře CZ 02/6.4.00/08.03294 Vodoňovská 4, 150 56 Praha 5 IČO: 000 000 000	Změnu schvaluji / neschvaluji  Ing. Karel Hotový
Datum: 04.12.2012	Datum: 11.12.

Vyřádění zhotovitele: Provedení změny nebude mít dopad do celkového HMG stavby

Podpis a razítko zhotovitele

Ing. Brož



Datum:


Obnova rybníka Jordán v Táboře Ref.č. CZ1.02/6.4.00/08.03294, Akcept.č. 09027876			
Změnový list č. 7A		Datum předložení	28.11.2012
Ev.č.	1/5/2012	Datum schválení	
Objednatel	Město Tábor, Žižkovo náměstí 3, 390 15 Tábor		
Správce stavby	VRV a.s., Nábřeží 4, 150 56 Praha 5		
Zhotovitel	Sdružení Jordán – DAICH – METROSTAV - ZVÁNOVEC, vedoucí partner - DAICH spol. s r.o., Železná 366, 390 02 Tábor		

Změnový list předkládá:	Ing. P. Šimák		
Charakter změny:	Práce neobsažené v ZDS	Oprava položek dle skutečností	
Stavba / objekt / úsek:	SO 0221 Objekt uzávěrů		
Specifikace změny: oprava položek výkazu výměr odpočet za neprovedené práce.			
Zdůvodnění změny: – viz příloha č. 1			
Finanční dopad změny: -1 446 359,06 Kč		Navýšení/ úspora / beze změny	
Změna ceny po schvál.: -1 446 359,06 Kč			

Stanovisko správce stavby:	
Vyjádření objednatele:	
Přílohy:	č.1 – zdůvodnění změny č.2 – soupis prací, rozpočet č.3 – stanovisko projektanta č.4 – tabulka nadvýrubu

Schvalovací proces:

Podpis a razítko správce stavby	Podpis objednatele
	Změnu schvaluji / neschvaluji 
Datum: 04.12.2012	Datum: 17.12.


Vyjádření zhotovitele: Provedení změny nebude mít dopad do celkového HMG stavby	
Podpis a razítko zhotovitele	
	
Ing. Brož	
Datum:	

Obnova rybníka Jordán v Táboře Ref.č. CZ1.02/6.4.00/08.03294, Akcept.č. 09027876			
Změnový list č. 8		Datum předložení	28.11.2012
Ev.č.	1/5/2012	Datum schválení	20.2.2013
Objednatel	Město Tábor, Žižkovo náměstí 3, 390 15 Tábor		
Správce stavby	VRV a.s., Nábřeží 4, 150 56 Praha 5		
Zhotovitel	Sdružení Jordán – DAICH – METROSTAV - ZVÁNOVEC, vedoucí partner - DAICH spol. s r.o., Železná 366, 390 02 Tábor		

Změnový list předkládá:	Ing. P. Šimák		
Charakter změny:	Práce neobsažené v ZDS	Oprava položek dle skutečnosti	
Stavba / objekt / úsek:	SO 0102 Tlaková přívodní štola		
Specifikace změny: oprava položek výkazu výměr došlo k větším nadvýlomům než se předpokládalo ve smluvním rozpočtu, včetně vystrojení (kotvy, injektáže, vrtý apod.) tlakové části štoly.			
Zdůvodnění změny: – viz příloha č. 1			
Finanční dopad změny: 3 264 324,62 Kč		Navýšení/ úspora/ beze změny	
Změna ceny po schvál.: 3 264 324,62 Kč			

Stanovisko správce stavby: Viz. příloha č.4	
Vyjádření objednatele:	
Přílohy:	č.1 - zdůvodnění změny č.2 - soupis prací, rozpočet č.3 - tabulka nadvýrubu č.4 - stanovisko SpSt č.5 – stanovisko projektanta č.6 – doložení ocenění položek, které neobsahuje ceník URS a.s. Praha č.7 - fotodokumentace

Schvalovací proces:



Podpis a razítko správce stavby	Podpis objednatele
 SPRÁVCE STAVBY Ing. Petr Jerhot Datum: 20.2.2013	Změnu schvaluji / neschvaluji  Ing. Karel Hotový Datum: 21.2.13

Obnova rybníka Jordán v Táboře Ref.č. CZ1.02/6.4.00/08.03294, Akcept.č. 09027876			
Změnový list č. 8		Datum předložení	28.11.2012
Ev.č.	1/5/2012	Datum schválení	20.2.2013
Objednatel	Město Tábor, Žižkovo náměstí 3, 390 15 Tábor		
Správce stavby	VRV a.s., Nábřeží 4, 150 56 Praha 5		
Zhotovitel	Sdružení Jordán – DAICH – METROSTAV - ZVÁNOVEC, vedoucí partner - DAICH spol. s r.o., Železná 366, 390 02 Tábor		

Změnový list předkládá:	Ing. P. Šimák		
Charakter změny:	Práce neobsažené v ZDS	Oprava položek dle skutečnosti	
Stavba / objekt / úsek:	SO 0102 Tlaková přívodní štola		
Specifikace změny: oprava položek výkazu výměr došlo k větším nadvýlomům než se předpokládalo ve smluvním rozpočtu, včetně vystrojení (kotvy, injektáže, vrtý apod.) tlakové části štoly.			
Zdůvodnění změny: – viz příloha č. 1			
Finanční dopad změny: 3 264 324,62 Kč		Navýšení/ úspora/ beze změny	
Změna ceny po schvál.: 3 264 324,62 Kč			

Stanovisko správce stavby:	
Viz. příloha č.4	
Vyjádření objednatele:	
Přílohy:	č.1 - zdůvodnění změny č.2 - soupis prací, rozpočet č.3 - tabulka nadvýrubu č.4 - stanovisko SpSt č.5 – stanovisko projektanta č.6 – doložení ocenění položek, které neobsahuje ceník URS a.s. Praha č.7 - fotodokumentace

Schvalovací proces:

Podpis a razítko správce stavby	Podpis objednatele
 Ing. Petr Jerhot	 Ing. Karel Hotový
Datum: 01.02.2013	Datum: 01.2.13

Vyjádření zhotovitele: Provedení změny nebude mít dopad do celkového HMG stavby

Podpis a razítko zhotovitele

Metrostav a.s.
180 00 Praha 8, Koželužská 2246
(IČ 00 01 49 15 (668))

Ing. Brož



Datum:

Obnova rybníka Jordán v Táboře Ref.č. CZ1.02/6.4.00/08.03294, Akcept.č. 09027876			
Změnový list č. 8A		Datum předložení	19.2.2013
Ev.č.	1/5/2012	Datum schválení	
Objednatel	Město Tábor, Žižkovo náměstí 3, 390 15 Tábor		
Správce stavby	VRV a.s., Nábřeží 4, 150 56 Praha 5		
Zhotovitel	Sdružení Jordán – DAICH – METROSTAV - ZVÁNOVEC, vedoucí partner - DAICH spol. s r.o., Železná 366, 390 02 Tábor		

Změnový list předkládá:	Ing. P. Šimák		
Charakter změny:	Práce neobsažené v ZDS	Oprava položek dle skutečnosti	
Stavba / objekt / úsek:	SO 0102 Tlaková přívodní štola		
Specifikace změny: oprava položek výkazu výměr odpočet za neprovedené práce.			
Zdůvodnění změny: – viz příloha č. 1			
Finanční dopad změny: - 655 721,16 Kč	Navýšení/ úspora / beze změny		
Změna ceny po schvál.: - 655 721,16 Kč			

Stanovisko správce stavby: Viz. příloha č.3	
Vyjádření objednatele:	
Přílohy: č.1 – zdůvodnění změny č.2 – soupis prací, rozpočet č.3 – stanovisko SpSt	č.4 - návrh projektanta

Schvalovací proces:

Podpis a razítko správce stavby	Podpis objednatele
	Změnu schvaluji / neschvaluji 
Datum: 20.02.2013	Datum: 21.2.13

Vyjádření zhotovitele: Provedení změny nebude mít dopad do celkového HMG stavby

Podpis a razítko zhotovitele

Metrostav a.s.
180 00 Praha 8, Koželužská 2246
IČ 00 01 49 15 (668)

Ing. Brož

Datum:

Obnova rybníka Jordán v Táboře Ref.č. CZ1.02/6.4.00/08.03294, Akcept.č. 09027876			
Změnový list č. 9		Datum předložení	27.11.2012
Ev.č.	9/065/11/2012	Datum schválení	
Objednatel	Město Tábor, Žižkovo náměstí 3, 390 15 Tábor		
Správce stavby	VRV a.s., Nábřeží 4, 150 56 Praha 5		
Zhotovitel	Sdružení Jordán – DAICH – METROSTAV - ZVÁNOVEC, vedoucí partner - DAICH spol. s r.o., Železná 366, 390 02 Tábor		

Změnový list předkládá:	Roman Lukáč	
Charakter změny:	Práce neobsažené v ZDS	Oprava položek dle skutečnosti
Stavba / objekt / úsek:	II. etapa - SO 01 Odstranění sedimentu	
Specifikace změny: oprava položek výkazu výměr – změna skládky pro uložení sedimentu		
Zdůvodnění změny: viz. příloha č.3		
Finanční dopad změny: 1.400.000,00 Kč	Navýšení / úspora / beze změny	
Změna ceny po schválení: 1.400.000,00 Kč		

Stanovisko správce stavby: - viz. příloha č.2	
Stanovisko projektanta: (autorský dozor / GP): -viz. příloha č.3	
Vyjádření objednatele:	
Přílohy:	č.1 – rozpočet ZL č.2 – stanovisko SPST č.3 – stanovisko zhotovitele a projektanta

Schvalovací proces:

Podpis a razítko správce stavby	Podpis objednatele
Změnu schválil SPRÁVCE STAVBY Projektant obnova rybníka Jordán v Táboře CZ1.02/6.4.00/08.03294 Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. Nábřeží 4, 150 56 Praha 5 Ing. Martin Štánek / Ing. Petr Jermolov	Ing. Karel Hotový Datum: 1.12.12
Datum: 03.12.2012	

Vyjádření zhotovitele: Provedení změny nebude mít dopad do celkového HMG stavby

Podpis a razítko zhotovitele


Ing. Brož s.p.a.
Číslo: 391 261 463
Tel.: 391 261 463
Fax: 391 279 469
E-mail: 4940755@ic.cz

Ing. Brož

Datum:

Obnova rybníka Jordán v Táboře Ref.č. CZ1.02/6.4.00/08.03294, Akcept.č. 09027876		
Změnový list č. 9A		Datum předložení 27.11.2012
Ev.č.	9A/065/11/2012	Datum schválení
Objednatel	Město Tábor, Žižkovo náměstí 3, 390 15 Tábor	
Správce stavby	VRV a.s., Nábřeží 4, 150 56 Praha 5	
Zhotovitel	Sdružení Jordán – DAICH – METROSTAV - ZVÁNOVEC, vedoucí partner - DAICH spol. s r.o., Železná 366, 390 02 Tábor	

Změnový list předkládá:	Roman Lukáč	
Charakter změny:	Práce neobsažené v ZDS	Oprava položek dle skutečnosti
Stavba / objekt / úsek:	II. etapa - SO 01 Odstranění sedimentu	
Specifikace změny: oprava položek výkazu výměr – změna skládky pro uložení sedimentu		
Zdůvodnění změny: viz. příloha č.3		
Finanční dopad změny: 1.470.000,00 Kč	Navýšení / úspora / beze změny	
Změna ceny po schválení: 1.470.000,00 Kč		



Stanovisko správce stavby: - viz. příloha č.2

Stanovisko projektanta: (autorský dozor / GP): -viz. příloha č.3

Vyjádření objednatele:


Přílohy:	č.1 – rozpočet ZL č.2 – stanovisko SPST č.3 – stanovisko zhotovitele a projektanta č.4 – mapka trasy
-----------------	---

Schvalovací proces:

Podpis a razítko správce stavby	Podpis objednatele
Změnu schvalují  SPRÁVCE STAVBY projekt obnova rybníka Jordán v Táboře CZ1.02/6.4.00/08.03294Vodohospodářský rozvoj a stavitelství a.s. Ing. Martin Staněk / Ing. Petr Jerhot	 Ing. Karel Hotový
Datum: 03.12.2012	Datum: 11.12.2012

Vyjádření zhotovitele: Provedení změny nebude mít dopad do celkového HMG stavby

Podpis a razítko zhotovitele



Ing. Brož



Datum:

Obnova rybníka Jordán v Táboře Ref.č. CZ1.02/6.4.00/08.03294, Akcept.č. 09027876			
Změnový list č. 9B		Datum předložení	14.6.2013
Ev.č.	9A/065/11/2012	Datum schválení	
Objednatel	Město Tábor, Žižkovo náměstí 3, 390 15 Tábor		
Správce stavby	VRV a.s., Nábřeží 4, 150 56 Praha 5		
Zhotovitel	Sdružení Jordán – DAICH – METROSTAV - ZVÁNOVEC, vedoucí partner - DAICH spol. s r.o., Železná 366, 390 02 Tábor		

Změnový list předkládá:	Roman Lukáč		
Charakter změny:	Práce neobsažené v ZDS	Oprava položek dle skutečnosti	
Stavba / objekt / úsek:	II. etapa - SO 01 Odstranění sedimentu		
Specifikace změny: oprava položek výkazu výměr – změna skládky pro uložení sedimentu			
Zdůvodnění změny: viz. příloha č.3			
Finanční dopad změny: 420.000,00 Kč		Navýšení / úspora / beze změny	
Změna ceny po schválení: 420.000,00 Kč			

Stanovisko správce stavby: - viz. příloha č.2	
Stanovisko projektanta: (autorský dozor / GP): -viz. příloha č.3	
Vyjádření objednatele:	
Přílohy:	č.1 – rozpočet ZL č.2 – stanovisko SPST č.3 – stanovisko zhotovitele a projektanta

Schvalovací proces:

Podpis a razítko správce stavby	Podpis objednatele
Změnu schvaluji  SPRÁVCE STAVBY projekt Obnova rybníka Jordán v Táboře CZ1.02/6.4.00/08.03294 Technickoekonomický rozbor a výstavba a.s. Nábřeží 4, 150 56 Praha 5 Ing. Martin Staněk / Ing. Petr Jerhot	  Ing. Karel Hotový
Datum: 14-06-2013	Datum: 14-06-2013

Vyjádření zhotovitele: Provedení změny nebude mít dopad do celkového HMG stavby

Podpis a razítko zhotovitele




Ing. Brož

Datum: 14.6.2013

Obnova rybníka Jordán v Táboře Ref.č. CZ1.02/6.4.00/08.03294, Akcept.č. 09027876		
Změnový list č. 9C		Datum předložení 21.2.2014
Ev.č.	9C/065/11/2012	Datum schválení
Objednatel	Město Tábor, Žižkovo náměstí 3, 390 15 Tábor	
Správce stavby	VRV a.s., Nábřeží 4, 150 56 Praha 5	
Zhotovitel	Sdružení Jordán – DAICH – METROSTAV - ZVÁNOVEC, vedoucí partner - DAICH spol. s r.o., Železná 366, 390 02 Tábor	

Změnový list předkládá:	Roman Lukáč	
Charakter změny:	Práce neobsažené v ZDS	Oprava položek dle skutečnosti
Stavba / objekt / úsek:	II. etapa - SO 01 Odstranění sedimentu	
Specifikace změny: oprava položek výkazu výměr – změna skládky pro uložení sedimentu - Pohnánek		
Zdůvodnění změny: viz. příloha č.3		
Finanční dopad změny: 164.560,00 Kč	Navýšení / úspora / beze změny	
Změna ceny po schválení: 164.560,00 Kč		

Stanovisko správce stavby: - viz. příloha č.2	
Stanovisko projektanta: (autorský dozor / GP): -viz. příloha č.3	
Vyjádření objednatele:	
Přílohy:	č.1 – rozpočet ZL č.2 – stanovisko SPST č.3 – stanovisko zhotovitele

Schvalovací proces:	
Podpis a razítko správce stavby	Podpis objednatele
Změnový list SPRÁVCE STAVBY projekt obnova rybníka Jordán v Táboře CZ1.02/6.4.00/08.03294 Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. Nábřeží 4, 150 56 Praha 5 Ing. Martin Staněk / Ing. Petr Jerhot	 Ing. Karel Hotový Datum: 21.02.2014
Datum: 21.02.2014	Datum: 21.02.2014

Vyjádření zhotovitele: Provedení změny nebude mít dopad do celkového HMG stavby

Podpis a razítko zhotovitele



Ing. Brož


Datum: 21.2.2014

Obnova rybníka Jordán v Táboře Ref.č. CZ1.02/6.4.00/08.03294, Akcept.č. 09027876			
Změnový list č. 9D		Datum předložení	21.2.2014
Ev.č.	9D/065/11/2014	Datum schválení	
Objednatel	Město Tábor, Žižkovo náměstí 3, 390 15 Tábor		
Správce stavby	VRV a.s., Nábřeží 4, 150 56 Praha 5		
Zhotovitel	Sdružení Jordán – DAICH – METROSTAV - ZVÁNOVEC, vedoucí partner - DAICH spol. s r.o., Železná 366, 390 02 Tábor		

Změnový list předkládá:	Roman Lukáč		
Charakter změny:	Práce neobsažené v ZDS	Oprava položek dle skutečnosti	
Stavba / objekt / úsek:	II. etapa - SO 01 Odstranění sedimentu		
Specifikace změny: oprava položek výkazu výměr – změna skládky pro uložení sedimentu - Pohnánek			
Zdůvodnění změny: viz. příloha č.3			
Finanční dopad změny: 172.788,00 Kč		Navýšení / úspora / beze změny	
Změna ceny po schválení: 172.788,00 Kč			

Stanovisko správce stavby: - viz. příloha č.2	
Stanovisko projektanta: (autorský dozor / GP): -viz. příloha č.3	
Vyjádření objednatele:	
Přílohy:	č.1 – rozpočet ZL č.2 – stanovisko SPST č.3 – stanovisko zhotovitele

Schvalovací proces:

Podpis a razítko správce stavby	Podpis objednatele
Změnu schvaluji SPRÁVCE STAVBY projekt obnova rybníka Jordán v Táboře CZ1.02/6.4.00/08.03294 Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. Nábřeží 4, 150 56 Praha 5 Ing. Martin Staněk / Ing. Petr Jerhot	 Ing. Karel Hotový
Datum: 21-02-2014	Datum: 21-02-2014

Vyjádření zhotovitele: Provedení změny nebude mít dopad do celkového HMG stavby

Podpis a razítko zhotovitele



Ing. Brož

Datum: 21.2.2014

Obnova rybníka Jordán v Táboře Ref.č. CZ1.02/6.4.00/08.03294, Akcept.č. 09027876		
Změnový list č. 9E		Datum předložení 21.2.2014
Ev.č.	9E/065/11/2014	Datum schválení
Objednatel	Město Tábor, Žižkovo náměstí 3, 390 15 Tábor	
Správce stavby	VRV a.s., Nábřeží 4, 150 56 Praha 5	
Zhotovitel	Sdružení Jordán – DAICH – METROSTAV - ZVÁNOVEC, vedoucí partner - DAICH spol. s r.o., Železná 366, 390 02 Tábor	

Změnový list předkládá:	Roman Lukáč	
Charakter změny:	Práce neobsažené v ZDS	Oprava položek dle skutečnosti
Stavba / objekt / úsek:	II. etapa - SO 01 Odstranění sedimentu	
Specifikace změny: oprava položek výkazu výměr – změna skládky pro uložení sedimentu - Pohnánek		
Zdůvodnění změny: viz. příloha č.3		
Finanční dopad změny: 49.368,00 Kč	Navýšení / úspora / beze změny	
Změna ceny po schválení: 49.368,00 Kč		

Stanovisko správce stavby: - viz. příloha č.2	
Stanovisko projektanta: (autorský dozor / GP): -viz. příloha č.3	
Vyjádření objednatele:	
Přílohy:	č.1 – rozpočet ZL č.2 – stanovisko SPST č.3 – stanovisko zhotovitele

Schvalovací proces:	
Podpis a razítko správce stavby	Podpis objednatele
Změnu schvaluji SPRÁVCE STAVBY ③ projektu obnova rybníka Jordán v Táboře CZ1.02/6.4.00/08.03294 Vodoohospodářský rozvoj a výstavba a.s. Ing. Martin Staněk Ing. Petr Jerhot	 Ing. Karel Hotový Datum: 21-02-2014
Datum: 21-02-2014	Datum: 21-02-2014

Vyjádření zhotovitele: Provedení změny nebude mít dopad do celkového HMG stavby

Podpis a razítko zhotovitele



Ing. Brož



Datum: 21.2.2014

Obnova rybníka Jordán v Táboře Ref.č. CZ1.02/6.4.00/08.03294, Akcept.č. 09027876			
Změnový list č. 10		Datum předložení	11.12.2013
Ev.č.	10/065/06/2013	Datum schválení	
Objednatel	Město Tábor, Žižkovo náměstí 3, 390 15 Tábor		
Správce stavby	VRV a.s., Nábřeží 4, 150 56 Praha 5		
Zhotovitel	Sdružení Jordán – DAICH – METROSTAV - ZVÁNOVEC, vedoucí partner - DAICH spol. s r.o., Železná 366, 390 02 Tábor		

Změnový list předkládá:	Roman Lukáč		
Charakter změny:	Práce neobsažené v ZDS	Oprava položek dle skutečnosti	
Stavba / objekt / úsek:	II. etapa - SO 01 Odstranění sedimentu		
Specifikace změny: oprava položek výkazu výměr – změna skládky pro uložení sedimentu			
Zdůvodnění změny: viz. příloha č.3			
Finanční dopad změny: 2.520.000,00 Kč		Navýšení / úspora / beze změny	
Změna ceny po schválení: 2.520.000,00 Kč			

Stanovisko správce stavby: - viz. příloha č.2	
Stanovisko projektanta: (autorský dozor / GP):	
Vyjádření objednatele:	
Přílohy:	č.1 – rozpočet ZL č.2 – stanovisko SPST č.3 – stanovisko zhotovitele č.4 – rozhodnutí krajského úřadu č.5 – provozní řád

Schvalovací proces:

Podpis a razítko správce stavby	Podpis objednatele
Změnu doporučuji schválit:	
 Ing. Martin Staněk / Ing. Petr Jerhot	 Ing. Karel Hotový
Datum: 13.12.2013	Datum: 16.12.2013

Vyjádření zhotovitele: Provedení změny nebude mít dopad do celkového HMG stavby

Podpis a razítko zhotovitele





Ing. Brož

Datum: 11.12.2013

Obnova rybníka Jordán v Táboře		
Ref.č. CZ1.02/6.4.00/08.03294, Akcept.č. 09027876		
Změnový list č. 10A		Datum předložení 11.12.2013
Ev.č.	10A/065/06/2013	Datum schválení
Objednatel	Město Tábor, Žižkovo náměstí 3, 390 15 Tábor	
Správce stavby	VRV a.s., Nábřeží 4, 150 56 Praha 5	
Zhotovitel	Sdružení Jordán – DAICH – METROSTAV - ZVÁNOVEC, vedoucí partner - DAICH spol. s r.o., Železná 366, 390 02 Tábor	

Změnový list předkládá:	Roman Lukáč	
Charakter změny:	Práce neobsažené v ZDS	Oprava položek dle skutečnosti
Stavba / objekt / úsek:	II. etapa - SO 01 Odstranění sedimentu	
Specifikace změny: oprava položek výkazu výměr – změna skládky pro uložení sedimentu		
Zdůvodnění změny: viz. příloha č.3		
Finanční dopad změny: 7.056.000,00 Kč	Navýšení / úspora / beze změny	
Změna ceny po schválení: 7.056.000,00 Kč		

Stanovisko správce stavby: - viz. příloha č.2	
Stanovisko projektanta: (autorský dozor / GP):	
Vyjádření objednatele:	
Přílohy:	č.1 – rozpočet ZL č.2 – stanovisko SPST č.3 – stanovisko zhotovitele č.4 – mapka trasy

Schvalovací proces:	
Podpis a razítko správce stavby	Podpis objednatele
Změnu doporučuji schválit:	
	
Ing. Martin Staněk / Ing. Petr Jerhot	Ing. Karel Hotový
Datum: 13.12.2013	Datum: 16.12.2013

Vyjádření zhotovitele: Provedení změny nebude mít dopad do celkového HMG stavby

Podpis a razítko zhotovitele



Ing. Brož


Datum: 11.12.2013

Obnova rybníka Jordán v Táboře Ref.č. CZ1.02/6.4.00/08.03294, Akcept.č. 09027876			
Změnový list č. 10B		Datum předložení	21.2.2014
Ev.č.	10B/065/11/2014	Datum schválení	
Objednatel	Město Tábor, Žižkovo náměstí 3, 390 15 Tábor		
Správce stavby	VRV a.s., Nábřeží 4, 150 56 Praha 5		
Zhotovitel	Sdružení Jordán – DAICH – METROSTAV - ZVÁNOVEC, vedoucí partner - DAICH spol. s r.o., Železná 366, 390 02 Tábor		

Změnový list předkládá:	Roman Lukáč		
Charakter změny:	Práce neobsažené v ZDS	Oprava položek dle skutečnosti	
Stavba / objekt / úsek:	II.etapa - SO 01 Odstranění sedimentu		
Specifikace změny: oprava položek výkazu výměr – změna skládky pro uložení sedimentu - Dražice			
Zdůvodnění změny: viz. příloha č.3			
Finanční dopad změny: 1.102.380,00 Kč		Navýšení / úspora / beze změny	
Změna ceny po schválení: 1.102.380,00 Kč			


Stanovisko správce stavby: - viz. příloha č.2	
Stanovisko projektanta: (autorský dozor / GP): -viz. příloha č.3	
Vyjádření objednatele:	
Přílohy:	č.1 – rozpočet ZL č.2 – stanovisko SPST č.3 – stanovisko zhotovitele

Schvalovací proces:

Podpis a razítko správce stavby	Podpis objednatele
Změnu schvaluji SPRÁVCE STAVBY © projekt obnova rybníka Jordán v Táboře CZ1.02/6.4.00/08.03294 Vodohospodářský rozvoje a výstavby a.s. Ing. Martin Staněk / Ing. Petr Jermol Nábřeží 4, 150 56 Praha 5	 Ing. Karel Motový
Datum: 21.02.2014	Datum: 21.02.2014

Vyjádření zhotovitele: Provedení změny nebude mít dopad do celkového HMG stavby

Podpis a razítko zhotovitele



Ing. Brož

Datum: 21.2.2014

Obnova rybníka Jordán v Táboře Ref.č. CZ1.02/6.4.00/08.03294, Akcept.č. 09027876	
Změnový list č. 10C	Datum předložení 21.2.2014
Ev.č. 10C/065/11/2014	Datum schválení
Objednatel	Město Tábor, Žižkovo náměstí 3, 390 15 Tábor
Správce stavby	VRV a.s., Nábřeží 4, 150 56 Praha 5
Zhotovitel	Sdružení Jordán – DAICH – METROSTAV - ZVÁNOVEC, vedoucí partner - DAICH spol. s r.o., Železná 366, 390 02 Tábor

Změnový list předkládá:	Roman Lukáč	
Charakter změny:	Práce neobsažené v ZDS	Oprava položek dle skutečnosti
Stavba / objekt / úsek:	II. etapa - SO 01 Odstranění sedimentu	
Specifikace změny: oprava položek výkazu výměr – změna skládky pro uložení sedimentu - Dražice		
Zdůvodnění změny: viz. příloha č.3		
Finanční dopad změny: 3.086.664,00 Kč	Navýšení / úspora / beze změny	
Změna ceny po schválení: 3.086.664,00 Kč		

Stanovisko správce stavby: - viz. příloha č.2	
Stanovisko projektanta: (autorský dozor / GP): -viz. příloha č.3	
Vyjádření objednatele:	
Přílohy:	č.1 – rozpočet ZL č.2 – stanovisko SPST č.3 – stanovisko zhotovitele

Schvalovací proces:

Podpis a razítko správce stavby	Podpis objednatele
Změny schvaluji SPRÁVCE STAVBY ③ projektant obnova rybníka Jordán v Táboře CZ1.02/6.4.00/08.03294 Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. Ing. Martin Stánek / Ing. Petr Větrov Datum: 21.02.2014	 Ing. Karel Holový Datum: 21.02.2014

Vyjádření zhotovitele: Provedení změny nebude mít dopad do celkového HMG stavby

Podpis a razítko zhotovitele



Ing. Brož



Datum: 21.2.2014

Obnova rybníka Jordán v Táboře Ref.č. CZ1.02/6.4.00/08.03294, Akcept.č. 09027876			
Změnový list č. 11		Datum předložení	22.7.2013
Ev.č.	11/065/6/2013	Datum schválení	
Objednatel	Město Tábor, Žižkovo náměstí 3, 390 15 Tábor		
Správce stavby	VRV a.s., Nábřeží 4, 150 56 Praha 5		
Zhotovitel	Sdružení Jordán – DAICH – METROSTAV - ZVÁNOVEC, vedoucí partner - DAICH spol. s r.o., Železná 366, 390 02 Tábor		

Změnový list předkládá:	Roman Lukáč	
Charakter změny:	Práce neobsažené v ZDS	Oprava položek dle skutečnosti
Stavba / objekt / úsek:	SO 0606 Zřízení + odtěžení hráze	
Specifikace změny: oprava položek výkazu výměr – dle skutečnosti došlo k navýšení kubatury navezené zeminy		
Zdůvodnění změny: viz. příloha č.3		
Finanční dopad změny: 5.895.519,34 Kč		Navýšení / úspora / beze změny
Změna ceny po schválení: 5.895.519,34 Kč		


Stanovisko správce stavby: - viz. příloha č.2	
Stanovisko projektanta: (autorský dozor / GP): -viz. příloha č.3	
Vyjádření objednatele:	
Přílohy:	č.1 – rozpočet ZL č.2 – stanovisko SPST č.3 – stanovisko zhotovitele a projektanta č.4 – příčné řezy, geometrické zaměření

Schvalovací proces:

Podpis a razítko správce stavby	Podpis objednatele
Změnu schvaluji 	
Ing. Martin Staněk / Ing. Petr Jéřhot	Ing. Karel Hotový
Datum: 23.08.2013	Datum: 23.8.

Vyjádření zhotovitele: Provedení změny nebude mít dopad do celkového HMG stavby

Podpis a razítko zhotovitele



Ing. Brož

Datum: 22.7.2013

Obnova rybníka Jordán v Táboře Ref.č. CZ1.02/6.4.00/08.03294, Akcept.č. 09027876			
Změnový list č. 11A		Datum předložení	22.7.2013
Ev.č.	11A/065/7/2013	Datum schválení	
Objednatel	Město Tábor, Žižkovo náměstí 3, 390 15 Tábor		
Správce stavby	VRV a.s., Nábřeží 4, 150 56 Praha 5		
Zhotovitel	Sdružení Jordán – DAICH – METROSTAV - ZVÁNOVEC, vedoucí partner - DAICH spol. s r.o., Železná 366, 390 02 Tábor		

Změnový list předkládá:	Roman Lukáč		
Charakter změny:	Práce neobsažené v ZDS	Oprava položek dle skutečnosti	
Stavba / objekt / úsek:	SO 0606 Zřízení + odtěžení hráze		
Specifikace změny: oprava položek výkazu výměr – dle skutečnosti došlo ke snížení odvážené zeminy			
Zdůvodnění změny: viz. příloha č.3			
Finanční dopad změny: 836.807,25 Kč		Navýšení / úspora / beze změny	
Změna ceny po schválení: 836.807,25 Kč			



Stanovisko správce stavby: - viz. příloha č.2

Stanovisko projektanta: (autorský dozor / GP): -viz. příloha č.3

Vyjádření objednatele:

Přílohy:
 č.1 – rozpočet ZL
 č.2 – stanovisko SPST
 č.3 – stanovisko zhotovitele a projektanta

Schvalovací proces:

Podpis a razítko správce stavby	Podpis objednatele
Změnu schváluji 	
Ing. Martin Staněk / Ing. Petr Jerhot	Ing. Karel Hotový
Datum: 23-08-2013	Datum: 23.8.

Vyjádření zhotovitele: Provedení změny nebude mít dopad do celkového HMG stavby

Podpis a razítko zhotovitele



Ing. Brož

Datum: 22.7.2013

Obnova rybníka Jordán v Táboře Ref.č. CZ1.02/6.4.00/08.03294, Akcept.č. 09027876			
Změnový list č. 12		Datum předložení	24.6.2013
Ev.č.	12/065/06/2013	Datum schválení	
Objednatel	Město Tábor, Žižkovo náměstí 3, 390 15 Tábor		
Správce stavby	VRV a.s., Nábřeží 4, 150 56 Praha 5		
Zhotovitel	Sdružení Jordán – DAICH – METROSTAV - ZVÁNOVEC, vedoucí partner - DAICH spol. s r.o., Železná 366, 390 02 Tábor		

Změnový list předkládá:	Roman Lukáč		
Charakter změny:	Práce neobsažené v ZDS	Oprava položek dle skutečnosti	
Stavba / objekt / úsek:	II.etapa - SO 01 Odstranění sedimentu		
Specifikace změny: oprava položek výkazu výměr – změna skládky pro uložení sedimentu			
Zdůvodnění změny: viz. příloha č.3			
Finanční dopad změny: 2.520.000,00 Kč		Navýšení / úspora / beze změny	
Změna ceny po schválení: 2.520.000,00 Kč			


Stanovisko správce stavby: - viz. příloha č.2	
Stanovisko projektanta: (autorský dozor / GP):	
Vyjádření objednatele:	
Přílohy:	č.1 – rozpočet ZL č.2 – stanovisko SPST č.3 – stanovisko zhotovitele

Schvalovací proces:

Podpis a razítko správce stavby	Podpis objednatele
Změnu schvaluji  Ing. Martin Staněk / Ing. Petr Jerhot	 Ing. Karel Hotový
Datum: 12.07.2013	Datum:

Vyjádření zhotovitele: Provedení změny nebude mít dopad do celkového HMG stavby

Podpis a razítko zhotovitele



Ing. Brož



Datum: 24.6.2013

Obnova rybníka Jordán v Táboře Ref.č. CZ1.02/6.4.00/08.03294, Akcept.č. 09027876			
Změnový list č. 12A		Datum předložení	24.6.2013
Ev.č.	12A/065/06/2013	Datum schválení	
Objednatel	Město Tábor, Žižkovo náměstí 3, 390 15 Tábor		
Správce stavby	VRV a.s., Nábřeží 4, 150 56 Praha 5		
Zhotovitel	Sdružení Jordán – DAICH – METROSTAV - ZVÁNOVEC, vedoucí partner - DAICH spol. s r.o., Železná 366, 390 02 Tábor		

Změnový list předkládá:	Roman Lukáč	
Charakter změny:	Práce-neobsažené v ZDS	Oprava položek dle skutečnosti
Stavba / objekt / úsek:	II.etapa - SO 01 Odstranění sedimentu	
Specifikace změny: oprava položek výkazu výměr – změna skládky pro uložení sedimentu		
Zdůvodnění změny: viz. příloha č.3		
Finanční dopad změny: 3.780.000,00 Kč	Navýšení / úspora / beze změny	
Změna ceny po schválení: 3.780.000,00 Kč		



Stanovisko správce stavby: - viz. příloha č.2	
Stanovisko projektanta: (autorský dozor / GP):	
Vyjádření objednatele:	
Přílohy:	č.1 – rozpočet ZL č.2 – stanovisko SPST č.3 – stanovisko zhotovitele

Schvalovací proces:

Podpis a razítko správce stavby	Podpis objednatele
Změnu schvaluji  Ing. Martin Staněk / Ing. Petr Jerhot Datum: 17. 07. 2013	 Ing. Karel Holový Datum: 18. 7. 2013

Vyřádění zhotovitele: Provedení změny nebude mít dopad do celkového HMG stavby

Podpis a razítko zhotovitele


 **DAVIDKON** spol.s r.o.
Zelezná 383, 390 02 Tábor
tel.: 381 252 483
fax: 381 270 108
IČO: 42407559 DIČ: CZ42407559

Ing. Brož


Datum: 24.6.2013

Obnova rybníka Jordán v Táboře Ref.č. CZ1.02/6.4.00/08.03294, Akcept.č. 09027876		
Změnový list č. 12B		Datum předložení 21.2.2014
Ev.č.	12B/065/11/2014	Datum schválení
Objednatel	Město Tábor, Žižkovo náměstí 3, 390 15 Tábor	
Správce stavby	VRV a.s., Nábřeží 4, 150 56 Praha 5	
Zhotovitel	Sdružení Jordán – DAICH – METROSTAV - ZVÁNOVEC, vedoucí partner - DAICH spol. s r.o., Železná 366, 390 02 Tábor	

Změnový list předkládá:	Roman Lukáč	
Charakter změny:	Práce neobsažené v ZDS	Oprava položek dle skutečnosti
Stavba / objekt / úsek:	II. etapa - SO 01 Odstranění sedimentu	
Specifikace změny: oprava položek výkazu výměr – změna skládky pro uložení sedimentu – Sudoměřice u Tábora		
Zdůvodnění změny: viz. příloha č.3		
Finanční dopad změny: 2.016.392,00 Kč	Navýšení / úspora / beze změny	
Změna ceny po schválení: 2.016.392,00 Kč		

Stanovisko správce stavby: - viz. příloha č.2	
Stanovisko projektanta: (autorský dozor / GP): -viz. příloha č.3	
Vyjádření objednatele:	
Přílohy:	č.1 – rozpočet ZL č.2 – stanovisko SPST č.3 – stanovisko zhotovitele

Schvalovací proces:

Podpis a razítko správce stavby	Podpis objednatele
Změnu schvaluji SPRÁVCE STAVBY © projektu obnova rybníka Jordán v Táboře CZ1.02/6.4.00/08.03294 Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. Ing. Martin Staňek 50 66 Petrářův	 Ing. Karel Hotový
Datum: 24-02-2014	Datum: 24-02-2014

Vyjádření zhotovitele: Provedení změny nebude mít dopad do celkového HMG stavby

Podpis a razítko zhotovitele



Ing. Brož

Datum: 21.2.2014

Obnova rybníka Jordán v Táboře Ref.č. CZ1.02/6.4.00/08.03294, Akcept.č. 09027876		
Změnový list č. 12C		Datum předložení 21.2.2014
Ev.č.	12C/065/11/2014	Datum schválení
Objednatel	Město Tábor, Žižkovo náměstí 3, 390 15 Tábor	
Správce stavby	VRV a.s., Nábřeží 4, 150 56 Praha 5	
Zhotovitel	Sdružení Jordán – DAICH – METROSTAV - ZVÁNOVEC, vedoucí partner - DAICH spol. s r.o., Železná 366, 390 02 Tábor	

Změnový list předkládá:	Roman Lukáč	
Charakter změny:	Práce neobsažené v ZDS	Oprava položek dle skutečnosti
Stavba / objekt / úsek:	II. etapa - SO 01 Odstranění sedimentu	
Specifikace změny: oprava položek výkazu výměr – změna skládky pro uložení sedimentu – Sudoměřice u Tábora		
Zdůvodnění změny: viz. příloha č.3		
Finanční dopad změny: 3.024.588,00 Kč	Navýšení / úspora / beze změny	
Změna ceny po schválení: 3.024.588,00 Kč		

Stanovisko správce stavby: - viz. příloha č.2	
Stanovisko projektanta: (autorský dozor / GP): -viz. příloha č.3	
Vyjádření objednatele:	
Přílohy:	č.1 – rozpočet ZL č.2 – stanovisko SPST č.3 – stanovisko zhotovitele

Schvalovací proces:

Podpis a razítko správce stavby	Podpis objednatele
Změnu schvaluji SPRÁVCE STAVBY © projektant obnova rybníka Jordán v Táboře CZ1.02/6.4.00/08.03294 Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. Ing. Martin Štánek / Ing. Petr Jorňák	 Ing. Karel Hotový
Datum: 21-02-2014	Datum: 21-02-2014

Vyjádření zhotovitele: Provedení změny nebude mít dopad do celkového HMG stavby

Podpis a razítko zhotovitele




Ing. Brož

Datum: 21.2.2014

Obnova rybníka Jordán v Táboře Ref.č. CZ1.02/6.4.00/08.03294, Akcept.č. 09027876			
Změnový list č. 13		Datum předložení	22.7.2013
Ev.č.	13/065/7/2013	Datum schválení	
Objednatel	Město Tábor, Žižkovo náměstí 3, 390 15 Tábor		
Správce stavby	VRV a.s., Nábřeží 4, 150 56 Praha 5		
Zhotovitel	Sdružení Jordán – DAICH – METROSTAV - ZVÁNOVEC, vedoucí partner - DAICH spol. s r.o., Železná 366, 390 02 Tábor		


Změnový list předkládá:	Roman Lukáč		
Charakter změny:	Práce neobsažené v ZDS	Oprava položek dle skutečnosti	
Stavba / objekt / úsek:	I.etapa – SO 0401, 0502, 0507, 0512, 0513; III.etapa – SO 03		
Specifikace změny: oprava položek výkazu výměr – neprovedené práce na jednotlivých objektech			
Zdůvodnění změny: viz. příloha č.3			
Finanční dopad změny: 6.294.918,30 Kč		Navýšení / úspora / beze změny	
Změna ceny po schválení: 6.294.918,30 Kč			

Stanovisko správce stavby: - viz. příloha č.2	
Stanovisko projektanta: (autorský dozor / GP): -viz. příloha č.3	
Vyjádření objednatele:	
Přílohy:	č.1 – rozpočet ZL č.2 – stanovisko SPST č.3 – stanovisko zhotovitele a projektanta

Schvalovací proces:	
Podpis a razítko správce stavby	Podpis objednatele
Změnu schvaluji  Ing. Martin Staněk / Ing. Petr Jerhot	 Ing. Karel Hotový
Datum: 23-08-2013	Datum: 23.8.

Vyjádření zhotovitele: Provedení změny nebude mít dopad do celkového HMG stavby

Podpis a razítko zhotovitele





.....
Ing. Brož

Datum: 22.7.2013

Obnova rybníka Jordán v Táboře Ref.č. CZ1.02/6.4.00/08.03294, Akcept.č. 09027876			
Změnový list č. 17		Datum předložení	8.10.2013
Ev.č.		Datum schválení	
Objednatel	Město Tábor, Žižkovo náměstí 3, 390 15 Tábor		
Správce stavby	VRV a.s., Nábřeží 4, 150 56 Praha 5		
Zhotovitel	Sdružení Jordán – DAICH – METROSTAV - ZVÁNOVEC, vedoucí partner - DAICH spol. s r.o., Železná 366, 390 02 Tábor		

Změnový list předkládá:	Ing. P. Šimák	
Charakter změny:	Práce neobsažené v ZDS	Oprava položek dle skutečnosti
Stavba / objekt / úsek:	SO 0101 Vtokový objekt tlakové štoly, SO 0102 Tlaková přivodní štola, SO 0402 Opěrná zeď	
Specifikace změny: oprava položek výkazu výměr Železobetonové kce objektů byly zakládány na nižší úrovni a bylo nutné výkopy více svahovat.		
Zdůvodnění změny: – viz příloha č. 1		
Finanční dopad změny: 487 695,90 Kč	Navýšení/ úspora/ beze-změny	
Změna ceny po schvál.: 487 695,90 Kč		

Stanovisko správce stavby: viz. příloha č. 6	
Vyjádření objednatele:	
Přílohy:	č.1 - zdůvodnění změny č.2 - rozpočet č.3 - stanovisko generálního projektanta č.4 - foto č.5 - výkresy č.1 – č.4 č.6 - stanovisko SpSt

Schvalovací proces:	
Podpis a razítko správce stavby	Podpis objednatele
 Ing. Petr Jerhot	 Ing. Karel Hotový
Datum: 12.11.2013	Datum: 12.11.2013

Vyjádření zhotovitele: Provedení změny nebude mít dopad do celkového HMG stavby

Podpis a razítko zhotovitele



Ing. Brož



Datum:

Obnova rybníka Jordán v Táboře Ref.č. CZ1.02/6.4.00/08.03294, Akcept.č. 09027876			
Změnový list č. 17A		Datum předložení	8.10.2013
Ev.č.		Datum schválení	
Objednatel	Město Tábor, Žižkovo náměstí 3, 390 15 Tábor		
Správce stavby	VRV a.s., Nábřežní 4, 150 56 Praha 5		
Zhotovitel	Sdružení Jordán – DAICH – METROSTAV - ZVÁNOVEC, vedoucí partner - DAICH spol. s r.o., Železná 366, 390 02 Tábor		

Změnový list předkládá:	Ing. P. Šimák		
Charakter změny:	Práce neobsažené v ZDS	Oprava položek dle skutečnosti	
Stavba / objekt / úsek:	SO 0102 Tlaková přírodní štola		
Specifikace změny: oprava položek výkazu výměr Nebylo nutné používat pažení výkopu, protože výkop rýhy byl zabezpečen vysvahováním a snížením původního neúnosného terénu..			
Zdůvodnění změny: – viz příloha č. 1			
Finanční dopad změny: - 608 440,88 Kč		Navýšení/ úspora / beze změny	
Změna ceny po schvál.: - 608 440,88 Kč			

Stanovisko správce stavby: viz. příloha č. 6	
Vyjádření objednatele:	
Přílohy:	č. 1 - zdůvodnění změny č. 2 - rozpočet č. 3 - stanovisko generálního projektanta č. 4 - foto č. 5 - výkresy č. 1 – č. 4 č. 6 - stanovisko SpŠt

Schvalovací proces:

Podpis a razítko správce stavby	Podpis objednatele
 Ing. Petr Jerhot	Změnu schvaluji / neschvaluji  Ing. Karel Hotový
Datum: 12 - 11 - 2013	Datum: 12 - 11 - 2013

Vyjádření zhotovitele: Provedení změny nebude mít dopad do celkové HW stavby



Podpis a razítko zhotovitele

.....
Ing. Brož

Datum: