

Dodatek č. 1
ke Smlouvě o dílo ze dne 24.4.2017

Smluvní strany

Obec Bezvěrov

IČO: 002 57 541

se sídlem v Bezvěrově čp. 101, 330 41 Bezvěrov
zastoupené starostou Janem Matouškem

- dále jen **objednatel** -

a

Stavatelství Kamínek s.r.o.

se sídlem Líšťany 11, 330 35 Líšťany

IČO: 260 21 471

Zastoupena Radkem Kamínkem - jednatelem

- dále jen **zhotovitel** -

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento **Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 24.4.2017:**

Čl. 1.

1. Předmětem tohoto dodatku je úprava doby plnění předmětu díla v rámci plnění veřejné zakázky malého rozsahu „**VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ – I/20 BEZVĚROV**”.
2. Nutnost úpravy doby plnění vznikla nezávisle na vůli zhotovitele v důsledku prodloužení 3. osoby a nepředvídatelných okolností na souběžně probíhající stavbě I/20 Bezvěrov-průtah. V prostoru křižovatky silnic I/20 a III/1939 bylo zjištěno projektem nepředpokládané neúnosné podloží a s tím vznikla nutnost provádět sanaci do hloubky 1 m. V důsledku nutnosti provádění těchto víceprací byla prodloužena doba plnění stavebníkovi průtahu. Zhotovování těchto staveb je na sobě technologicky závislé a zhotovitel nemůže začít s prováděním svého předmětu díla – pokládky chodníků - před tím, než stavebník průtahu provede obruby silnice. Stavebníkovi průtahu byla s ohledem na nepředvíitelné okolnosti prodloužena doba plnění do 30.9.2017.
3. S ohledem na výše vedené je nutné stanovenou dobu plnění díla prodloužit.
4. V důsledku nepředvídatelných okolností a podmínek předmětu díla plněním ze strany 3. osoby došlo k úpravě doby plnění a čl. II Doba plnění se mění takto:

Původní znění:

1. Zhotovitel se zavazuje zahájit, realizovat a předat smluvený předmět díla objednateli v těchto termínech:
 - **zahájení realizace smluveného předmětu plnění - duben 2017**
 - **ukončení realizace a předání smluveného předmětu plnění - konec září 2017**
2. Zhotovitel vyplní příslušný termín ukončení realizace a předání smluveného předmětu plnění. Zadavatel (objednatel) preferuje minimalizaci lhůty pro plnění dle této smlouvy. Max. termín dokončení předmětu plnění je zadavatelem stanoven na termín 30.9.2017.
3. Termín plnění je stanoven závazně a je nepřekročitelný. Porušení tohoto termínu bude chápáno objednatelům jako závažné porušení této smlouvy a budou uplatněny veškeré sankce a penále z této smlouvy vyplývající.

Se nahrazuje textem:

1. Zhotovitel se zavazuje zahájit, realizovat a předat smluvený předmět díla objednateli v těchto termínech:
 - **zahájení realizace smluveného předmětu plnění - duben 2017**
 - **ukončení realizace a předání smluveného předmětu plnění - konec listopadu 2017**
2. Zhotovitel vyplní příslušný termín ukončení realizace a předání smluveného předmětu plnění. Zadavatel (objednatel) preferuje minimalizaci lhůty pro plnění dle této smlouvy. Max. termín dokončení předmětu plnění je zadavatelem stanoven na termín 30.11.2017.
3. Termín plnění je stanoven závazně a je nepřekročitelný. Porušení tohoto termínu bude chápáno objednatelem jako závažné porušení této smlouvy a budou uplatněny veškeré sankce a penále z této smlouvy vyplývající.

Čl. 2

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají tímto Dodatkem nedotčena.
2. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 4výtiscích s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po 2 výtiscích.
3. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek č. 1 byl sjednán na základě jejich pravé a svobodné vůle, že si ho obsah přečetly a bezvýhradně s ním souhlasí, což stvrzují vlastnoručními podpisy.
4. Tento Dodatek č. 1 vstupuje v platnost a účinnost dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

Příloha č. 1: Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo ze dne 22.6.2017

V Bezvěrově dne 30.9.2017

OBEC BEZVĚROV
330 41 Bezvěrov 101
tel: 373 317 158
ICO: 257 541, DIČ: CZ00257541

Objednatel
Obec Bezvěrov
Jan Matoušek, starosta

STAVITELSTVÍ KAMÍNEK s.r.o.
Lisčiny 330 35 Lisčiny
IČO: 260 761
DIČ: CZ0021471

Zhotovitel
Stavatelství Kamínek s.r.o.
Radek Kamínek, jednatel