

DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO

číslo smlouvy v evidenci objednatele:

číslo smlouvy v evidenci zhotovitele: 529/2017

Níže uvedené smluvní strany

Objednatel	Obec Chlístovice
Sídlo	Chlístovice 66, 284 01 Chlístovice
Zastoupený	Jaroslavem Doudou, starostou obce
IČ	00236110
Bankovní spojení	Česká spořitelna, a.s., pobočka Kutná Hora
Číslo účtu	443503379/0800

(dále: „objednatel“)

Zhotovitel	BFK service a.s.
Sídlo	Komenského nám. 54, 281 44 Zásmyky
Zastoupený	Ing. Pavlem Kabátem, předsedou představenstva Ing. Jiřím Fořtem, místopředsedou představenstva Ing. Petrem Mezníkem, členem představenstva
IČ	27155153
DIČ	CZ.27155153
Bankovní spojení	Komerční banka, a.s.
Číslo účtu	107-3509860277/0100
Společnost zapsána v oddíle B, složce 9379	Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze

Zástupce zhotovitele ve věcech technických

Martin Linhart, tel: 776 702 032,

e-mail: linhart@bfk.cz

(dále: „zhotovitel“)

dnešního dne uzavírají podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. v platném znění (dále jen: „občanský zákoník“) tento dodatek ke smlouvě o dílo:

DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO

na realizaci veřejné zakázky s názvem:

„**Mateřská škola Chlístovice**“

I.

1. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že mezi sebou dne 10.11.2017 uzavřely smlouvu o dílo na realizaci veřejné zakázky s názvem „Mateřská škola Chlístovice“.

II.

Smluvní strany se dohodly na těchto změnách smlouvy o dílo.

1. Na snížení ceny za stavební dílo týkající se těchto stavebních objektů:
 - SO 01

Popis, specifikaci a zdůvodnění změny včetně snížení ceny obsahuje změnový list č. 5:

Změnový list č. 5

-13 482 Kč

Snížení ceny za stavební dílo činí celkem:

Cena bez DPH	- 13 482,00 Kč
DPH stanovena dle aktuální výše 21 %	- 2 831,22 Kč
cena celkem včetně DPH	- 16 313,22 Kč

Článek 3. Cena za dílo odstavec 3.1 smlouvy o dílo nově zní:

Cena za dílo specifikované v článku 1. této smlouvy je stanovena v souladu s obecně právními předpisy na základě nabídky uchazeče ze zadávacího řízení, jež předcházelo uzavření této smlouvy a je oběma smluvními stranami dohodnuta ve výši:

Cena díla bez DPH	9 903 040,10 Kč
Celkem DPH	2 079 638,42 Kč
Cena díla včetně DPH	11 982 678,52 Kč

Cena díla obsahuje veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla. Takto sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou, kterou není možné přetvořit, pokud to výslovně neupravuje tato smlouva. Cena obsahuje veškeré náklady zhotovitele nutné k realizaci díla. Cena obsahuje předpokládány vývoj cen ve stavebnictví max. po dobu 2 let ode dne uzavření této smlouvy.

Cena jednotlivých dílčích dodávek a prací je uvedena v Položkovém rozpočtu díla, který vznikl z výkazu výměr jako součástí zadávací dokumentace, do kterých zhotovitel v rámci své nabídky v zadávacím řízení k této veřejné zakázce uvedl ceny jednotlivých prací a dodávek a tento objednatel v rámci své nabídky předložil. Položkový rozpočet díla je nedílnou Přílohou č. 1 této smlouvy.

III.


1. V ostatních ujednáních zůstávají příslušná ustanovení smlouvy o dílo ze dne 10. 11. 2017 beze změn.
2. Tento dodatek č. 2 tvoří se smlouvou nedílný celek.
3. Tento dodatek č. 2 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel.
4. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz své svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.
5. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy:


Doložka:

Potvrzujeme ve smyslu § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, že byly splněny podmínky pro platnost tohoto právního úkonu. Tato smlouva byla projednána a odsouhlasena Radou obce Chlístovice dne 27.8.2018, usnesení č. 8/8/2018.

V Chlístovicích dne 28.8.2018

V Zásnukách dne 27.8.2018


.....
za objednatele
Jaroslav Douša
starosta obce Chlístovice


.....
za zhotovitele
Ing. Jiří Fořt
Místopředseda představenstva BFK service a.s.

OBEC CHLÍSTOVICE
284 01 Kuřimá Hora

BFK service a.s.
Komenského nám. 64, 281 44 Zásnuky
IČ: 27155153 • DIČ: CZ27155153

ZMĚNOVÝ LIST

číslo ZL : 5

Zhotovitel :

BFK service a. s.
Komenského náměstí 54
281 44 Zámuky
IČO : 27155153
DIČ : CZ27155153

Objednatel :

Obec Chlístovice
Chlístovice 66
284 01 Chlístovice
IČO : 00236110

Kontrola za TDS

Ing. Jaroslav Vokolek

Datum :

Způsob odesílání / předání / datum :

Stavba:

"Mateřská škola Chlístovice"

Registrační číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/15_014/0000584

Odkazy

na dokumentaci :

na rozpočet :

na jednání na akci:

POPIS ZMĚNY :

I.Návrh změny:

Záměna dvoukřídlých oken za jednokřídlá z důvodu zvýšení prosvětlenosti interiéru.

Cenové vyčíslení:

viz. příložený výkaz výměr

-13 482,00

Zhotovitel :

BFK service a.s.

Komenského nám. 54, 281 44 Zámuky
IČ: 27155153 • DIČ: CZ27155153

Ing. Jiří Fořt

Odsouhlasení objednatelem :

OBEC CHLÍSTOVICE

284 01 Kutná Hora

Jaroslav Douča

Odsouhlasení TDS :

Ing. Jaroslav Vokolek

Změnový list č. 5

5:avbe:

Přestavba a změna užívání objektu na p.č. 79 v k.ú. Kralice

Chen, J. 2003. *China's New Foreign Policy: A New Paradigm*. New York: St. Martin's Press.

01 - Přestavba objektu p.č. 79 v k.ú Kralice

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D							
766							
Konstrukce truhlářské							
292	M	R-1/C	Plastové dvoukřídlé okno, 1100x1750 - ozn. 1/C	kus	-4,000	9 970,00	-39 880,00
			Plastové jednokřídlé okno, 1100x1750 - ozn. 1/C	kus	4,000	8 973,00	35 892,00
293	M	R-2/C	Plastové dvoukřídlé okno, 1150x1500 - ozn. 2/C	kus	-3,000	8 990,00	-26 970,00
			Plastové jednokřídlé okno, 1150x1500 - ozn. 2/C	kus	3,000	8 091,00	24 273,00
294	M	R-6/C	Plastové dvoukřídlé okno, 1050x1500 - ozn. 6/C	kus	-3,000	9 190,00	-27 570,00
			Plastové jednokřídlé okno, 1050x1500 - ozn. 6/C	kus	3,000	8 271,00	24 813,00
295	M	R-7/C	Plastové dvoukřídlé okno, 1050x1750 - ozn. 7/C	kus	-4,000	10 100,00	-40 400,00
			Plastové jednokřídlé okno, 1050x1750 - ozn. 7/C	kus	4,000	9 090,00	36 360,00

CELKEM

-13 482,00