



Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 21.6.2024

uzavřený dále uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2079 a násl. zákona č.
89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen Dodatek)

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Název: Obec Velký Beranov
Sídlo: Velký Beranov 58, 588 21
IČ: 00286834
DIČ: CZ00286834
Zastoupený: Milanem Pulicarem, starostou obce
E-mail: obec@velkyberanov.cz
Bankovní spojení: 1466049329/0800

1. 2. Zhotovitel:

AQUEKO spol. s r.o.
Sídlo: Lavičky 122, 594 01 Velké Meziříčí
Statutární orgán: ing. Miroslav Štola
IČ: 45476691
DIČ: CZ45476691
Plátce DPH
Zástupce pověřený jednáním ve věcech
a) technických: ing. Zdeněk Lazárek
b) smluvních: Ing. Miroslav Štola
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., 1146482/0800

2. Předmět dodatku

Předmětem tohoto dodatku je změna čl. V Cena díla a platební podmínky uzavřené Smlouvy o dílo z těchto důvodů:

V průběhu realizace díla byly zjištěny stavební práce, služby nebo dodávky jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel, přestože jednal s náležitou



péčí, nemohl předvídat a nemění celkovou povahu veřejné zakázky, vše v souladu s § 222 odst. 6 ZZVZ.¹

V průběhu projekčních prací a při návrhu řešení byla tato nádrž napuštěná vodou a nebylo tedy možné zodpovědně ověřit stav stávajícího dna. Dle informací od starousedlíků mělo být dno betonové.

V původním návrhu Řešení bylo uvažováno s přibetonováním 10 cm nového dna na Staré betonové dno.

Po vypuštění nádrže a zjištění, že dno nádrže je pouze zemní bylo nutné navrhnout silnější konstrukci dna na výslednou tloušťku 17 cm. Dále v prostoru břehových zdí pod kamennou obezdívkou je nově navržen betonový základ k zajištění statické stability této konstrukce. I zde bylo uvažováno s původním starým betonovým dnem.

Finanční hodnota těchto prací, služeb a dodávek je uvedena v položkovém rozpočtu, který tvoří nedílnou součást tohoto Dodatku č. 1 jako jeho příloha.

Celkové navýšení ceny díla je následující:

Původní znění:

Cena činí bez DPH	2.320.556,91 Kč
DPH 21%	487.316,95 Kč
Cena díla vč. DPH	2.807.873,86 Kč

Nové znění:

Cena dle SoD a dodatku č. 1 činí bez DPH	2.657.346,91 Kč
DPH 21%	558.042,85 Kč
Cena díla dle SoD a dodatku č. 1 vč. DPH	3.215.389,76 Kč

3. Závěrečná ustanovení

3.1. Ostatní ustanovení uzavřené SOD se tímto dodatkem nemění a zůstávají v platnosti.

3.2. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu tohoto dodatku.

¹ Dle § 222 odst. 6 ZZVZ platí: „Za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku se nepovažuje změna, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a která nemění celkovou povahu veřejné zakázky.“



**Spolufinancováno
Evropskou unií**



**MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR**

3.3. Tento dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisech, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží po jednom vyhotovení.

3.4. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem dodatku a s celým obsahem dodatku souhlasí. Současně prohlašují, že dodatek nebyl sjednán v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

V dne

V Velký Beranov dne 26.9.2024

.....

za zhotovitele:

Ing. Miroslav Štola, jednatel

.....

za objednatele:

Milan Pulicar, starosta obce

Schváleno Zastupitelstvem obce Velký Beranov dne 4.9.2024 Usnesením č. ZO/15/202/4.9.2024