

Dodatek č.1 ke smlouvě číslo VZ 2/2023 ze dne 22.11.2023

smlouvy o dílo uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Smluvní strany

Objednatel: **Obec Martínkovice**
Sídlo: Martínkovice č.p. 186, 549 73 Martínkovice
IČO: 00272817
Jednající: Jaromír Jirka, starosta obce
(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: **SMI-ČR group s.r.o.**
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, sp.zn. C 30045
Sídlo: Tomkova 49, 549 54 Police nad Metují
IČO: 28827627
DIČ: CZ28827627
Plátce/neplátce DPH plátce DPH
Jednající: Martin Sajfríd - jednatel
Bankovní spojení, vč. čísla účtu: Raiffeisen Bank, č.ú. 208687710/5500
(dále jen „zhotovitel“), objednatel a zhotovitel společně také jako „smluvní strany“.

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 22. 11. 2023, na základě výsledku zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem „**Rekonstrukce č.p. 42 v Martínkovicích**“ smlouvu o dílo (tato smlouva ve znění pozdějších změn souhrnně jako „smlouva“).
2. Z důvodů uvedených ve změnových listech ZL 1 až ZL č.8, které jsou přílohou tohoto dodatku, dochází ke změně smlouvy o dílo v souladu s § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění (dále jen „zákon“) spočívající ve změně rozsahu díla o příslušné vícepráce a méně práce.
3. Změna závazku ze smlouvy dle změnového listu ZL 6 není podstatnou změnou závazku ve smyslu § 222 odst. 4 zákona.
4. Změna závazku ze smlouvy dle změnových listů ZL 1 až ZL 5 a ZL 7 a ZL 8 není podstatnou změnou závazku ve smyslu § 222 odst. 6 zákona.

Předmět dodatku

1. Rozsah předmětu díla ve smyslu článku 4 a 5 smlouvy o dílo se upravuje o vícepráce a méněpráce v souladu se změnovými listy ZL 1 až ZL 8, které tvoří přílohu tohoto dodatku.
2. Tabulka ceny díla dle článku 7, odst 7.2 smlouvy o dílo se mění následujícím způsobem:

Celková cena díla dle původní smlouvy o dílo v Kč bez DPH	19 620 971,25
Vícepráce dle dodatku č. 1 v Kč bez DPH	749 787,34
Méněpráce dle dodatku č. 1 v Kč bez DPH	88 130,60
Celková cena díla dle dodatku č. 1 v Kč bez DPH	20 282 627,99
Sazba DPH v %	21 %
DPH v Kč samostatně:	4 259 351,88
Celková cena díla dle dodatku č. 1 v Kč včetně DPH	24 541 979,87

Výpočet ceny pro smlouvu

19 620 971,25 + 44 888,13 + 12 907,02 + 55 097,37 + 21 460,97 + 152 902,95 + 63 358,98 + 399 171,92 - 88 130,60 = 20 282 627,99

- Cenový nárůst související se změnami dle § 222, odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb. v platném znění při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, činí 0,32 % a nepřesahuje 15% původní hodnoty závazku a není podstatnou změnou závazku ve smyslu § 222 odst. 4 zákona.
- Cenový nárůst související se změnami dle § 222, odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb. v platném znění při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, činí 3,5 % a nepřesahuje 30% původní hodnoty závazku a není podstatnou změnou závazku ve smyslu § 222 odst. 6 zákona.

Závěrečná ustanovení

- Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.
- Otázky dodatkem výslovně neupravené se řídí právním řádem České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
- Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou přílohy změnových listů a změnových rozpočtů.
- Je-li tento dodatek uzavřen v listinné podobě, tak musí být vyhotovena ve 3 stejnopisech podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž Objednatel obdrží dva a Zhotovitel jedno vyhotovení.
- Pokud bude tento dodatek vyhotoven v elektronické formě, musí být vyhotoven ve formátu PDF a bude podepsán uznávanými elektronickými podpisy smluvních stran založenými na kvalifikovaných certifikátech. Každá ze smluvních stran obdrží smlouvu v elektronické formě s uznávanými elektronickými podpisy smluvních stran.
- Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti podpisem smluvních stran (podpisem druhé ze smluvních stran).
- Smluvní strany si tento dodatek přečetly a prohlašují, že ujednání v tomto dodatku obsažená jsou jim jasná a srozumitelná a byla učiněna na základě jejich pravé a svobodné vůle. Na důkaz tohoto tvrzení připojují své podpisy, pokud je smlouva uzavírána v el. podobě, elektronické uznávané podpisy.

Přílohy

Změnové listy: ZL 01 až ZL 08

Změnové rozpočty ke změnovým listům: ZL 1 výpočet a ZL 8 výpočet

Výpočty: zmena_zavazku_ze_smlouvy_D01

Zhotovitel:
SMI-ČR group s.r.o.

Objednatel:
Obec Martínkovice

V Martinkovicích dne 30.10.2024

V Martinkovicích dne 30.10.2024

SMI-ČR group ^②
SMI-ČR group s.r.o., Jemnicko, objednatel Police nad Metují
IČ: 288 27 627 IČ CZ28827627
E-mail: info@smicrgroup.cz www.smicrgroup.cz

OBEC MARTÍNKOVICE
č.p. 186, PSČ 549 73
IČ 00272817, DIČ CZ00272817
tel. 491 528 166 ^①

Starosta obce