

OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo OZ: 1	
Zhotovitel:	PP-GROUP stavby TJ s.r.o. Náměstí Dr. Tošovského 25 539 44 Proseč IČ: 21771111; DIČ: CZ21771111		
Investor:	Obec Orlické Podhůří Dobrá Voda 4 562 01 Orlické Podhůří IČ: 00279293	Datum: 13.4.2026	
Název akce: „ Říčky modernizace chodníků 2. etapa “ Název projektu: „Říčky modernizace chodníků 2. etapa“ Registrační číslo projektu: CZ.06.05.01/00/22_060/7364			
Způsob odeslání / předání datum:		poštou ☐	e-mailem ☒
		faxem ☐	osobně ☒
Odkazy	na specifikaci:		
	na výkresy:		
	na rozpočtové podklady:		
	na jinou část smlouvy:		
ZL 1 a) Obrubník u čp. 55 (§ 222, odst. 6) V prostoru před objektem č.p. 55 se nacházela polorozpadlá soukromá opěrná zeď, kterou majitelé plánují opravit. Práce na opravě zdi probíhají souběžně s prováděním chodníku, proto je nutné podél nerovného základu zdi provést rovnou linii ze zahradních obrubníků, což projektanta ani objednatel nemohli předvídat ZL 1 b) Chodník Říčky – Dopravní značení (§ 222, odst. 4) Akce rekonstrukce chodníků v části obce říčky probíhá po etapách, avšak 2.etapa má zásadní vliv na řešení dopravní situace na několika dopravně exponovaných místech, včetně míst zdánlivě s 2.etapou chodníku nesouvisejících. Jde především o prostor u autobusové zastávky a navazující chodník směrem k základní škole s místním zúžením silnice. Pro kolaudaci této části chodníku (2.etapy) je nutné nové dopravní značení v navrhovaném rozsahu instalovat včetně jeho schválení ze strany Dopravního inspektorátu Policie ČR ZL 1 c) Práce nad rámec PD (§ 222, odst. 6) Při provádění chodníku před vstupem do základní školy bylo zjištěno, že pro zachování bezbariérového přístupu do školy je nutné délku a plochu nově rekonstruovaného chodníku zvětšit oproti projektu o 19,35 m², aby došlo k plynulému navázání stávající rampy a schodiště ZL 1 d) Neprovedené dokončovací práce (§ 222, odst. 6) V projektové dokumentaci a v nabídkovém rozpočtu je uvažováno s rozproštěním ornice a se založením trávníků na ploše 106 m², což se ve skutečnosti dělat nebude, protože v úseku 2. etapy chodníků taková plocha není projektem navržena. Proto tato práce nebude ani účtována.			
Počet připojených listů specifikací:		1 – Výkaz výměr k ZL1	
Důvod vícepráce / méněpráce:			
záměr objednatele ☐		chyba v PD ☒	chyba zhotovitele ☐ vyšší moc ☐ jiné okolnosti ☒
Oznámení vydává:			

Stanovisko technického dozoru stavby: **Souhlasím**

Digitálně podepsal
Jiří Hudeček
Datum: 2026.04.24
08:12:58 +02'00'

Stanovisko projektanta stavby: **Souhlasím**

Ing. Michal
Střeščík, DiS.

Podepsal Ing. Michal Střeščík, DiS.
DN: cn=Ing. Michal Střeščík, DiS.,
c=CZ, o=PČDP s.r.o., ou=001,
email=michal.strestik@pcdp.cz
Datum: 2026.04.23 10:08:27
+02'00'

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 1
Zhotovitel:	PP-GROUP stavby TJ s.r.o. Náměstí Dr. Tošovského 25, 539 44 Proseč IČ: 21771111; DIČ: CZ21771111	
Změnový list vystavil:	Zhotovitel	
Datum:		
ZL 1 a) Obrubník u čp. 55 (§ 222, odst. 6) V prostoru před objektem č.p. 55 se nacházela polorozpadlá soukromá opěrná zeď, kterou majitelé plánují opravit. Práce na opravě zdi probíhají souběžně s prováděním chodníku, proto je nutné podél nerovného základu zdi provést rovnou linii ze zahradních obrubníků, což projektanta ani objednatel nemohli předvídat <i>Vícepráce:</i> 17.523,00 Kč bez DPH <i>Méněpráce:</i> - 0,00 Kč bez DPH <i>Rozdíl (zvýšení ceny):</i> 17.523,00 Kč bez DPH ZL 1 b) Chodník Říčky – Dopravní značení (§ 222, odst. 4) Akce rekonstrukce chodníků v části obce říčky probíhá po etapách, avšak 2.etapa má zásadní vliv na řešení dopravní situace na několika dopravně exponovaných místech, včetně míst zdánlivě s 2.etapou chodníku nesouvisejících. Jde především o prostor u autobusové zastávky a navazující chodník směrem k základní škole s místním zúžením silnice. Pro kolaudaci této části chodníku (2.etapy) je nutné nové dopravní značení v navrhovaném rozsahu instalovat včetně jeho schválení ze strany Dopravního inspektorátu Policie ČR <i>Vícepráce:</i> 119.523,30 Kč bez DPH <i>Méněpráce:</i> - 0,00 Kč bez DPH <i>Rozdíl (zvýšení ceny):</i> 119.523,30 Kč bez DPH ZL 1 c) Práce nad rámec PD (§ 222, odst. 6) Při provádění chodníku před vstupem do základní školy bylo zjištěno, že pro zachování bezbariérového přístupu do školy je nutné délku a plochu nově rekonstruovaného chodníku zvětšit oproti projektu o 19,35 m2, aby došlo k plynulému navázání stávající rampy a schodiště <i>Vícepráce:</i> 63.751,20 Kč bez DPH <i>Méněpráce:</i> - 0,00 Kč bez DPH <i>Rozdíl (zvýšení ceny):</i> 63.751,20 Kč bez DPH ZL 1 d) Neprovedené dokončovací práce (§ 222, odst. 6) V projektové dokumentaci a v nabídkovém rozpočtu je uvažováno s rozprostřením ornice a se založením trávníků na ploše 106 m2, což se ve skutečnosti dělat nebude, protože v úseku 2. etapy chodníků taková plocha není projektem navržena. Proto tato práce nebude ani účtována. <i>Vícepráce:</i> 0,00 Kč bez DPH <i>Méněpráce:</i> - 3.214,98 Kč bez DPH <i>Rozdíl (snížení ceny):</i> - 3.214,98 Kč bez DPH		
Počet připojených listů specifikací: 1		Počet připojených výkresů: 0

Cena méněprací bez DPH : - 3.214,98 Kč	Cena víceprací bez DPH : 200.456,50 Kč
Výsledná cena změny bez DPH : 197.241,52 Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: Bez vlivu na termín díla
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.	
Podpis zmocněnce objednatele: Zdeněk Neřůka, DiS. Digitálně podepsal Zdeněk Neřůka, DiS. Datum: 2026.04.23 08:02:41 +02'00' Datum:	Podpis zmocněnce zhotovitele:  PP GROUP STAVBY TJ S.R.O. Digitálně podepsal Jan Tomášek Datum: 2026.04.27 12:34:23 +02'00' Datum: