

TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ	
Došlo dne:	18 -12- 2018
PODATELNA 2	
Č.j.:	24601/E/18 <i>Okeliod</i>

Dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo ze dne 22. 8. 2016

SMLUVNÍ STRANY

Zhotovitel:

Jméno:	architekti chmelík & partneři, s.r.o.
Zápis v obchodním rejstříku:	sp. zn.: C 26331 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové
Zastoupený:	 , jednatelem
Sídlo:	Úzká 201/2, 500 03 Hradec Králové
Doručovací adresa:	Úzká 201/2, 500 03 Hradec Králové
IČ:	28768841
DIČ:	CZ28768841
Bankovní spojení:	
Číslo účtu:	

Kontaktní osoba pro realizaci této smlouvy:

(dále jen „zhotovitel“)

a

Objednatel:

Jméno:	TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ
Zápis v obchodním rejstříku:	příspěvková organizace zapsaná v OR u Krajského soudu v Hradci Králové, sp. zn. Pr 52
Zastoupený:	 ředitelem
Sídlo:	Hradec Králové 8, Na Brně 362, PSČ 50008
Doručovací adresa:	Hradec Králové 8, Na Brně 362, PSČ 50008
IČ:	64809447
DIČ:	CZ64809447
Bankovní spojení:	
číslo účtu:	

kontaktní osoba pro realizaci této smlouvy:

(dále jen „objednatel“)

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

dodatek č. 4
ke smlouvě o dílo ze dne 22. 8. 2016
(dále jen „dodatek“):

I.

1. Smluvní strany uzavřely dne 22. 8. 2016 smlouvu o dílo, na základě které se zhotovitel zavázal na svůj náklad a nebezpečí provést pro objednatele dílo s názvem „SCHODIŠTĚ BONO PUBLICO – HRADEC KRÁLOVÉ - PD“, tj. vyhotovit mj. projektovou dokumentaci dle zadávacích podmínek výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu č. 116060 a nabídky zhotovitele podané do daného výběrového řízení.
2. Dne 30. 11. 2016 byl k předmětné smlouvě o dílo uzavřen dodatek č. 1, v rámci něhož bylo konstatováno, že po započetí prací na díle vyšlo najevo, že pro řádné zpracování projektové dokumentace pro rekonstrukci schodiště Bono Publico bude nutné objednatelem zajistit archeologický průzkum dotčené lokality, a kterým došlo k rozdělení projekčních prací do dvou na sebe navazujících fází a s tím související úpravě termínů, dílčích částí ceny (při zachování její celkové výše) a platebních podmínek.
3. Dne 26.4.2017 byl k předmětné smlouvě o dílo uzavřen dodatek č. 2, v rámci něhož byl v návaznosti na výsledky archeologického průzkumu provedeného archeologickým oddělením Muzea východních Čech prodloužen termín provedení dílčích částí díla v podobě jednostupňové projektové dokumentace pro druhou fázi (DSP+DPS+DZS) do 31.7.2017.
4. Dne 7.11.2017 byl k předmětné smlouvě o dílo uzavřen dodatek č. 3, v rámci něhož se smluvní strany dohodly na prodloužení termínu projednání a zajištění vydání pravomocného stavebního povolení, případně souhlasu s provedením ohlášeného stavebního díla do 30.6.2018.
5. S ohledem na nepředvídatelné stavebně a archeologické okolnosti, které se objevily v průběhu provádění díla, vyšla najevo potřeba zpracovat změnové listy k projektové dokumentaci, a to konkrétně

- změnový list č. 1 - Důvodem změny je fakt, že v severozápadní stěně schodiště Bona publica bylo archeologickým průzkumem zjištěno, že zděné základové konstrukce schodiště byly historicky zděny z vnitřní strany schodiště Bono publico a tím pádem bylo zdivo z exteriérové strany nerovné a obsahovalo vykonzolované části. Spodní část zasunuté lícové stěny je třeba podezdít z plných pálených cihel takovým způsobem, aby byla zvýšena stabilita nosných částí.

Vypracování změnového listu představuje celkem 16 hodin práce zhotovitele.

- změnový list č. 2 - Důvodem projektové změny je fakt, že v západní stěně schodiště Bona publica bylo archeologickým průzkumem zjištěno, že zděné základové konstrukce schodiště byly historicky částečně zděny na tzv. základových klenutých roznášecích pasech (v tomto případě byly objeveny dva klenuté roznášecí základové pasy). Návrh úpravy spočívá v odstěžení vlhké hlíny pod rozhášecím pasem. Následně bude provedena základová žb. deska tl. 20 cm pod prostorem klenutého cihlového pasu. Na žb. desku bude vyzděna stěna z historického cihlového zdiva na šíři 30 cm, která bude svým předním lícem zarovnána s exteriérovou stěnou schodiště Bono publico. Dutý prostor za novou cihlovou vyzdívkou bude vysypán drceným kamenivem. Zdění bude prováděno maltovinou na bázi přirozeně hydraulického vápna HNL3,5.

Vypracování změnového listu představuje celkem 14 hodin práce zhotovitele.

- změnový list č. 3 - Změna spočívá v záměně původně navržené jílové hydroizolace (severozápadní část schodiště Bono publico v zahradě Biskupství královéhradeckého) za způsob provedení sanace dle Detailu E zobrazeném na výkresu D.1.1.12 a částečně za systém větrané předstěny. Důvodem úpravy je fyzické zjištění stavu zděné obvodové konstrukce, které v daných úsecích umožňuje provést tuto záměnu způsobu sanace spodní stavby schodiště, která má za úkol zvýšit účinnost sanace základových konstrukcí stavby.

Vypracování změnového listu představuje celkem 12 hodin práce zhotovitele.

- změnový list č. 4 - Důvodem projektové změny je ten fakt, že při výkopových pracích a v průběhu provádění archeologického průzkumu bylo zjištěno, že v jihozápadní části (v místech kolem malého schodiště v zahradě Biskupství) jsou ke schodišti Bono publico přimknuté starší stavební konstrukce (předpoklad pozůstatku gotické věže). Na základě této situace bylo VYJÁDŘENÍM n.zn.: MMHK/137559/2017/PP/Kad, n.č.j.:MMHK/189304/2018/PP/Fal rozhodnuto o tom, že ze dvou projektantem předložených řešení bude provedena varianta, která řeší v převážné části sanaci stavby prostřednictvím jílových hydroizolací a v menší míře řešení s provětrávanou mezerou.

Vypracování změnového listu představuje celkem 53 hodin práce zhotovitele.

6. Smluvní strany se dohodly, že článek II. výše uvedené smlouvy o dílo ve znění jejího dodatku č. 1, č. 2 a č. 3 se ve vymezení předmětu díla mění tak, že předmět díla se rozšiřuje o vícepráce specifikované v odst. 5 tohoto dodatku.
7. Smluvní strany se dále dohodly, že článek čl. IV. odst. 1 výše uvedené smlouvy o dílo ve znění jejího dodatku č. 1, č. 2 a č. 3 se mění tak, že se navyšuje cena za předmět plnění o částku celkem 84.550,- Kč bez DPH.

II.

1. Ostatní ujednání předmětné smlouvy o dílo ve znění jejího dodatku č. 1, č. 2 a č. 3 zůstávají beze změn.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami, resp. jejich zástupci. Účinnosti nabývá dnem zveřejnění v registru smluv dle zák. č. 340/2015 Sb. v platném znění.
3. Veškeré případné změny tohoto dodatku mohou být provedeny pouze písemně, resp. pouze ve formě dalšího případného vzestupně číslovaného písemného dodatku ke smlouvě podepsaného oběma smluvními stranami, resp. jejich zástupci.
4. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom stejnopisu, když podpisy tohoto dodatku svými zástupci smluvní strany zároveň stvrzují převzetí jednoho vyhotovení dodatku do své dispozice.
5. Smluvní strany prohlašují, že se pečlivě seznámily s obsahem tohoto dodatku a že obsahu tohoto dodatku rozumí, souhlasí se všemi jeho ustanoveními a jsou si vědomy veškerých práv a povinností z tohoto dodatku vyplývajících, na důkaz čehož připojují k tomuto dodatku své podpisy jejich zástupci.

V Hradci Králové dne

V Hradci Králové dne 20. 12. 2018

Za zhotovitele



jednatel
architekti chmelík & partneři, s.r.o.

Za objednatele



ředitel
TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ

