

## **ORGANIZACE VÝSTAVBY**

### **1. PŘÍPRAVNÉ PRÁCE**

Před zahájením stavebních prací bude nutno vytýčit všechny podzemní vedení. V případě prošlé doby platnosti vyjádření správců vedení bude nutno požádat o jejich obnovení.

### **2. ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ**

Zařízení staveniště se předpokládá na poz. parcele č. 332/1kú Pelhřimov , na kterou si dodavatel příp. zajistí přípojku elektrické energie a vody. Napojení na vodu a el. energii lze zajistit v bezprostřední blízkosti stavby po dohodě s majiteli a správcí sítí .

Případné další potřebné plochy pro zařízení staveniště je nutno projednat s městským úřadem .

Stravování lze zajistit ve městě Pelhřimov .

Projektant předpokládá, že potřebný beton bude zhotovitel stavby dovážet ze své certifikované výroby, nebo si ho zajistí v nejbližší vhodné výrobě.

Stavební výkopy bude nutno řádně označit a zajistit.

Při provádění zemních prací nutno zajistit příjezd vozidel Policie ČR, vozidel lékařské záchranné služby a hasičského záchranného sboru. Dále je nutno zajistit přístupy vlastníkům nemovitostí.

Při provádění stavebních prací je nutno dodržovat Vyhl. č. 324/90 Sb., o bezpečnosti práce a tech. zařízení při stavebních pracích a dbát o ochranu a zdraví osob.

### **3. ZEMNÍ PRÁCE**

#### **a) Ornice**

Sejmutí ornice – v místech zelených pásů dojde k sejmutí svrchní vrstvy – použito zpět na stavbě .

#### **b) Násypový materiál**

Komunikace budou prováděny v zářezu . Násypová část bude provedena z materiálu v hodného do násypových těles pod komunikace s řádným zhutněním po vrstvách .

#### **c) Skládky materiálu**

- Příp. frézovaný živičný kryt bude příp. po dohodě s investorem použit na zpevnění vytypovaných cest
- vhodný výkopek pro násypy a krajnice bude uložen na deponii,
- přebytečný výkopek bude uložen na skládce města Pelhřimov , případně na skládku dodavatele stavby.

Zejména nestmelené podkladní vrstvy stávající konstrukce vozovky je vhodné využít na zpevnění polních a lesních cest, event. do podkladů málo zatížených místních komunikací. Vhodný materiál lze využít i pro podkladní vrstvy chodníků. Musí být v souladu s příslušnou legislativou (zákon o odpadech apod.).

Uložení přebytečného nesoudržného výkopku je možno projednat s městem Pelhřimov.

### **4. ORIENTAČNÍ POSTUP VÝSTAVBY**

- zařízení staveniště, příp. značení dopravního omezení

#### V INTRAVILÁNU MĚSTA

- vybourání stávajících obrub a konstrukce chodníku
- zemní práce pro objekt veřejné osvětlení
- odkopány komunikace a chodníků,
- příp. uložení chrániček pro podzemní vedení,
- podsypané a podkladní vrstvy konstrukce vozovek,
- montáž chodníkových obrub,
- kryt chodníků z betonové zámkové dlažby.

#### SPOLEČNÉ

- ohumusování, údržba terénu,
- prohlídka a opravy objížděk,
- dokončovací práce – osetí travním semenem apod.,
- odstranění zařízení staveniště,
- přejímka a kolaudace stavby.

Dodavatel zpracuje časový a finanční plán prací dle technologických postupů a dle jím užívané mechanizace a strojního vybavení.

Celá stavba bude prováděna za omezeného silničního provozu .

#### **Potřebné výluky silnič.provozu :**

Stavba bude prováděna za omezeného silničního provozu po etapách. Termíny budou stanoveny v harmonogramu stavby od dodavatele stavby . DIO bude projednáno a odsouhlaseno PČR DI Pelhřimov .

#### **Potřebné výluky železničního provozu :**

Není

#### **5. NAKLÁDÁNÍ S ODPADY**

##### *Likvidace odpadů.*

Vytěžené část výkopové zeminy, která nebude uložena zpět, bude uložena ke skládce, další materiály se uloží nebo využijí dle níže uvedené tabulky a v souladu s platnými zákony.

Jako s možnou skládku je předpokládáno zařízení - skládka v Havlíčkově Brodě

Hospodaření s odpady během výstavby a při vlastním provozu se bude řídit ustanovením zákona o odpadech č.185/2001 Sb.a dle prov.vyhlášky č.383/2001Sb., případně dalšími předpisy v odpad.hospodářství.Původce odpadů musí s odpady nakládat tak, aby v důsledku této činnosti nedošlo k negat.dopadům na život.prostředí.

**Tabulka – orientační propočet množství odpadů :**

|   | NÁZEV ODPADU           | KATE<br>-<br>GORI<br>E | KATALOG.ČÍS<br>LO | MNOŽSTVÍ<br>(TUNY) | ZPŮSOB LIKVIDACE                         |
|---|------------------------|------------------------|-------------------|--------------------|------------------------------------------|
| 1 | A. Beton               | O                      | 17 01 01          | 60,0               | S-inertní odpad<br>SKLÁDKA určí investor |
| 2 | Zemina                 | O                      | 17 05 04          | 250                | S-ostatní odpad<br>SKLÁDKA určí investor |
| 3 | Železo a ocel          | O                      | 17 04 05          | 1                  | - ostatní sběrné surov.                  |
| 4 | Směsný komunální odpad | O                      | 20 03 01          | 1                  | SKLÁDKA města<br>Pelhřimov,              |

V seznamu nejsou uvedeny odpady, které vznikají z dopravních prostředků zhotovitele stavby. U jednotlivých kategorií odpadů je orientačně uvedeno množství, neboť přesné množství vznikajících odpadů může doložit pouze zhotovitel stavby. Důvodem je technologický postup realizace stavby, který je u jednotlivých zhotovitelů odlišný (např. zařízení staveniště, pažení výkopu atd.). Odpady vzniklé při realizaci stavby bude likvidovat dodavatel stavby, který k tomu bude smluvně zavázán včetně dokladování způsobu likvidace, zvláště u odpadů kategorie N (v případě jejich výskytu).

#### Skládky a odstavné plochy

Vytěžená zemina bude odvážena na skládku . Výkopek nevhodný ke zpětnému zásypu bude nahrazen vhodnou k tomuto účelu dovezenou zeminou a nevhodná a přebytečná zemina bude odvezena na skládku inertního materiálu. Skládku inertního materiálu určí investor, nejpozději však při stavebním řízení. Vytěžený asfalt a podkladní vrstvy z komunikace budou odvezeny na skládku dle určení investora.

Strojní mechanismy budou dopravovány po stávajících komunikacích, není třeba budovat nové. Odstavné plochy strojních mechanismů pro potřeby dodavatele budou určeny po dohodě s investorem, především na přilehlých pozemcích investora. Nevznikají požadavky na zábor a skládkovací plochy nad rámec stavbě přilehlých pozemků.

#### 6. STAVENIŠTĚ

Rozsah staveniště je dán v další části – souřadnice obvodu staveniště .

V Havlíčkově Brodě : únor 2014

Vypracoval : ing.Martin Liška