



**MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR**

MĚSTO ŽIROVNICE



Dodatek číslo 3 ke Smlouvě o dílo

uzavřená dle ustanovení § 2586 odst. 1 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

I SMLUVNÍ STRANY

1. Objednatel:

Město Žirovnice

se sídlem: Cholunská 665, 394 68 Žirovnice
zastoupený: Mgr. Milanem Šmídem - starostou
IČ: 00249505
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 0622158339/0800
Telefon: 565 301 512
Fax: 565 301 522
e-mail: starosta@zirovnice.cz

dále jen **objednatel**

2. Zhotovitel: Vidox s.r.o.

se sídlem: U Poráků 511, 381 01 Český Krumlov
spisová značka: u Krajského soudu v Č. Budějovicích, oddíl C, vložka 6919
IČ: 25160168
DIČ: CZ25160168
zastoupená: Ladislavem Kopačkou na základě plné moci
bankovní spojení: Komerční banka a.s.
číslo účtu: 4255580287/0100
telefon: 384 721 357
e-mail: trebon@vidox.cz

dále jen **zhotovitel**

II PŘEDMĚT PLNĚNÍ

1. Předmětem této smlouvy je zhotovení díla: *Adaptace objektu na komunitní dům seniorů v Žirovnici.*

III CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Za zhotovení díla v rozsahu podle této smlouvy je dohodnuta smluvní cena ve výši:



Celková cena díla bez DPH	 15 920 118,13 Kč
Cena víceprací a méněprací bez DPH – dodatek č.1	1.287.991,64 Kč
Cena víceprací a méněprací bez DPH – dodatek č.2	980.458,96 Kč
Cena celkem včetně víceprací a méněprací	18.188.568,73 Kč
DPH 15%	2.728.285,31 Kč
Celková cena včetně víceprací včetně DPH	20.916.854,04 Kč

DPH bude přepočtena v případě změny sazby podle platných předpisů.

IV ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento dodatek číslo **3** je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení.

V PODPISY SMLUVNÍCH STRAN

V Žirovnici dne 12.12.2017	V Třeboni, dne
Za objednatele:	Za zhotovitele:
	
Mgr. Milan Šmíd	Ladislav Kopačka
starosta	Vedoucí divize Třeboně

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **250-0169** **Adaptace objektu na komunitní dům seniorů Žirovnice**
změnové listy - dodatek č.2

Objednatel: **Město Žirovnice**

IČO:

DIČ:

Zhotovitel: **VIDOX s.r.o.**
U Poráků 511
38101 Český Krumlov

IČO: **25160168**

DIČ: **CZ25160168**

Vypracoval: **Ladislav Kopačka**

Rozpis ceny

			Celkem
HSV			365 478,30
PSV			598 747,16
MON			16 233,50
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			980 458,96

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	980 458,96 CZK
Snížená DPH	15 %	147 069,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK
Základní DPH	21 %	0,00 CZK
Zaokrouhlení		0,04 CZK

Cena celkem s DPH

1 127 528,00 CZK

v **Třeboni**



VIDOX

VIDOX s.r.o.
 U Poráků 511, Horní Brána
 381 01 Český Krumlov
 Stavební divize Třeboň
 Pražská 884/II, 375 01 Třeboň
 IČO: 25160168 • DIČ: CZ25160168

Za zhotovitele

dne

12.12.2017

MĚSTO ŽIROVNICE
 Cholunská 665 ①
 PSČ 394 68 tel.: 565 301 512

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
01_1	Dodatek číslo 1	980 459	0	147 069	1 127 528	100
01	Změnový list - EI - slaboproud úprava a c	54 101	0	8 115	62 216	6
02	Změnový list - kamenické prvky	0	0	0	0	0
03	Změnový list - kce klempířské - žlab + sv	4 014	0	602	4 616	0
04	Změnový list - Výztuha kuchyňských linek	0	0	0	0	0
05	Změnový list - požární ucpávky - instalač	30 063	0	4 509	34 572	3
06	Změnový list - požární oddělení mezistro	60 729	0	9 109	69 838	6
07	Změnový list - oprava nový - ZTI - příprav	42 291	0	6 344	48 634	4
08	Změnový list - panikové kování + elektro	5 716	0	857	6 573	1
09	Změnový list - dekorační fasádní profily	96 622	0	14 493	111 116	10
10	Změnový list - oprava nový-plynoměrná c	5 476	0	821	6 297	1
11	Změnový list - výměna rozvaděče VO	16 234	0	2 435	18 669	2
12	Změnový list - protipožární skládací scho	14 663	0	2 199	16 862	1
13	Změnový list - nápis	7 739	0	1 161	8 900	1
14	Změnový list - penetrace + stěrka pod vy	58 696	0	8 804	67 500	6
15	Změnový list - očištění stávajících kamer	54 450	0	8 168	62 618	6
16	Změnový list - kce truhl.- kuch.linky + VZ	16 162	0	2 424	18 587	2
17	Změnový list - ZL.3-ZMĚNA nabídka Plac	15 215	0	2 282	17 497	2
18	Změnový list - nabídka Plachý -klempíř-k	50 740	0	7 611	58 351	5
19	Změnový list - nabídka Plachý -klempíř-k	9 611	0	1 442	11 053	1
20	Změnový list - fasáda štít -zateplení + or	23 782	0	3 567	27 349	2
21	Změnový list - SDK + izolace	67 247	0	10 087	77 334	7
22	Změnový list - MADLA SCHODIŠTĚ	73 884	0	11 083	84 967	8
23	Změnový list - kce tesářské - odstranění	6 073	0	911	6 984	1
24	Změnový list - stěrky 3.NP	55 825	0	8 374	64 199	6
25	Změnový list - požární žaluzie	3 857	0	579	4 435	0
26	Změnový list - stav.práce,segment,přizdív	26 491	0	3 974	30 464	3
27	Změnový list - kanalizace	38 826	0	5 824	44 650	4
28	Změnový list - oprava - KOTELNA + STU	-3 655	0	-548	-4 203	0

29	Změnový list - OPRAVA - oprava omítek,	25 436	0	3 815	29 252	3
30	Změnový list - kce truhlářské - výroba a n	21 106	0	3 166	24 271	2
31	Změnový list - kce truhl.sokl pro lednice,p	9 320	0	1 398	10 718	1
32	Změnový list - EI - Slaboproud - doplnění	2 000	0	300	2 300	0
33	Změnový list - EI svítidla ,úpravy a chybě	62 393	0	9 359	71 752	6
34	Změnový list - D+ M kamených žulových	7 480	0	1 122	8 602	1
35	Změnový list - EI - autonomní zařízení de	17 875	0	2 681	20 556	2
Celkem za stavbu		980 459	0	147 069	1 127 528	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	KOMUNIKACE A CHODNÍK -Zemní práce,bourání a dlažby	HSV			16 589,96	2
1	Kotelna -bourání,úpravy poklopu + gule	HSV			3 178,24	0
1	požární oddělení mezistropního prostoru od instalačních šachet	HSV			40 742,80	4
1	požární ucpávky-instalační rozvody	HSV			30 063,00	3
1	Zemní práce včetně osazení lapače splavenin	HSV			5 422,55	1
101	vzduchotechnika - HAZPRO	HSV			9 046,40	1
2	KOTELNA	HSV			-15 166,00	-2
22-M	Montáže technologických zařízení - Slaboproud	HSV			54 101,00	6
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			32 919,31	3
4	Vodorovné konstrukce	HSV			10 667,46	1
43	Schodiště	HSV			7 480,00	1
5	Komunikace	HSV			11 963,42	1
6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	HSV			-82 618,84	-8
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			203 022,78	21
62	Úpravy povrchů vnější,zdivo,želbet.věnc	HSV			20 855,09	2
8	Trubní vedení	HSV			3 442,70	0
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			2 956,27	0
99	Staveništní přesun hmot	HSV			6 128,93	1
713	Izolace tepelné	PSV			62 666,39	6

720	Zdravotechnická instalace	PSV			61 127,00	6
725	Zařizovací předměty	PSV			-18 836,40	-2
743	Elektromontáže - autonomní zařízení detekce a signalizace	PSV			17 875,00	2
743	Elektromontáže - SILNOPROUD	PSV			62 393,00	6
743	Elektromontáže - SLABOPROUD	PSV			2 000,00	0
751	Vzduchotechnika	PSV			3 856,80	0
762	Konstrukce tesařské	PSV			3 116,48	0
763	Dřevostavby	PSV			0,00	0
763	Konstrukce suché výstavby	PSV			-848 329,88	-87
763.1	Konstrukce suché výstavby - skutečnost	PSV			848 424,22	87
764	Konstrukce klempířské	PSV			-41 739,25	-4
764	Konstrukce klempířské - ZL.3	PSV			-4 014,29	0
764.1	Konstrukce klempířské - nabídka PLACHÝ klempíř	PSV			128 118,00	13
766	Konstrukce truhlářské	PSV			97 867,00	10
766	Konstrukce truhlářské - SOJKA	PSV			7 116,04	1
766	Konstrukce truhlářské - výroba a montáž nových atypických dveří 3.NP - nabídka	PSV			21 105,50	2
767	Konstrukce zámečnické	PSV			5 594,00	1
776	Podlahy povlakové	PSV			114 520,55	12
782	Dokončovací konstrukce - kamen - nabídka MATOUŠEK	PSV			54 450,00	6
782	Konstrukce z přírodního kamene	PSV			0,00	0
783	Nátěry	PSV			-118,00	0
784	Dokončovací práce - malby a tapety	PSV			7 739,00	1
799	Ostatní	PSV			5 716,00	1
799	Ostatní - ÚPRAVA STUDNĚ	PSV			8 100,00	1
M21	Elektromontáže	MON			16 233,50	2
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			4 683,23	0
Cena celkem					980 458,96	100

Položkový rozpočet

S:	250-0169	Adaptace objektu na komunitní dům seniorů Žirovnice
O:	01_1	Dodatek číslo 1
R:	01	Změnový list - EI - slaboproud úprava a doplnění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 22-M		Montáže technologických zařízení - Slaboproud				54 101,00
1	220-1	Slaboproud - úprava a doplnění dle nabídky	kpl	1,00000	54 101,00	54 101,00

Položkový rozpočet

S:	250-0169	Adaptace objektu na komunitní dům seniorů Žirovnice
O:	01_1	Dodatek číslo 1
R:	02	Změnový list - kamenické prvky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování				0,00
		výplní				
1	622211011	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 80 mm	m2	-42,34700	0,00	0,00
2	283763810	polystyren extrudovaný XPS 1250 x 600 x 80 mm	m2	-43,19400	0,00	0,00
3	622272021	Montáž odvětrávané fasády stěn nýtováním na ocelový rošt tepelná izolace tl. 80 mm	m2	-60,02700	0,00	0,00
4	591521080	vláknocementová deska 1200x2500x15 mm	m2	-75,03400	0,00	0,00
Díl: 782		Konstrukce z přírodního kamene				0,00
5	782132111	Montáž obkladu stěn z pravoúhlých desek z tvrdého kamene do lepidla tl do 25 mm	m2	-60,02700	0,00	0,00
6	583821650	deska obkladová, žula tryskaná tl 3 cm do 0,24 m2	m2	-63,02800	0,00	0,00
7	998782102R00	Přesun hmot tonážní pro obklady kamenné v objektech v do 12 m	t	-5,57300	0,00	0,00
8	7820-1	Kamenické prvky a úpravy - nabídka p.Matoušek	kpl	1,00000	0,00	0,00

Položkový rozpočet

S:	250-0169	Adaptace objektu na komunitní dům seniorů Žirovnice
O:	01_1	Dodatek číslo 1
R:	03	Změnový list - kce klempířské - žlab + svod - výměna u souseda

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 764		Konstrukce klempířské				4 014,29
1	764900035RAA	Demontáž podokapních žlabů půlkruhových, z plechu pozinkovaného	m	2,00000	60,45	120,90
2	764352203R00	Žlaby z Pz plechu podokapní půlkruhové, rš 330 mm	m	2,00000	291,91	583,82
3	764359211R00	Kotlík z Pz plechu kónický pro trouby D do 100 mm	kus	1,00000	462,62	462,62
4	764900040RAA	Demontáž odpadních trub, z plechu pozinkovaného	m	7,30000	40,54	295,94
5	764454202R00	Odpadní trouby z Pz plechu, kruhové, D 100 mm	m	7,30000	280,96	2 051,01
6	998764202R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m	%	1,00000	500,00	500,00

Položkový rozpočet

S:	250-0169	Adaptace objektu na komunitní dům seniorů Žirovnice
O:	01_1	Dodatek číslo 1
R:	04	Změnový list - Výztuha kuchyňských linek

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 763		Dřevostavby				0,00
1	R2	Výztuha kuchyňských linek	m2	62,50000	0,00	0,00

Položkový rozpočet

S:	250-0169	Adaptace objektu na komunitní dům seniorů Žirovnice
O:	01_1	Dodatek číslo 1
R:	05	Změnový list - požární ucpávky - instalační rozvody

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 1		požární ucpávky-instalační rozvody				30 063,00
1	600	materiál -PROMASTOP-W, požárně ochranný pás ,délka balení 18bm	ks	3,00000	8 797,00	26 391,00
2	600-1	montáž požární ucpávky	m	54,00000	68,00	3 672,00
		18*3		54		

Položkový rozpočet

S:	250-0169	Adaptace objektu na komunitní dům seniorů Žirovnice
O:	01_1	Dodatek číslo 1
R:	06	Změnový list - požární oddělení mezistropního prostoru od instalačních šachet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 1		požární oddělení mezistropního prostoru od instalačních šachet				40 742,80
1	61031,51-11	montáž nátěr a stěrka	m2	37,12800	350,00	12 994,80
		8,1+29,028		37,128		
2	61031	materiál -PROMASTOP-CC , univerzální požárně ochranný nátěr, balení 12,5kg	ks	4,00000	4 854,00	19 416,00
3	61051	materiál -PROMASTOP-I , požárně ochranná stěrková hmota, balení 12,5kg	ks	2,00000	4 166,00	8 332,00
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				10 667,46
4	411354101R00	Zřízení bednění skořepin stropů válcových, žlábkových nebo přímkově zborcených	m2	8,10000	695,80	5 635,98
		1+2+3 N.P -1.otvor : 0,4*0,5*3		0,6		
		2.otvor : 1*0,4*3		1,2		
		3.otvor : 1*0,4*3		1,2		
		4.otvor : 1*0,4*3		1,2		
		5.otvor : 1*0,4*3		1,2		
		6.otvor : 1,5*0,3*3		1,35		
		7.otvor : 0,5*0,3*3		0,45		
		8.otvor : 1*0,3*3		0,9		
5	411354102R00	Odstranění bednění skořepin stropů válcových, žlábkových nebo přímkově zborcených	m2	8,10000	81,30	658,53
6	411354171R00	Zřízení podpěrné konstrukce stropů v do 4 m pro zatížení do 5 kPa	m2	8,10000	107,40	869,94
7	631311115	Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého tř. C 20/25	m3	0,81000	4 324,70	3 503,01
		8,1*0,1		0,81		
Díl: 713		Izolace tepelné				9 318,27
8	713111125R00	Izolace tepelné stropů lepením	m2	29,02800	130,79	3 796,57
		8,1		8,1		
		mezi 1 a 2 N.P : 17,44*0,5		8,72		
		mezi 2 a 3 N.P : 17,44*0,7		12,208		
9	631514801R	Deska z minerální plsti tl.60 mm	m2	29,60856	186,49	5 521,70
		29,028*1,02		29,60856		

Položkový rozpočet

S:	250-0169	Adaptace objektu na komunitní dům seniorů Žirovnice
O:	01_1	Dodatek číslo 1
R:	07	Změnový list - oprava nový - ZTI - příprava pro kondenzát a žlaby sprchy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 720		Zdravotechnická instalace				53 427,00
1	1	příprava pro kondenzát VZT	ks	7,00000	715,00	5 005,00
2	2	montážní práce	hod	4,00000	308,00	1 232,00
3	3	sprchový žlab	ks	11,00000	4 290,00	47 190,00
Díl: 725		Zařizovací předměty				-14 598,10
4	722440111R01	VPUSŤ S VOROVNÝM ODTOKEM PRO SPRCHOVÝ KOUT	ks	-11,00000	1 327,10	-14 598,10
Díl: 720		Zdravotechnická instalace				7 700,00
5	4	sprchový rošt	ks	11,00000	700,00	7 700,00
Díl: 725		Zařizovací předměty				-4 238,30
6	722250000R01	SIFON PRO SPRCHU	ks	-11,00000	385,30	-4 238,30

Položkový rozpočet

S:	250-0169	Adaptace objektu na komunitní dům seniorů Žirovnice
O:	01_1	Dodatek číslo 1
R:	08	Změnový list - panikové kování + elektromechanický zámek přizpůsobený panik.kování

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 799		Ostatní				5 716,00
1	1	panikové kování + elektromechanický zámek přizpůsobený panik.kování, zámek splňuje ČSN EN 179	ks	1,00000	5 716,00	5 716,00

Položkový rozpočet

S:	250-0169	Adaptace objektu na komunitní dům seniorů Žirovnice
O:	01_1	Dodatek číslo 1
R:	09	Změnový list - dekorační fasádní profily

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				184 987,00
1	1	nabídka dodávka DEKORA STUCK - příloha	kpl	1,00000	184 987,00	184 987,00
Díl: 6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				-88 364,64
2	283741400X01	fasádní dekorační profily z MW - portálová římsa 300x130 mm	m	-21,84000	726,50	-15 866,76
3	283741370X01	fasádní dekorační profily z MW - šambrány 170x30 mm	m	-135,40000	362,30	-49 055,42
4	283741310X01	fasádní dekorační profily z MW - parapetní profil 150x90 mm	m	-18,80000	584,60	-10 990,48
5	623521011X	Tenkovrstvá silikátová zrnitá omítka tl. 1,5 mm včetně penetrace, profilové prvky fasády	m2	-75,74200	164,40	-12 451,98

Položkový rozpočet

S:	250-0169	Adaptace objektu na komunitní dům seniorů Žirovnice
O:	01_1	Dodatek číslo 1
R:	10	Změnový list - oprava nový-plynoměrná dvířka 600/900mm

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				3 594,00
1	1	plynoměrná dvířka nabídka ELEKTRO BRUNA	ks	1,00000	3 594,00	3 594,00
Díl: 783		Nátěry				-118,00
2	783222100R00	Nátěr syntetický kovových konstrukcí dvojnásobný	m2	-1,00000	118,00	-118,00
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				2 000,00
3	2	stavební práce - vybourání stávajících dvířek, přizdění a osazení nových	ks	1,00000	2 000,00	2 000,00

Položkový rozpočet

S:	250-0169	Adaptace objektu na komunitní dům seniorů Žirovnice
O:	01_1	Dodatek číslo 1
R:	11	Změnový list - výměna rozvaděče VO

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: M21		Elektromontáže				16 233,50
1	1	výměna rozvaděče VO - nabídka LANDWORK - příloha	ks	1,00000	13 983,50	13 983,50
2	2	stavební práce - odbourání původního pilíře a vysekání rýh pro kabely v kamenném soklu	ks	1,00000	2 250,00	2 250,00

Položkový rozpočet

S:	250-0169	Adaptace objektu na komunitní dům seniorů Žirovnice
O:	01_1	Dodatek číslo 1
R:	12	Změnový list - protipožární skládací schody

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				14 663,00
1	1	dodávka - protipožární skládací schody - ALUTRAG EI 30** THERM 60/110mm	ks	1,00000	12 163,00	12 163,00
2	2	montáž, osazení schodů	ks	1,00000	2 500,00	2 500,00

Položkový rozpočet

S:	250-0169	Adaptace objektu na komunitní dům seniorů Žirovnice
O:	01_1	Dodatek číslo 1
R:	13	Změnový list - nápis

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 784		Dokončovací práce - malby a tapety				7 739,00
1	1	dodávka - nápis - nabídka PROMAT	ks	1,00000	9 729,00	9 729,00
2	2	montáž, osazení, povrchová úprava	ks	1,00000	2 000,00	2 000,00
3	784672023	Písmomalířské práce výšky písmen nebo číslic do 250 mm v místnostech výšky do 5,00 m	kus	-12,00000	332,50	-3 990,00

Položkový rozpočet

S:	250-0169	Adaptace objektu na komunitní dům seniorů Žirovnice
O:	01_1	Dodatek číslo 1
R:	14	Změnový list - penetrace + stěrka pod vlnil podlahy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 776		Podlahy povlakové				58 695,55
1	633811111U00	Broušení desek rigidur 3.NP	m2	203,00000	20,00	4 060,00
		URS 2016 - 49,90Kč broušení podlah bet. - 50%=20Kč/m2 :				
		dle skutečnosti - m : 203		203		
2	771591111U00	Penetrace pod stěrku + penetrování R777 1.NP+2.NP	m2	286,05000	33,00	9 439,65
		URS 2016 - 36,80Kč - 10% = 33Kč/m2 :				
		dle skutečnosti - m : 286,05		286,05		
3	632411104R00	Stěrka + stěrkování DX - 1.NP+2.NP	m2	286,05000	158,00	45 195,90
		RTS 2016 - 176,10Kč - 10% = 158Kč/m2 :				
		dle skutečnosti - m : 286,05		286,05		

Položkový rozpočet

S:	250-0169	Adaptace objektu na komunitní dům seniorů Žirovnice
O:	01_1	Dodatek číslo 1
R:	15	Změnový list - očištění stávajících kamenných stupňů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 782		Dokončovací konstrukce - kamen - nabídka				54 450,00
		MATOUŠEK				
1	1	očištění stávajících kamenných stupňů , s nosem	ks	33,00000	1 650,00	54 450,00

Položkový rozpočet

S:	250-0169	Adaptace objektu na komunitní dům seniorů Žirovnice
O:	01_1	Dodatek číslo 1
R:	16	Změnový list - kce truhl.- kuch.linky + VZT digestoře - změna

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 766		Konstrukce truhlářské - SOJKA				7 116,04
1	766A2002	Kuchyňská linka zakázková (na míru) - T09	m	-3,60000	11 543,40	-41 556,24
2	766A2002.1	Kuchyňská linka zakázková (na míru) - T09 - NOVĚ	m	4,20000	11 543,40	48 482,28
3	1	lednice vysoká	ks	1,00000	-7 037,00	-7 037,00
4	5	NOVĚ -varná deska - dvouplotýnka , AMICA DDS3200	ks	1,00000	2 745,00	2 745,00
5	4	NOVĚ-lednice pod desku, AMICA UVKS 16149	ks	1,00000	5 781,00	5 781,00
6	6	NOVĚ-myčka, Beko DIS 15012	ks	1,00000	7 108,00	7 108,00
7	2	trouba	ks	1,00000	-4 511,00	-4 511,00
8	3	varná deska	ks	1,00000	-3 896,00	-3 896,00
Díl: 101		vzduchotechnika - HAZPRO				9 046,40
9	1	kuchyňská digestoř Guzzanti ZRW60X - dle požadavku ing.Drbálka - nabídka SOD- HAZPRO	ks	11,00000	2 550,00	28 050,00
10	6545156156156	kuchyňská digestoř, odtah DN100mm	ks	-11,00000	1 727,60	-19 003,60

Položkový rozpočet

S:	250-0169	Adaptace objektu na komunitní dům seniorů Žirovnice
O:	01_1	Dodatek číslo 1
R:	17	Změnový list - ZL.3-ZMĚNA nabídka Plachý -klempíř-kce klempířské - žlab + svod - výměna u s

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 764.1		Konstrukce klempířské - nabídka PLACHÝ				19 229,00
		klempíř				
1	1	Nabídka PLACHÝ -klempíř- příloha	kpl	1,00000	19 229,00	19 229,00
Díl: 764		Konstrukce klempířské - ZL.3				-4 014,29
2	764900040RAA	Demontáž odpadních trub, z plechu pozinkovaného	m	-7,30000	40,54	-295,94
3	764900035RAA	Demontáž podokapních žlabů půlkruhových, z plechu pozinkovaného	m	-2,00000	60,45	-120,90
4	764359211R00	Kotlík z Pz plechu kónický pro trouby D do 100 mm	kus	-1,00000	462,62	-462,62
5	764454202R00	Odpadní trouby z Pz plechu, kruhové, D 100 mm	m	-7,30000	280,96	-2 051,01
6	998764202R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m	%	-1,00000	500,00	-500,00
7	764352203R00	Žlaby z Pz plechu podokapní půlkruhové, rš 330 mm	m	-2,00000	291,91	-583,82

Položkový rozpočet

S:	250-0169	Adaptace objektu na komunitní dům seniorů Žirovnice
O:	01_1	Dodatek číslo 1
R:	18	Změnový list - nabídka Plachý -klempíř-kce klempířské - parapety a římsy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 764.1		Konstrukce klempířské - nabídka PLACHÝ klempíř				83 402,00
1	1	Nabídka PLACHÝ -klempíř - příloha	kpl	1,00000	83 402,00	83 402,00
Díl: 764		Konstrukce klempířské				-32 662,00
2	764216640	Oplechování rovných parapetů celoplošně lepené z Pz s povrchovou úpravou rš 100 mm	m	-5,00000	184,00	-920,00
3	764216641	Oplechování rovných parapetů celoplošně lepené z Pz s povrchovou úpravou rš 150 mm	m	-74,00000	194,20	-14 370,80
4	764216643X	Oplechování rovných parapetů mechanicky kotvené z Pz s povrchovou úpravou rš 280 mm	m	-37,00000	248,40	-9 190,80
5	764216644X	Oplechování rovných parapetů mechanicky kotvené z Pz s povrchovou úpravou rš 350 mm	m	-20,00000	286,70	-5 734,00
6	764216665	Příplatek za zvýšenou pracnost oplechování rohů rovných parapetů z PZ s povrch úpravou rš do 400 mm	kus	-18,00000	28,00	-504,00
7	764311616	Lemování rovných zdí střech s krytinou skládanou z Pz s povrchovou úpravou rš 500 mm	m	-8,00000	242,80	-1 942,40

Položkový rozpočet

S:	250-0169	Adaptace objektu na komunitní dům seniorů Žirovnice
O:	01_1	Dodatek číslo 1
R:	19	Změnový list - nabídka Plachý -klempíř-kce klempířské - svody

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 764.1		Konstrukce klempířské - nabídka PLACHÝ				25 487,00
		klempíř				
1	1	Nabídka PLACHÝ -klempíř - příloha	kpl	1,00000	25 487,00	25 487,00
Díl: 764		Konstrukce klempířské				-15 876,00
2	764518622	Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Pz s povrchovou úpravou průměru 100 mm	m	-40,00000	396,90	-15 876,00

Položkový rozpočet

S:	250-0169	Adaptace objektu na komunitní dům seniorů Žirovnice
O:	01_1	Dodatek číslo 1
R:	20	Změnový list - fasáda štít -zateplení + omítka

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				4 725,00
1	622211011	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 80 mm	m2	10,00000	214,80	2 148,00
		3,6*2,777777777		10		
2	631515110	deska minerální izolační tl. 80 mm	m2	10,00000	257,70	2 577,00
		3,6*2,777777777		10		
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				18 035,78
3	622421151R00	Omítka vnější stěn, MVC, drásaná,perlínka+ lepidlo	m2	35,20000	512,38	18 035,78
		8*0,8		6,4		
		8*3,6		28,8		
Díl: 6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				1 020,80
4	622325201	Oprava vnější vápenné nebo vápenocementové štukové omítky složitosti 1 stěn v rozsahu do 10%	m2	35,20000	29,00	1 020,80
		8*0,8		6,4		
		8*3,6		28,8		

Položkový rozpočet

S:	250-0169	Adaptace objektu na komunitní dům seniorů Žirovnice
O:	01_1	Dodatek číslo 1
R:	21	Změnový list - SDK + izolace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 763		Konstrukce suché výstavby				-148 839,68
1	763111323	SDK příčka tl 100 mm profil CW+UW 75 desky 1xDF 12,5 TI 60 mm EI 45 Rw 45 dB, položka č.286	m2	-309,43800	481,00	-148 839,68

1.NP : -127,233 -127,233
2.NP : -122,265 -122,265
PODKROVÍ : -59,94 -59,94

Díl: 763.1		Konstrukce suché výstavby - skutečnost				153 942,61
2	763111323	SDK příčka tl 100 mm profil CW+UW 75 desky 1xDF 12,5 TI 60 mm EI 45 Rw 45 dB, položka č.286	m2	320,04700	481,00	153 942,61

1.NP : 127,233+15,425 142,658
2.NP : 122,265+15,184 137,449
PODKROVÍ : 59,94-20 39,94

Díl: 713		Izolace tepelné				53 348,12
-----------------	--	------------------------	--	--	--	------------------

3	713151111R00	Montáž izolace tepelné střešních šikmých kladené volně mezi krokve rohoží, pásů, desek, zateplení až za pozednici	m2	226,00000	69,10	15 616,60
4	631481050	deska minerální střešní izolační 600x1200 mm tl. 120 mm, prostor mezi předstěnou a pozednicí	m2	115,66000	91,50	10 582,89
5	631481060	deska minerální střešní izolační 600x1200 mm tl. 140 mm , prostor mezi stěnou a pozednicí	m2	115,66000	107,40	12 421,88
6	713291222R00	Montáž izolace tepelné parotěsné zábrany stěn a sloupů fólií, kompletní montáž podkroví	m2	421,43000	23,40	9 861,46
7	283292100	zábrana parotěsná role 1,5 x 50 m	m2	454,70000	10,70	4 865,29

Díl: 763.1		Konstrukce suché výstavby - skutečnost				694 481,61
-------------------	--	---	--	--	--	-------------------

8	763111326	SDK příčka tl 125 mm profil CW+UW 100 desky 1xDF 12,5 TI 80 mm EI 45 Rw 48 dB, položka č.287	m2	125,90300	511,70	64 424,57
---	-----------	--	----	-----------	--------	-----------

1.NP : 30,072+5 35,072

2.NP : 12,111+3 15,111

PODKROVÍ : 140,07-64,35 75,72

9	763111428	SDK příčka tl 150 mm profil CW+UW 100 desky 2xDF 12,5 TI 40 mm 100 kg/m3 EI 90 Rw 56 dB, položka č.288	m2	213,90580	616,30	131 830,14
---	-----------	--	----	-----------	--------	------------

1.NP : 108,814+6,165 114,979

2.NP : 104,082-5,1552 98,9268

10	763131411	SDK podhled desky 1xA 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD, položka č.293	m2	478,80300	401,60	192 287,28
----	-----------	---	----	-----------	--------	------------

1.NP : 163,9 163,9

2.NP : 190,35-15,65 174,7

PODKROVÍ : 86,61+53,593 140,203

11	763131451	SDK podhled deska 1xH2 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD, položka č.294	m2	103,02000	415,60	42 815,11
----	-----------	--	----	-----------	--------	-----------

1.NP : 42,17+3,05 45,22

2.NP : 48,35 48,35

PODKROVÍ : 9,45 9,45

12	763161710	SDK podkroví deska 1xA 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD REI 15, položka č.295	m2	222,51700	438,00	97 462,45
13	763211216	Sádrovláknitá příčka tl 150 mm profil CW+UW 100 desky 2x10 bez TI, položka č.301	m2	8,53000	877,80	7 487,63
14	763221225X	Sádrovláknitá stěna předstěna tl 190 mm CW+UW 100 desky 10+12,5 bez TI, položka č.302	m2	6,80000	1 105,70	7 518,76

Položkový rozpočet

S:	250-0169	Adaptace objektu na komunitní dům seniorů Žirovnice
O:	01_1	Dodatek číslo 1
R:	21	Změnový list - SDK + izolace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
15	763131411U00	SDK podhled desky 1xA 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD, položka č.5 -Změnový list č.12 - SDK dodatekč.1	m2	67,60000	382,00	25 823,20

dle PD:M 1.03 : -9,15
dle skutečnosti: celá M 1.03 : 34,19
dle PD: M 1.01 : 0
dle skutečnosti: celá 1.01 : 14,43
dle PD: M 2.01 : -9,2
dle skutečnosti: celá 1.01 : 37,33

16	763111428U002	SDK příčka tl 150 mm profil CW+UW 100 desky 1xRFi+1xRbi 2x12,5, bez TI , stoupačka - položka č.4 - Změnový list č.12 - SDK dodatekč.1	m2	198,59440	628,58	124 832,47
----	---------------	---	----	-----------	--------	------------

1.NP-koupelny :
(0,95+1+0,25+0,95+1+0,25+0,29+0,26+0,11+0,49+0,3+0,14+0,3+0,14+0,55+0,55)*3,78
1.NP-ostatní : 66,3012-28,4634
2.NP-koupelny :
(0,95+1+0,25+0,95+1+0,25+0,95+1+0,25+0,3+0,14+0,26+0,11+0,49+0,3+0,14)*3,78
2.NP-ostatní :
(0,41+0,41+0,41+0,14+0,96+0,2+0,87+0,42+0,31+0,2+0,14+0,5+0,33+0,21+0,49+0,55+0,55)*3,78
3.NP-koupelny : (0,5+0,45)*3,78
3.NP-ostatní :
((1+0,1+0,9+0,05+0,025+0,1)*2+0,41+0,5+0,45+0,3+0,215+0,125+0,375+0,3+0,15+1,35*2+2*0,15+0,58*2+1,335*2+0,6*4+1,85+0,68+2,77+0,4)*3,78
5
-18,2179

28,4634
37,8378
31,5252
26,838
3,591
83,5569
5
-18,2179

Díl: 763	Konstrukce suché výstavby	-699 490,20
-----------------	----------------------------------	--------------------

17	763111326	SDK příčka tl 125 mm profil CW+UW 100 desky 1xDF 12,5 TI 80 mm EI 45 Rw 48 dB, položka č.287	m2	-182,25300	511,70	-93 258,86
----	-----------	--	----	------------	--------	------------

1.NP : -30,072
2.NP : -12,111
PODKROVÍ : -140,07

-30,072
-12,111
-140,07

18	763111428	SDK příčka tl 150 mm profil CW+UW 100 desky 2xDF 12,5 TI 40 mm 100 kg/m3 EI 90 Rw 56 dB, položka č.288	m2	-212,89600	616,30	-131 207,80
----	-----------	--	----	------------	--------	-------------

1.NP : -108,814
2.NP : -104,082

-108,814
-104,082

19	763131411	SDK podhled desky 1xA 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD, položka č.293	m2	-440,86000	401,60	-177 049,38
----	-----------	---	----	------------	--------	-------------

1.NP : -163,9
2.NP : -190,35
PODKROVÍ : -86,61

-163,9
-190,35
-86,61

20	763131451	SDK podhled deska 1xH2 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD, položka č.294	m2	-99,97000	415,60	-41 547,53
----	-----------	--	----	-----------	--------	------------

1.NP : -42,17
2.NP : -48,35
PODKROVÍ : -9,45

-42,17
-48,35
-9,45

Položkový rozpočet

S:	250-0169	Adaptace objektu na komunitní dům seniorů Žirovnice
O:	01_1	Dodatek číslo 1
R:	21	Změnový list - SDK + izolace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
21	763161710	SDK podkrovní deska 1xA 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD REI 15, položka č.295	m2	-222,51700	438,00	-97 462,45
22	763131411U00	SDK podhled desky 1xA 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD, položka č.5 -Změnový list č.12 - SDK dodatekč.1	m2	-67,60000	382,00	-25 823,20

dle PD:M 1.03 : 9,15 9,15

dle skutečnosti: celá M 1.03 : -34,19 -34,19

dle PD: M 1.01 : 0

dle skutečnosti: celá 1.01 : -14,43 -14,43

dle PD: M 2.01 : 9,2 9,2

dle skutečnosti: celá 1.01 : -37,33 -37,33

23	763111428U002	SDK příčka tl 150 mm profil CW+UW 100 desky 1xRFi+1xRbi 2x12,5, bez TI , stoupačka - položka č.4 - Změnový list č.12 - SDK dodatekč.1	m2	-211,81230	628,58	-133 140,98
				-211,8123		-211,8123

Díl: 3	Svislé a kompletní konstrukce	13 804,06
---------------	--------------------------------------	------------------

24	342267111RT1	Obklad trámů sádrokartonem dvoustranný do 0,5/0,5m, desky standard tl. 12,5 mm	m	20,60000	670,10	13 804,06
----	--------------	--	---	----------	--------	-----------

kastlík - m.č.3.09- 7x0,6 : 7+0,6 7,6

kastlík - m.č.3.09- 6x0,6 : 6+0,6 6,6

kastlík - m.č.3.09-1m2+1m2 : 4 4

kastlík - trám chodba- 1,6x0,8 : 1,6+0,8 2,4

Položkový rozpočet

S:	250-0169	Adaptace objektu na komunitní dům seniorů Žirovnice
O:	01_1	Dodatek číslo 1
R:	22	Změnový list - MADLA SCHODIŠTĚ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				73 884,00
1	1	Cenová nabídka - návrh p.Čurda - truhlářství - viz. příloha	kpl	1,00000	73 884,00	73 884,00

Položkový rozpočet

S:	250-0169	Adaptace objektu na komunitní dům seniorů Žirovnice
O:	01_1	Dodatek číslo 1
R:	23	Změnový list - kce tesařské - odstranění prachu a hoblování před nátěrem

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 762		Konstrukce tesařské				3 116,48
1	762085140R00	Hoblování viditelných částí krovu 2,7+6,72+7,3+1,8+2,5+2,5+1,65+4,63	m	29,80000	104,58	3 116,48
				29,8		
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				2 956,27
2	952903111R00	Odstranění prachu z trámů	m2	61,78200	47,85	2 956,27

Položkový rozpočet

S:	250-0169	Adaptace objektu na komunitní dům seniorů Žirovnice
O:	01_1	Dodatek číslo 1
R:	24	Změnový list - stěrky 3.NP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 776		Podlahy povlakové				55 825,00
1	771591111U00	Penetrace pod stěrku + penetrování R777 3.NP	m2	203,00000	33,00	6 699,00

URS 2016 - 36,80Kč - 10% = 33Kč/m2 :

dle skutečnosti - m : 203

203

2	632411104R00-1	Stěrka sádrová - 3.NP, muselo být provedeno z důvodu protlačení viditelných spár	m2	203,00000	242,00	49 126,00
---	----------------	--	----	-----------	--------	-----------

dle nabídky ZASADIL - 242,-Kč/m2 :

dle skutečnosti - m : 203

203

Položkový rozpočet

S:	250-0169	Adaptace objektu na komunitní dům seniorů Žirovnice
O:	01_1	Dodatek číslo 1
R:	25	Změnový list - požární žaluzie

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 751		Vzduchotechnika				3 856,80
1	751398054	Mtž protidešťové žaluzie potrubí do 0,600 m2, položka č.240 rozpočtu SOD	kus	-4,00000	513,60	-2 054,40
2	429729570X	žaluzie protidešťové PŽA-P velikost 800x600 mm, položka č.241 rozpočtu SOD	kus	-4,00000	3 343,20	-13 372,80
3	751398054-1	Mtž protidešťové žaluzie potrubí do 0,600 m2, SKUTEČNOST	kus	5,00000	513,60	2 568,00
4	429729570X-1	žaluzie protidešťové PŽA-P velikost 800x600 mm, SKUTEČNOST	kus	5,00000	3 343,20	16 716,00

Položkový rozpočet

S:	250-0169	Adaptace objektu na komunitní dům seniorů Žirovnice
O:	01_1	Dodatek číslo 1
R:	26	Změnový list - stav.práce,segment,přizdívka vrat

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				19 115,25
1	349231821RT2	Přizdívka ostění vrat tl15/30 v.2,75 + kotvení, s použitím suché maltové směsi (2,75*0,3)*2	m2	1,65000	1 985,00	3 275,25
				1,65		
2	1	SEGMENTY extrudovaný polystyren + rohy + prlinka + kotvení + pěna	kpl	1,00000	15 840,00	15 840,00
Díl: 1		Zemní práce včetně osazení lapače splavenin				5 422,55
3	113106123U00	Rozebr zámek dlažba pro pěší komun plocha : 1,5*5,2 pro gejgr : 1*1	m2	8,80000	50,00	440,00
				7,8		
				1		
4	113201111R00	Vytrhání obrubníků chodníkových a parkových 1,25*5	m	6,25000	115,00	718,75
				6,25		
5	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3, výkop pro gejgr 1*1*1	m3	1,00000	1 135,00	1 135,00
				1		
6	631571003R00	Zásyp ze štěrkopísku a písku 1*1*0,8	m3	0,80000	1 256,00	1 004,80
				0,8		
7	721242116R00	Lapač střešních splavenin litinový DN 125, včetně napojení	kus	1,00000	2 124,00	2 124,00
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				1 952,92
8	998018002U00	Přesun ruční budova v -12m	t	2,23959	872,00	1 952,92

Položkový rozpočet

S:	250-0169	Adaptace objektu na komunitní dům seniorů Žirovnice
O:	01_1	Dodatek číslo 1
R:	27	Změnový list - kanalizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 1		KOMUNIKACE A CHODNÍK -Zemní práce,bourání a dlažby				16 589,96
1	919735113R00	Řezání stávajícího živého krytu tl. 10 - 15 cm	m	5,30000	106,62	565,09
2	132301111R00	Hloubení rýh š.do 100 cm v hor.4 do 100 m3,STROJNĚ, výkop v komunikaci a chodníku	m3	8,80000	425,09	3 740,79
		délka 4m ; š.1m;v2,2m : 4*1*2,2		8,8		
3	113108315R00	Odstranění asfaltové vrstvy pl. do 50 m2, tl.15 cm	m2	3,90000	271,72	1 059,71
4	113107510R00	Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.drcené tl.10 cm	m2	3,90000	183,06	713,93
5	113109320R00	Odstranění podkladu pl.50 m2, bet.prostý tl.20 cm, včetně KARI sítě	m2	3,90000	668,24	2 606,14
6	151201102R00	Pažení a rozeprání stěn rýh - zátažné - hl. do 4 m	m2	17,60000	226,34	3 983,58
		(4+4)*2,2		17,6		
7	151201211R00	Odstranění pažení stěn - zátažné - hl. do 4 m	m2	17,60000	62,63	1 102,29
		(4+4)*2,2		17,6		
8	113202111R00	Vytrhání obrub obrubníků silničních	m	3,00000	78,09	234,27
9	113106231R00	Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu	m2	5,70000	38,83	221,33
		1,9*3		5,7		
10	917862111R00	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15	m	3,00000	236,37	709,11
11	59217010R	Obrubník silniční betonový 150x250x1000 mm, přírodní	kus	3,00000	142,95	428,85
12	596215040R00	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm	m2	5,70000	214,89	1 224,87
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				4 555,86
13	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	7,00000	183,71	1 285,97
14	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	7,00000	16,05	112,35
15	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	7,00000	232,88	1 630,16
16	997221845U00	Skládkovné asfaltové povrchy	t	6,10950	250,00	1 527,38
Díl: 5		Komunikace				11 963,42
17	273321321R00	Železobeton základových desek C 20/25, bet.podklad chodní + komunikace pod asfalt	m3	2,00000	2 440,93	4 881,86
18	273362021R00	Výztuž základových desek ze svařovaných sítí KARI+ R průměr 8 - 2ks, pokladní beton	t	0,03000	27 682,00	830,46
		2*0,015		0,03		
19	565131111R00	Podklad z obal kamen. ACP 16+, š. do 3 m, tl. 5 cm	m2	10,00000	326,55	3 265,50
20	577131111R00	Beton asfalt. ACO 11+ ohrusný, š. do 3 m, tl. 4 cm	m2	10,00000	298,56	2 985,60
Díl: 8		Trubní vedení				3 442,70
21	165156156156	Potrubí PP SN12 DN200 + MTZ + TVAROVKY, potrubí navíc	m	4,50000	324,40	1 459,80
22	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	1,35000	357,70	482,90
		4,5*0,5*0,6		1,35		
23	1	vyvrtání otvoru do šachy+začištění	kpl	1,00000	1 500,00	1 500,00
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				2 274,05
24	998011002R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m	t	8,70450	261,25	2 274,05

Položkový rozpočet

S:	250-0169	Adaptace objektu na komunitní dům seniorů Žirovnice
O:	01_1	Dodatek číslo 1
R:	28	Změnový list - oprava - KOTELNA + STUDNĚ - úpravy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Kotelna -bourání,úpravy poklopu + gule				3 178,24
1	976085411R00	Vybourání kanal.rámů a poklopů	kus	1,00000	92,00	92,00
2	976092321R00	Vybourání odvodňovačů (gule)	kus	1,00000	963,14	963,14
3	953941210R00	Osazení kovových poklopů s rámy plochy do 1 m2	kus	1,00000	359,22	359,22
4	55162270.AR	vpust podlahová sklepní DN 100	kus	1,00000	1 120,82	1 120,82
5	389381001R00	Dobetonování konstrukcí (poklop+gule)	m3	0,15000	4 287,08	643,06
		1,5 m2 tl.10 cm : 1,5*0,1				0,15
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				127,37
6	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	0,15400	232,88	35,86
7	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,15400	183,71	28,29
8	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	1,54000	16,05	24,72
		0,154*10				1,54
9	997013801U00	Skládkovné beton	t	0,15400	250,00	38,50
Díl: 2		KOTELNA				-15 166,00
10	242111111X	D+M odvodňovací jímka v kotelně	m2	-1,68800	8 984,60	-15 166,00
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				105,34
11	998011002R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m	t	0,40320	261,25	105,34
Díl: 799		Ostatní - ÚPRAVA STUDNĚ				8 100,00
12	894401211RT2	Osazení betonových skruží rovných průměr 120cm, včetně dodávky skruže CENA -OBELISK	kus	1,00000	4 100,00	4 100,00
13	2	D+M Poklop betonový - CENA - OBELISK	kus	2,00000	2 000,00	4 000,00

Položkový rozpočet

S:	250-0169	Adaptace objektu na komunitní dům seniorů Žirovnice
O:	01_1	Dodatek číslo 1
R:	29	Změnový list - OPRAVA - oprava omítek, zdiva, věnce zídky u rampy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější, zdivo, žebet. věnec				20 855,09
1	622422311R00	Oprava vnějších omítek vápen. hladk. II, do 30 %, ZÍDKA	m2	23,12500	140,82	3 256,46
		9,25*2,5		23,125		
2	622421143R00	Omítka vnější stěn, MVC, štuková, složitost 1-2, ZÍDKA	m2	23,12500	395,98	9 157,04
		9,25*2,5		23,125		
3	317235811R00	Doplnění zdiva cihlami, SLOUPEK U OBJEKTU	m3	0,23000	5 286,45	1 215,88
4	622421131R00	Omítka vnější stěn, MVC, hladká, složitost 1-2, SLOUPEK U OBJEKTU	m2	0,75000	299,27	224,45
5	417321515U00	Ztužující pás/věnců ŽB	m3	1,85000	2 840,00	5 254,00
6	345362021R00	Výztuž věnce svařovanou sítí Kari	t	0,01000	27 818,03	278,18
7	417351115R00	Bednění ztužujících pásů a věnců - zřízení	m2	3,70000	325,79	1 205,42
8	417351116R00	Bednění ztužujících pásů a věnců - odstranění	m2	3,70000	71,26	263,66
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				1 796,62
9	998011002R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m	t	6,87701	261,25	1 796,62
Díl: 764		Konstrukce klempířské				2 784,46
10	764908303RT2	Probarvený plech- oplechování parapetů, rš 330 mm, plech FOP/PO tl.0,5 mm, ostatní barvy	m	5,80000	480,08	2 784,46

Položkový rozpočet

S:	250-0169	Adaptace objektu na komunitní dům seniorů Žirovnice
O:	01_1	Dodatek číslo 1
R:	30	Změnový list - kce truhlářské - výroba a montáž atypických včetně obložky dveří 3.NP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 766		Konstrukce truhlářské - výroba a montáž nových atypických dveří 3.NP - nabídka ETOLIE				21 105,50
1	766660172	Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š přes 0,8 m do obložkové zárubně	kus	1,00000	750,80	750,80
2	766682113	Montáž zárubní obložkových pro dveře jednokřídlové	kus	1,00000	933,90	933,90
3	611602220X05	dveře dřevěné vnitřní kazetové plné 1křídlové	kus	1,00000	15 856,80	15 856,80
4	611822710	zárubeň oblož. pro dveře 1křídlové	kus	1,00000	3 268,50	3 268,50
5	998766202R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m	%	208,10000	1,42	295,50

Položkový rozpočet

S:	250-0169	Adaptace objektu na komunitní dům seniorů Žirovnice
O:	01_1	Dodatek číslo 1
R:	31	Změnový list - kce truhl.sokl pro lednice,parapet,zakrytování kuch.linky digestoř

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				9 320,00
1	1	sokl do otvorů pro lednice AL	kus	1,00000	2 200,00	2 200,00
2	3	zakrytování digestoře 1.NP	kus	5,00000	300,00	1 500,00
3	2	parapet na schodiště do 3.NP	kus	1,00000	3 520,00	3 520,00
4	4	zakrytování digestoře 2.NP	kus	6,00000	350,00	2 100,00

Položkový rozpočet

S:	250-0169	Adaptace objektu na komunitní dům seniorů Žirovnice
O:	01_1	Dodatek číslo 1
R:	32	Změnový list - EI - Slaboproud - doplnění pro dveře ROTO DOOR

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 743		Elektromontáže - SLABOPROUD				2 000,00
1	1	úprava Slaboproudu-doplnění pro dveře Roto Door - dle přílohy nabídka SVM	kpl	1,00000	3 000,00	3 000,00
2	2	sleva ZL č.1	kč	1,00000	-1 000,00	-1 000,00

Položkový rozpočet

S:	250-0169	Adaptace objektu na komunitní dům seniorů Žirovnice
O:	01_1	Dodatek číslo 1
R:	33	Změnový list - EI svítidla ,úpravy a chybějící materiál ve VV

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 743		Elektromontáže - SILNOPROUD				62 393,00
1	1	svítidla,úpravy a chybějící materiál VV - dle přílohy nabídka LANDWORK	kpl	1,00000	62 393,00	62 393,00

Položkový rozpočet

S:	250-0169	Adaptace objektu na komunitní dům seniorů Žirovnice
O:	01_1	Dodatek číslo 1
R:	34	Změnový list - D+ M kamených žulových prvků schodiště

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 43		Schodiště				7 480,00
1	1	D+M kamenných žulových prvků - dle nabídky MATOUŠEK	kpl	1,00000	7 480,00	7 480,00

Položkový rozpočet

S:	250-0169	Adaptace objektu na komunitní dům seniorů Žirovnice
O:	01_1	Dodatek číslo 1
R:	35	Změnový list - EI - autonomní zařízení detekce a signalizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 743		Elektromontáže - autonomní zařízení detekce a signalizace				17 875,00
1	1	D+M autonomní zařízení detekce a signalizace - dle nabídka LANDWORK	ks	25,00000	715,00	17 875,00