

Dodatek č. 1

SMLOUVY O DÍLO

uzavřené ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „*Občanský zákoník*“)

Rekonstrukce sociálního zařízení v objektech základní a mateřské školy

Smluvní strany

Obec Melč

sídlo: č.p. 6, 747 84 Melč
IČO: 00300420
DIČ: CZ00300420
zástupce: Martin Urbanský, starosta obce
ve věcech smluvních: Martin Urbanský, starosta obce
mobil: +420 776 470 711, e-mail: urad@obecmelc.cz
ve věcech technických: Ing. Jiří Ausfíř, technický dozor stavebníka (dále jen „TDS“)
mobil: +420 602 500 626, e-mail: jiriausfiri@volny.cz
peněžní ústav: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 1848805329/0800

na straně jedné jako Objednatel, dále jen „Objednatel“

a

ŠINDLER LUDEK s.r.o.

sídlo: Hlavní 376/26, 747 06 Opava 6
zapsaná(y) v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 24258
doručovací adresa: Hlavní 376/26, 747 06 Opava 6
zástupce: Olga Šindlerová, jednatelka společnosti
ve věcech smluvních: Olga Šindlerová, jednatelka společnosti
mobil: +420 775 869 830, e-mail: info@sindler-sro.cz
ve věcech technických: Luděk Šindler, jednatel společnosti
mobil: +420 603 583 198, e-mail: info@sindler-sro.cz
IČO: 25886100
DIČ: CZ25886100
peněžní ústav: ČSOB Opava a.s.
číslo účtu: 170494701/0300
je plátcem DPH: ano

na straně druhé jako Zhotovitel, dále jen „Zhotovitel“

společně pak dále jako „smluvní strany“

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento **dodatek č. 1 Smlouvy o dílo** (dále jen „*Dodatek*“)

Článek I.

Předmět a důvod změny

1. Smluvní strany se s odvoláním na ustanovení čl. III., odst. 3. a čl. XIII., odst. 3. vzájemně uzavřené smlouvy, dohodly na její změně, která byla vyvolána vznikem víceprací, méněprací, popř. dodatečných prací na základě požadavků objednatele.
2. Důvodem pro navýšení celkové smluvní ceny a uzavření tohoto dodatku je skutečnost, že během provádění stavebních prací vyvstaly předem nepředvídané okolnosti mající dopad na zvýšený rozsah stavebních prací, popř. další okolnosti vedoucí ke změnám oproti původnímu záměru – blíže viz Rekapitulace změnových listů a Změnové listy č. 1 až 9, které tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku.

S ohledem na provozně-technické okolnosti výstavby, záruky za prováděné stavební práce, termín plnění díla a organizaci výstavby by změna v osobě Zhotovitele byla problematická a způsobila by Objednateli zvýšené finanční i organizační náklady.
3. Smluvní strany tímto Dodatkem sjednávají změnu ustanovení čl. II., odst. 1. a 2. a čl. III. odst. 1. vzájemně uzavřené smlouvy, a to následovně:

Článek II., odst. 1. a 2. nově zní:

Článek II.

Předmět díla

1. Předmětem díla je **rekonstrukce sociálního zařízení v objektech základní školy a mateřské školy Melč**, a to konkrétně v 1. NP v budově ZŠ na adrese Melč č.p. 192 a v 2. NP v budově ZŠ a MŠ na adrese Melč č.p. 128. (dále jen „Stavba“ nebo „Dílo“), a to v rozsahu podle:
 - položkového rozpočtu stavby oceněného Zhotovitelem, jenž tvoří přílohu č. 1 Smlouvy,
 - položkových rozpočtů VCP a MNP – změnové listy č. 1 až 9 oceněných Zhotovitelem, jenž tvoří přílohu č. 1 Dodatku,
 - podmínek stanovených touto Smlouvou, nabídkou Zhotovitele do výběrového řízení na tuto veřejnou zakázku (dále též „NABÍDKA“).
2. Konkrétní specifikace předmětu díla je uvedena v Příloze č. 1 této Smlouvy: Položkový rozpočet stavby a dále v Příloze č. 1 Dodatku: Položkové rozpočty VCP a MNP – změnové listy č. 1 až 9 (dále jen „ROZPOČET“). Předmětem plnění Zhotovitele (dílem) se pro účely této smlouvy rozumí souhrn všech prací, dodávek a souvisejících služeb včetně veškerých prací, dodávek a úklidu staveniště, nezbytných pro kvalitní zhotovení díla.

Článek III., odst. 1. nově zní:

Článek III.

Cena díla

1. Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran jako úplná, pevná, nepřekročitelná a činí:

Cena bez DPH – dle SoD:	2.226.331,98 Kč
z toho:	
• sociální zařízení v 1. NP v budově ZŠ na adrese Melč č.p. 192	405.008,76 Kč

• sociální zařízení v 2. NP v budově ZŠ a MŠ na adrese Melč č.p. 128	1.821.323,22 Kč
Cena bez DPH – hodnota Dodatku č. 1 SoD:	169.746,17 Kč
z toho:	
• sociální zařízení v 1. NP v budově ZŠ na adrese Melč č.p. 192 – VCP a MNP (ZL č. 6 až 9)	118.489,10 Kč
• sociální zařízení v 2. NP v budově ZŠ a MŠ na adrese Melč č.p. 128 – VCP a MNP (ZL č. 1 až 5)	51.257,08 Kč
Cena bez DPH – dle SoD a Dodatku č. 1 SoD:	2.396.078,15 Kč
DPH 21 %:	910.735,39 Kč
Cena s DPH:	2.899.254,56 Kč

Článek II.

Závěrečná ujednání

- Ostatní ujednání Smlouvy o dílo ze dne 13.06.2024 nedotčena tímto Dodatkem zůstávají v platnosti.
- Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento Dodatek před jeho podpisem řádně přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoli v tísní za nápadně nevýhodných podmínek. Smluvní strany potvrzují správnost a autentičnost tohoto Dodatku svými níže uvedenými podpisy.
- V případě podpisu Dodatku **v listinné podobě**, bude tento vyhotoven **ve třech stejnopisech s platností originálu** podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž Objednatel obdrží 2 vyhotovení a Zhotovitel 1 vyhotovení.
- V případě podpisu Dodatku **v elektronické podobě** se smluvní strany dohodly, že prostý elektronický podpis, který bude vyhovovat požadavkům zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, postačí k platnému uzavření této smlouvy (bez rizika relativní neplatnosti smlouvy, pro kterou zákon, popř. dohoda stran, předepisuje písemnou formu.). Ve smyslu ustanovení § 562 odst. 1 Občanského zákoníku je písemná forma zachována při právním jednání učiněném elektronickými prostředky, které umožní zachycení jeho obsahu a určení jednajících osoby. V tomto případě bude tento Dodatek vyhotoven **v 1 elektronickém vyhotovení s platností originálu**, na základě, kterého si v případě potřeby každá ze smluvních stran pořídí kopii v tištěné verzi.
- Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. V případě, že existuje zákonná povinnost zveřejnění, nabývá Dodatek účinnosti zveřejněním v centrálním registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
- Nedílnou součástí tohoto Dodatku je:

Příloha č. 1: Rekapitulace změnových listů a změnové listy č. 1 až 9 – VCP a MNP

V Melči, dne 20.8.2024

Objednatel:

Martin Urbanský
starosta obce Melč

V Opavě, dne 20.8.2024

ŠI
74
IČ:2
Zhotovitel:

Olga Šindlerová,
jednatelka společnost ŠINDLER LUDĚK s.r.o.

REKAPITULACE ZMĚNOVÝCH LISTŮ - DODATEK Č. 1 SoD

Název stavby:

Rekonstrukce sociálního zařízení v objektech základní a mateřské školy

Cena dle SOD

2 226 331,98 Kč bez DPH

č.lístu	popis změny	Rozdíl ceny po změně	Absolutní hodnota změny	Absolutní hodnota změny v %		
				odst. 4	odst. 5	odst. 6
ZL 1	Výměna kanalizačního potrubí v 1.NP	46 511,63 Kč	46 511,63 Kč			2,09%
ZL 2	Úprava počtu svítidel a doplnění osoušečů rukou MŠ	4 673,60 Kč	46 670,40 Kč	2,10%		
ZL 3	Ponechání části otopných těles	-25 874,40 Kč	25 874,40 Kč	1,16%		
ZL 4	Doplnění sanitárních přiček	21 600,00 Kč	21 600,00 Kč	0,97%		
ZL 5	Přezdění části přičky mezi šatnou a WC kluci	4 346,25 Kč	4 346,25 Kč			0,20%
	Celkem MŠ	51 257,08 Kč				
ZL 6	Oprava ležaté kanalizace	39 252,94 Kč	39 252,94 Kč			1,76%
ZL 7	Přezdění části přiček a náhrada za přičky sanitární	30 303,11 Kč	30 303,11 Kč	1,36%		
ZL 8	Úprava počtu svítidel a doplnění osoušečů rukou ZŠ	32 317,00 Kč	32 317,00 Kč			1,45%
ZL 9	Větší rozsah výměny rozvodů vody.	16 616,05 Kč	16 616,05 Kč			0,75%
	Celkem ZŠ	118 489,10 Kč				
Celkem bez DPH		169 746,17 Kč	263 491,77 Kč	5,59%	0,00%	6,25%
DPH 21%		35 646,70 Kč	55 333,27 Kč			
Celkem vč. DPH 21%		205 392,87 Kč	318 825,04 Kč			

Cena dle SOD po uzavření dodatku č. 1 bez DPH

2 396 078,15 Kč

DPH 21%

503 176,41 Kč

Cena dle SOD po uzavření dodatku č. 1 vč. DPH

2 899 254,56 Kč

Za zhotovitele:



Za objednatele:



Úplnost změnového listu zkontroloval TDS:



Změnový list č.1								Absolutní hodnota změny z SOD
		Rekonstrukce sociálního zařízení v objektech základní a mateřské školy						
Předmět ZL:		Výměna kanalizačního potrubí v 1.NP						
Popis změn		Změnový list obsahuje: Vzhledem ke špatnému stavu kanalizačního potrubí v technické části 1.NP bylo rozhodnuto o výměně této části až po úroveň čistícího kusu. Změnový list obsahuje práce spojené s touto výměnou.						
Jedná se o změnu podle paragrafu 222 odstavec 6 ZZVZ								
Rozdíl ceny po změně - Celkem bez DPH							46 511,63	
Absolutní hodnota změny z ceny SOD celkem			46 511,63		tj.	2,09%		
Předpokládaný vliv na:			termín díla: NE					
			na kvalitu díla: NE					
			na cenu díla: ANO					
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem		
						46 511,63	46 511,63	
D	721	Vnitřní kanalizace				46 511,63		
	721176105R00	Potrubí HT přípojivací D 110 x 2,7 mm	m	18,75	896,30	16 805,63	16 805,63	
		HT 110 skutečnost - rozpočet: 23,9+11,75-16,0		18,75				
1	721176212R00	Potrubí KG odpadní svislé, D 110 x 3,2 mm	m	11,10	780,00	8 658,00	8 658,00	
		potrubí KG 110: 5,6+5,5		11,10				
2	721176136R00	Potrubí HT svodné (ležaté) zavěšené D 125 x 3,1 mm	m	8,50	1 271,00	10 803,50	10 803,50	
		potrubí HT 125: 7,0+1,5		8,50				
3	721176233R00	Potrubí KG svodné (ležaté) zavěšené D 125 x 3,2 mm	m	7,50	907,00	6 802,50	6 802,50	
		potrubí KG 125: 5,0+2,5		7,50				
4	721177725R00	Čistící kus HT 110, odpadní svislé	kus	2,00	539,00	1 078,00	1 078,00	
		čistící kus 2		2,00				
5	721140935R00	Provedení opravy vnitřní kanalizace, potrubí litinové, přechod z plastových trub na litinu DN 100 mm	kus	3,00	788,00	2 364,00	2 364,00	
		přechodový kus 2		3,00				

Změnový list č.2							Absolutní hodnota změny z SOD
		Rekonstrukce sociálního zařízení v objektech základní a mateřské školy					
Předmět ZL:		Úprava počtu svítidel a doplnění osoušečů rukou MŠ					
Popis změn		Změnový list obsahuje: Byl upřesněn počet svítidel a doplněny elektrické vysoušeče rukou v sociálním zázemí (kluci, holky). Změnový list práce spojené s touto změnou.					
		Jedná se o změnu podle paragrafu 222 odstavec 4 ZZVZ					
Rozdíl ceny po změně - Celkem bez DPH						4 673,60	
Absolutní hodnota změny z ceny SOD celkem				46 670,40	tj.	2,10%	
		Předpokládaný vliv na:			termín díla: NE		
					na kvalitu díla: NE		
					na cenu díla: ANO		
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	
						4 673,60	
D	M21	Elektromontáže				4 673,60	
	M21-0001	Elektroinstalace - montáž a zapojení světel v kazetovém podhledu	kus	-16,00	615,00	-9 840,00	
	M21-0002	Elektroinstalace - svítidlo vestavné LED, 40 W, 4000 lm, IP 20	kus	-16,00	697,40	-11 158,40	
	M21-0004	Elektroinstalace - osoušeče rukou montáž a zapojení	soubor	2,00	750,00	1 500,00	
	M21-0005	Elektroinstalace - osoušeče rukou Sanela automatický štěrbinový elektrický bílá	soubor	2,00	10 734,00	21 468,00	
		kabel CYKY J 3x2,5	m	30,00	31,60	948,00	
		Zásuvka jednod.16A/230V s ochr. clonkami a ochr proti přepětí	kus	2,00	878,00	1 756,00	

Změnový list č.3							Absolutní hodnota změny z SOD
		Rekonstrukce sociálního zařízení v objektech základní a mateřské školy					
Předmět ZL:		Ponechání části otopných těles					
Popis změn		Změnový list obsahuje: Po demontáži stávajících těles byl zhodnocen jejich stav a část byla ponechána					
	Jedná se o změnu podle paragrafu 222 odstavec 4 ZZVZ						
Rozdíl ceny po změně - Celkem bez DPH						-25 874,40	
	Absolutní hodnota změny z ceny SOD celkem			25 874,40	tj.	1,16%	
		Předpokládaný vliv na:	termín díla: NE				
			na kvalitu díla: NE				
			na cenu díla: ANO				
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	
						-25 874,40	
D	735	Otopná tělesa				-25 874,40	
20	48457582R	Těleso otopné des. v. 600 dl. 1100	kus	-4,00	6 468,60	-25 874,40	

25 874,40
25 874,40
25 874,40

Změnový list č.4							Absolutní hodnota změny z SOD
		Rekonstrukce sociálního zařízení v objektech základní a mateřské školy					
Předmět ZL:		Doplnění sanitárních příček					
Popis změn		Změnový list obsahuje: Vícepráce spojené s doplněním sanitárních příček do prostoru WC učitelé a WC kuchyň.					
	Jedná se o změnu podle paragrafu 222 odstavec 4 ZZVZ						
Rozdíl ceny po změně - Celkem bez DPH						21 600,00	
	Absolutní hodnota změny z ceny SOD celkem			21 600,00	tj.	0,97%	
		Předpokládaný vliv na:	termín díla: NE				
			na kvalitu díla: NE				
			na cenu díla: ANO				
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	
						21 600,00	
	3	Svislé a kompletní konstrukce				21 600,00	
8	3426261R1	Dělicí sanitární příčky - WC kabiny, materiál LTT GPL 28 mm	kpl	2,00	10 800,00	21 600,00	

21 600,00
21 600,00

Absolutní hodnota změny z SOD

21 600,00
21 600,00
21 600,00

Změnový list č.5							
		Rekonstrukce sociálního zařízení v objektech základní a mateřské školy					
Předmět ZL:		Přezdění části příčky mezi šatnou a WC kluci					
Popis změn		Změnový list obsahuje: Vícepráce spojené s nutno výměnou části příčky. Stávající zdivo nebylo dostatečně únosné.					
	Jedná se o změnu podle paragrafu 222 odstavec 6 ZZVZ						
Rozdíl ceny po změně - Celkem bez DPH							4 346,25
	Absolutní hodnota změny z ceny SOD celkem				4 346,25	tj.	0,20%
		Předpokládaný vliv na:		termín díla: NE			
				na kvalitu díla: NE			
				na cenu díla: ANO			
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	
						4 346,25	
	3	Svislé a kompletní konstrukce				4 346,25	
1	342255028RT1	Příčky z desek plynosilikátových tl. 150 mm, desky P 2 - 500, 599 x 249 x 150 mm	m2	3,75	1 159,00	4 346,25	
		Změna - provedení podezdívky vadné částí příčky s ohledem na instalace					
		2.NP:					
		šatne kuchařky/WC chlapci: 3,75*1,0					

Absolutní hodnota změny z SOD

Změnový list č.6							Absolutní hodnota změny z SOD
Rekonstrukce sociálního zařízení v objektech základní a mateřské školy							
Předmět ZL:	Oprava ležaté kanalizace						
Popis změn	Změnový list obsahuje: Vícepráce spojené s nutno výměnou části ležaté kanalizace. Po provedenám monitoringu byla zjištěna ucpaná a popraskaná část ležaté kanalizace. V části pod sociálním zařízením byla kanalizace vyměněna vč. osazení čistícího kusu v podlaze chodby.						
Jedná se o změnu podle paragrafu 222 odstavec 6 ZZVZ							
Rozdíl ceny po změně - Celkem bez DPH						39 252,94	
Absolutní hodnota změny z ceny SOD celkem				39 252,94	tj.	1,76%	
Předpokládaný vliv na:				termín díla: NE			
				na kvalitu díla: NE			
				na cenu díla: ANO			
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	
						39 252,94	
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				8 422,38	
12	632421198RU3	Potěr, ručně zpracovaný, tl. 100 mm, s vlákny	m2	2,70	3 119,40	8 422,38	
		Změny rozsahů na VP a MP					
		rozsah o 30% z plochy podlah (celkově cca 40%)					
		WC chlapci nově: ((1,5*1,2)+(1,5*1,2))*0,3					
		WC dívky nově: ((1,5*1,2)+(1,5*0,8)+(0,7*0,65))*0,3					
		úklid nově: ((1,5*1,0)+(0,5*0,7))*0,3					
Díl: 8		Trubní vedení				4 362,90	
VP	899101111R00	Osazení poklopu s rámem do 50 kg	kus	1,00	349,00	349,00	
		Nová položka - zadlažďovací hliníkový poklop pro čistící kus v podlaze					
		podlaha v chodbě		1,00			
VP	553400401R1	Zadlažďovací hliníkový poklop MEA 400x400 mm A15	kus	1,00	4 013,90	4 013,90	
Díl: 96		Bourání konstrukcí				1 639,98	
17	965043321RT1	Bourání podkladů bet.potěr, tl. 10 cm, pl 1 m2, mazanina tl. 5 - 8 cm s potěrem	m3	0,27	6 074,00	1 639,98	
		Změny rozsahů na VP a MP					
		rozsah o 30% z plochy podlah (celkově cca 40%) a na tl. 10 10 cm					
		WC chlapci nově: ((1,5*1,2)+(1,5*1,2))*0,3*0,1		0,11			
		WC dívky nově: ((1,5*1,2)+(1,5*0,8)+(0,7*0,65))*0,3*0,1		0,10			
		úklid nově: ((1,5*1,0)+(0,5*0,7))*0,3*0,1		0,06			
Díl: 721		Vnitřní kanalizace				24 827,68	
VP	721176114R00	Potrubí HT přípojovací D 75 x 1,9 mm	m	5,25	693,70	3 641,93	
		Změny rozsahů na VP a MP					
		potrubí HT 75		5,25			
VP	721176101R00	Potrubí HT přípojovací D 32 x 1,8 mm	m	3,50	301,00	1 053,50	
		Nová položka					
		potrubí HT 32: 2,0+1,5		3,50			
VP	721176223R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 125 x 3,2 mm	m	7,25	943,00	6 836,75	
		Nová položka					
		potrubí KG 125:4,5+2,75		7,25			
VP	721176222R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 110 x 3,2 mm	m	9,50	811,00	7 704,50	
		Nová položka					
		potrubí KG 110: 4,5+5,0		9,50			
VP	721177725R00	Čistící kus HT 110, odpadní svislé	kus	1,00	539,00	539,00	
		Nová položka					
		čistící kus 1		1,00			
VP	721140935R00	Provedení opravy vnitřní kanalizace, potrubí litinové, přechod z plastových trub na litinu DN 100 mm	kus	3,00	788,00	2 364,00	
VP	72100001R	Monitoring splaškové kanalizace	soubor	1,00	2 688,00	2 688,00	

Změnový list č.7							
		Rekonstrukce sociálního zařízení v objektech základní a mateřské školy					
Předmět ZL:		Přezdění části příček a náhrada za příčky sanitární					
Popis změn		Změnový list obsahuje: Z důvodu špatného technického stavu bylo nutné přezdít část příček tak ať je možno na ně nově pověsit ohřívač vody. Část příček byla nahrazena sanitárními příčkami.					
	Jedná se o změnu podle paragrafu 222 odstavec 6 ZZVZ						
Rozdíl ceny po změně - Celkem bez DPH							30 303,11
	Absolutní hodnota změny z ceny SOD celkem				30 303,11	tj.	1,36%
		Předpokládaný vliv na:		termín díla: NE			
				na kvalitu díla: NE			
				na cenu díla: ANO			
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	
						30 303,11	30 303,11
D	3	Svislé a kompletní konstrukce				30 303,11	
VP	346275114R00	Přízdívky z desek plynosilikátových tl. 125 mm, desky P 2 - 500, 599 x 249 x 125 mm	m2	7,41	1 071,00	7 936,11	7 936,11
		Změna - provedení přízdívek pro instalace a vadné části zdiva i s ohledem na bojler					
		WC dívky zazdívka instalací: (1,75+0,15+0,65+0,3)*2,6		7,41			
VP	342948111R00	Ukotvení příček k cihel.konstr.kotvami na hmožd.	m	5,20	147,50	767,00	767,00
		Změna - provedení přízdívek pro instalace a vadné části zdiva i s ohledem na bojler					
		WC dívky zazdívka instalací: 2,6*2		5,20			
VP	3426261R1	Dělicí sanitární příčky - WC kabiny, materiál LTT GPL 28 mm	kpl	2,00	10 800,00	21 600,00	21 600,00
		Změna - vícepráce kabinky nově					
		WC chlupci nově:		1,00			
		WC dívky nově:		1,00			

Absolutní hodnota změny z SOD

Změnový list č.8							Absolutní hodnota změny z SOD
		Rekonstrukce sociálního zařízení v objektech základní a mateřské školy					
Předmět ZL:		Úprava počtu svítidel a doplnění osoušečů rukou ZŠ					
Popis změn		Změnový list obsahuje: Byl upřesněn počet svítidel a doplněny elektrické vysoušeče rukou v sociálním zázemí (kluci, holky). Změnový list práce spojené s touto změnou.					
	Jedná se o změnu podle paragrafu 222 odstavec 4 ZZVZ						
Rozdíl ceny po změně - Celkem bez DPH						32 317,00	
	Absolutní hodnota změny z ceny SOD celkem			32 317,00	tj.	1,45%	
		Předpokládaný vliv na:	termín díla: NE				
			na kvalitu díla: NE				
			na cenu díla: ANO				
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	
						32 317,00	
D	M21	Elektromontáže				32 317,00	
	M21-0008	Elektroinstalace - montáž a zapojení světel STROPNÍCH	kus	5,00	615,00	3 075,00	
	M21-0012	Elektroinstalace - svítidlo stropní LED ADIS D SLIM, 20 W, IP 44	kus	5,00	714,00	3 570,00	
	M21-0004	Elektroinstalace - osoušeče rukou montáž a zapojení	soubor	2,00	750,00	1 500,00	
	M21-0005	Elektroinstalace - osoušeče rukou Sanela automatický štěrbinový elektrický bílá	soubor	2,00	10 734,00	21 468,00	
		kabel CYKY J 3x2,5	m	30,00	31,60	948,00	
		Zásuvka jednod.16A/230V s ochr. clonkami a ochr proti přepětí	kus	2,00	878,00	1 756,00	

Změnový list č.9						
		Rekonstrukce sociálního zařízení v objektech základní a mateřské školy				
Předmět ZL:		Větší rozsah výměny rozvodů vody.				
Popis změn		Změnový list obsahuje: Po vybourání stávajících zařizovacích předmětů byl nutný větší rozsah výměny rozvodu vody než se předpokládalo vč. propojení do dalšího patra. Změnový list obsahuje práce spojené s touto výměnou.				
	Jedná se o změnu podle paragrafu 222 odstavec 6 ZZVZ					
Rozdíl ceny po změně - Celkem bez DPH						16 616,05
	Absolutní hodnota změny z ceny SOD celkem			16 616,05	tj.	0,75%
		Předpokládaný vliv na:	termín díla: NE			
			na kvalitu díla: NE			
			na cenu díla: ANO			
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
						16 616,05
Díl:	722	Vnitřní vodovod				16 616,05
12	722172331R00	Potrubí z PPR, D 20x3,4 mm, vč. zed. výpomoci	m	17,50	369,70	6 469,75
		Změny rozsahů na VP a MP				
		potrubí 20x3,4 skutečnost - rozpočet: 20,0+8,0-10,5		17,50		
14	722172332R00	Potrubí z PPR, D 25x4,2 mm, vč. zed. výpomoci	m	16,00	451,60	7 225,60
		Změny rozsahů na VP a MP				
		potrubí 25x4,2 skutečnost - rozpočet: 16,0+1,0-1,0		16,00		
15V	722181214RT7	Izolace návleková tl. stěny 20 mm, vnitřní průměr 22 mm	m	3,00	102,50	307,50
		Změny rozsahů na VP a MP				
		tubex: 28,0-25,0		3,00		
16V	722181214RT8	Izolace návleková tl. stěny 20 mm, vnitřní průměr 25 mm	m	13,00	107,60	1 398,80
		Změny rozsahů na VP a MP				
		tubex: 16,0-3,0		13,00		
VP	72217500001R	Tvarovka koleno 20-90°	kus	20,00	5,50	110,00
VP	72217500002R	Tvarovka koleno 20-45°	kus	10,00	8,00	80,00
VP	72217500003R	Tvarovka koleno vnitřní/vnější 20-90°	kus	10,00	7,20	72,00
VP	72217500004R	Tvarovka koleno vnitřní/vnější 20-45°	kus	10,00	15,10	151,00
VP	72217500005R	Tvarovka koleno nástěnné 20-1/2"	kus	8,00	56,00	448,00
VP	72217500006R	Tvarovka zátka červená	kus	5,00	12,10	60,50
VP	72217500007R	Tvarovka zátka modrá	kus	5,00	12,10	60,50
VP	72217500012R	Tvarovka koleno 25-90°	kus	4,00	8,40	33,60
VP	72217500013R	Tvarovka koleno 25-45°	kus	4,00	11,70	46,80
VP	72217500019R	Tvarovka koleno vnitřní/vnější 45°	kus	4,00	38,00	152,00

Absolutní hodnota změny z SOD