

Dodatek č. 2
ke smlouvě o dílo ze dne 17. 10. 2014

SMLUVNÍ STRANY:

Objednatel: **TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ**
Zápis v obchodním rejstříku: příspěvková organizace zapsaná v OR u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl Pr, vložka 52
Sídlo: Na Brně 362, 500 08 Hradec Králové
Doručovací adresa: Na Brně 362, P. O. BOX 10, 500 08 Hradec Králové 8
Zastoupený: ředitelem Ing. Jiřím Henzlem
IČ: 64809447
DIČ: CZ64809447
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové
číslo účtu: 636270217/0100
Kontaktní osoba: Tomáš Pospíšil DiS., 605 709 109, 495 402 673, pospisil@tshk.cz
Ivan Čakány, 731 131 152, 495 402 672, cakany@tshk.cz

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: **MPS Mostní a pozemní stavby engineering s.r.o.**
Zápis v obchodním rejstříku: vedený u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 31974
Sídlo: 533 32 Čepí 104
Doručovací adresa: 533 32 Čepí 104
Zastoupený: jednatelem Ladislavem Šebkem
IČ: 29148871
DIČ: CZ29148871
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.
číslo účtu: 107-4527400287/0100
Kontaktní osoba: Ladislav Šebek, 606 682 701, lsebek@mps-pce.cz

(dále jen „zhotovitel“)

I.

1. Smluvní strany uzavřely dne 17. 10. 2014 smlouvu o dílo na provedení díla „STAVEBNÍ ÚPRAVY MOSTU U LÁZNÍ NA ELIŠČINĚ NÁBŘEŽÍ V HRADCI KRÁLOVÉ“ (dále jen „smlouva“), a to na základě výběrového řízení objednatele č. 114071 ze dne 20. 8. 2014, a dále dne 29. 12. 2014 k této smlouvě uzavřely dodatek č. 1.
2. Při odkrytí mostní konstrukce (viz zápisy ve stavebním deníku z kontrolních dnů 19. 2. 2015, 26. 2. 2015 a 5. 3. 2015) bylo zjištěno, že mostem vede kabel společnosti ČEZ, tudíž bude nutné zajistit jeho ochranu pokládkou tlakově odolné chráničky. V souvislosti s výše uvedeným je nutné provést zřízení skořepiny, betonáž v předpolí mostu a úpravu 7 kusů táhel tak, aby chránička měla dostatečné krytí pod pochůznou vrstvou ze žulových kostek – viz seznam víceprací, který tvoří nedílnou přílohu č. 1 tohoto dodatku.

3. V důsledku výše uvedených víceprací se smluvní strany dohodly na zvýšení sjednané ceny díla ve výši 2.165.436,92 Kč bez DPH o 114.804,60 Kč bez DPH na 2.280.241,52 Kč bez DPH, tj. čl. V. odst. 1 smlouvy se mění tak, že nově zní:

*Smluvní strany se dohodly, že celková smluvní cena díla činí bez DPH: **2.280.241,52 Kč**.*

II.

1. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami, resp. jejich zástupci.
2. Ostatní články a ujednání předmětné smlouvy ve znění dodatku č. 1 zůstávají nedotčeny a v platnosti.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží každý po jednom stejnopisu a jeho obsah lze případně měnit jen písemnou dohodou obou smluvních stran.

V Hradci Králové dne **16. 04. 2015**

V Čepí dne **14.4.2015**

Za objednatele:

Za zhotovitele:


Ing. Jiří Henzl, ředitel
TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ




Ladislav Šebek, jednatel
MPS Mostní a pozemní stavby engineering s.r.o.


MPS Mostní a pozemní stavby engineering s.r.o.
Čepí 104 • 533 32 Čepí • IČ: 291 48 871

Více a méně náklady

Stavba: Stavení úpravy mostu u lázni na Eliščině nábřeží

Objekt: SO 201

Část: Most

JKSO: 821 4

Objednatel: Technické služby Hradec Králové

Zhotovitel: MPS Mostní a pozemní stavby engineering s.r.o.

Datum: 2.4.2015

P.Č	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6		10

Práce celkem

134 804,60

1 Zemní práce

5 376,00

6	137	137566320	nerezová lišta rozměru 2 x 20770 x60 mm upevnění izolace ve svislé poloze na parapetních zídkách	t	0,040	92 000,00	3 680,00
8	001	122202201	Odkopávky pro zřízení přechodových oblastí na obou stranách mostu 12,66*2*2-(10,66*2*2)	m3	8,000	102,00	816,00
9	001	162201101	Vodorovné přemístění výkopku z přechodových oblastí na dočasnou skládku 12,66*2*2-(10,66*2*2)	m3	8,000	20,00	160,00
10	001	167101101	Naložení výkopku z přechodových oblastí na dopravní prostředek za účelem odvozu na skládku 12,66*2*2-(10,66*2*2)	m3	8,000	80,00	640,00
11	001	171201101	Vyložení a uložení výkopového materiálu na skládce není započteno skládkovně	m3	8,000	10,00	80,00

2 Zakládání

2 274,60

15	002	289471411	Sanace trhlin jejich vyplněním vhodnou hmotou specifikace dle přílohy F 11, včetně úprav povrchu trhlin	m3	0,102	22 300,00	2 274,60
----	-----	-----------	---	----	-------	-----------	----------

4 Vodorovné konstrukce

63 794,00

22	211	421321118	Zřízení výztužné skořepiny vč. dodávky a uložení betonu	m3	8,450	7 100,00	59 995,00
23	211	421361136	Dodávka a uložení výztuže skořepiny	t	0,145	26 200,00	3 799,00

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání

63 360,00

59	013	979098191	skládkovně za netříděný podklad mostovky z různých zeminy	t	20,000	150,00	3 000,00
63			Dodávka žulových dlažebních kostek(mozajka odstín šedé)	m2	68,000	450,00	30 600,00
64			Zhotovení vyústění drenáže a šterbýnového odvodnění mostu 2*4+2*3	m	14,000	260,00	3 640,00
65			Pokládka chráničky NN (majetek ČEZ distribuce a.s.)komplet	m	26,000	380,00	9 880,00
66			Dodávka chráničky DN 160 (dělená, tlak odolná)	m	29,000	560,00	16 240,00

Vedlejší rozpočtové náklady




79			Doplňkový diagnostický průzkum po odkrytí nosné konstrukce	ks	1	-20000	-20 000,00
82			Vedlejší rozpočtové náklady celkem	Kč			-20 000,00

CELKEM

114 804,60



MPS Mostní a pozemní stavby engineering s.r.o.
Čepř 104 • 533 32 Čepř • IČ: 201 48 871

Denní záznamy stavby	Datum
Počasí: 2°C oblačno	19.2.2015
Pracovní doba: 7 ⁰⁰ - 17 ⁰⁰ hod.	
Pracovníci: Milan Paška, Petr Novotný, Radovan Pospíšil	
Mechanizace: pašová vpadlo 2,5t, AVIA kontejnerový nosič	
Práce: 2cmh. práce předpolí mostu	
- kotevování žulových kostek směr CENTRUIT cca 5m ²	
- odvoz výkopky na skládku	
KONTROLA DEN - TSHK - POSPÍŠIL	
ZAMĚŘENO 13 ⁰⁰ MPS - BÖHM	
DOZOR - ING. MACRO	
INFORMACE OD PARÁZKAŘE ING. KADLEČEK - SOUHLAS S PŘEDLOŽENÝM	
BARVENÝM ODSTÍNEM REPLIKY ZDROVÉ PARAPETNÍ ZÍDKY KTERÉ	
PROBĚHLO NA MAGISTRÁTNĚ NĚSTA V KANCELÁŘI Č.DU. 139	
DNE 19.2.2015; TVAROVU BY BÝLO UHOVNĚ PROVEŠT	
S ÚPRAVOU "OKRAJŮ NOS", TJ. PŘEŘÍZNUTÍ DRŽÍTEK	
DNES POČTUŽKA PO STAUBĚ - PROBÍHÁ OBSTRANOVÁNÍ PODKLADŮ	
ODSTĚN KONSTRUKCE NOSU AŽ NA POLACI - LITÝ ASFALT,	
BETONOVÁ KONSTRUKCE, ZÁŠYP	
DÁLE BYLO ZJIŠTĚNO, ŽE V PŘÍZEMÍ - OSE NOSU VEDE	
KABEL ČEZ KOTVÍ BET. ŽLABEM; UZKLEDEM V NEJASNOSTECH	
I S VYŠETŘENÍM ČEZ KOTVÍ POUŽITÍ ZÁŠUPCE ČEZ P. NOSTER	
PODAL INFO, AŽ BYLO PROVEDENO UPLNUTÍ KABELU => NUTNO	
NAVŠTÍVIT PROVOZOVNU ČEZ (K TUDÁM) - BUDE PROVEDENO	
20.2.2015 ZA ÚČASTI PŘEDJEZAVY A TSHK	
STAVENISŤE JE OPLACENO, ZABEZPEČENO, BUDE DOPLNĚNO INFORMAČNÍ	
CEKULE O STAUBĚ	
ING. KADLEČEK DÁLE NAVŠTÍVÍ MUZEUM MĚSTSKÝCH ČECH PRO STARÉ FOTODOKUMENTACE	
TSHK	MPS
DOZOR	
	
	

Denní záznamy stavby	Datum
Zápis: Dln formací investorů o samotném úpravě vedení kabelů VN - ČEZ	25.2.2015
2) Následná spolupráce o odstávce el. energie pro práce v těsné blízkosti kabelů termín: Ned 4.3. - 74.3. 2015 2) od 23.3. - 37.3. 2015	
KONTROLNÍ DEN: TSHE - POSPÍŠIL MPS - ING. BÖHM AUTORESKÝ DOZOR - ING. MČKO	26.2.2015
DNE 23.2. 2015 PROBEHLO JEŘNÁNÍ NA ČEZU U P. NEDUČA ZA ÚČASTI TSHE A AUTORESKÉHO DOZORU. BYLA UJASNĚNA PROBLEMATIKA VEDENÍ KABELU 10kV NA NOSTĚ A JEHO POTŘEBY OCHRANY V PŘÍBĚHU STAVBY. BYLO DOJEDNÁNO, ŽE JE NUTNÉ PRÁCE PŘI BEZONÁTI PROVÁDĚT ZA UYANUTÉHO VEDENÍ; TSHE PROVEDLY OBJEDNÁVKU U ČEZ DISTRIBUČNÍ SLUŽBY NA UYANUTÍ V TERMÍNU OD 4.3. 2015 DO 14.3. 2015. INFORMACI ODBOŘEL TELEFONICKY I PRACOVNÍK ČEZU - P. NOČEK, KTERÝ BUDE ZAJIŠŤOVAT KONTROLU USAZENÍ KABELU DO NOVE PATAŽOVÉ CHRÁNICI; VYUŽÍVÁNÍ Z KABELU BUDOU ULOŽENY TAKÉ DO PŘÍBĚHU; DÁL JEŠTĚ BYLA PROVEDENA KONZULTACE PŘI TSHE A ODBORU PATAŽOVÉ PÉČE ING. KADLEČEKEM DNE 19.2.2015 CO KONKRETNĚ JE BOD Č. 3 VÁŽNÉHO STANOVISKA; ODBOR PATAŽOVÉ PÉČE BUDE PŘIZVÁN NA PŘÍŠTÍ KONTROLNÍ DEN - BUDE VIDĚT KONSTRUKCE NOSŮ PO ODSTRANĚNÍ KONSTR. VLSŽEV	
PO STAVEBNÍM ÚPRAV NOSŮ U VÝŠNÍ VYCHÁZKA I Z PODKLADŮ PO NOVE ÚKLADY NAPROSTĚČHO PŘÍSTOJE V DOBĚ REKONSTRUKCE SÍŤOVÝCH SÁDŮ T. VZNIKLOU DROBNÉ ÚPRAVY TERÉNNÍ V OKOLÍ NOSŮ	
TSHE	
AD	
MPS	

Denní záznamy stavby	Datum
Počasí: polejasna 8°C	5.3.2015
Prac. doba: Kramář Josyf; Kudarcin Pospíšil	
Prac. doba: 7:00 - 17:00 hod.	
Práce: - úklid stavby	
- Vytváření nástavky	
- Vytváření prvků	
- Bránění práce (kudarcin) na 10m ²	
- Čištění mostu tlakovou vodou	
- Zhotovení vzorku gruntu (kuchedni)	
-	
Kontrolní den - zahájení 17:00 hod	5.3.2015
TSHE - POSPÍŠIL	
NPS - ING. DOKA	
AUTOREZERV DOZOR - ING. PACLO	
3.3. BYL TELEFONICKÝ VÝZVÁNÍ ODBOR PAMÁTKOVÉ PÉČE	
ING. KASLEČEK, ŽDA SE ZÚČASTNÍ FÁZE VYSTAVBY ABY BYLO	
DOBRĚNÁ ZÁVĚRĚ STANOVISEK DESIGN ODBORU - K ČASOVÉ	
TÍSNÍ SE ZASTAVÍ AŽ 6.3. OKOLO 8.00 HOD DANNÍ	
PODMÍTKA PO STAVBĚ - PROSÍMÁ UMÍSTOVÁNÍ TAHEK; VZHLAD	
K VÝSTUPU KABELU ČEZU A POTŘEBA UMÍSTOVÁNÍ TAHEK,	
BUDĚ POTŘEBA 5 KS - HLAVNĚ VĚ VÝSTUPU KLENBY UPRAVIT	
TAKE, ABY BYLO MOŽNÉ OPAZENÍ CHRAŇICÍ KABELU ČEZU	
PROSÍMÁ TAKOVÉ NYTI PODHLADU; DÁLĚ BUDĚ UMÍSTOVÁNÍ	
PŘECHODOVÁ OBLAST SŘEŠEN K ALBISU - ZMĚNA UMÍSTOVÁNÍ	
PONĚKŮ - PROSĚHNĚ I KONZULTACE NA ODBORU DOPRAVY V	
PŘÍSTUP TÍSNÍ; DÁLĚ 9.3.2015 V 9:00 PROSĚHNĚ	
VÝSTUPU KABELU ČEZU, OBJEDNÁVKA NA ČEZ BYLA	
ZASLÁNA ELEKTRONICKY Z TSHE; BUDĚ PŘÍSTUPU VÝSTUPU	
ČEZU, Z TOHO DŮVODU SPOČÍVÁNĚ NIKOTNÝ KONTROLNÍ	
DEN NA TENTO ČAS	
TSHE	
NPS	