

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo, ze dne 30.9.2020

Objednatel:

Město Harrachov, IČ: 00275697

Se sídlem Harrachov 150, 512 46 Harrachov

Zastoupené Ing. Jaroslavem Čechem, starostou města

Zhotovitel:

Sport-Technik Bohemia, s.r.o., IČO: 49618555

Se sídlem sokolovská 40, 186 00 Praha 8

Zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C., vložka 24100

Zastoupená panem Milanem Vopičkou, jednatelem

uzavřeli v souladu s ust. čl. 3 odst. 3.9. písm. a) Smlouvy o dílo, ze dne 30.9.2020 (dále jen „smlouva o dílo“), tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

I.

Město Harrachov, jakožto objednatel uzavřelo se společností Sport-Technik Bohemia, s.r.o. smlouvu o dílo, ze dne 30.9.2020, jejímž předmětem je Oprava podlahy tělocvičny a zázemí ZŠ včetně rekonstrukce školní jídelny v celkové ceně 5.683.957, 11 Kč.

V rámci zápisu z kontrolního dne, který proběhl dne 22.10.2020 přímo na staveništi vyplynulo, že do prostor velké tělocvičny dlouhodobě zatéká střežou, což se projevilo i v rámci prováděné rekonstrukce. Toto zatékání má za důsledek narušení vnitřních omítek tělocvičny a i v návaznosti na jejich technologické provedení jejich popraskání. Zhotovitel navrhl komplexní provedení opravy omítek kompletní rekonstrukci omítek (i v prostorách nářadovny) a to v rozsahu a ve smyslu výkazu výměr s položkovými cenami, které jsou přílohou tohoto dodatku č. 1 a jako takový tvoří její nedílnou součást. Zhotovitel a objednatel prohlašují, že se konkrétně jedná celkem o 703m² ploch omítek, nájem lešení.

Zhotovitel a objednatel postupoval zcela a v souladu s ustanovením čl. 3.9. písm. a) smlouvy o dílo, kdy po odsouhlasení položkového rozpočtu provedl zhotovitel změnový list, který byl následně schválen a práce počaly být prováděny.

01.10.2020
Město Harrachov
Ing. Jaroslav Čech
starosta města

II.

Objednatel a zhotovitel se dohodli, že cena za vícepráce ve smyslu změnového listu a výkazu výměr ve smyslu Přílohy č. 1 ke Smlouvě o dílo činí 673.209,- Kč včetně DPH ve výši 21%.

III.

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že dílo v rozsahu a v kvalitě dohodnuté v tomto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo a ve smlouvě o dílo, bude provedeno nejpozději do 30.12.2020.

IV.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají nedotčena. Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo byl vyhotoven ve dvou stejnopisech.

Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti okamžikem podpisu tohoto dodatku posledním z jejich účastníků.

Tento dodatek byl schválen v rámci rozhodnutí 17. zastupitelstva města Harrachova, ze dne 24.11.2020, usnesením č. 1.

Účastníci tohoto dodatku svým vlastnoručním podpisem stvrzují, že si tento dodatek přečetli, že obsahu a textu tohoto dodatku bezvýhradně rozumí a souhlasí s ním, že tento dodatek byl sepsán na základě jejich svobodné a pravé vůle, na důkaz čehož všichni účastníci tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo tento dodatek vlastnoručně podepisují.

Příloha:

1) Výkaz výměr a položkový rozpočet

V Harrachově, dne 25.11.2020.

Město Harrachov, IČ: 00275697

Se sídlem Harrachov 150, 512 46 Harrachov

Zastoupené Ing. Jaroslavem Čechem, starostou města



Sport-Technik Bohemia, s.r.o., IČO: 49618555

Se sídlem sokolovská 40, 186 00 Praha 8

Zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C., vložka 24100

Zastoupená panem Milanem Vopičkou, jednatelem

