

DODATEK č.3 ke SMLOUVĚ O DÍLO

Název: Obec Ptice
sídlo: Hlavní 140, 252 18 Ptice
IČO: 00234842
Zastoupena: Ing. Milošem Dvorským, starostou obce
na straně jedné jako objednatel (dále jako „objednatel“)

a

Název: Energie – stavební a báňská a.s.
IČO: 45146802
DIČ: CZ45146802, plátce DPH
se sídlem: Vašíčkova 3081, 272 04 Kladno
adresa pro doručování: Plzeňská 276/298, 150 00 Praha 5 - Motol
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném MS v Praha, oddíl B, vložka 1399
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Kladno
číslo účtu: 1000141/0100
zastoupená: Ing. Josefem Marešem, obchodním ředitelem a
Ing. Jaromírem Raclavským, výrobně – technickým ředitelem
na základě plné moci

na straně druhé jako zhotovitel (dále jako „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel dále společně též jako „smluvní strany“ nebo každý samostatně též jako „smluvní strana“)

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku, v souladu s ustanoveními § 2586 an. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) tento dodatek č.3 ke smlouvě o dílo (dále jen „dodatek“) takto:

Článek 1 Předmět dodatku

V souladu s ustanovením článku 18, odst. 18.3. smlouvy o dílo č. zhotovitele 144400/20, ze dne 23.9.2020, ve znění dodatku č.1 ze dne 23.10.2020 a dodatku č.2 ze dne 17.12.2020, z důvodů nepříznivých klimatických podmínek, které v měsíci lednu a únoru roku 2021 omezily a následně po dobu 25 dní zcela zastavily práce na provádění železobetonových konstrukcí, zásypů a zdění z důvodů nemožnosti dodržet předepsané technologické postupy, a tím zároveň znemožnily zajistit nutnou stavební připravenost pro

montáž krovu, realizaci střechy a všech dalších dále navazujících prací, se smluvní strany dohodly na následující úpravě termínu dokončení díla a dílčích termínů provádění díla (milníků).

Článek 2

Změny smlouvy

V článku **3 Doba plnění** -

text prvního odstavce bodu 3.1. se mění a doplňuje takto:

- „ Zhotovitel zahájí práce na realizaci předmětu díla po podpisu této smlouvy a po převzetí staveniště. Objednatel se zavazuje, že předá staveniště zhotoviteli na základě písemné výzvy objednatele k zahájení stavebních prací a k převzetí staveniště zhotovitelem, adresované zástupci zhotovitele. Předání staveniště proběhne nejpozději do 5-ti pracovních dní ode dne doručení Výzvy objednatele k zahájení stavebních prací a k předání staveniště zhotoviteli. Zhotovitel se zavazuje zahájit realizaci etapy I. do 5-ti pracovních dní od data předání staveniště objednatelem a převzetí staveniště zhotovitelem. Zhotovitel se zavazuje etapu I. řádně provést, ukončit a předat ve lhůtě nejdéle do **175 dnů** ode dne předání staveniště (limitní termín). “

V tomtéž článku 3 se text odstavce 3.3. mění a doplňuje takto:

- „ 3.3. Podrobný harmonogram výstavby tvoří jako příloha č.1 nedílnou součást této smlouvy. V závislosti na postupu výstavby a po vzájemné dohodě smluvních stran zhotovitel zaktualizoval Podrobný harmonogram. Aktualizovaný podrobný harmonogram výstavby nahrazuje původní harmonogram. “

Článek 3

Závěrečná ustanovení

- 1) Nedílnou přílohou tohoto dodatku je Aktualizovaný podrobný harmonogram výstavby, kterým se v plném rozsahu ruší a nahrazuje příloha č. 4 ke smlouvě, Podrobný harmonogram výstavby.
- 2) Všechna ostatní ujednání výše uvedené smlouvy, ve znění pozdějších dodatků č.1 a č.2, nedotčené tímto dodatkem, zůstávají v platnosti beze změn.
- 3) Tento dodatek má 3 strany a je vyhotoven ve 2 stejnopisech, z nichž objednatel a zhotovitel obdrží po 1 vyhotovení.
- 4) Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran.

- 5) Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek uzavírají po vzájemné dohodě, na základě jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, a nikoliv v omylu. Smluvní strany si smlouvu přečetly a s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho připojují své podpisy.

Příloha č.1: Aktualizovaný podrobný harmonogram výstavby

Za objednatele:

V Ptčích

dne _____

Za zhotovitele:

V Praze
na základě plné moci

dne _____

Ing. Miloš Dvorský
starosta obce Ptice

Ing. Josef Mareš
obchodní ředitel
Energie – stavební a báňská a.s.

Ing. Jaromír Raclavský
výrobně – technický ředitel
Energie – stavební a báňská a.s.

Harmonogram výstavby s vyznačenými uzlovými body

Stavba: Ptice , intenzifikace ČOV

	rok	2021																									
	měsíc	únor				březen					duben				květen				červen								
	týden	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26				
Stavební objekty																											
SO 01 - objekt ČOV - stávající																											
bourací práce, čištění, přípomoce																											
svislé konstrukce (zdění, věnec)																											
vnitřní úpravy povrchů stěn																											
vodorovné konstrukce																											
výplně otvorů																											
SO 01a - objekt ČOV s kalovým hospodářstvím, nový objekt																											
DN1, DN2 kónusy																											
násypy nádrží																											
ochranné nátěry betonu - nádrže																											
svislé konstrukce (zdění)																											
svislé konstrukce (věnce)																											
vodorovné konstrukce - bet.mazaniny (kalojem, lisovna)																											
vodorovné konstrukce - podhled																											
výplně otvorů																											
izolace (podlaha lisovna)																											
střešní plášť a krov																											
vnitřní úpravy povrchů stěn																											
keramický obklad (mč. 5 LISOVNA)																											
vnější úpravy povrchů																											
elektroinstalace, vytápění																											
malby																											
SO 02 - podzemní jímky																											
SO 03 - propojovací potrubí																											
SO 08 - zpevněné a nezpevněné plochy a oplocení																											
02 - Provozní soubory																											
PS 01 - Strojně technologická část																											
PS 02 - Elektro																											
PS 03 - MaR																											
provozní zkoušky																											
předání stavby																											

Seznam uzlových bodů:	I	dokončení konstrukce u SO 01a tak, aby mohla být zahájena montáž krovu	04.03.2021
	II	dokončení podzemní jímky SO 02 tak, aby mohly probíhat práce na zpevněných plochách	25.03.2021
	III	dokončení stavební části tak, aby mohla být zahájena montáž technologie	25.03.2021
	IV	osazení strojů a zařízení tak, aby mohly být zahájeny rozvody elektro a MaR	22.4.2021
	V	dokončení strojně technologické části tak, aby mohly být zahájeny provozní zkoušky	20.5.2021
	VI	dokončení prací a předání stavby	29.6.2021