

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

uzavřené podle § 2586 a následujících, zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

Číslo smlouvy o dílo objednatele: 5615053897 (ORG 4870)
Číslo smlouvy o dílo zhotovitele: 15073

Investiční akce: **„Rozšíření hřbitova v Líšni“**

I. Smluvní strany

Objednatel: Statutární město Brno, Dominikánské nám. 196/1, 602 00 Brno
Zastoupený: Ing. Petrem Vokřálem, primátorem města Brna
Pověřena podpisem této smlouvy: Ing. Jana Jakubů, vedoucí Odboru investičního Magistrátu města Brna, Kounicova 67, 601 67 Brno
IČ: 44992785
DIČ: CZ44992785
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4
číslo účtu: 111246222/0800

Zástupce objednatele ve věcech technických:

Brněnské komunikace a. s., Renneská třída 787/1a, 639 00 Brno - Štýřice,
IČ: 60733098, společnost je zapsána 1. 1. 1995 v obchodním rejstříku u
Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 1479
Zastoupené: Ing. Luděk Borový, generálním ředitelem
Pověření zaměstnanci: Ing. Aleš Keller, technický ředitel
Dušan Crha, vedoucí Střediska realizace pozemních staveb – technický dozor
objednatele
Ing. Pavla Kasálková, vedoucí Oddělení pro koordinace BOZP na staveništi –
koordinátor BOZP

(dále jen objednatel)

Zhotovitel: PŘEMYSL VESELÝ stavební a inženýrská činnost s.r.o.,
Pražákova 1000/60, 619 00 Brno
Zastoupený: Přemyslem Veselým, jednatelem
IČ: 25342100
DIČ: CZ253 42 100
Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s., Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha 4
číslo účtu: 1014035372/5500

Společnost je zapsaná v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně oddíl C vložka 27069

(dále jen zhotovitel)

I.

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách smlouvy o dílo č. 5615053897 (ORG 4870) u objednatele a č. 15073 u zhotovitele ze dne 21. 10. 2015 (dále jen „smlouva o dílo“).

1. Mění se bankovní spojení objednatele z původního:

The Royal Bank of Scotland plc, Jungmannova 745/24, 110 00 Praha 1
číslo účtu: 7510006666/5400

na nové: Česká spořitelna, a.s., Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4
číslo účtu: 111246222/0800

2. Text článku **II. Předmět smlouvy** se doplňuje o odstavec 7 tohoto znění:

7. Předmět smlouvy se doplňuje o dodatečné práce (dále jen „vícepráce“), které jsou specifikovány ve změnových listech č. 1 až 6, č. 8 a 9, č. 11 až 14 a č. 16 ze dne 12. 5. 2016 a v položkových rozpočtech změn zpracovaných zhotovitelem dne 12. 5. 2016, z předmětu smlouvy se vypouští neprováděné práce (dále jen „méněpráce“), které jsou specifikovány ve změnových listech č. 5 a 6 a č. 8 ze dne 12. 5. 2016 a v položkových rozpočtech změn zpracovaných zhotovitelem dne 12. 5. 2016, které tvoří přílohu č. 3 tohoto dodatku.

3. Text článku **III. Doba plnění, odst. 1** smlouvy o dílo se mění a nově zní takto:

1. Doba plnění díla včetně předání díla objednateli činí 321 kalendářních dnů a začíná běžet dnem předání staveniště objednatelem zhotoviteli.

4. Text článku **IV. Cena díla, odst. 1** smlouvy o dílo se mění a nově zní takto:

1. Cena díla je sjednána dohodou smluvních stran v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s položkovým rozpočtem – oceněným soupisem prací v nabídce zhotovitele, změnovými listy č. 1 až 6, č. 8 a 9, č. 11 až 14 a č. 16 ze dne 12. 5. 2016 a položkovými rozpočty změn ze dne 12. 5. 2016 a činí:

Cena díla dle smlouvy o dílo bez DPH	9.814.155,18 Kč
Cena víceprací dle dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo bez DPH	+ 1.398.852,82 Kč
Cena méněprací dle dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo bez DPH	- 98.683,66 Kč
Cena celkem bez DPH	11.114.324,34 Kč
DPH 21%	2.334.008,11 Kč

Cena celkem včetně DPH 13.448.332,45 Kč

5. Text článku **XIV. Závěrečná ustanovení, odst. 4** smlouvy o dílo se mění a nově zní takto:

4. Nedílnou součástí této smlouvy jsou její přílohy:

- Příloha č. 1: Související činnosti v rámci předmětu díla
- Příloha č. 2: Minimální rozsah dokladů předávaných zhotovitelem při předání a převzetí díla
- Příloha č. 3: Změnové listy č. 1 až 6, č. 8 a 9, č. 11 až 14 a č. 16 ze dne 12. 5. 2016 a položkové rozpočty změn ze dne 12. 5. 2016

II.

1. Ostatní ustanovení předmětné smlouvy, nedotčená tímto dodatkem č. 1, zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek je nedílnou součástí smlouvy o dílo ze dne 21. 10. 2016.
3. Tento dodatek je uzavřen, nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
4. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek ke smlouvě o dílo je projevem jejich svobodné a vážné vůle, což stvrzují svými podpisy.
5. Tento dodatek smlouvy o dílo je vyhotoven v šesti stejnopisech, z nichž čtyři obdrží objednatel a dva zhotovitel.
7. Nedílnou součástí tohoto dodatku je:

Příloha č. 3: Změnové listy č. 1 až 6, č. 8 a 9, č. 11 až 14 a č. 16 ze dne 12. 5. 2016 a položkové rozpočty změn ze dne 12. 5. 2016

Doložka

Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo byl schválen Radou města Brna na schůzi č. R7/065 dne 24. 5. 2016.

V Brně dne 27-05-2016

V Brně dne 25.5.2016

Za objednatele: STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO
MAGISTRÁT MĚSTA BRNA
Odbor investiční
Kounicova 67
601 67 BRNO
-001-



za statutární město Brno
Ing. Jana Jakubů
vedoucí Odboru investičního
Magistrátu města Brna

Za zhotovitele:

PŘEMYSL VESELÝ
stavební a inženýrská činnost s.r.o.
Pražákova 60, 619 00 Brno
IČ: 25342100, DIČ: CZ25342100



Přemysl Veselý
jednatel

Příloha č. 3: Změnové listy č. 1 až 6, č. 8 a 9, č. 11 až 14 a č. 16 ze dne 12. 5. 2016 a položkové rozpočty změn ze dne 12. 5. 2016

Rozšíření hřbitova v Líšni - I. Etapa
Rekapitulace změnových listů

	MPC bez DPH	MPC DPH	MPC vč. DPH	VCP bez DPH	VCP DPH	VCP vč. DPH	Celkem bez DPH	Celkem DPH	Celkem vč. DPH
Z1		0,00	0,00	32 878,81	6 904,55	39 783,36	32 878,81	6 904,55	39 783,36
Z2		0,00	0,00	232 092,59	48 739,44	280 832,03	232 092,59	48 739,44	280 832,03
Z3		0,00	0,00	129 486,88	27 192,24	156 679,12	129 486,88	27 192,24	156 679,12
Z4		0,00	0,00	5 086,65	1 068,20	6 154,85	5 086,65	1 068,20	6 154,85
Z5	54 544,66	11 454,38	65 999,04	55 257,94	11 604,17	66 862,11	713,28	149,79	863,07
Z6	24 359,00	5 115,39	29 474,39	23 925,83	5 024,42	28 950,25	-433,17	-90,97	-524,14
Z7		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Z8	19 780,00	4 153,80	23 933,80	39 954,20	8 390,38	48 344,58	20 174,20	4 236,58	24 410,78
Z9		0,00	0,00	464 950,63	97 639,63	562 590,26	464 950,63	97 639,63	562 590,26
Z10		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Z11		0,00	0,00	14 042,65	2 948,96	16 991,61	14 042,65	2 948,96	16 991,61
Z12		0,00	0,00	22 940,80	4 817,57	27 758,37	22 940,80	4 817,57	27 758,37
Z13		0,00	0,00	4 760,00	999,60	5 759,60	4 760,00	999,60	5 759,60
Z14		0,00	0,00	103 790,50	21 796,01	125 586,51	103 790,50	21 796,01	125 586,51
Z15		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Z16		0,00	0,00	269 685,34	56 633,92	326 319,26	269 685,34	56 633,92	326 319,26
Z17		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	98 683,66	20 723,57	119 407,23	1 398 852,82	293 759,09	1 692 611,91	1 300 169,16	273 035,52	1 573 204,68

PŘEMYSL VESELÝ
stavební a inženýrská činnost s.r.o.
Pražákova 60, 619 00 Brno
IČ: 25342100, DIČ: CZ25342100

-18-

Brněnské komunikace
Brněnská komunikace a.s.
Brno, Jiráskova 7827/1a
602 00 Brno, IČ: 607 33 099
DIČ: CZ 607 33 099



PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Rozšíření hřbitova v Líšni ÚSEK: SO 07b Venkovní a sadové úpravy	1
OZNÁMENÍ ZMĚNY : <i>Práce na objektu SO 07b nad rámec SoD</i> OZNÁMENÍ Č.:1	
KOMU: OI MMB OD: Přemysl Veselý s.r.o. DATUM: 12.5.2016 ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: stavbyvedoucí	
PŘEDMĚT ZMĚNY: Práce na objektu SO 07b nad rámec SoD po revizi PD DOTČENÉ MÍSTO: SO 07b Venkovní a sadové úpravy ODKAZ NA VÝKRESY: realizační PD ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz rozpočet ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:	
POPIS ZMĚNY: V původním rozpočtu chybí odvoz a likvidace odstraněných pařezů ze stavby a skácení odvoz, likvidace stromu v trase chodníku včetně výsadby nového. Rozpočet řeší odvoz a likvidaci pařezů, které nebyly zohledněny v podepsané SoD. POKYN VYDAL: Ing. Písařík DATUM: 11.5.2016 TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.	
STAVEBNÍ DOZOR BKOM – Dušan Crha	SPRÁVCE STAVBY: OI MMB Ing.Zdeněk Herodes



PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Rozšíření hřbitova v Líšni ÚSEK: : SO 07b Venkovní a sadové úpravy	1								
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Práce na objektu SO 07b nad rámec SoD PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č. NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.:1									
KOMU: OI MMB OD: Přemysl Veselý s.r.o. DATUM: 12.5.2016 ODESLÁNO: POŠTOU: — KURÝR: — FAX: OSOBNĚ: stavbyvedoucí									
PŘEDMĚT ZMĚNY: Odvoz a likvidace pařezů v SO 07b nad rámec SoD- po revizi rozpočtu DOTČENÉ MÍSTO: Venkovní a sadové úpravy SO 07b ODKAZ NA VÝKRESY: realizační PD ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz rozpočet ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:									
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"><thead><tr><th style="text-align: left; width: 25%;">NÁVRH OCENĚNĚNÍ:</th><th style="text-align: left; width: 25%;">Cena bez DPH</th><th style="text-align: left; width: 25%;">DPH</th><th style="text-align: left; width: 25%;">Cena s DPH</th></tr></thead><tbody><tr><td>Vícepráce</td><td>32 878,81 Kč</td><td>6 904,55 Kč</td><td>39 783,36 Kč</td></tr></tbody></table> PODPIS NAVRHOVATELE: Ing. Písařík DATUM: 11.5.2016		NÁVRH OCENĚNĚNÍ:	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Vícepráce	32 878,81 Kč	6 904,55 Kč	39 783,36 Kč
NÁVRH OCENĚNĚNÍ:	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH						
Vícepráce	32 878,81 Kč	6 904,55 Kč	39 783,36 Kč						
VYJÁDŘENÍ: KALENÍ LIKVIDACE STROMU A VYSADBA NÁHRADNÍHO JE 2 OBJEKT. PŘÍČINY. OD: _____ PODPIS: DATUM: 12.5.2016									
SCHVÁLIL: _____ PODPIS: _____ DATUM: _____									
STAVEBNÍ DOZOR BKOM – Dušan Crha	SPRÁVCE STAVBY: OI MMB Ing. Zdeněk Herodes								

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	01	Vícepráce - Venkovní a sadovnické	JKSO	
Objekt			SKP	
501		Změny v půběhu výstavby	Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	0
15073		Rozšíření hřbitova v Líšni - Brno	Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	32 879	Ztížené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	32 879	Zařízení staveniště	0
		Provoz investora	0
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	32 879	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	32 879	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH	21,0 %		32 878,81 Kč
DPH	21,0 %		6 904,55 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0,00 Kč
DPH	0,0 %		0,00 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			39 783,36 Kč

Poznámka :

PŘEMYSL VESELÝ
stavební a inženýrská činnost s.r.o.
Pražákova 60, 619 00 Brno
IČ: 26342100, DIČ: CZ26342100

Brněnské komunikace
Brněnské komunikace a.s., Březová třída 787/14
639 00 Brno, IČ: 607 33 050, DIČ: CZ 607 33 050

Stavba :	15073 Rozšíření hřbitova v Líšni - Brno	Rozpočet :	03
Objekt :	501 Změny v průběhu výstavby	Vícepráce - Venkovní a sadovnické úpra	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	32 879	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	32 879	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	0	0
Oborová přírážka	0	0,0	0	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	0	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	0	0
Zařízení staveniště	0	0,0	0	0
Provoz investora	0	0,0	0	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	0	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	0	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	15073 Rozšíření hřbitova v Líšni - Brno	Rozpočet: 03
Objekt :	501 Změny v půběhu výstavby	Vícepráce - Venkovní a sadovnické úpravy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
	112151115	Pokácení stromu směrové v celku s odřezáním kmene a s odvětvěním a odklizením na vzdálenost 20 m, se, složením na hromady nebo s naložením na dopr. prostředek průměru kmene přes 500 do 600 mm - č. 4,	ks	1,00	1 120,00	1 120,00
	112201116	Odstranění pařezu s odklizením získaného dřeva na vzdálenost do 20 m, se složením na hromady nebo s, naložením na dopravní prostředek, se zasypáním jámy, doplněním zeminy, zhutněním a úpravou terénu v	ks	1,00	1 090,00	1 090,00
	162301413	Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých, s naložením, složením a dopravou do 5 km, průměr, kmene na řezné ploše přes 500 do 700 mm	ks	1,00	200,00	200,00
1	162201476R00	Vodorovné přemístění pařezů D 50 cm do 3000 m	kus	5,00	365,00	1 825,00
	162201477R00	Vodorovné přemístění pařezů D 70 cm do 3000 m	kus	7,00	639,00	4 473,00
	162201478R00	Vodorovné přemístění pařezů D 90 cm do 3000 m	kus	11,00	803,00	8 833,00
2	199000053	poplatek za uložení pařezů a štěpky do spalovny	kpl	1,00	11 000,00	11 000,00
	183101315	Hloubení jamek pro výsadbu stromů, se 100% výměnou půdy, s případným naložením přebytečných výkopků, na dopravní prostředek, odvozem do 20 km a se složením, objem přes 0,125 do 0,400 m3, v rovině nebo	ks	1,00	305,00	305,00
	184102114	Výsadba dřevin s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5 při, průměru balu přes 400 do 500 mm	ks	1,00	280,00	280,00
	CN06	Uložení perforované hadice z PVC pro závlivku ke stromu - 1,5 m/strom x 1ks = 1,5 m	m	1,50	12,00	18,00
	184215132	Ukotvení stromů listnatých třemi kůly o průměru do 100 mm o délce kůly do 2 m s ochranou kmene proti, poškození v místě vzepření	ks	3,00	95,00	285,00
	184501141	Zhotovení obalu kmene listnatých stromů z rákosové nebo kokosové rohože v rovině nebo na svahu do, 1:5	m2	0,80	40,00	32,00
	185804312	Zalití rostlin vodou - 1x 80 l strom,	m3	0,08	170,00	13,77
	CN05	Voda + dovoz ze vzdálenosti do 500 m	m3	0,08	390,00	31,20
	998231311	Přesun hmot pro sadové úpravy	t	0,08	120,00	9,84
	ACE	Vzrostlé listnaté stromy s balem prům. do 500 mm, obvod kmene 14-16 cm Acer campestre ,Elsrijk,	ks	1,00	3 050,00	3 050,00
	PH	Plastová hadice pro závlivku - 1,5 m/strom	m	1,50	34,00	51,00
	KU	Kůly ke stromům - 3ks/listnatý strom, 1ks/jehličnatý strom	ks	3,00	69,00	207,00
	RO	Rákosová ochrana listnatých stromů listnatých	ks	1,00	55,00	55,00
3						
	Celkem za	1 Zemní práce				32 878,81



PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Rozšíření hřbitova v Líšni ÚSEK: SO 06 Přípojky ZTI	2
OZNÁMENÍ ZMĚNY: OZNÁMENÍ Č.:2 Práce na objektu SO 06 nad rámec SoD	
KOMU: OI MMB OD: Přemysl Veselý s.r.o. DATUM: 12.5.2016 ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: stavbyvedoucí	
PŘEDMĚT ZMĚNY: Práce na objektu SO 06 nad rámec SoD – po revizi PD DOTČENÉ MÍSTO: : SO 06 Přípojky ZTI ODKAZ NA VÝKRESY: úprava realizační PD ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz rozpočet ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:	
POPIS ZMĚNY: Vzhledem k dosažení požadované únosnosti je nutné provést zásyp jiným vhodným materiálem. Navržena frakce 0/32 z drceného kameniva. Touto výměnou dosáhneme požadovaných únosností dle PD.	
POKYN VYDAL: Ing. Písařík DATUM: 11.5.2016	
TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.	
STAVEBNÍ DOZOR BKOM Dušan Crha	SPRÁVCE STAVBY: OI MMB Ing.Zdeněk Herodes



PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Rozšíření hřbitova v Líšni ÚSEK: SO 06 Přípojky ZTI	2						
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY : NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.:2 Práce na objektu SO 06 nad rámec SoD PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:							
KOMU: OI MMB OD: Přemysl Veselý s.r.o. DATUM: 12.5.2016 ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: stavbyvedoucí							
PŘEDMĚT ZMĚNY: Práce na objektu SO 07b nad rámec SoD DOTČENÉ MÍSTO: : SO 06 Přípojky ZTI ODKAZ NA VÝKRESY: úprava realizační PD ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:							
NÁVRH OCENĚNÍ: <table style="width: 100%; border: none;"><tr><td style="text-align: right;">Cena bez DPH</td><td style="text-align: right;">DPH</td><td style="text-align: right;">Cena s DPH</td></tr><tr><td style="text-align: right;">232 092,59 Kč</td><td style="text-align: right;">48 739,44 Kč</td><td style="text-align: right;">280 832,03 Kč</td></tr></table> PODPIS NAVRHOVATELE: Ing. Písařík DATUM: 11.5.2016		Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	232 092,59 Kč	48 739,44 Kč	280 832,03 Kč
Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH					
232 092,59 Kč	48 739,44 Kč	280 832,03 Kč					
VYJÁDŘENÍ: OD: _____ PODPIS: Čadec DATUM: 12.5.2015							
SCHVÁLIL: _____ PODPIS: _____ DATUM: _____							
STAVEBNÍ DOZOR BKOM Dušan Crha	SPRÁVCE STAVBY: OI MMB Ing.Zdeněk Herodes						

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **CAD-032** **Rozšíření hřbitova v Líšni - I. Etapa**
 Objekt:
 Rozpočet: **01** **Zásyp vodovodního potrubí, rozprostření výkopku**

Objednatel: _____ IČ: _____
 DIČ: _____

Zhotovitel: _____ IČ: _____
 DIČ: _____

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			232 092,59
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			232 092,59

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	232 092,59 CZK
Základní DPH	21 %	48 739,44 CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem bez DPH **232 092,59 CZK**

Cena celkem s DPH **280 832,03 CZK**

v

PŘEMYSL VESELÝ
 stavební a inženýrská činnost s.r.o.
 Pražákova 60, 602 00 Brno
 IČ: 25342100, DIČ: CZ25342100

Za zhotovitele

dne

 **Brněnské komunikace**
 Brněnské komunikace a.s. Remišova třída 787/1a
 602 00 Brno IČ: 602 03 253 DIČ: CZ 602 33 033

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			200 828,90	87
99	Staveništní přesun hmot	HSV			31 263,69	13
Cena celkem					232 092,59	100

Položkový rozpočet

S:	CAD-032	Rozšíření hřbitova v Líšni - I. Etapa
O:		
R:	01	Zásyp vodovodního potrubí, rozprostření výkopku

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	1	Zemní práce				200 828,90
1	167101102R00	...přes 100 m ³ , z horniny 1 až 4 147,87*1,5*1,25 délka výkopu určena dle staničení areálového rozvodu vody : výška výkopu - průměr dle PD : cena z rozpočtu DI1-07a pol. 3 :	m3	277,25625 277,25625	60,00	16 635,38
2	162301101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m 147,87*1,5*1,25 délka výkopu určena dle staničení areálového rozvodu vody : jednotková cena z rozpočtu DI1-01a pol. 5 :	m3	277,25625 277,25625	45,00	12 476,53
4	583417064R	Kamenivo drcené frakce 0/32 (147,87*1,5*1,25-147,87*0,15*1,25)*1,87 délka výkopu určena dle staničení areálového rozvodu vody : odečteno zapískování potrubí : uvažováno 1m ³ = 1,87t : cena RTS :	t	466,62227 466,62227	368,00	171 717,00
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				31 263,69
5	998222011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt z kameniva	t	466,62227	67,00	31 263,69



PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Rozšíření hřbitova v Líšni ÚSEK: SO 05 Dešťová kanalizace	3
OZNÁMENÍ ZMĚNY Práce na objektu SO 05 nad rámec SoD OZNÁMENÍ Č.:3	
KOMU: OI MMB OD: Přemysl Veselý s.r.o. DATUM: 12.5.2016 ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: stavbyvedoucí	
PŘEDMĚT ZMĚNY. Práce na objektu SO 05 nad rámec SoD DOTČENÉ MÍSTO: SO 05 Dešťová kanalizace ODKAZ NA VÝKRESY: úprava realizační PD ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz rozpočet ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:	
POPIS ZMĚNY: Vzhledem k dosažení požadované únosnosti je nutné provést zásyp jiným vhodným materiálem. Navržena frakce 0/32 z drceného kameniva. Touto výměnou dosáhneme požadovaných únosností dle PD. POKYN VYDAL: Ing. Písařík DATUM: 11.5.2016 TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.	
STAVEBNÍ DOZOR BKOM – Dušan Crha	SPRÁVCE STAVBY: OI MMB Ing.Zdeněk Herodes



PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Rozšíření hřbitova v Líšni ÚSEK: SO 05 Dešťová kanalizace	3								
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.:3 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.: Práce na objektu SO 05 nad rámec SoD									
KOMU: OI MMB OD: Přemysl Veselý s.r.o. DATUM: 12.5.2016 ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: stavbyvedoucí									
PŘEDMĚT ZMĚNY: Práce na objektu SO 05 nad rámec SoD-po revizi PD DOTČENÉ MÍSTO: SO 05 Dešťová kanalizace ODKAZ NA VÝKRESY: úprava realizační PD ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:									
NÁVRH OCENĚNĚNÍ: <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"><thead><tr><th></th><th style="text-align: right;">Cena bez DPH</th><th style="text-align: right;">DPH</th><th style="text-align: right;">Cena s DPH</th></tr></thead><tbody><tr><td>Vícepráce</td><td style="text-align: right;">129 486,88 Kč</td><td style="text-align: right;">27 192,24 Kč</td><td style="text-align: right;">156 679,12 Kč</td></tr></tbody></table> PODPIS NAVRHOVATELE: Ing. Písařík DATUM: 11.5.2016			Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Vícepráce	129 486,88 Kč	27 192,24 Kč	156 679,12 Kč
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH						
Vícepráce	129 486,88 Kč	27 192,24 Kč	156 679,12 Kč						
VYJÁDRĚNÍ: OD: _____ PODPIS: DATUM: 12.5.2016									
SCHVÁLIL: _____ PODPIS: _____ DATUM: _____									
 STAVEBNÍ DOZOR BKOM – Dušan Crha	SPRÁVCE STAVBY: OI MMB Ing.Zdeněk Herodes								

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **CAD-032 Rozšíření hřbitova v Líšni - I. Etapa**
 Objekt:
 Rozpočet: **02 Zásyp kanalizačního potrubí, rozprostření výkopku**

Objednatel: IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: IČ:
 DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			129 486,88
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			129 486,88

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	129 486,88 CZK
Základní DPH	21 %	27 192,24 CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem bez DPH **129 486,88 CZK**

Cena celkem s DPH **156 679,12 CZK**

v

dne

PŘEMYSL VESELÝ
 stavební a inženýrská činnost s.r.o.
 Pražákova 60, 619 00 Brno
 IČ: 25342100, DIČ: CZ25342100
 -16-

Za zhotovitele

Brněnské komunikace
 s.r.o.
 Brněnská třída 787/13
 639 00 Brno
 IČ: 25342100, DIČ: CZ25342100

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			112 094,12	87
99	Staveništní přesun hmot	HSV			17 392,76	13
Cena celkem					129 486,88	100

Položkový rozpočet

S:	CAD-032	Rozšíření hřbitova v Líšni - I. Etapa
O:		
R:	02	Zásyp kanalizačního potrubí, rozprostření výkopku

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	1	Zemní práce				112 094,12
1	167101102R00	...přes 100 m3, z horniny 1 až 4 DI1-05 pol. 5 : 157,75 cena z rozpočtu DI1-07a pol. 3 :	m3	157,75000 157,75000	60,00	9 465,00
2	162301101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m DI1-05 pol. 5 : 157,75 cena z rozpočtu DI1-01a pol. 5 :	m3	157,75000 157,75000	45,00	7 098,75
4	583417064R	Kamenivo drcené frakce 0/32 DI1-05 pol. 5 : (157,75-18,93)*1,87 délka výkopu určena dle staničení areálového rozvodu vody : odečteno zapískování potrubí rozpočet DI1-05 pol. 25 : uvažováno 1m3 = 1,87t : cena RTS :	t	259,59340 259,59340	368,00	95 530,37
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				17 392,76
5	998222011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt z kameniva	t	259,59340	67,00	17 392,76



PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Rozšíření hřbitova v Líšni ÚSEK: SO 01b Novostavba WC	4
OZNÁMENÍ ZMĚNY Práce na objektu SO 01b nad rámec SoD OZNÁMENÍ Č.:4	
KOMU: OI MMB OD: Přemysl Veselý s.r.o. DATUM: 12.5.2016 ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: stavbyvedoucí	
PŘEDMĚT ZMĚNY: Práce na objektu SO 01b nad rámec SoD po revizi PD DOTČENÉ MÍSTO: SO 01b Novostavba WC ODKAZ NA VÝKRESY: úprava realizační PD ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz rozpočet ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:	
POPIS ZMĚNY: Z důvodu chyby v PD je stavební otvor pro osazení venkovních dveří nedostatečný. Pro splnění požadavků na průchozí šířku 900 mm, je nutné v rámci šířky rámu dveří stavební otvor zvětšit. Z důvodu chyby v PD a návrhu autorského dozoru bylo pro splnění požadavků na minimální požadované rozměry a odstupové vzdálenosti imobilního WC nutno posunout vnitřní příčku. POKYN VYDAL: Ing. Písařík DATUM: 11.5.2016 TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.	
 STAVEBNÍ DOZOR BKOM – Dušan Crha	 SPRÁVCE STAVBY: OI MMB Ing.Zdeněk Herodes



PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Rozšíření hřbitova v Líšni ÚSEK SO 01b Novostavba WC	4								
OZNÁMENÍ ZMĚNY Práce na objektu SO 01b nad rámec SoD OZNÁMENÍ Č.:4									
KOMU: OI MMB OD: Přemysl Veselý s.r.o. DATUM: 12.5.2016 ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: stavbyvedoucí									
PŘEDMĚT ZMĚNY: Práce na objektu SO 01b nad rámec SoD po revizi PD DOTČENÉ MÍSTO: SO 01b Novostavba WC ODKAZ NA VÝKRESY: úprava realizační PD ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:									
NÁVRH OCENĚNĚNÍ: <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"><thead><tr><th></th><th style="text-align: right;">Cena bez DPH</th><th style="text-align: right;">DPH</th><th style="text-align: right;">Cena s DPH</th></tr></thead><tbody><tr><td>Vícepráce</td><td style="text-align: right;">5 086,65 Kč</td><td style="text-align: right;">1 068,20 Kč</td><td style="text-align: right;">6 154,85 Kč</td></tr></tbody></table> PODPIS NAVRHOVATELE: Ing. Písařík DATUM: 12.5.2016			Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Vícepráce	5 086,65 Kč	1 068,20 Kč	6 154,85 Kč
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH						
Vícepráce	5 086,65 Kč	1 068,20 Kč	6 154,85 Kč						
VYJÁDŘENÍ: OD: _____ PODPIS: DATUM: 12.5.2016									
SCHVÁLIL: _____ PODPIS: _____ DATUM: _____									
 STAVEBNÍ DOZOR BKOM – Dušan Crha	SPRÁVCE STAVBY: OI MMB Ing.Zdeněk Herodes 								

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
01	Stavba	0	5 087	1 068	6 155	100
03	Vysekání a zapravení zdiva v místnosti M	0	3 744	786	4 530	74
04	Vysekání zdiva pro osazení venkovních d	0	1 343	282	1 625	26
Celkem za stavbu		0	5 087	1 068	6 155	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			215,95	4
4	Vodorovné konstrukce	HSV			191,00	4
61	Upravy povrchů vnitřní	HSV			216,89	4
97	Prorážení otvorů	HSV			3 178,40	62
99	Staveništní přesun hmot	HSV			11,89	0
781	Obklady keramické	PSV			683,43	13
784	Malby	PSV			9,09	0
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			579,99	11
Cena celkem					5 086,65	100

Položkový rozpočet

S:	CAD-032	Rozšíření hřbitova v Líšni - I. Etapa
O:	01	Stavba
R:	03	Vysekání a zapravení zdiva v místnosti M104 - Novostavba WC

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	3	Svislé a kompletní konstrukce				215,95
1	317941121R00	Osazení ocelových válcovaných nosníků do č.12 L 50/50/5 dl. 2,2 m, hmotnost 1bm = 3,77 kg : (2,2*3,77)/1000	t	0,00829 0,00829	8 140,00	67,48
2	13331712R	Úhelník rovnoramenný L jakost 11375 50x 50x 5 mm L 50/50/5 dl. 2,2 m, hmotnost 1bm = 3,77 kg : (2,2*3,77)/1000	t	0,00829 0,00829	17 910,00	148,47
Díl:	4	Vodorovné konstrukce				191,00
3	413232211R00	Zazdivka zhlaví válcovaných nosníků výšky do 15cm	kus	2,00000	95,50	191,00
Díl:	61	Upravy povrchů vnitřní				214,17
4	612420014RAD	...hladká, montáž a demontáž pomocného lešení špalety : 0,15*(1,9+2+2) ztratné 10% : 0,00885*10 stěna - množství v původním rozpočtu : cena z R: DI1-01, pol. 28 :	m2	0,97350 0,88500 0,08850	220,00	214,17
Díl:	97	Prorážení otvorů				1 850,90
5	973031151R00	Vysekání výklenků zeď cihel. MVC, pl. nad 0,25 m2 0,15*1,9*2	m3	0,57000 0,57000	2 770,00	1 578,90
6	973031324R00	Vysekání kapes zeď cihel. MVC, pl. 0,1m2, hl. 15cm	kus	2,00000	136,00	272,00
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				10,17
7	998011001R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m cena z rozpočtu DI1-01b, pol. 52 : 0,07371	t	0,07371 0,07371	138,00	10,17
Díl:	781	Obklady keramické				683,43
8	781240121R00	...velikosti do 300 x 300 mm špaleta ostění výklenku : 0,15*2*2 cena z rozpočtu DI1-01b, pol. 85 :	m2	0,60000 0,60000	380,00	228,00
9	781493111U00	Plastový profil lepený rohový lišta po výšce výklenku : 2+2 cena z rozpočtu DI1-01b, pol 86 : ztratné 10% : 0,04*10	m	4,40000 4,00000 0,40000	55,00	242,00
10	998781201R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m cena z rozpočtu DI1-01b, pol. 91 : 6,7378	%	6,73780 6,73780	3,27	22,03
11	597 02	Obklad pórovinný 200/250 mm, jak.1 cena dle výběru cena z rozpočtu DI1-1b, pol 89 : 0,15*2*2 ztratné 10% : 0,006*10	m2	0,66000 0,60000 0,06000	290,00	191,40
Díl:	784	Malby				9,09
12	784450020RA0	...disperzní, penetrace jednonásobná, malba dvojnásobná, bílá špaleta nadpraží výklenku : 0,15*1,9 ztratné 10% : 0,00285*10 cena z rozpočtu DI1-01b, pol. 94 :	m2	0,31350 0,28500 0,02850	29,00	9,09
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				569,08
13	979083191R00	Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m cena z rozpočtu DI1-1b, pol 50 : 1,056	t	1,05600 1,05600	15,00	15,84
14	979083117R00	Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m	t	1,05600	192,40	203,17

15	979999998R00	cena z rozpočtu DI1-1b, pol 48 : 1,056 ...suti s 5% příměsí - DUFONEV Brno cena z rozpočtu DI1-1b, pol 51 : 1,056	t	1,05600 1,05600	150,00	158,40
16	979087311R00	Vodorovné přemístění suti nošením do 10 m	t	1,05600	181,50	191,66

Položkový rozpočet

S:	CAD-032	Rozšíření hřbitova v Líšni - I. Etapa
O:	01	Stavba
R:	04	Vysekání zdiva pro osazení venkovních dveří

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	61	Upravy povrchů vnitřní				2,72
1	612420014RA0	...hladká, montáž a demontáž pomocného lešení špalety pro všechny venkovní dveře : 0,03*0,03*2,5*5 ztratné 10% : 0,0001125*10 pozn.: zapravení po sekání : cena z R: DI1-01, pol. 28 :	m2	0,01237 0,01125 0,00113	220,00	2,72
Díl:	97	Prorážení otvorů				1 327,50
2	974031121R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 3 x 3 cm přisekání pro osazení venkovních dveří : 2,5*2*5	m	25,00000 25,00000	53,10	1 327,50
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				1,72
3	998011001R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m	t	0,01241	138,60	1,72
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				10,91
4	979083191R00	Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m cena z rozpočtu DI1-1b, pol 50 : 0,02025	t	0,02025 0,02025	15,00	0,30
5	979083117R00	Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m cena z rozpočtu DI1-1b, pol 48 : 0,02025	t	0,02025 0,02025	192,40	3,90
6	979999998R00	...suti s 5% příměsí - DUFONEV Brno cena z rozpočtu DI1-1b, pol 51 : 0,02025	t	0,02025 0,02025	150,00	3,04
7	979087311R00	Vodorovné přemístění suti nošením do 10 m	t	0,02025	181,50	3,68



PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Rozšíření hřbitova v Líšni ÚSEK SO 01b Novostavba WC	5
OZNÁMENÍ ZMĚNY Práce na objektu SO 01b nad rámec SoD OZNÁMENÍ Č.:5	
KOMU: OI MMB OD: Přemysl Veselý s.r.o. DATUM: 12. 5. 2016 ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: stavbyvedoucí	
PŘEDMĚT ZMĚNY: Práce na objektu SO 01b nad rámec SoD po revizi PD DOTČENÉ MÍSTO: SO 01b Novostavba WC ODKAZ NA VÝKRESY: úprava realizační PD ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz rozpočet ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:	
POPIS ZMĚNY: Z důvodu chyby v rozpočtu došlo ke sjednocení položky dodávky a montáže pro obklady na Novostavbě WC. POKYN VYDAL: Ing. Písařík DATUM: 11. 5. 2016 TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.	
 STAVEBNÍ DOZOR BKOM – Dušan Crha	SPRÁVCE STAVBY: OI MMB Ing. Zdeněk Herodes



PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Rozšíření hřbitova v Líšni ÚSEK SO 01b Novostavba WC	5																
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Práce na objektu SO 01b nad rámec SoD NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:																	
KOMU: OI MMB OD: Přemysl Veselý s.r.o. DATUM: 12.5.2016 ODESLÁNO: POŠTOU: — KURÝR: — FAX: — OSOBNĚ: stavbyvedoucí																	
PŘEDMĚT ZMĚNY: Práce na objektu SO 01b nad rámec SoD po revizi PD DOTČENÉ MÍSTO: SO 01b Novostavba WC ODKAZ NA VÝKRESY: ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:																	
NÁVRH OCENĚNĚNÍ: <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"><thead><tr><th></th><th style="text-align: right;">Cena bez DPH</th><th style="text-align: right;">DPH</th><th style="text-align: right;">Cena s DPH</th></tr></thead><tbody><tr><td>Vícepráce</td><td style="text-align: right;">55 257,94 Kč</td><td style="text-align: right;">11 604,17 Kč</td><td style="text-align: right;">66 862,11 Kč</td></tr><tr><td>Méněpráce</td><td style="text-align: right;">54 544,66 Kč</td><td style="text-align: right;">11 454,38 Kč</td><td style="text-align: right;">65 999,04 Kč</td></tr><tr><td>Rozdíl</td><td style="text-align: right;">713,28 Kč</td><td style="text-align: right;">149,79 Kč</td><td style="text-align: right;">863,07 Kč</td></tr></tbody></table> PODPIS NAVRHOVATELE: Ing. Písařík DATUM: 11.5.2016			Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Vícepráce	55 257,94 Kč	11 604,17 Kč	66 862,11 Kč	Méněpráce	54 544,66 Kč	11 454,38 Kč	65 999,04 Kč	Rozdíl	713,28 Kč	149,79 Kč	863,07 Kč
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH														
Vícepráce	55 257,94 Kč	11 604,17 Kč	66 862,11 Kč														
Méněpráce	54 544,66 Kč	11 454,38 Kč	65 999,04 Kč														
Rozdíl	713,28 Kč	149,79 Kč	863,07 Kč														
VYJÁDRĚNÍ: OD: _____ PODPIS: DATUM: 12.5.2016																	
SCHVÁLIL: _____ PODPIS: _____ DATUM: _____																	
STAVEBNÍ DOZOR BKOM – Dušan Crha	SPRÁVCE STAVBY: OI MMB Ing. Zdeněk Herodes																

Položkový rozpočet stavby			
Stavba:		15-54	Brno Líšeň
Objekt:		01	Stavba
Rozpočet:		05	Změna obkladů - Novostavba WC - VARIANTA 300x300 mm
Objednatel:		IČ:	
		DIČ:	
Zhotovitel:		IČ:	
		DIČ:	
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			713,28
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			713,28
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		713,28 CZK
Základní DPH	21 %		149,79 CZK
Zaokrouhlení			CZK
Cena celkem s DPH			863,07 CZK
v _____ dne 12.5.2016			
PŘEMYSL VESELÝ stavební a inženýrská činnost s.r.o. Pražákova 60/619 00 Brno IČ: 25342100, DIČ: CZ25342100		Brněnské komunikace Brněnské komunikace a.s. Rovinského 787/1a 635 00 Brno IČ: 607 33 099 rozpočet	
Za zhotovitele		Za objednatele	

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
781	Obklady keramické	PSV			0,00	
Cena celkem					0,00	

Položkový rozpočet

S:	15-54	Brno Líšeň
O:	01	Stavba
R:	05	Změna obkladů - Novostavba WC - VARIANTA č.1 300x300 mm

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	781	Obklady keramické				713,28
1	781240121R00	...velikosti do 300 x 300 mm výměra - práce : 71,3275 změna formátu obkladů a dlažeb na základě rozhodnutí provozovatele : pozn.: ponechány ceny ke konkrétním položkám :	m2	71,32750 71,32750	380,00	27 104,45
2	781415014RAH	...200 x 150 mm, do flexibilního tmelu, bez dodávky obkladu, výměra - práce - odpočet : -71,3275 cena z rozpočtu DI1-01b, pol. 88 :	m2	-71,32750 -71,32750	370,00	-26 391,18
3	597 03	Obklady keramické mrazuvzdorné 300/300mm, jak.1 cena dle výběru výměra : 78,4603 změna formátu obkladů a dlažeb na základě rozhodnutí provozovatele : pozn.: ponechány ceny ke konkrétním položkám :	m2	78,46030 78,46030	290,00	22 753,49
4	597 02	Obklad pórovinný 200/250 mm, jak.1 cena dle výběru odpočet obkladu z původního výkazu : -78,4603 rozpočet: DI1-01b, pol. 89 :	m2	-78,46030 -78,46030	290,00	-22 753,49
5	998781201R00	...v objektech výšky do 6 m	%	-1,50000	3 600,00	-5 400,00
6	998781201R00	...v objektech výšky do 6 m	%	1,50000	3 600,00	5 400,00

Položkový rozpočet

S:	15-54	Brno Líšeň
O:	01	Stavba
R:	05	Změna obkladů - Novostavba WC - VARIANTA č.1 300x300 mm

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	781	Obklady keramické				-54 544,66
2	781415014RAH	...200 x 150 mm, do flexibilního tmelu, bez dodávky obkladu, výměra - práce - odpočet : -71,3275 cena z rozpočtu DI1-01b, pol. 88 :	m2	-71,32750	370,00	-26 391,18
4	597 02	Obklad pórovinový 200/250 mm, jak.1 cena dle výběru odpočet obkladu z původního výkazu : -78,4603 rozpočet: DI1-01b, pol. 89 :	m2	-78,46030	290,00	-22 753,49
5	998781201R00	...v objektech výšky do 6 m	%	-1,50000	3 600,00	-5 400,00

Položkový rozpočet

S:	15-54	Brno Líšeň
O:	01	Stavba
R:	05	Změna obkladů - Novostavba WC - VARIANTA č.1 300x300 mm

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	781	Obklady keramické				55 257,94
1	781240121R00	...velikosti do 300 x 300 mm výměra - práce : 71,3275 změna formátu obkladů a dlažeb na základě rozhodnutí provozovatele : pozn.: ponechány ceny ke konkrétním položkám :	m2	71,32750 71,32750	380,00	27 104,45
3	597 03	Obklady keramické mrazuvzdorné 300/300mm, jak.1 cena dle výběru výměra : 78,4603 změna formátu obkladů a dlažeb na základě rozhodnutí provozovatele : pozn.: ponechány ceny ke konkrétním položkám :	m2	78,46030 78,46030	290,00	22 753,49
6	998781201R00	...v objektech výšky do 6 m	%	1,50000	3 600,00	5 400,00



PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Rozšíření hřbitova v Líšni ÚSEK SO 06 Přípojky ZTI	6
OZNÁMENÍ ZMĚNY Práce na objektu SO 06 nad rámec SoD OZNÁMENÍ Č.:6	
KOMU: OI MMB OD: Přemysl Veselý s.r.o. DATUM: 12.5.16 ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: stavbyvedoucí	
PŘEDMĚT ZMĚNY: Práce na objektu SO 06 nad rámec SoD po revizi PD DOTČENÉ MÍSTO: SO 06 Přípojky ZTI ODKAZ NA VÝKRESY: úprava realizační PD ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz rozpočet ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:	
POPIS ZMĚNY: Dle statického posudku vodoměrné šachty byla navržena oprava stropní konstrukce. POKYN VYDAL: Ing. Písařík DATUM: 11.5.2016 TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.	
STAVEBNÍ DOZOR BKOM – Dušan Crha	SPRÁVCE STAVBY: OI MMB Ing.Zdeněk Herodes



PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Rozšíření hřbitova v Líšni ÚSEK SO 06 Přípojky ZTI	6																
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Práce na objektu SO 06 nad rámec SoD NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 6 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:																	
KOMU: OI MMB ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OD: Přemysl Veselý s.r.o. OSOBNĚ: stavbyvedoucí DATUM: 11. 5. 2016																	
PŘEDMĚT ZMĚNY: Práce na objektu SO 06 nad rámec SoD po revizi PD DOTČENÉ MÍSTO: SO 06 Přípojky ZTI ODKAZ NA VÝKRESY: úprava realizační PD ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz rozpočet ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:																	
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"><thead><tr><th style="text-align: left; width: 25%;">NÁVRH OCENĚNĚNÍ:</th><th style="text-align: left; width: 25%;">Cena bez DPH</th><th style="text-align: left; width: 25%;">DPH</th><th style="text-align: left; width: 25%;">Cena s DPH</th></tr></thead><tbody><tr><td>Vícepráce</td><td>23 925,83 Kč</td><td>5 024,42 Kč</td><td>28 950,25 Kč</td></tr><tr><td>Méněpráce</td><td>24 359,00 Kč</td><td>5 115,39 Kč</td><td>29 474,39 Kč</td></tr><tr><td>Rozdíl</td><td>- 433,17 Kč</td><td>-90,97 Kč</td><td>-524,14 Kč</td></tr></tbody></table> PODPIS NAVRHOVATELE: Ing. Písařík DATUM: 11. 5. 2016		NÁVRH OCENĚNĚNÍ:	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Vícepráce	23 925,83 Kč	5 024,42 Kč	28 950,25 Kč	Méněpráce	24 359,00 Kč	5 115,39 Kč	29 474,39 Kč	Rozdíl	- 433,17 Kč	-90,97 Kč	-524,14 Kč
NÁVRH OCENĚNĚNÍ:	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH														
Vícepráce	23 925,83 Kč	5 024,42 Kč	28 950,25 Kč														
Méněpráce	24 359,00 Kč	5 115,39 Kč	29 474,39 Kč														
Rozdíl	- 433,17 Kč	-90,97 Kč	-524,14 Kč														
VYJÁDŘENÍ: OD: _____ PODPIS: DATUM: 12. 5. 2016																	
SCHVÁLIL: _____ PODPIS: _____ DATUM: _____																	
 STAVEBNÍ DOZOR BKOM – Dušan Crha	SPRÁVCE STAVBY: OI MMB Ing. Zdeněk Herodes																

Položkový rozpočet stavby			
Stavba:	15-54	Brno Líšeň	
Objekt:	01	Stavba	
Rozpočet:	06	Oprava stropní konstrukce vod. šachty - REV_1	
Objednatel:			IČ: DIČ:
Zhotovitel:			IČ: DIČ:
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			-2 440,01
PSV			2 006,84
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			-433,17
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		-433,17 CZK
Základní DPH	21 %		-90,97 CZK
Zaokrouhlení			CZK
Cena celkem s DPH			-524,14 CZK
v _____ PŘEMYSL VESELÝ stavební a inženýrská činnost s.r.o. Pražákova 60, 619 00 Brno IČ: 25342100, DIČ: CZ25342100 Za zhotovitele dne 12.5.2016 _____ Brněnské komunikace a.s. Remízská třída 787/1a 639 00 Brno IČ: 607 33 990 DIČ: CZ 607 33 990 Za objednatele			

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			1 113,21	-257
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			2 199,39	-508
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			955,27	-221
4	Vodorovné konstrukce	HSV			-15 873,95	3 665
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			1 624,61	-375
8	Trubní vedení	HSV			4 000,00	-923
96	Bourání konstrukcí	HSV			1 964,26	-453
99	Staveništní přesun hmot	HSV			727,13	-168
712	Živičné krytiny	PSV			2 006,84	-463
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			850,07	-196
Cena celkem					-433,17	100

Položkový rozpočet

S:	15-54	Brno Líšeň
O:	01	Stavba
R:	06	Oprava stropní konstrukce vod. šachty

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	1	Zemní práce				1 113,21
1	131201201R00	...do 100 m3, v hornině 3, hloubení ručně a strojně výkop okolo vod. šachty : $0,5 \cdot (2,24 \cdot 2 + 3,95 \cdot 2) \cdot 0,45 \cdot 0,45$	m3	1,25348 1,25348	145,00	181,75
2	162201102R00	...z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 20 do 50 m výkop okolo vod. šachty : $0,5 \cdot (2,24 \cdot 2 + 3,95 \cdot 2) \cdot 0,45 \cdot 0,45$	m3	1,25348 1,25348	35,00	43,87
3	174101101R00	uložení bokem pro zpětný zásyp : ...jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách zpětný zásyp okolo vodoměrné šachty : $0,5 \cdot (2,24 \cdot 2 + 3,95 \cdot 2) \cdot 0,45 \cdot 0,45$	m3	1,25348 1,25348	90,00	112,81
4	181301101R00	Rozprostření ornice, rovina, tl. do 10 cm do 500m2 plocha rozprostření ornice : $(0,45 \cdot 2 + 3,95) \cdot (0,45 \cdot 2 + 2,24)$	m2	15,58900 15,22900	29,40	458,32
5	182001111R00	odpočet plochy poklopu : $0,6 \cdot 0,6$ Plošná úprava terénu, nerovnosti do 10 cm v rovině plocha rozprostření ornice : $(0,45 \cdot 2 + 3,95) \cdot (0,45 \cdot 2 + 2,24)$ odpočet plochy poklopu : $0,6 \cdot 0,6$	m2	15,58900 15,22900 0,36000	20,30	316,46
Díl:	2	Základy a zvláštní zakládání				2 199,39
6	274313511R00	...z betonu C 12/15 dobetonávka okolo poklopu : $(0,7 + 0,9) \cdot 0,2 \cdot 0,15$ ztratiné 10% : $0,00048 \cdot 10$ cena z rozpočtu DI1-01a, pol. 7 :	m3	0,05280 0,04800 0,00480	2 150,00	113,52
7	274351215R00	...zřízení okolo vod. šachty - výška + 5cm : $0,2 \cdot (3,95 + 2,24) \cdot 2$ cena z rozpočtu DI1-01a, pol. 8 :	m2	2,47600 2,47600	305,00	755,18
8	273351216R00	...odstranění okolo vod. šachty - výška + 5cm : $0,2 \cdot (3,95 + 2,24) \cdot 2$ cena z rozpočtu DI1-01a, pol. 9 :	m2	2,47600 2,47600	105,00	259,98
9	289970111R00	Vrstva geotextilie - ochrana hydroizolace před poškozením plocha stropu : $3,95 \cdot 2,24$ odečtení poklopu : $-0,6 \cdot 0,6$ zatažení boků okolo vod. šachty : $0,15 \cdot (3,95 + 2,24) \cdot 2$ ztratiné a přesahy 15% : $0,10345 \cdot 15$	m2	11,89675 8,84800 -0,36000 1,85700 1,55175	90,00	1 070,71
Díl:	3	Svislé a kompletní konstrukce				955,27
10	317941121RT3	Osazení ocelových válcovaných nosníků do č.12, včetně dodávky profilu I č.12 hmotnost IPE 12 = $10,4 \text{ kg/m} : (0,9 + 2,2) \cdot 0,0104$	t	0,03224 0,03224	29 630,00	955,27
Díl:	4	Vodorovné konstrukce				-15 873,95
11	411121232RT2	Osazování stropních desek, D+M délky 890 mm	kus	4,00000	416,00	1 664,00
12	411121243RT3	Osazování stropních desek délky 2390 mm	kus	10,00000	610,00	6 100,00
13	411354271R00	Příplatek za lože z malty podmaltování panelů pro usazení : $(3,95 + 2,24) \cdot 2 \cdot 0,2$ ztratiné 10% : $0,02476 \cdot 10$	m2	2,72360 2,47600 0,24760	19,80	53,93
14	411941005R00	Nosné svary stropní konstrukce	m	0,49600	1 345,00	667,12

		svar nosníku a výměny - z obou stran - stojna : 0,12*2		0,24000		
		svar nosníku a výměny - z obou stran - příruba : 0,064*4		0,25600		
15	28308VD	Vodoměrná (armaturní) šachta 90/120, A5 samonosná+mont	kus	1,00000	-24 359,00	-24 359,00
Díl:	63	Podlahy a podlahové konstrukce				1 624,61
16	631312611R00	Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 16/20 plocha stropní konstrukce : 0,06*3,95*2,24 odpočet poklopu : -0,06*0,6*0,6 ztratné 10% : 0,0050928*10	m3	0,56021 0,53088 -0,02160 0,05093	2 900,00	1 624,61
Díl:	8	Trubní vedení				4 000,00
17	899104111R00	...o hmotnost jednotlivě přes 150 kg	kus	1,00000	350,00	350,00
18	286	Poklop vč. rámu, DN 600, nosnost 1,5 t	kus	1,00000	3 650,00	3 650,00
Díl:	96	Bourání konstrukcí				1 964,26
19	963_01	Bourání stropů z desek žb stropní konstrukce i s poklopem : 3,95*2,24*0,15	m3	1,32720 1,32720	1 480,00	1 964,26
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				727,13
20	998011031R00	Přesun hmot pro budovy z bloků výšky do 6 m	t	3,86773	188,00	727,13
Díl:	712	Živičné krytiny				2 006,84
21	712211559R00	Podkladní asfaltový izolační pás natavením + penetrace plocha stropu : 3,95*2,24 odečtení poklopu : -0,6*0,6 zatažení boků okolo vod. šachty : 0,15*(3,95+2,24)*2 ztratné 15% : 0,10345*15	m2	11,89675 8,84800 -0,36000 1,85700 1,55175	168,30	2 002,22
22	998712101R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 6 m	t	0,00488	946,00	4,62
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				850,07
23	979087112R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	2,78712	106,00	295,43
24	979083191R00	Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m	t	2,78712	10,00	27,87
25	979083117R00	Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m	t	2,78712	39,00	108,70
26	979999999R00	...suti s 10 % příměsí - DUFONEV Brno	t	2,78712	150,00	418,07

Položkový rozpočet

S:	15-54	Brno Líšeň
O:	01	Stavba
R:	06	Oprava stropní konstrukce vod. šachty

P.č. Díl:	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
	4	Vodorovné konstrukce				-24 359,00
15	28308VD	Vodoměrná (armaturní) šachta 90/120, A5 samonosná+mont	kus	1,00000	-24 359,00	-24 359,00

Položkový rozpočet

S:	15-54	Brno Líšeň
O:	01	Stavba
R:	06	Oprava stropní konstrukce vod. šachty

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				1 113,21
1	131201201R00	...do 100 m3, v hornině 3, hloubení ručně a strojně výkop okolo vod. šachty : 0,5*(2,24*2+3,95*2)*0,45*0,45	m3	1,25348 1,25348	145,00	181,75
2	162201102R00	...z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 20 do 50 m výkop okolo vod. šachty : 0,5*(2,24*2+3,95*2)*0,45*0,45	m3	1,25348 1,25348	35,00	43,87
3	174101101R00	uložení bokem pro zpětný zásyp : ...jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách zpětný zásyp okolo vodoměrné šachty : 0,5*(2,24*2+3,95*2)*0,45*0,45	m3	1,25348 1,25348	90,00	112,81
4	181301101R00	Rozprostření ornice, rovina, tl. do 10 cm do 500m2 plocha rozprostření ornice : (0,45*2+3,95)*(0,45*2+2,24)	m2	15,58900 15,22900	29,40	458,32
5	182001111R00	odpočet plochy poklopu : 0,6*0,6 Plošná úprava terénu, nerovnosti do 10 cm v rovině plocha rozprostření ornice : (0,45*2+3,95)*(0,45*2+2,24) odpočet plochy poklopu : 0,6*0,6	m2	0,36000 15,58900 15,22900 0,36000	20,30	316,46
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				2 199,39
6	274313511R00	...z betonu C 12/15 dobetonávka okolo poklopu : (0,7+0,9)*0,2*0,15 ztratiné 10% : 0,00048*10 cena z rozpočtu DI1-01a, pol. 7 :	m3	0,05280 0,04800 0,00480	2 150,00	113,52
7	274351215R00	...zřízení okolo vod. šachty - výška + 5cm : 0,2*(3,95+2,24)*2 cena z rozpočtu DI1-01a, pol. 8 :	m2	2,47600 2,47600	305,00	755,18
8	273351216R00	...odstranění okolo vod. šachty - výška + 5cm : 0,2*(3,95+2,24)*2 cena z rozpočtu DI1-01a, pol. 9 :	m2	2,47600 2,47600	105,00	259,98
9	289970111R00	Vrstva geotextilie - ochrana hydroizolace před poškozením plocha stropu : 3,95*2,24 odečtení poklopu : -0,6*0,6 zatažení boků okolo vod. šachty : 0,15*(3,95+2,24)*2 ztratiné a přesahy 15% : 0,10345*15	m2	11,89675 8,84800 -0,36000 1,85700 1,55175	90,00	1 070,71
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				955,27
10	317941121RT3	Osazení ocelových válcovaných nosníků do č.12, včetně dodávky profilu I č.12 hmotnost IPE 12 = 10,4 kg/m : (0,9+2,2)*0,0104	t	0,03224 0,03224	29 630,00	955,27
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				8 485,05
11	411121232RT2	Osazování stropních desek, D+M délky 890 mm	kus	4,00000	416,00	1 664,00
12	411121243RT3	Osazování stropních desek délky 2390 mm	kus	10,00000	610,00	6 100,00
13	411354271R00	Příplatek za lože z malty podmaltování panelů pro usazení : (3,95+2,24)*2*0,2 ztratiné 10% : 0,02476*10	m2	2,72360 2,47600 0,24760	19,80	53,93
14	411941005R00	Nosné svary stropní konstrukce svar nosníku a výměny - z obou stran - stojna : 0,12*2 svar nosníku a výměny - z obou stran - příruba : 0,064*4	m	0,49600 0,24000 0,25600	1 345,00	667,12
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				1 624,61
16	631312611R00	Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 16/20 plocha stropní konstrukce : 0,06*3,95*2,24	m3	0,56021 0,53088	2 900,00	1 624,61

		odpočet poklopu : -0,06*0,6*0,6 ztratné 10% : 0,0050928*10		-0,02160 0,05093		
Díl:	8	Trubní vedení				4 000,00
17	899104111R00	...o hmotnost jednotlivé přes 150 kg	kus	1,00000	350,00	350,00
18	286	Poklop vč. rámu, DN 600, nosnost 1,5 t	kus	1,00000	3 650,00	3 650,00
Díl:	96	Bourání konstrukcí				1 964,26
19	963_01	Bourání stropů z desek žb stropní konstrukce i s poklopem : 3,95*2,24*0,15	m3	1,32720 1,32720	1 480,00	1 964,26
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				727,13
20	998011031R00	Přesun hmot pro budovy z bloků výšky do 6 m	t	3,86773	188,00	727,13
Díl:	712	Živičné krytiny				2 006,84
21	712211559R00	Podkladní asfaltový izolační pás natavením + penetrace plocha stropu : 3,95*2,24 odečtení poklopu : -0,6*0,6 zatažení boků okolo vod. šachty : 0,15*(3,95+2,24)*2 ztratné 15% : 0,10345*15	m2	11,89675 8,84800 -0,36000 1,85700 1,55175	168,30	2 002,22
22	998712101R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 6 m	t	0,00488	946,00	4,62
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				850,07
23	979087112R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	2,78712	106,00	295,43
24	979083191R00	Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m	t	2,78712	10,00	27,87
25	979083117R00	Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m	t	2,78712	39,00	108,70
26	979999999R00	...suti s 10 % příměsí - DUFONEV Brno	t	2,78712	150,00	418,07



PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Rozšíření hřbitova v Líšni ÚSEK SO 01b novostavba WC	8
OZNÁMENÍ ZMĚNY Práce na objektu SO 01b nad rámec SoD OZNÁMENÍ Č.: 8	
KOMU: OI MMB OD: Přemysl Veselý s.r.o. DATUM: 12.5.2016 ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: stavbyvedoucí	
PŘEDMĚT ZMĚNY: Práce na objektu SO 01b nad rámec SoD po revizi PD DOTČENÉ MÍSTO: SO 01b novostavba WC ODKAZ NA VÝKRESY: ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz rozpočet ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:	
POPIS ZMĚNY: Z důvodu chyby v rozpočtu došlo ke sjednocení položky dodávky a montáže pisoárů na novostavbě WC. POKYN VYDAL: Ing. Písařík DATUM: 11.5.2016 TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.	
STAVEBNÍ DOZOR BKOM – Dušan Crha	SPRÁVCE STAVBY: OI MMB Ing. Zdeněk Herodes



PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Rozšíření hřbitova v Líšni ÚSEK SO 01b novostavba WC	8																
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Práce na objektu SO 01b nad rámec SoD NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.:8 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:																	
KOMU: OI MMB OD: Přemysl Veselý s.r.o. DATUM: 12.5.2016 ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: stavbyvedoucí																	
PŘEDMĚT ZMĚNY: Práce na objektu SO 01b nad rámec SoD po revizi PD DOTČENÉ MÍSTO: SO 01b novostavba WC ODKAZ NA VÝKRESY: ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz rozpočet ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:																	
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"><thead><tr><th style="text-align: left;"></th><th style="text-align: right;">Cena bez DPH</th><th style="text-align: right;">DPH</th><th style="text-align: right;">Cena s DPH</th></tr></thead><tbody><tr><td>Vícepráce</td><td style="text-align: right;">39 954,20 Kč</td><td style="text-align: right;">8 390,38 Kč</td><td style="text-align: right;">48 344,58 Kč</td></tr><tr><td>Méněpráce</td><td style="text-align: right;">19 780,00 Kč</td><td style="text-align: right;">4 153,80 Kč</td><td style="text-align: right;">23 933,80 Kč</td></tr><tr><td>Rozdíl</td><td style="text-align: right;">20 174,20 Kč</td><td style="text-align: right;">4 236,58 Kč</td><td style="text-align: right;">24 410,78 Kč</td></tr></tbody></table> PODPIS NAVRHOVATELE: Ing. Písařík DATUM: 11.5.2016			Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Vícepráce	39 954,20 Kč	8 390,38 Kč	48 344,58 Kč	Méněpráce	19 780,00 Kč	4 153,80 Kč	23 933,80 Kč	Rozdíl	20 174,20 Kč	4 236,58 Kč	24 410,78 Kč
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH														
Vícepráce	39 954,20 Kč	8 390,38 Kč	48 344,58 Kč														
Méněpráce	19 780,00 Kč	4 153,80 Kč	23 933,80 Kč														
Rozdíl	20 174,20 Kč	4 236,58 Kč	24 410,78 Kč														
VYJÁDŘENÍ: OD: _____ PODPIS: DATUM: 12.5.2016																	
SCHVÁLIL: _____ PODPIS: _____ DATUM: _____																	
 STÁVEBNÍ DOZOR BKOM – Dušan Crha	SPRÁVCE STAVBY: OI MMB Ing.Zdeněk Herodes																

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	15-54	Brno Líšeň
Objekt:	01	Stavba
Rozpočet:	08	Dodávka zařizovacích předmětů - Novostavba WC

Objednatel:	IČ:
	DIČ:

Zhotovitel:	IČ:
	DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			0,00
PSV			20 174,20
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			20 174,20

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	20 174,20 CZK
Základní DPH	21 %	4 236,58 CZK

Zaokrouhlení	CZK
--------------	-----


Cena celkem s DPH	24 410,78 CZK
--------------------------	----------------------

v

PŘEMYSL VESELÝ
 stavební a inženýrská činnost s.r.o.
 Pražákova 60, 602 00 Brno
 IČ: 25342100, DIČ: CZ25342100
 -18-

Za zhotovitele

dne



Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
725	Zařizovací předměty	PSV			34 400,00	100
Cena celkem					34 400,00	100

Položkový rozpočet

S:	15-54	Brno Líšeň
O:	01	Stavba
R:	08	Dodávka zařizovacích předmětů - Novostavba WC

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	725	Zařizovací předměty				20 174,20
	725 20 Montáž zařizovacích předmětů					
	725200020RA0	...pisoár	kus	-2,00000	9 890,00	-19 780,00
	725200020RA0	Montáž zařizovacích předmětů - pisoár	kus	2,00000	1 778,00	3 556,00
		cena dle RTS 15/II				

Položkový rozpočet

S:	15-54	Brno Líšeň
O:	01	Stavba
R:	08	Dodávka zařizovacích předmětů - Novostavba WC

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	725	Zařizovací předměty				-19 780,00
	725 20 Montáž zařizovacích předmětů					
	725200020RA0	...pisoár	kus	-2,00000	9 890,00	-19 780,00

cena bez DPH	-19 780,00
DPH	-4 153,80
cena celkem	-23 933,80

Položkový rozpočet

S:	15-54	Brno Líšeň
O:	01	Stavba
R:	08	Dodávka zařizovacích předmětů - Novostavba WC

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	725	Zařizovací předměty				39 954,20
	725200020RA0	Montáž zařizovacích předmětů - pisoár cena dle RTS 15/II	kus	2,00000	1 778,00	3 556,00
1	725200021_1	Dodávka zařizovacích předmětů - pisoár dodávka pisoárů - novostavba WC : 2 práce zohledněna v rozpočtu DI1-01b ZT, pol. 61 :	ks	2,00000	16 383,00	32 766,00
	PC 01	výrobní režie	%	10,00000	363,22	3 632,20

cena bez DPH

DPH

cena celkem

39 954,20

8 390,38

48 344,58

Dobrý instalatér - cenová nabídka

Pisoár BSTP 01	ks	2	16383	32766
montáž	ks	2		0
doprava	km	40		0
celkem				32766

Bytop

Pisoár BSTP 01	ks	2	18250	36500
montáž	ks	2		0
doprava	kpl			0
celkem				36500

Huk

Pisoár BSTP 01	ks	2	15825	31650
montáž	ks	2		0
doprava	kpl			0
celkem				31650

PŘEMYSL VESELÝ
 stavební a inženýrská činnost s.r.o.
 Pražákova 60, 619 00 Brno
 IČ: 25342100, DIČ: CZ25342100
 -18-



PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Rozšíření hřbitova v Líšni ÚSEK SO 02 Komunikace	9
OZNÁMENÍ ZMĚNY Práce na objektu SO 02 nad rámec SoD OZNÁMENÍ Č.:9	
KOMU: OI MMB OD: Přemysl Veselý s.r.o. DATUM: 12.5.2016 ODESLÁNO: POŠTOU: — KURÝR: — FAX: OSOBNĚ: stavbyvedoucí	
PŘEDMĚT ZMĚNY: Práce na objektu SO 02 nad rámec SoD po revizi PD DOTČENÉ MÍSTO: SO 02 Komunikace ODKAZ NA VÝKRESY: úprava realizační PD ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz rozpočet ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:	
POPIS ZMĚNY: Pro zvýšení únosnosti pláně je nutné sanovat méně únosné podloží pláně vápněním, tak aby byla zajištěna požadovaná únosnost dle projektové dokumentace. POKYN VYDAL: Ing. Písařík DATUM: 11.5.2016 TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.	
STAVEBNÍ DOZOR BKOM – Dušan Crha	SPRÁVCE STAVBY: OI MMB Ing. Zdeněk Herodes



PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Rozšíření hřbitova v Líšni ÚSEK SO 02 Komunikace	9								
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Práce na objektu SO 02 nad rámec SoD NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 9 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:									
KOMU: OI MMB OD: Přemysl Veselý s.r.o. DATUM: 12.5.2016 ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: stavbyvedoucí									
PŘEDMĚT ZMĚNY: Práce na objektu SO 02 nad rámec SoD po revizi PD DOTČENÉ MÍSTO: SO 02 Komunikace ODKAZ NA VÝKRESY: ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:									
NÁVRH OCENĚNĚNÍ: <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"><thead><tr><th></th><th style="text-align: right;">Cena bez DPH</th><th style="text-align: right;">DPH</th><th style="text-align: right;">Cena s DPH</th></tr></thead><tbody><tr><td>Vícepráce</td><td style="text-align: right;">464 950,63 Kč</td><td style="text-align: right;">97 639,63 Kč</td><td style="text-align: right;">562 590,26 Kč</td></tr></tbody></table> PODPIS NAVRHOVATELE: Ing. Písařík DATUM: 11.5.2016			Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Vícepráce	464 950,63 Kč	97 639,63 Kč	562 590,26 Kč
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH						
Vícepráce	464 950,63 Kč	97 639,63 Kč	562 590,26 Kč						
VYJÁDRĚNÍ: OD: _____ PODPIS: DATUM: 12.5.2016									
SCHVÁLIL: _____ PODPIS: _____ DATUM: _____									
 STAVEBNÍ DOZOR BKOM – Dušan Crha	SPRÁVCE STAVBY: OI MMB Ing.Zdeněk Herodes								

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **15-54** **Brno Líšeň**
 Objekt: **01** **Stavba**
 Rozpočet: **09** **Sanace podloží komunikací - vápněním do hloubky 50 cm**

Objednatel: _____ IČ: _____
 DIČ: _____

Zhotovitel: _____ IČ: _____
 DIČ: _____

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			464 950,63
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			464 950,63

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	464 950,63 CZK
Základní DPH	21 %	97 639,63 CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem bez DPH **464 950,63** CZK

Cena celkem s DPH **562 590,26** CZK

v

dne

12.5.2016

PŘEMYSL VESELÝ
 stavební a inženýrská činnost s.r.o.
 Pražákova 60 619 00 Brno
 IČ: 25342100, DIČ: CZ25342100

Za zhotovitele

 **Brněnské komunikace**
 Brněnské komunikace a.s. IČ: 639 00 Brno
 639 00 Brno | IČ: 639 00 Brno | DIČ: CZ 639 00 Brno
 rozpočty

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			8 262,00	2
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			445 637,70	96
5	Komunikace	HSV			8 733,85	2
99	Staveništní přesun hmot	HSV			2 317,08	0
Cena celkem					464 950,63	100

Položkový rozpočet

S:	15-54	Brno Líšeň
O:	01	Stavba
R:	09	Sanace podloží komunikací - vápněním do hloubky 50 cm

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	1	Zemní práce				8 262,00
1	122202203R00	...přes 1 000 do 10 000 m3 výměra : 30,6*0,5 rozpočet DI1-02, cena pol. 6 : sanovaná plocha 30,6 m2 do hloubky 0,5 m : zpevněná plocha u Novostavby WC :	m3	15,30000 15,30000	95,00	1 453,50
2	162301101R00	...z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 50 do 500 m výměra : 30,6*0,5 rozpočet DI1-02, cena pol. 8 :	m3	15,30000 15,30000	45,00	688,50
3	162501102R00	...z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 2 500 do 3 000 m výměra : 30,6*0,5 rozpočet DI1-02, cena pol. 9 :	m3	15,30000 15,30000	395,00	6 043,50
4	171201201R00	...na skládku výměra : 30,6*0,5 rozpočet DI1-02, cena pol. 10 :	m3	15,30000 15,30000	5,00	76,50
Díl:	2	Základy a zvláštní zakládání				445 637,70
5	214663 OA0	ÚPRAVA PODLOŽÍ VÁPŇENÍM DO 2% HL DO 0,5M plocha sanace vápněním : 1802,3-95-65 ztratiné 0,5% :16,423*0,5 pozn.: cena kalkulována	m2	1 650,51000 1 642,30000 8,21150	270,00	445 637,70
Díl:	5	Komunikace				8 733,85
6	564851111R00	...tloušťka po zhutnění 150 mm plocha sanace komunikací : 30,6 ztratiné 0,5% z plochy : 0,306*0,5 cena z rozpočtu DI1-02, pol. 18 :	m2	30,75300 30,60000 0,15300	84,00	2 583,25
7	564851114R00	...tloušťka po zhutnění 180 mm plocha sanace komunikací : 30,6 ztratiné 0,5% z plochy : 0,306*0,5 cena z rozpočtu DI1-02, pol. 19 :	m2	30,75300 30,60000 0,15300	100,00	3 075,30
8	564851114R00	...tloušťka po zhutnění 180 mm plocha sanace komunikací : 30,6 ztratiné 0,5% z plochy : 0,306*0,5 cena z rozpočtu DI1-02, pol. 19 :	m2	30,75300 30,60000 0,15300	100,00	3 075,30
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				2 317,08
9	998223011R00	...jakékoliv délky objektu cena z rozpočtu DI1-02, pol. 48 : 34,58329	t	34,58329 34,58329	67,00	2 317,08



PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Rozšíření hřbitova v Líšni ÚSEK SO 06 Přípojky ZTI	11
OZNÁMENÍ ZMĚNY Práce na objektu SO 06 nad rámec SoD OZNÁMENÍ Č.: 11	
KOMU: OI MMB OD: Přemysl Veselý s.r.o. DATUM: 12.5.2016 ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: stavbyvedoucí	
PŘEDMĚT ZMĚNY: Práce na objektu SO 06 nad rámec SoD po revizi PD DOTČENÉ MÍSTO: SO 06 Přípojky ZTI ODKAZ NA VÝKRESY: úprava realizační PD ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz rozpočet ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:	
POPIS ZMĚNY: Z důvodu chyby v rozpočtu, kde je absence šoupěte a odběrové soupravy s odvodněním za šachtu AŠ 2. Šoupě a odběrová souprava s odvodněním je obsažena pouze v projektové dokumentaci. POKYN VYDAL: Ing. Písařík DATUM: 11.5.2016 TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.	
 STAVEBNÍ DOZOR BKOM – Dušan Crha	SPRÁVCE STAVBY: OI MMB Ing. Zdeněk Herodes



PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Rozšíření hřbitova v Líšni ÚSEK SO 06 Přípojky ZTI	11								
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Práce na objektu SO 06 nad rámec SoD NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 11 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:									
KOMU: OI MMB OD: Přemysl Veselý s.r.o. DATUM: 12.5.2016 ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: stavbyvedoucí									
PŘEDMĚT ZMĚNY: Práce na objektu SO 06 nad rámec SoD po revizi PD DOTČENÉ MÍSTO: SO 06 Přípojky ZTI ODKAZ NA VÝKRESY: úprava realizační PD ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz rozpočet ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:									
NÁVRH OCENĚNĚNÍ: <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"><thead><tr><th></th><th style="text-align: center;">Cena bez DPH</th><th style="text-align: center;">DPH</th><th style="text-align: center;">Cena s DPH</th></tr></thead><tbody><tr><td>Vícepráce</td><td style="text-align: center;">14 042,65 Kč</td><td style="text-align: center;">2 948,96 Kč</td><td style="text-align: center;">16 991,61 Kč</td></tr></tbody></table> PODPIS NAVRHOVATELE: Ing. Písařík DATUM: 11.5.2016			Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Vícepráce	14 042,65 Kč	2 948,96 Kč	16 991,61 Kč
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH						
Vícepráce	14 042,65 Kč	2 948,96 Kč	16 991,61 Kč						
VYJÁDRĚNÍ: OD: _____ PODPIS: DATUM: 12.5.2016									
SCHVÁLIL: _____ PODPIS: _____ DATUM: _____									
 STAVEBNÍ DOZOR BKOM – Dušan Crha	SPRÁVCE STAVBY: OI MMB Ing. Zdeněk Herodes								

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **15-54** **Brno Líšeň**
 Objekt: **01** **Stavba**
 Rozpočet: **11** **Doplnění šoupěte a odběrové soupravy s odvodněním za šachtu AŠ2**

Objednatel: _____ IČ: _____
 DIČ: _____

Zhotovitel: _____ IČ: _____
 DIČ: _____

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			0,00
PSV			14 042,65
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			14 042,65

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	14 042,65 CZK
Základní DPH	21 %	2 948,96 CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH 16 991,61 CZK

v

dne

12.5.2016

PŘEMYSL VESELÝ
 stavební a inženýrská činnost s.r.o.
 Pražákova 60, 619 00 Brno
 IČ: 25342100, DIČ: CZ25342100

Za zhotovitele

Brněnské komunikace
 Brněnské komunikace a.s. Remeslářská 787/11
 639 00 Brno | IČ: 697 33 058 | DIČ: CZ697 33 058
 rozpočty

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
722	Vnitřní vodovod	PSV			14 042,65	100
Cena celkem					14 042,65	100

Položkový rozpočet

S:	15-54	Brno Líšeň
O:	01	Stavba
R:	11	Doplnění šoupěte a odběrové soupravy s odvodněním za šachtu AŠ2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	722	Vnitřní vodovod				14 042,65
1	891173111R00	...ventilů hlavních pro přípojky, DN 32 mm montáž šoupěte č. 4051 na konec šachty AŠ2 : 1 cena z rozpočtu DI1-06, pol.50 :	kus	1,00000	95,00	95,00
2	722236713R00	Šoupě č.4051 - uzavírací k AŠ2 šoupě za šachtu AŠ2, chybí v rozpočtu : 1 kalkulovaná cena tohoto šoupěte je 7.032,- bez DPH :	kus	1,00000	7 032,00	7 032,00
3	283003VD	Souprava odběrová s odvodněním DN25 za šachtu AŠ2 : 1 cena z rozpočtu DI1-06, pol. 65 :	ks	1,00000	6 756,00	6 756,00
4	998722201R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m	%	1,15000	138,83	159,65



PŘÍLOHA č. 8
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Rozšíření hřbitova v Líšni ÚSEK SO 06 Přípojky ZTI	12
OZNÁMENÍ ZMĚNY Práce na objektu SO 06 nad rámec SoD PŘÍKAZ Č.: 1	
KOMU: OI MMB OD: Přemysl Veselý s.r.o. DATUM: 12.5.2016 ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: stavbyvedoucí	
PŘEDMĚT ZMĚNY: Práce na objektu SO 02 nad rámec SoD po revizi PD DOTČENÉ MÍSTO: SO 06 Přípojky ZTI ODKAZ NA VÝKRESY: úprava realizační PD ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz rozpočet ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:	
POPIS PŘIKÁZANÉ ZMĚNY: Pro plnohodnotnou funkci vybudovaného objektu, je nutné zajistit práce z II. etapy spočívající v dodávce tří kusů kompletních armatur. NAVRHL: Ing. Písařík DATUM: 16.3.2016 PŘÍKAZ VYDAL: Ing. Zdeněk Herodes DATUM: 18.3.2016	
 STAVEBNÍ DOZOR BKOM – Dušan Crha	SPRÁVCE STAVBY: OI MMB Ing. Zdeněk Herodes



PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Rozšíření hřbitova v Líšni ÚSEK SO 06 Přípojky ZTI	12								
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Práce na objektu SO 06 nad rámec SoD NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.:12 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:									
KOMU: OI MMB OD: Přemysl Veselý s.r.o. DATUM: 12.5.2016 ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: stavbyvedoucí									
PŘEDMĚT ZMĚNY: Práce na objektu SO 06 nad rámec SoD po revizi PD DOTČENÉ MÍSTO: SO 06 Přípojky ZTI ODKAZ NA VÝKRESY: úprava realizační PD ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz rozpočet ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:									
NÁVRH OCENĚNĚNÍ: <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"><thead><tr><th></th><th style="text-align: right;">Cena bez DPH</th><th style="text-align: right;">DPH</th><th style="text-align: right;">Cena s DPH</th></tr></thead><tbody><tr><td>Vícepráce</td><td style="text-align: right;">22 940,80 Kč</td><td style="text-align: right;">4 817,57 Kč</td><td style="text-align: right;">27 758,37 Kč</td></tr></tbody></table> PODPIS NAVRHOVATELE: Ing. Písařík DATUM: 16.3.2016			Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Vícepráce	22 940,80 Kč	4 817,57 Kč	27 758,37 Kč
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH						
Vícepráce	22 940,80 Kč	4 817,57 Kč	27 758,37 Kč						
VYJÁDRĚNÍ: OD: _____ PODPIS: DATUM: 12.5.2016									
SCHVÁLIL: _____ PODPIS: _____ DATUM: _____									
 STAVEBNÍ DOZOR BKOM – Dušan Crha	SPRÁVCE STAVBY: OI MMB Ing. Zdeněk Herodes								

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	15-54	Brno Líšeň
Objekt:	01	Stavba
Rozpočet:	12	Nadzemní část odběrových souprav s odvodněním

Objednatel:	IČ:
	DIČ:

Zhotovitel:	IČ:
	DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			17 647,74
PSV			5 293,06
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			22 940,80

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	22 940,80 CZK
Základní DPH	21 %	4 817,57 CZK

Zaokrouhlení	CZK
--------------	-----

Cena celkem s DPH	27 758,37 CZK
--------------------------	----------------------

v

dne

12.5.2016

PŘEMYSL VESELÝ
 stavební a inženýrská firma s.r.o.
 Pražákova 60, 602 00 Brno
 IČ: 25342100, DIČ: CZ25342100

Za zhotovitele

Brněnské komunikace
 Brněnské komunikace a.s. Remeselská 787/1a
 639 00 Brno IČ: 607 33 030 / DIČ: CZ 607 33 030

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			98,01	0
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			3 415,50	15
5	Komunikace	HSV			102,15	0
8	Trubní vedení	HSV			4 326,00	19
99	Staveništní přesun hmot	HSV			9 706,09	42
722	Vnitřní vodovod	PSV			4 489,09	20
734	Armatury	PSV			803,96	4
Cena celkem					22 940,80	100

Položkový rozpočet

S:	15-54	Brno Líšeň
O:	01	Stavba
R:	12	Nadzemní část odběrových souprav s odvodněním

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	1	Zemní práce				98,01
1	122202203R00	...přes 1 000 do 10 000 m3 výměra: : 1,1*1,1*0,15 rozpočet DI1-02, cena pol. 6 :	m3	0,18150 0,18150	95,00	17,24
2	162301101R00	...z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 50 do 500 m výměra: : 1,1*1,1*0,15 rozpočet DI1-02, cena pol. 8 :	m3	0,18150 0,18150	45,00	8,17
3	162501102R00	...z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 2 500 do 3 000 m výměra: : 1,1*1,1*0,15 rozpočet DI1-02, cena pol. 9 :	m3	0,18150 0,18150	395,00	71,69
4	171201201R00	...na skládku výměra: : 1,1*1,1*0,15 rozpočet DI1-02, cena pol. 10 :	m3	0,18150 0,18150	5,00	0,91
Díl:	2	Základy a zvláštní zakládání				3 415,50
5	529_01	Skruž betonová s dnem DN 800, výška 1 m, k odběrovým soupravám, výtok se zátkou k odběrovým soupravám : 3 chybí v rozpočtu, typ např. BEST SR-F 800x1030D : cena kalkulovaná, jeden kus: 1.138,5 Kč bez DPH :	kus	3,00000 3,00000	1 138,50	3 415,50
Díl:	5	Komunikace				102,15
6	564851111R00	...tloušťka po ztuhnutí 150 mm plocha sanace komunikací : 1,1*1,1 ztratiné 0,5% z plochy : 0,0121*0,5 cena z rozpočtu DI1-02, pol. 18 :	m2	1,21605 1,21000 0,00605	84,00	102,15
Díl:	8	Trubní vedení				4 326,00
7	894423111RT1	Osazení betonových dílců šachet, šachtová dna, na kroužek, do 2,0 t osazení betonových skruží k odběrným soupravám : 3 není zahrnuto v rozpočtu, cena RTS :	kus	3,00000 3,00000	1 442,00	4 326,00
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				9 706,09
8	998223011R00	...jakékoliv délky objektu cena z rozpočtu DI1-02, pol. 48 : 0,69321	t	0,69321 0,69321	67,00	46,45
9	998276101R00	...v otevřeném výkopu hmotnost 1 kusu je 797 kg : 0,797*3 cena z rozpočtu DI1-06, pol. 59 :	t	2,39100 2,39100	4 040,00	9 659,64
Díl:	722	Vnitřní vodovod				4 489,09
10	722130233R00	Potrubí pozinkované k odběrovým soupravám svislá část potrubí od odběrové supravý s odvodněním nad terén : odběrové soupravy 3 ks : potřeba potrubí na 1 odběrovou souprvu 2,5 m : 2,5*3 ztratiné 10% : 0,075*10	m	8,25000 7,50000 0,75000	538,00	4 438,50
11	998722201R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m	%	1,14000	44,38	50,59
Díl:	734	Armatury				803,96
12	734294383R00	Kohout kulový vypouštěcí, zahradní, DN 20 Zahradní uzávěr k odběrným místům : 3 odběrná místa : 3	kus	3,00000 3,00000	267,00	801,00
13	998734201R00	Přesun hmot pro armatury, výšky do 6 m	%	0,37000	8,01	2,96



PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Rozšíření hřbitova v Líšni ÚSEK SO 06 Přípojky ZTI	13
OZNÁMENÍ ZMĚNY Práce na objektu SO 06 nad rámec SoD OZNÁMENÍ Č.: 13	
KOMU: OI MMB OD: Přemysl Veselý s.r.o. DATUM: 12.5.2016 ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: stavbyvedoucí	
PŘEDMĚT ZMĚNY: Práce na objektu SO 06 nad rámec SoD po revizi PD DOTČENÉ MÍSTO: SO 06 Přípojky ZTI ODKAZ NA VÝKRESY: úprava realizační PD ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz rozpočet ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:	
POPIS ZMĚNY: Z důvodu chyby v rozpočtu, kde je absence materiálu (navrtávacího pásu) a je definována pouze montáž. Touto změnou se řeší dodávka. POKYN VYDAL: Ing. Písařík DATUM: 11.5.2016 TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.	
STAVEBNÍ DOZOR BKOM – Dušan Crha	SPRÁVCE STAVBY: OI MMB Ing. Zdeněk Herodes



PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Rozšíření hřbitova v Líšni ÚSEK SO 06 Přípojky ZTI	13								
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Práce na objektu SO 06 nad rámec SoD NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 13 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:									
KOMU: OI MMB OD: Přemysl Veselý s.r.o. DATUM: 12.5.2016 ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: stavbyvedoucí									
PŘEDMĚT ZMĚNY: Práce na objektu SO 06 nad rámec SoD po revizi PD DOTČENÉ MÍSTO: SO 06 Přípojky ZTI ODKAZ NA VÝKRESY: úprava realizační PD ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz rozpočet ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:									
<table style="width: 100%;"><tr><td style="width: 30%;">NÁVRH OCENĚNĚNÍ:</td><td style="width: 20%;">Cena bez DPH</td><td style="width: 20%;">DPH</td><td style="width: 30%;">Cena s DPH</td></tr><tr><td>Vícepráce</td><td>4 760,00 Kč</td><td>999,60 Kč</td><td>5 759,60 Kč</td></tr></table> PODPIS NAVRHOVATELE: Ing. Písařík DATUM: 11.5.2016		NÁVRH OCENĚNĚNÍ:	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Vícepráce	4 760,00 Kč	999,60 Kč	5 759,60 Kč
NÁVRH OCENĚNĚNÍ:	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH						
Vícepráce	4 760,00 Kč	999,60 Kč	5 759,60 Kč						
VYJÁDRĚNÍ: OD: _____ PODPIS: DATUM: 12.5.2016									
SCHVÁLIL: _____ PODPIS: _____ DATUM: _____									
 STAVEBNÍ DOZOR+ BKOM – Dušan Crha	SPRÁVCE STAVBY: OI MMB Ing. Zdeněk Herodes 								

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **15-54** **Brno Líšeň**
 Objekt: **01** **Stavba**
 Rozpočet: **13** **Přípojky ZTI - Navrtávací pás**

Objednatel: _____ IČ: _____
 DIČ: _____

Zhotovitel: _____ IČ: _____
 DIČ: _____

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			4 760,00
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			4 760,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	4 760,00 CZK
Základní DPH	21 %	999,60 CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem bez DPH **4 760,00 CZK**

Cena celkem s DPH **5 759,60 CZK**

v

PŘEMYSL VESELÝ
 stavební a inženýrská činnost s.r.o.
 Pražákova 60/619 00 Brno
 IČ: 25342100 DIČ: CZ25342100

Za zhotovitele

dne

12.5.2016

Brněnské komunikace
 Brněnské komunikace a.s. Horní škola třída 7a771s
 625 00 Brno Líšeň 607 23 003 DIČ: CZ 607 33 002

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
8	Trubní vedení	HSV			4 760,00	100
Cena celkem					4 760,00	100

Položkový rozpočet

S:	15-54	Brno Líšeň
O:	01	Stavba
R:	13	Přípojky ZTI - Navrtávací pás

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	8	Trubní vedení				4 760,00
1	891827 OA0	NAVRTÁVACÍ PASY DN DO 100MM navrtávací pas	kus	1,00000 1,00000	4 760,00	4 760,00



PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Rozšíření hřbitova v Líšni ÚSEK SO 07b Venkovní a sadové úpravy	14
OZNÁMENÍ ZMĚNY Práce na objektu SO 07b nad rámec SoD OZNÁMENÍ č.: 14	
KOMU: OI MMB OD: Přemysl Veselý s.r.o. DATUM: 12.5.2016 ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: stavbyvedoucí	
PŘEDMĚT ZMĚNY: Práce na objektu SO 07b nad rámec SoD po revizi PD DOTČENÉ MÍSTO: SO 07b Venkovní a sadové úpravy ODKAZ NA VÝKRESY: úprava realizační PD ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz rozpočet ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:	
POPIS ZMĚNY: Změna řeší absenci rozhrnutí a přesunutí nadbytečné části ornice pro založení trávníku. POKYN VYDAL: Ing. Písařík DATUM: 11.5.2016 TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.	
 STAVEBNÍ DOZOR BKOM – Dušan Crha	 SPRÁVCE STAVBY: OI MMB Ing. Zdeněk Herodes



PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Rozšíření hřbitova v Líšni ÚSEK SO 07b Venkovní a sadové úpravy	14								
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Práce na objektu SO 07b nad rámec SoD NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 14 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:									
KOMU: OI MMB OD: Přemysl Veselý s.r.o. DATUM: 12.5.2016 ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: stavbyvedoucí									
PŘEDMĚT ZMĚNY: Práce na objektu SO 07b nad rámec SoD po revizi PD DOTČENÉ MÍSTO: SO 07b Venkovní a sadové úpravy ODKAZ NA VÝKRESY: úprava realizační PD ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz rozpočet ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:									
NÁVRH OCENĚNĚNÍ: <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"><thead><tr><th></th><th style="text-align: center;">Cena bez DPH</th><th style="text-align: center;">DPH</th><th style="text-align: center;">Cena s DPH</th></tr></thead><tbody><tr><td>Vícepráce</td><td style="text-align: center;">103 790,50 Kč</td><td style="text-align: center;">21 796,01 Kč</td><td style="text-align: center;">125 586,51 Kč</td></tr></tbody></table> PODPIS NAVRHOVATELE: Ing. Písařík DATUM: 11.5.2016			Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Vícepráce	103 790,50 Kč	21 796,01 Kč	125 586,51 Kč
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH						
Vícepráce	103 790,50 Kč	21 796,01 Kč	125 586,51 Kč						
VYJÁDRĚNÍ: OD: _____ PODPIS: DATUM: 12.5.2016									
SCHVÁLIL: _____ PODPIS: _____ DATUM: _____									
 STAVEBNÍ DOZOR BKOM – Dušan Crha	SPRÁVCE STAVBY: OI MMB Ing. Zdeněk Herodes 								

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **N_2016_15-5 Brno Líšeň**
 Objekt: **01 Stavba**
 Rozpočet: **14 Rozprostření a urovnání zeminy (3.000 m3)**

Objednatel: _____ IČ: _____
 DIČ: _____

Zhotovitel: _____ IČ: _____
 DIČ: _____

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			103 790,50
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			103 790,50

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	103 790,50 CZK
Základní DPH	21 %	21 796,01 CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem bez DPH 103 790,50 CZK


Cena celkem s DPH 125 586,51 CZK

v

PŘEMYSL VESELÝ
 stavební a inženýrská činnost s.r.o.
 Pražákova 60/619 00 Brno
 IČ: 25342100, DIČ: CZ25342100
 -18-

Za zhotovitele

dne



Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			103 790,50	100
Cena celkem					103 790,50	100

Položkový rozpočet

S:	N_2016_15-54/2 Brno Líšeň	
O:	01	Stavba
R:	14a	Rozprostření a urovnání ornice

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	1	Zemní práce				103 790,50
		167 10 Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku				
		167 10-1 nakládání výkopku				
1	100003100R00	Naložení sypaniny	m3	459,25000	35,00	16 073,75
		plocha založení trávníků :				
		rozpočet DI107b-3.1, pol. 4 : 7125*0,05		356,25000		
		rozpočet DI107b-3.2, pol. 4 : 1955*0,05		97,75000		
		rozpočet DI107b-3.3, pol. 4 : 105*0,05		5,25000		
		162 10 Vodorovné přemístění výkopku				
		po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,				
2	162301101R00	...z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 50 do 500 m	m3	459,25000	45,00	20 666,25
		plocha založení trávníků :				
		rozpočet DI107b-3.1, pol. 4 : 7125*0,05		356,25000		
		rozpočet DI107b-3.2, pol. 4 : 1955*0,05		97,75000		
		rozpočet DI107b-3.3, pol. 4 : 105*0,05		5,25000		
		181 30 Rozprostření a urovnání ornice v rovině				
		s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, v rovině nebo ve svahu do 1 :				
3	181301101R00	Rozprostření ornice, rovina, tl.do 10 cm,nad 500m2	m2	9 185,00000	7,30	67 050,50
		plocha založení trávníků :				
		rozpočet DI107b-3.1, pol. 4 : 7125		7 125,00000		
		rozpočet DI107b-3.2, pol. 4 : 1955		1 955,00000		
		rozpočet DI107b-3.3, pol. 4 : 105		105,00000		
		Cena RTS :				



PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Rozšíření hřbitova v Líšni ÚSEK SO 07b Venkovní a sadové úpravy	16
OZNÁMENÍ ZMĚNY Práce na objektu SO 07b nad rámec SoD OZNÁMENÍ Č.: 16	
KOMU: OI MMB OD: Přemysl Veselý s.r.o. DATUM: 12.5.2016 ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: stavbyvedoucí	
PŘEDMĚT ZMĚNY: Práce na objektu SO 07b nad rámec SoD po revizi PD DOTČENÉ MÍSTO: SO 07b Venkovní a sadové úpravy ODKAZ NA VÝKRESY: úprava realizační PD ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz rozpočet ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:	
POPIS ZMĚNY: Změna řeší absenci rozhrnutí a přesunutí skřívky a výkopku z přípojek vodovodu a kanalizace. POKYN VYDAL: Ing. Písařík DATUM: 11.5.2016 TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.	
STAVEBNÍ DOZOR BKOM – Dušan Crha	SPRÁVCE STAVBY: OI MMB Ing. Zdeněk Herodes



PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Rozšíření hřbitova v Líšni ÚSEK SO 07b Venkovní a sadové úpravy	16								
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Práce na objektu SO 07b nad rámec SoD NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 16 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:									
KOMU: OI MMB OD: Přemysl Veselý s.r.o. DATUM: 12.5.2016 ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: stavbyvedoucí									
PŘEDMĚT ZMĚNY: Práce na objektu SO 07b nad rámec SoD po revizi PD DOTČENÉ MÍSTO: SO 07b Venkovní a sadové úpravy ODKAZ NA VÝKRESY: úprava realizační PD ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz rozpočet ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:									
NÁVRH OCENĚNĚNÍ: <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"><thead><tr><th></th><th style="text-align: right;">Cena bez DPH</th><th style="text-align: right;">DPH</th><th style="text-align: right;">Cena s DPH</th></tr></thead><tbody><tr><td>Vícepráce</td><td style="text-align: right;">269 685,34 Kč</td><td style="text-align: right;">56 633,92 Kč</td><td style="text-align: right;">326 319,26 Kč</td></tr></tbody></table>			Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Vícepráce	269 685,34 Kč	56 633,92 Kč	326 319,26 Kč
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH						
Vícepráce	269 685,34 Kč	56 633,92 Kč	326 319,26 Kč						
PODPIS NAVRHOVATELE: Ing. Písařík DATUM: 11.5.2016									
VYJÁDRĚNÍ: OD: _____ PODPIS: DATUM: 12.5.2016									
SCHVÁLIL: _____ PODPIS: _____ DATUM: _____									
 STÁVEBNÍ DOZOR BKOM – Dušan Crha	SPRÁVCE STAVBY: OI MMB Ing. Zdeněk Herodes 								

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **15-54** **Brno Líšeň**
 Objekt:
 Rozpočet: **16** **Rozhrnutí přebytečné zeminy**

Objednatel: IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: IČ:
 DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			269 685,34
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			269 685,34

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	269 685,34 CZK
Základní DPH	21 %	56 633,92 CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem bez DPH **269 685,34 CZK**

Cena celkem s DPH **326 319,26 CZK**

v

dne

PŘEMYSL VESELÝ
 stavební a inženýrská společnost s.r.o.
 Pražákova 60, 619 00 Brno
 IČ: 25342100, DIČ: CZ25342100

Za zhotovitele

Brněnské komunikace
 Brněnské komunikace a.s. Bernátská třída 787/1a
 639 00 Brno | IČ: 607 13 090 | DIČ: CZ 607 13 090
 rozpočty

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			269 685,34	100
Cena celkem					269 685,34	100

Položkový rozpočet

S:	15-54	Brno Líšeň
O:		
R:	16	Rozhrnutí přebytečné zeminy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	1	Zemní práce				269 685,34
		167 10 Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku				
		167 10-1 nakládání výkopku				
1	167101102R00	...přes 100 m3, z horniny 1 až 4	m3	1 536,00000	60,00	92 160,00
		Přebytečná zemina : dle zaměření		1 536,00000		
		zemina z výkopu vodovodu		0,00000		
		zemina z výkopku kanalizace		0,00000		
		cena z rozpočtu DI1-07a pol. 3 :				
		162 10 Vodorovné přemístění výkopku				
		po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,				
2	162301101R00	...z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 50 do 500 m	m3	1 536,00000	45,00	69 120,00
		Přebytečná zemina : dle zaměření		1 536,00000		
		zemina z výkopu vodovodu		0,00000		
		zemina z výkopku kanalizace		0,00000		
		jednotková cena z rozpočtu DI1-01a pol. 5 :				
		171 10 Uložení sypaniny do násypů zhutněných				
		s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním,				
		171 10-1 s uzavřením povrchu násypu z hornin soudržných s předepsanou mírou zhutnění v procentech výsledků zkoušek Proctor-				
3	171101103R00	...přes 96 do 100 % PS	m3	1 971,00625	55,00	108 405,34
		Přebytečná zemina : dle zaměření		1 536,00000		
		zemina z výkopu vodovodu		277,25625		
		zemina z výkopku kanalizace		157,75000		
		rozprostření výkopku na tloušťku 100 mm :				
		cena z rozpočtu DI1-02 pol 13 :				