

## Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo č. 4522/2021

ze dne 16. 4. 2021  
uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění  
dále jako „dodatek č. 1“

### Článek I. Smluvní strany

1. Objednatel: **Obec Rajhradice**  
se sídlem: **Krátká 379,**  
**664 61, Rajhradice**  
  
zastoupená: **Lubošem Přichystalem, starostou**  
  
IČ: **004 88 291**  
bankovní spojení: **ČSOB a.s.**  
číslo účtu: **232368285/0300**

(dále jako „Objednatel“)

2. Zhotovitel: **Navláčil stavební firma, s.r.o.** tel.: **577 212 049**  
se sídlem: **Bartošova 5532** e-mail: **info@navlacicl.cz**  
**760 01 Zlín**  
  
zastoupená: **společně Pavlem Navláčilem, Bc. Martinem Navláčilem, jednatelem**  
  
zapsaná: **v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C,**  
**vložka 23287**  
IČ: **253 01 144**  
DIČ: **CZ25301144**  
bankovní spojení: **Komerční banka, a. s., pobočka Zlín**  
číslo účtu: **86-2151180247/0100**

(dále jako „Zhotovitel“)

### Článek II. Úvodní ustanovení

2.1 Smluvní strany spolu dne 16. 4. 2021 uzavřely Smlouvu o dílo č. 4522/2021 (dále jako „Smlouva“), kterou se Zhotovitel zavázal provést na svůj náklad, nebezpečí a za podmínek ve Smlouvě dále sjednaných pro Objednatele následující dílo: ZŠ Rajhradice – tělocvična, v místě plnění: Rajhradice (dále jako „Dílo“) a Objednatel se zavázal Dílo převzít a zaplatit za něj sjednanou cenu.

### Článek III. Předmět dodatku

3.1 Smluvní strany se dodatkem č. 1 dohodly na následujících změnách Smlouvy:

3.1.1 Z důvodů překážek v provádění díla, za které zhotovitel neodpovídá, a které zhotovitel nemohl ovlivnit, se smluvní strany dohodly, že se termíny plnění stanovené Smlouvou přiměřeně prodlužují. Prodloužení se sjednává zejména z důvodu mimořádných a nepředvídatelných okolností, které nastaly vlivem pandemie onemocnění COVID-19, zejména z důvodu neustálého výpadku zaměstnanců zhotovitele i subdodavatelů zhotovitele, a to ať už kvůli nařízené povinné karanténě těchto osob nebo přímo z důvodu onemocnění osob touto nemocí. Dalším důvodem k prodloužení termínu je zejména narušení dodavatelsko-odběratelských vztahů, které způsobily problémy s dodávkami materiálů a odborných externích subdodávek taktéž související s pandemií onemocnění COVID-19.

- 3.1.2 Vzhledem k existenci výše uvedených překážek provádění díla se smluvní strany dohodly, že na základě tohoto dodatku se čl. 4.1 Smlouvy mění tak, že nově zní:

„Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve sjednané době:

zahájení díla: den, kdy dojde k předání staveniště, rozhodným dnem je vždy skutečný den předání a převzetí staveniště.

dokončení a předání díla: (tj. předání a převzetí díla bez vad a nedodělků bránících v užívání díla ve smyslu § 2628 občanského zákoníku) do **31.1.2022**;

odstranění veškerých vad a nedodělků: nejpozději **do 15-ti kalendářních dnů** od řádného předání a převzetí díla bez vad a nedodělků bránících v užívání díla.“

- 3.2 Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny.

#### Článek IV. Závěrečná ustanovení

- 4.1 Dodatek č. 1 je nedílnou součástí Smlouvy.
- 4.2 Dodatek č. 1 je uzavřen a nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
- 4.3 Dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech výtiscích s platností originálu, z nichž jeden výtisk obdrží Objednatel a dva výtisky obdrží Zhotovitel.

V Rajhradcích, dne 25.11.2021..

Ve Zlíně, dne 25.11.2021

.....  
**za Obec Rajhradice**  
Luboš Přichystal, starosta

.....  
**za Navláčil stavební firma, s.r.o.**  
Pavel Navláčil, jednatel

.....  
**za Navláčil stavební firma, s.r.o.**  
Bc. Martin Navláčil, jednatel