

Číslo smlouvy objednatele: 17/SML 9

Číslo smlouvy zhotovitele: 1105 034 1

**„Vybudování inženýrských sítí a místních komunikací  
v lokalitě obce Vědomice“**

**SMLOUVA O DÍLO - dodatek č. 5**

uzavřený dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

**mezi**

**Obec Vědomice**

sídlo: Na Průhonu 270, Vědomice, 413 01 Roudnice nad Labem IČ: 002 64 598

číslo účtu: 14 122 471/0100

jednající prostřednictvím: Václav Tyl - starosta obce  
na straně jedné jakožto objednatelem

a

**společností: Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným**

sídlo: Křížkova 2393, 415 01 Teplice

IČ: 40233308

DIČ: CZ40233308

číslo účtu: Česká spořitelna, a. s.; 2563122/0800

zapsanou v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, pod spisovou značkou  
(oddíl, vložka) C, 1578

bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s.; 2563122/0800

jednající : Ing. Pavel Procházka, jednatel

Vilém Řáha, jednatel

Ing. Jiří Kavan, prokurista

tel.: +420 417 941 117, mail: info@vhs.cz na straně druhé jakožto zhotovitelem

**I. Předmět dodatku**

Smluvní strany se dohodly na změnách uvedených ve změnovém listu č. 11/2018 ze dne 13.8.2018.

V souvislosti s dohodnutými změnami se tak mění článek smlouvy o dílo č. **IV Cena díla** takto :

Objednatel se zavazuje, že za provedení díla uhradí zhotoviteli nejvýše přípustnou cenu ve výši:

|                                      |                         |
|--------------------------------------|-------------------------|
| <b>Původní cena díla bez DPH</b>     | <b>18 175 000,00 Kč</b> |
| +/- Více-, méněpráce dle Dodatku č.2 | 162 359,11 Kč           |
| +/- Více-, méněpráce dle Dodatku č.3 | - 62 475,64 Kč          |
| +/- Více-, méněpráce dle Dodatku č.5 | 147 545,82 Kč           |
| <b>Nová cena díla bez DPH</b>        | <b>18 422 429,29 Kč</b> |
| <b>DPH 21%</b>                       | 3 868 710,16            |
| <b>Nová celková cena vč. DPH</b>     | <b>22 291 139,45 Kč</b> |

Termín dokončení prací zůstává beze změn.

## II. Závěrečná ustanovení

1. Všechna ostatní ustanovení původní smlouvy o dílo tímto dodatkem č. 5 k SoD neměněná zůstávají v platnosti beze změn.
2. Tento dodatek č. 5 k SoD nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
3. Tento dodatek č. 5 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž dvě obdrží objednatel a dvě zhotovitel.

**PŘÍLOHY DODATKU – Změnový list č. 11/2018 ze dne 13.8.2018.**

Ve Vědomicích dne

30.8. 2018


V Teplicích dne:

**Objednatel:**




Václav Tyl, starosta obce

**Zhotovitel:**



Ing. Pavel Procházka, jednatel



Vilém Řáha, jednatel

Vodohospodářské stavby,  
společnost s ručením omezeným  
Teplice, Křížkova 2393  
-50-



**NÁVRH ZMĚNY**

číslo : 11/2018

Zhotovitel: Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným  
Křížkova 2393, 415 01, Teplice

Komu: Obec Vědomice  
Na Průhonu 270, Vědomice, 413 01 Roudnice nad Labem

Datum: 13. 8. 2018

Název akce:

**Vybudování inženýrských sítí a místních komunikací v lokalitě obce Vědomice**

Způsob odeslání/  
předání/datum: poštou E-mailem 13. 8. 2018 Faxem: osobně

Odkazy na specifikaci: -  
na výkresy: -  
na rozpočtové podklady: **Změnový rozpočet 1xA4**  
na jinou část smlouvy: -

**Popis a zdůvodnění změny:**

IO 01 - Komunikace - sejmutí omnice – pod obratištěm, kde nebyla sejmuta před zahájením stavby, geotextilie – oprava chybné výměry pro separaci obsypu drenáže, posunutí UV6, UV5, UV26, UV25 – úprava umístění po vytyčení hranic pozemků, výměra – zrušení části chodníku u obratiště větve D1a

IO 02.1 - KANALIZACE - STOKOVÁ SÍŤ - úprava umístění šachty Š19 z důvodu kolize se základem pro V.O.

IO 02.2 - Kanalizační přípojky - výšková úprava šachet podle nivelety terénu stavebního pozemku

IO 03.1 - VODOVOD - DISTRIBUČNÍ SÍŤ - úpravy připojení – upřesnění napojení na stávající distribuční síť SČVK podle skutečného provedení stávající sítě v napojovacím bodě.

IO 03.2 - Přeložka přivaděče DN 300 – Bourání betonového bloku u vzdušnickové šachty (zjištěn až po odkrytí), úprava kladečského schéma podle skutečného průběhu a provedení stávajícího přivaděče.

IO 03.3 - Vodovodní přípojky - výšková úprava šachet - podle nivelety terénu stavebního pozemku, revize ze strany SČVK- zrušení, bude provádět SČVK před napojením pro vlastníky.

IO 05 - Plynovod - úprava piliřků 5 ks – změna umístění podle skutečného průběhu hranic stavebních pozemků, bypas u napojení – provedení napojení na stávající plynovod podle nového stanoviska Innogy.

| Důvod<br>vícepráce/méněpráce | záměr<br>objednatele | chyba v<br>projektové<br>dokumentaci | chyba<br>zhotovitele | vyšší<br>moc | jiné okolnosti |
|------------------------------|----------------------|--------------------------------------|----------------------|--------------|----------------|
|                              | X                    | X                                    |                      |              | X              |

Počet připojených listů výkresů změny: 0

**Ocenění změny:****Celkem +147 545,82 Kč bez DPH +30 984,62 Kč DPH = +178 530,44 Kč vč. DPH****Nově navržená změna sjednané ceny díla**

|                |                          |
|----------------|--------------------------|
| Cena dle SOD   | 18 175 000,00 Kč bez DPH |
| Změna č. 1     | +56 471,80 Kč bez DPH    |
| Změna č. 2     | +90 730,92 Kč bez DPH    |
| Změna č. 3     | -128 266,34 Kč bez DPH   |
| Změna č. 4     | + 7 605,19 Kč bez DPH    |
| Změna č. 5     | +50 036,57 Kč bez DPH    |
| Změna č. 6     | +85 780,97 Kč bez DPH    |
| Změna č. 7     | +84 008,70 Kč bez DPH    |
| Změna č. 8     | -250 938,72 Kč bez DPH   |
| Změna č. 9     | +82 460,00 Kč bez DPH    |
| Změna č. 10    | +21 994,38 Kč bez DPH    |
| Změna č. 11    | +147 545,82 Kč bez DPH   |
| Nová cena díla | 18 422 429,29 Kč bez DPH |
| t.j.           | 22 291 139,44 Kč vč. DPH |

**Změna navržené lhůty dokončení díla  
(číslem/slovy):****bez změny**Navrhovanou změnou dojde k navýšení rozpočtu o částku: **147 545,82 Kč bez DPH**

Cena víceprací podle tohoto Změnového listu činí +298 489,45 Kč bez DPH, tj. 1,64 % nabídkové ceny.

Cena méněprací podle tohoto Změnového listu činí -150 943,63 Kč bez DPH, tj. 0,83 % nabídkové ceny.

Cena víceprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 4 ZZVZ činí 1 152 767,12 Kč bez DPH, tj. 6,34 % nabídkové ceny.

Cena méněprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 4 ZZVZ činí -905 337,83 Kč bez DPH, tj. 4,98 % nabídkové ceny.

Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet): 4




**Zástupce zhotovitele:**

TDI vypracoval tento změnový list na základě zhotovitelem dodaných podkladů, zhotovitel provedl kontrolu včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé.

Tomáš Adamec

Podpis

 Datum 13.8.2018**PŘIJETÍ ZMĚNY****Posouzení změny:**

*Komentář ke způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti:*

Výpočet ceny dodatečných prací je proveden podle pravidel pro stanovení změny ceny stanovených v čl. IV odst. 6 Smlouvy o dílo.

1)

Odůvodnění změny de minimis (§ 222 odst. 4 ZZVZ)


- změna nemění celkovou povahu původní veřejné zakázky
- nedojde ke změně zhotovitele
- hodnota změny (všech změn v rámci této stavby realizovaných v režimu de minimis, tedy součet absolutních hodnot více a méněprací realizovaných v tomto režimu) činí 2 058 104,95 Kč bez DPH, tj. 11,32 % nabídkové ceny a je tedy nižší, než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku na stavební práce a současně nižší než 15 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky.

**Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:**

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

Marek Güttner


Podpis

 Datum 20.8.2018**Zástupce objednatele:**

Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / méněpráce), které jsou předmětem této změny, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, včetně odůvodnění aplikovatelnosti § 222 odst. 4 až 7 ZZVZ, kterým se rozumí zdůvodnění splnění zákonných podmínek pro realizaci víceprací / méněprací dle výše uvedených ustanovení a v případě změn podle § 222 odst. 5 nebo 6 ZZVZ rovněž.

Václav Tyl

Podpis

 Datum 30.8.2018

Toto Přijetí změny (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako oprávnující / nevyhovující k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.

| PČ | Typ | Kód    | Popis                                                    | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|--------|----------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|
| 58 |     |        | IO 05 - Plynovod - úprava piliřků 5 ks, bypas u napojení |     |          |              |                   |
| 62 |     | 612760 | Navrtávací sedlová odbočka SA 110/63                     | ks  | -1,000   | 4 160,00     | 44 813,18         |
| 63 |     |        | T-kus PE 110/63                                          | ks  | 1,000    | 4 160,00     | -4 160,00         |
| 64 |     |        | BYPAS u napojení                                         | kpl | 1,000    | 18 335,03    | 4 160,00          |
| 65 |     |        | úprava 5 ks piliřků - montážní práce                     | ks  | 5,000    | 3 935,63     | 18 335,03         |
|    |     |        | úprava 5 ks piliřků - zemní práce                        | ks  | 5,000    | 1 360,00     | 19 678,15         |
|    |     |        |                                                          |     |          |              | 6 800,00          |

Vodohospodářské stavby,  
společnost s ručením omezeným,  
Teplice, Křižíkova 2193  
-61-



**Tomáš Adamec**

Ředitel oblasti Čechy severozápad



| PČ  | Typ | Kód             | Popis                                                                                     | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|-----|-----|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|
| 45  |     | 837372221       | Montáž kameninových tvarovek jednoosých s integrovaným těsněním otevřený výkop DN 300     | kus | 1,000    | 316,36       | 316,36            |
|     |     |                 |                                                                                           |     |          |              |                   |
|     |     |                 | <b>IO 02.2 - Kanalizační přípojky - výšková úprava šachet</b>                             |     |          |              | <b>-6 874,52</b>  |
| 31  |     |                 | úprava výšky šachty DN400                                                                 | ks  | 4,000    | 550,00       | 2 200,00          |
| 17  |     | 359901211       | Monitoring stoky jakékoli výšky na nové kanalizaci                                        | m   | -249,300 | 36,40        | -9 074,52         |
|     |     |                 |                                                                                           |     |          |              |                   |
|     |     |                 | <b>IO 03.1 - VODOVOD - DISTRIBUČNÍ SÍŤ - úpravy připojení</b>                             |     |          |              | <b>131,91</b>     |
|     |     |                 | v obci:                                                                                   |     |          |              |                   |
| 80  |     | 891311111       | Montáž vodovodních žumpatek otevřený výkop DN 150 u ZS                                    | kus | -1,000   | 474,34       | -474,34           |
|     |     |                 |                                                                                           |     |          |              |                   |
| 42  |     | 857264121       | Montáž litinových tvarovek odbočných přírubových otevřený výkop DN 100                    | kus | -1,000   | 535,47       | -535,47           |
| 43  |     | 851010010016    | TVAROVKA T KUS DN 100-100                                                                 | KS  | -1,000   | 1 555,00     | -1 555,00         |
| 118 |     | 857314121       | Montáž litinových tvarovek odbočných přírubových otevřený výkop DN 150                    | kus | 1,000    | 1 340,00     | 1 340,00          |
| 119 |     |                 | TVAROVKA T KUS DN 150-150                                                                 | KS  | 1,000    | 2 950,00     | 2 950,00          |
| 120 |     | 857312121       | Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 150                   | kus | 1,000    | 473,64       | 473,64            |
| 121 |     |                 | Redukce 150/100                                                                           | kus | 1,000    | 1 000,00     | 1 000,00          |
| 38  |     | 799410000016    | SYNOFLEX - S PŘÍRUBOU DN 100 (104-132)                                                    | KS  | -1,000   | 4 000,00     | -4 000,00         |
| 45  |     | 799415000016    | SYNOFLEX - S PŘÍRUBOU DN 150 (155-192)                                                    | KS  | 1,000    | 5 825,00     | 5 825,00          |
|     |     |                 | odborné místo:                                                                            |     |          |              |                   |
| 122 |     | 857242121       | Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 80                    | kus | 2,000    | 254,04       | 508,08            |
| 123 |     | 505008020016    | KOLENO PATNÍ PŘÍRUBOVÉ DLOUHÉ DN 80                                                       | KS  | 1,000    | 1 870,00     | 1 870,00          |
| 124 |     |                 | KOLENO DN 80                                                                              | ks  | 1,000    | 1 570,00     | 1 570,00          |
| 99  |     | S.06.20D-E.1134 | Laboratorní zkoušky vody                                                                  | kpl | -2,000   | 4 420,00     | -8 840,00         |
|     |     |                 |                                                                                           |     |          |              |                   |
|     |     |                 | <b>IO 03.2 - Přeložka přivaděče DN 300</b>                                                |     |          |              | <b>141 789,88</b> |
| 51  |     |                 | HAWLE SYNOFLEX spojka DN 350                                                              | ks  | 1,000    | 53 629,00    | 53 629,00         |
| 25  |     | 552539110       | Koleno hrdlové spoj TYTON z tvárné litiny,praškový epoxid, tl.250µm MMK-kus DN 350-11,25" | kus | 1,000    | 20 300,00    | 20 300,00         |
| 52  |     | 120904121       | bourání betonového bloku u vzdušníkovej šachty 2,0*1,5*1,5*0,5                            | m3  | 2,250    | 5 710,00     | 12 847,50         |
| 53  |     | 997221551       | Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km                                       | t   | 5,400    | 12,84        | 69,34             |
| 54  |     | 997221559       | Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů                          | t   | 108,000  | 4,88         | 527,04            |
| 55  |     | 997221815       | Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)                             | t   | 5,400    | 125,00       | 675,00            |
| 56  |     |                 | Vymezené činnosti provozovatele SČVK při přepojení přivaděče                              | kpl | 1,000    | 53 742,00    | 53 742,00         |
|     |     |                 |                                                                                           |     |          |              |                   |
|     |     |                 | <b>IO 03.3 - Vodovodní přípojky - výšková úprava šachet, revize</b>                       |     |          |              | <b>-20 615,42</b> |
| 46  |     |                 | Změna výškového osazení vodoměrné šachty                                                  | ks  | 4,000    | 5 000,00     | 20 000,00         |
| 47  |     |                 | Nastavení vstupního komínku vodoměrné šachty                                              | ks  | 2,000    | 750,00       | 1 500,00          |
| 45  |     |                 | Revize vodovodní přípojky provozovatelem SČVK                                             | kus | -38,000  | 672,00       | -25 536,00        |
| 34  |     | 892233122       | Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70                                  | m   | -237,800 | 69,72        | -16 579,42        |

Vodohospodářské stavby,  
společnost s ručením omezeným  
T e p l i c e, Křížkova 2393  
-61-

*Tomáš Adamec*  
**Tomáš Adamec**



# Změnový rozpočet č. 11

Stavba:  
Objekt:

Vybudování inženýrských sítí a místních komunikací v lokalitě obce Vědomice

- IO 01 - Komunikace - sejmnutí ornice, geotextilie, posunutí UV6, UV5, UV26, UV25, výměra
- IO 02.1 - KANALIZACE - STOKOVÁ SÍŤ - úprava šachty Š19
- IO 02.2 - Kanalizační přípojky - výšková úprava šachet
- IO 03.1 - VODOVOD - DISTRIBUČNÍ SÍŤ - úpravy přípojení
- IO 03.2 - Přeložka přivaděče DN 300
- IO 03.3 - Vodovodní přípojky - výšková úprava šachet, revize
- IO 06 - Plynovod - úprava pilířků 5 ks, bypas u napojení

Objednatel: Obec Vědomice, Na Příhonu 270, Vědomice, 413 01 Roudnice nad Labem  
Zhotovitel: Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným, Křížkova 2393, 415 01 Teplice  
Místo: Vědomice

| 13.08.2018                                                                              |  |  |              |                                                                                              |    |          |              |                   |  |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|--|------------|
| PČ Typ Kód                                                                              |  |  |              | Popis                                                                                        | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |  |            |
| IO 01 - Komunikace - sejmutí ornice, geotextilie, posunutí UV6, UV5, UV26, UV25, výměra |  |  |              |                                                                                              |    |          |              |                   |  |            |
| 128                                                                                     |  |  | 12110101     | Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m                                           |    | m3       | 516,000      | 23,05             |  | -19 715,57 |
|                                                                                         |  |  |              | obratilště větev D1a                                                                         |    |          | 426,000      |                   |  | 11 893,80  |
|                                                                                         |  |  |              | obratilště větev D1b                                                                         |    |          | 90,000       |                   |  |            |
| 82                                                                                      |  |  | 919726123    | Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 500 g/m2              |    | m2       | 1 821,200    | 13,26             |  | 24 149,11  |
|                                                                                         |  |  |              | SoD - 1324*0,7=926,8                                                                         |    |          |              |                   |  |            |
|                                                                                         |  |  |              | skutečnost: 1324*2,0=2748,0                                                                  |    |          |              |                   |  |            |
| 129                                                                                     |  |  |              | Posunutí UV6, UV5, UV26, UV25 mimo hranici pozemků                                           |    | kus      | 4,000        | 3 500,00          |  | 14 000,00  |
| 1                                                                                       |  |  | 112151114    | Směrové kácení stromů s rozřezáním a odvětvěním D kmene do 500 mm                            |    | kus      | -4,000       | 1 286,10          |  | -5 144,40  |
| 2                                                                                       |  |  | 112201114    | Odstranění pařezů D do 0,5 m v rovině a svahu 1:5 s odklizením do 20 m a zasypáním jámy      |    | kus      | -4,000       | 1 918,92          |  | -7 675,68  |
| 25                                                                                      |  |  | 162301402    | Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 5 km D kmene do 500 mm                       |    | kus      | -4,000       | 99,52             |  | -398,08    |
| 111                                                                                     |  |  | 162301414    | Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 5 km D kmene do 900 mm                       |    | kus      | -4,000       | 804,07            |  | -3 216,28  |
| 112                                                                                     |  |  | 162301424    | Vodorovné přemístění pařezů do 5 km D do 900 mm                                              |    | kus      | -4,000       | 443,42            |  | -1 773,68  |
| 113                                                                                     |  |  | 162301904    | Příplatek k vodorovnému přemístění větví stromů listnatých D kmene do 900 mm ZKD 5 km        |    | kus      | -4,000       | 47,72             |  | -190,88    |
| 114                                                                                     |  |  | 162301914    | Příplatek k vodorovnému přemístění kmenů stromů listnatých D kmene do 900 mm ZKD 5 km        |    | kus      | -4,000       | 64,57             |  | -258,28    |
| 115                                                                                     |  |  | 162301924    | Příplatek k vodorovnému přemístění pařezů D 900 mm ZKD 5 km                                  |    | kus      | -4,000       | 20,84             |  | -83,36     |
| 121                                                                                     |  |  | 997221845R01 | Příplatek za uložení odpadu ze dřeva na skládce (skládkovné)                                 |    | pol      | -1,000       | 1 000,00          |  | -1 000,00  |
| 54                                                                                      |  |  | 596211112    | Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěši tl 60 mm skupiny A pl do 300 m2                   |    | m2       | -120,000     | 192,40            |  | -23 088,00 |
| 55                                                                                      |  |  | 592451800R02 | dlažba zámková tvar I 6 20x16,5x6 cm sedá, XF4                                               |    | m2       | -120,000     | 110,00            |  | -13 200,00 |
| 130                                                                                     |  |  | 181301105    | Rozprostření ornice tl vrstvy do 300 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5           |    | m2       | 120,000      | 11,92             |  | 1 430,40   |
| 131                                                                                     |  |  |              | Spojovací chodník - geodetické práce - doplnění PD                                           |    | kpl      | 1,000        | 9 000,00          |  | 9 000,00   |
| 98                                                                                      |  |  | 916231213    | Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého |    | m        | -20,000      | 140,53            |  | -2 810,60  |
| 100                                                                                     |  |  | 592175120R   | obrubník parkový BEST-PARKAN II 100x5x20 cm, přírodní                                        |    | kus      | -20,000      | 40,00             |  | -800,00    |
| 65                                                                                      |  |  | 837355121R00 | Výšek a montáž odbočné tvarovky nebo drenáže DN 80 až DN 150                                 |    | kus      | -44,000      | 373,39            |  | -16 429,16 |
| 42                                                                                      |  |  | 359901211    | Monitoring stoky jakékoliv výšky na nové kanalizaci                                          |    | m        | -113,200     | 36,40             |  | -4 120,48  |
| IO 02.1 - KANALIZACE - STOKOVÁ SÍŤ - úprava šachty Š19                                  |  |  |              |                                                                                              |    |          |              |                   |  |            |
| 84                                                                                      |  |  |              | demontáž a nové osazení šachty                                                               |    | kpl      | 1,000        | 6 000,00          |  | 8 016,36   |
| 44                                                                                      |  |  | 597117700    | odbočka kameninová glazovaná jednoduchá kolmá DN300/150 L50cm spojovací systém C/F ůř.160/-  |    | kus      | 1,000        | 1 700,00          |  | 6 000,00   |
|                                                                                         |  |  |              |                                                                                              |    |          |              |                   |  | 1 700,00   |



## Změnový rozpočet č. 11 REKAPITULACE


**Stavba:** Vybudování inženýrských sítí a místních komunikací v lokalitě obce Vědomice  
**Objekt:** IO 01 - Komunikace - sejmutí ornice, geotextilie, posunutí UV6, UV5, UV26, UV25, výměra  
IO 02.1 - KANALIZACE - STOKOVÁ SÍŤ - úprava šachty Š19  
IO 02.2 - Kanalizační přípojky - výšková úprava šachet  
IO 03.1 - VODOVOD - DISTRIBUČNÍ SÍŤ - úpravy připojení  
IO 03.2 - Přeložka přivaděče DN 300  
IO 03.3 - Vodovodní přípojky - výšková úprava šachet, revize  
IO 05 - Plynovod - úprava piliřků 5 ks, bypas u napojení

**Objednatel:** Obec Vědomice, Na Průhonu 270, Vědomice, 413 01 Roudnice nad Labem  
**Zhotovitel:** Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným, Křížkova 2393, 415 01 Teplice  
**Místo:** Vědomice

Datum:

|                                                                                  | přípočty          | odpočty            | celkem            |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------|
| IO 01 - Komunikace - sejmutí ornice, geotextilie, posunutí UV6, UV5, UV26, UV25, | 60 473,31         | -80 188,88         | -19 715,57        |
| IO 02.1 - KANALIZACE - STOKOVÁ SÍŤ - úprava šachty Š19                           | 8 016,36          | 0,00               | 8 016,36          |
| IO 02.2 - Kanalizační přípojky - výšková úprava šachet                           | 2 200,00          | -9 074,52          | -6 874,52         |
| IO 03.1 - VODOVOD - DISTRIBUČNÍ SÍŤ - úpravy připojení                           | 15 536,72         | -15 404,81         | 131,91            |
| IO 03.2 - Přeložka přivaděče DN 300                                              | 141 789,88        | 0,00               | 141 789,88        |
| IO 03.3 - Vodovodní přípojky - výšková úprava šachet, revize                     | 21 500,00         | -42 115,42         | -20 615,42        |
| IO 05 - Plynovod - úprava piliřků 5 ks, bypas u napojení                         | 48 973,18         | -4 160,00          | 44 813,18         |
| <b>celkem</b>                                                                    | <b>298 489,45</b> | <b>-150 943,63</b> | <b>147 545,82</b> |

Vodohospodářské stavby,  
společnost s ručením omezeným  
Teplice, Křížkova 2393  
-61-

  
**Tomáš Adamec**  
Ředitel oblasti Čechy severozápad