

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

uzavřený podle ustanovení § 536 a následujících obchodního zákoníku

Číslo smlouvy o dílo objednatele: 5614051592/01 (ORG 5152)

Číslo smlouvy o dílo zhotovitele:

Investiční akce: „Zateplení ZŠ Vedlejší“

I. Smluvní strany

Objednatel: Statutární město Brno, Dominikánské nám. 1, 601 67 Brno
Zastoupený: Bc. Romanem Onderkou, MBA, primátorem města Brna
Pověřen podpisem dodatku č. 1 smlouvy o dílo: Ing. Jan Kaucký, vedoucí Odboru investičního Magistrátu města Brna, Kounicova 67, 601 67 Brno

IČ: 44992785
DIČ: CZ44992785
Bankovní spojení: Komerční banka a.s., Na Příkopě 33, 114 04 Praha 1
č.ú.: 43- 3259630267/0100

Ve věcech technických jsou oprávněny jednat na základě mandátní smlouvy:
Brněnské komunikace a. s., Renneská třída 1a, 657 68 Brno,
společnost je zapsána 1.1.1995 v obchodním rejstříku u Krajského
soudu v Brně, oddíl B, vložka 1479

Zastoupené: Ing. Leošem Chasákem, generálním ředitelem a. s.
Pověření zaměstnanci: Ing. Aleš Keller, technický ředitel
p. Dušan Crha, vedoucí oddělení pozemních staveb
Metoděj Olšan, vedoucí oddělení koordinace BOZP na staveništi

(dále jen objednatel)

Zhotovitel: OMLUX, spol. s r.o., Františky Stránecké 165/8, 709 00 Ostrava –
Mariánské Hory

Zastoupený: Petrem Konečným, jednatelem společnosti

IČ: 61944840
DIČ: CZ61944840
Bankovní spojení: ČSOB a.s., pobočka Hollarova 5, 702 00 Ostrava
Č. ú.: 207062516/0300
Společnost je zapsaná v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě,
Oddíl C, vložka 13512

(dále jen zhotovitel)

Výše uvedené smluvní strany se dohodly na následujících změnách smlouvy o dílo (č. 5614051592 u objednatele) ze dne 10.4.2014.

čl. II. Předmět smlouvy – text odstavce 1 se doplňuje textem, který zní :

- předmět smlouvy se doplňuje o vícepráce spočívající v úpravě atikového plechu pavilonů D, K a E na realizaci kontaktního zateplovacího systému /KZS/, v zapravení skrytých kavern po odstranění garnýží - /vyplnění a zapravení omítkou/ a v odstranění kotevních ocelových prvků parapetů - /odstranění a zapravení po jejich vybourání/, které jsou specifikovány ve změnovém listu č. 1 a v položkovém rozpočtu změn ze dne 4.7.2014

čl. IV. Cena díla - text odstavce 1. se nahrazuje novým textem, který zní:

1. Cena díla je sjednána dohodou smluvních stran v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s položkovým rozpočtem – oceněným výkazem výměr v nabídce zhotovitele ze dne 17.1.2014 a činí:

Cena díla včetně rezervy dle smlouvy o dílo č. 5614051592 ze dne 10.4.2014 bez DPH	6.998.458,50 Kč
Cena víceprací dle dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo bez DPH	175.699,21 Kč
Cena celkem bez DPH	7.174.157,71 Kč
DPH 21%	1.506.573,12 Kč
Cena díla celkem včetně 21 % DPH	8.680.730,83 Kč

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo (č. 5614051592 u objednatele), uzavřené dne 10.4.2014 nedotčená tímto dodatkem zůstávají v plném znění v platnosti.

Dodatek č. 1 smlouvy o dílo je vyhotoven v šesti stejnopisech, z nichž čtyři obdrží objednatel a dva zhotovitel.

Doložka

Tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo byl schválen Radou města Brna na schůzi č. R6/146 dne 20.8.2014.

V Brně dne

29-08-2014

V Brně dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO
MAGISTRÁT MĚSTA BRNA
Odbor investiční
Kounicova 57
601 67 BRNO
-001-

.....
za statutární město Brno
Ing. Jan Kaucký
vedoucí Odboru investičního
Magistrátu města Brna

.....
za OMLUX, spol. s r.o.
Petr Konečný
jednatel společnosti