

DODATEK Č. 5

KE SMLOUVĚ O DÍLO

ze dne 28.3.2019

(dále jen „Dodatek“)

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami:

1. Podralský nadační fond ZOD

sídlo: Jáchymov 1, 471 29 Brniště

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem pod
sp. zn. N 100

IČ: 28678419

DIČ: CZ28678419, neplátce DPH

zastoupený Ing. Petrem Kubíčkem, předsedou správní rady

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 43-2782380237/0100

(dále jen jako „Objednatel“)

a

2. BLÁHA trade s.r.o.

sídlo: Valteřice 35, 471 05 Žandov

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem pod
sp. zn.C 25865

IČ: 28686390

DIČ: CZ28686390, plátce DPH

zastoupený Pavlem Bláhou, jednatelem společnosti

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 43-3571600257/0100

(dále jen „Zhotovitel“)

(oba dále též označováni společně jako „Smluvní strany“ nebo každý samostatně jako
„Smluvní strana“)

I. Obecná ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 28.3.2019 Smlouvu o dílo jejímž předmětem je závazek Zhotovitele zhotovit pro Objednatele kompletně, řádně a včas, na svůj náklad a nebezpečí dílo – Výstavba areálu „BRNIŠTĚ Č.P. 16, ŠKOLA VESNICKÉHO ŽIVOTA – CENTRUM INKLUZIVNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ“ (dále i jako „Smlouva o dílo“).
2. Předmětem tohoto dodatku č. 5 je změna článku III., odst. 1 „Doba a místo plnění“ Smlouvy o dílo.
3. Z důvodu vyhlášení nouzového stavu v dubnu 2020 v souvislosti epidemií SARS COV-19 bylo nutné omezit stavební práce a došlo ke zpoždění dodávek materiálů a zařízení.
4. Při provádění výkopu pro ČOV došlo k neočekávanému propadu podloží a bylo nutné zajistit statiku budovy a provést zpevňovací práce pro možnost uložení nádrží ČOV.

II. Předmět dodatku


1. S ohledem na výše uvedené, se čl. III. „Doba a místo plnění“, odst. 1. Smlouvy o dílo nahrazuje následujícím textem:

„1. Zhotovitel se zavazuje řádně dokončit a předat dílo do 18 (osmnácti) měsíců ode dne nabytí účinnosti této Smlouvy. Objednatel je povinen předat a Zhotovitel je povinen převzít staveniště do 14-ti dnů ode dne doručení písemné výzvy Objednatele. O předání a převzetí staveniště bude sepsán protokol podepsaný oběma Smluvními stranami, ve kterém bude zapsán též stav měřidel energií dle č. IX. odst. 3 této Smlouvy. Zhotovitel je povinen zahájit provádění díla do 10-ti pracovních dnů ode dne předání staveniště.“


III. Společná a závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo se nemění.
2. Dodatek se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Zhotovitel obdrží jeden stejnopis, Objednatel obdrží tři stejnopisy.
3. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu všemi účastníky, popř. jejich oprávněnými zástupci.
4. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek před jeho podpisem přečetly a s jeho obsahem bez výhrad souhlasí. Na důkaz pravosti a pravdivosti těchto prohlášení připojují oprávnění zástupci Smluvních stran své vlastnoruční podpisy.

V Brništi dne 30.6.2020


.....
Podralský nadační fond ZOD
zastoupený: Petr Kubíček

V Brništi dne 30.6.2020


.....
BLÁHA trade s.r.o.
zastoupený: Pavel Bláha