



DODATEK č. 1

Ke smlouvě o dílo

„Modernizace veřejného prostoru městyse Brozany nad Ohří“

Městys Brozany nad Ohří

se sídlem: Palackého náměstí 75, Brozany nad Ohří 411 81

IČO: 002 63 397

DIČ: CZ00263397

bankovní spojení: KB Litoměřice, číslo účtu: 115-913740253/0100

zastoupený: Ing. Václavem Beštou, starostou městyse

na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)

a

Společnost Brozany

se sídlem: Kaprova 52/6, 110 00 Praha 1

IČO:

DIČ:

bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s., číslo účtu: 5007006950/5500

zastoupený: Ing. Tomášem Šenfeldrem, Vedoucím účastníkem Společnosti

STAVBY KÜHN s.r.o. – Vedoucí společník Společnosti

se sídlem: Kaprova 52/6, 110 00 Praha 1

IČO: 631 44 719

DIČ: CZ63144719

bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s., číslo účtu: 5007006950/5500

zastoupený: Ing. Tomášem Šenfeldrem, jednatelem společnosti

spisová značka v obchodním rejstříku: C 103151 vedená u Městského soudu v Praze

HERKUL a.s. – Společník Společnosti

se sídlem: Rybná 682/14, 110 01 Praha 1

IČO: 250 04 638

DIČ: CZ25004638

zastoupený: Karlem Hengstem, zplnomocněná osoba

spisová značka v obchodním rejstříku: B 15889 vedená u Městského soudu v Praze

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)

uzavírají ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, tuto

II. Předmět dodatku

- 2.1. Předmětem tohoto dodatku č. 1 smlouvy je rozšíření plnění smlouvy o práce a dodávky vyžádané objednatelem a o práce a dodávky, které se ukázaly jako nutné pro úplné a funkční dokončení díla.
- 2.2. Tímto dodatkem č. 1 se předmět díla poníží dle cenové nabídky, která je nedílnou součástí této nabídky.
- 2.3. Věcný rozsah plnění je dán položkovými rozpočty jednotlivých profesí, které jsou přílohou tohoto dodatku a jsou jeho nedílnou součástí.
- 2.4. Tímto dodatkem č. 1 se mění sídlo společnosti STAVBY KÜHN s.r.o. na adresu Kaprova 52/6, Staré Město, 110 00 Praha 1, viz příložená kopie výpisu z Obchodního rejstříku.

III. Cena za provedení díla

- 3.1. Cena za provedené práce a dodávky :

Smluvní strany se dohodly na této výši ceny za dílo:

Celková cena díla dle SOD	17 776 266,- Kč bez DPH
Dodatek č. 1	-10 933,- Kč bez DPH
Celkem za dílo	17 765 333,- Kč bez DPH

DPH bude k ceně za Provedení předmětu plnění připočtena v sazbě podle právních předpisů, účinných v době uskutečnění zdanitelného plnění.

IV. Závěrečná ustanovení

- 4.1. Všechny ostatní články základní smlouvy o dílo zůstávají v platnosti beze změn.
- 4.2. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu tohoto dodatku č. 1 smlouvy.
- 4.3. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží dva. Přílohy této smlouvy tvoří její nedílnou součást.
- 4.4. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem dodatku č. 1 smlouvy včetně jejich příloh a s celým obsahem smlouvy souhlasí. Současně prohlašují, že tato smlouva nebyla sjednána v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
- 4.5. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

V. Seznam příloh

5.1. Nedílnou součástí této smlouvy tvoří tyto přílohy:


Příloha č. 1: Výpis z OR.

Příloha č. 2: Celková rekapitulace.


Příloha č. 3: Změnové listy 1 – 7.

V Brozanech nad Ohří dne 14. 10. 2015

V Praze dne 14. 10. 2015



Ing. Václav Bešta
starosta městyse



STAVBY KÜHN s.r.o. 
Kaprova 52/6
110 00 Praha 1 - Staré Město
IČ: 631 44 719, DIČ: CZ63144719

Ing. Tomáš Šenfelr
Vedoucí společnosti Společnosti

Výpis

z obchodního rejstříku, vedeného
Městským soudem v Praze
oddíl C, vložka 103151

Datum zápisu:	29. května 1995
Spisová značka:	C 103151 vedená u Městského soudu v Praze
Obchodní firma:	STAVBY KÜHN s.r.o.
Sídlo:	Kaprova 52/6, Staré Město, 110 00 Praha 1
Identifikační číslo:	631 44 719
Právní forma:	Společnost s ručením omezeným
Předmět podnikání:	provádění staveb, jejich změn a odstraňování výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
Statutární orgán:	
Jednatel:	Ing. TOMÁŠ ŠENFELDR, dat. nar. 9. října 1962 Lovosice - Lukavec 55, PSČ 41002 Den vzniku funkce: 15. května 2001
jednatel:	ANTONÍN KÜHN, dat. nar. 3. března 1989 Brozany nad Ohří, Na Zámku 390, PSČ 41181 Den vzniku funkce: 1. února 2012
Počet členů:	2
Způsob jednání:	Každý jednatel zastupuje společnost samostatně.
Společníci:	
Společník:	GKR HOLDING a.s., IČ: 250 44 192 Politických vězňů 912/10, Nové Město, 110 00 Praha 1
Podíl:	Vklad: 11 802 000,- Kč Splaceno: 100% Obchodní podíl: 100% Druh podílu: základní
Základní kapitál:	11 802 000,- Kč
Ostatní skutečnosti:	Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č.90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.

Veřejný rejstřík
Ověřuji pod pořadovým číslem
MURCE/27828/2015, že tato listina, která vznikla
převodem výstupu z informačního systému
veřejné správy z elektronické podoby do podoby
listinné, skládající se z 1 listů, se doslovně
shoduje s obsahem výstupu z informačního
systému veřejné správy v elektronické podobě.
Roudnice nad Labem dne 10.08.2015
Ověřující osoba: Mrzenová Markéta
Podpis



NABÍDKOVÝ ROZPOČET

CELKOVÁ REKAPITULACE

Stavba : Modernizace veřejného prostor Městysu Brozany nad Ohří

Objednatel: Městys Brozany nad Ohří

CELKOVÁ CENA DLE SOD:

17 776 266 Kč

Přípočty SOD rozpočet

1 SO 105b- Odpočet vjezdu	-	52 128,06 Kč
2 SO 107 - Oplocení MŠ		43 719,05 Kč
3 SO 114 - Kontejnerová stání - otočení		39 629,53 Kč
4 SO 116 - Voborského stání na popelnice, chodníky		64 382,60 Kč
5 SO 117 - Skutečné výměry chodníku	-	229 331,83 Kč
6 SO 117 - Přemístění lampa V.O.		7 304,27 Kč
7 SO 118 - Ochrana vedení CETIN		123 731,00 Kč
8 SO 109 - Odpočet ang. Dvorek	-	8 239,69 Kč

Změnové listy č. 1 - 7 celkem:

- 10 933,13 Kč

Celkem změny:

- 10 933,13 Kč

CELKOVÁ CENA VČ DODATKU:

17 765 333 Kč

DPH 21%:

3 730 720 Kč

CELKEM VČETNĚ DPH VČ. DODATKU:

21 496 053 Kč

ZMĚNOVÝ LIST Č. 1

I. POPIS A ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY:

Název změny (stručně):	SO 105 b - odpočet výjezdu.
Projednáno na KD č.:	Bylo řešeno 16. 9. v rámci 7. kontrolního dne.
Popis změny:	Projektovaný výjezd ze stavební parcely naproti podzemním kontejnerům nebude realizován.
Odůvodnění změny:	Projektant naprojektoval vjezd přímo z rekonstruované komunikace, domnívající se, že jde o výjezd z přilehlé stavební parcely. Avšak výjezd ze stavební parcely č. 8 (viz kopie architektonické situace pro ÚR) je již povolen a vybudován v boční připojené komunikaci.
	Projektant si neověřil skutečnost, že zde na dosud volné stavební parcele bez povolení parkoval kamion řidič, který trvale bydlí naproti v bytovém domě.
Původní cena díla SO (dle Smlouvy o dílo):	2 908 127,72 Kč bez DPH
Nová cena (dopad ZL):	2 855 999,66 Kč bez DPH
Dopad na termín díla:	Nebude

II. SOUPIS ZMĚN K OCENĚNĚMU VÝKAZU VÝMĚR (vychází se z oceněného výkazu výměr, který je přílohou Smlouvy o dílo, uzavřené se zhotovitelem)

ROZPOČET

Stavba: Modernizace veřejného prostoru Městyse Brozany nad Ohří
Objekt: SO 105 b Komunikace ul. Na Průhonu
Část: Odpočet výjezdu
JKSO:

Objednatel: Městys Brozany nad Ohří
Zhotovitel: Společnost Brozany
Datum: ###

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9

D	HSV	Práce a dodávky HSV						
D	1	Zemní práce						
13	K	001	119001204	Úprava zemin vápnem tl vrstvy 500 mm	m2	-43,250	88,20	-3 814,65

14	M	MAT	585301590	bílé nehašené vápno (orientační hmotnost při 2% = 38,94kg/m3)	t	-0,926	2 772,00	-2 566,87
15	K	001	171101101	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných	m3	-21,625	44,40	-960,15
16	K	001	181101102	Úprava pláně v zářezech v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	-43,250	11,30	-488,73
17	K	001	122202201	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m3 v hornině tř. 3	m3	-13,840	128,00	-1 771,52
18	K	001	122202209	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za teplost	m3	-6,920	22,80	-157,78
27	K	001	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	-13,840	309,00	-4 276,56
28	K	001	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	-69,200	24,60	-1 702,32
29	K	001	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	-13,840	16,90	-233,90
30	K	001	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	-27,680	150,00	-4 152,00
31	K	001	181301101	Rozproštění ornice tl vrstvy do 100 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	3,200	28,10	89,92
32	K	231	180402111	Založení parkového trávníku výsevem v rovině a ve svahu do 1:5	m2	3,200	14,50	46,40
33	M	MAT	005724100	osivo směs travní parková rekreační	kg	3,392	84,50	286,62
50	D	5		Komunikace				-30 588,10
51	K	221	564861113	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 220 mm	m2	-53,750	140,00	-7 525,00
52	K	221	564801112	Kladečské lože tl 40 mm	m2	-53,750	39,70	-2 133,88
53	M	MAT	592450070	Kladení zámkové dlažby komunikací tl 80 mm	m2	-53,750	281,00	-15 103,75
57	K	221	564861112	dlažba zámková 20x10x8 cm přírodní tl.8cm	m2	-55,363	209,00	-11 570,76
58	K	221	564801112	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 210 mm	m2	10,500	134,00	1 407,00
59	K	221	596211122	Kladečské lože tl 40 mm	m2	10,500	39,70	416,85
60	M	MAT	592450380	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny B pl do 300 m2	m2	10,500	220,00	2 310,00
	D	9		dlažba zámková 20x10x6 cm přírodní tl.6cm	m2	10,815	149,00	1 611,44
78	K	221	916131213	Ostatní konstrukce a práce-bourání	m	-11,000	213,00	-1 838,42
79	M	MAT	592174100	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	kus	-11,220	106,80	-2 343,00
80	K	221	916231213	obrubník betonový silniční T 10 , 100x10x25 cm, šedý	m	9,000	176,00	-1 198,30
81	M	MAT	592173140	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	kus	9,180	102,00	1 584,00
93	K	221	916991121	obrubník betonový 100x8x25 cm - přírodní	m3	-0,080	2 480,00	936,36
	D	99		Lože pod obrubníky z betonu prostého				-198,40
				Přesun hmot				-619,08

96	K	221	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	-22,110	28,00	-619,08
Celkem								
-52 128,06								


Rozdíl oproti ceně v SoD celkem v Kč (+ vícepráce / - méněpráce):								
- 52 128,06 Kč								

ZHOTOVITEL:

Jméno a příjmení	Podpis	Datum
Společnost Brozany Politických vězňů 912/10 Praha 1 110 00 Zastoupená Ing. Tomášem Šenfeldrem, Vedoucím účastníkem Společnosti		
STAVBY KÜHN s.r.o. Kaprova 52/6 110 00 Praha 1 - Staré Město IČ: 631 44 719, DIČ: CZ63144719		

SCHVÁLIL:

TDS – jméno a příjmení	Podpis	Datum
PK dopravní s. r. o. Lidická 811 438 01 Žatec IČ: 04166205 Zastoupená panem Petrem Koubíkem		
PK dopravní s.r.o. Lidická 811, 438 01 Žatec IČ: 041 66 205 www.pkdopravni.cz		

Objednatel – jméno a příjmení	Podpis	Datum
Městys Brozany nad Ohří Palackého náměstí č. p. 75 411 81 Brozany nad Ohří IČ: 002633397 DIČ: CZ002633397 Zastoupený ing. Václavem Beštou, starostou		
Městys Brozany nad Ohří Palackého náměstí 411 81 Brozany nad Ohří IČ: 263397 DIČ: CZ002633397		

ZMĚNOVÝ LIST Č. 2

I. POPIS A ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY:

Název změny (stručně):	SO 107 - oplocení hřiště.
Projednáno na KD č.:	Bylo řešeno mimo KD.
Popis změny:	Projektovaný chodník bylo nutno posunout.
Odůvodnění změny:	Z prostorového hlediska je v PD již obsažena širší chodníku 1,25 m. Přesto vzhledem k prostorovému uložení sítí bylo nutno chodník vymezit na úkor sousedního dětského hřiště mateřské školy, a tedy vybudovat v souběhu jeho nové oplocení.
Původní cena díla SO (dle Smlouvy o dílo):	105 710,75 Kč bez DPH
Nová cena (dopad ZL):	149 429,80 Kč bez DPH
Dopad na termín díla:	Nebude

II. SOUPIS ZMĚN K OCENĚNÉMU VÝKAZU VÝMĚR (vychází se z oceněného výkazu výměr, který je přílohou Smlouvy o dílo, uzavřené se zhotovitelem)

ROZPOČET

Stavba: Modernizace veřejného prostoru městyse Brozany nad Ohří
Objekt: SO 107 - Chodník od MŠ k sportovnímu areálu
Část: Oplocení dětského hřiště
JKSO:

Objednatel: Městys Brozany nad Ohří
Zhotovitel: Společnost Brozany
Datum: ###


P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
D			HSV	Práce a dodávky HSV				42 445,68
D			1	Zemní práce				1 708,19
1	K	001	131303101	Hloubení jam ručním nebo pneum. nářadím v soudržných horninách tř. 4	m3	1,536	1 030,00	1 582,08
2	K	001	171101104	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů ztuhnutých do 102 % PS	m3	1,536	82,10	126,11
D			3	Svislé a kompletní konstrukce				37 479,60
3	K	231	338121123	Osazování sloupků a vzpěr ŽB plotových zabetonováním patky o objemu do 0,15 m3	kus	16,000	410,00	6 560,00
4	M	MAT	592310000	sloupek betonový plotový průběžný 12x12x275 cm	kus	14,000	350,80	4 911,20
5	M	MAT	592310030	sloupek betonový plotový koncový 12x12x275 cm	kus	2,000	386,20	772,40
6	K	231	348121121	Osazování ŽB desek plotových na MC 500x50x2000 mm	kus	60,000	185,00	11 100,00
7	M	MAT	593332000	dílec pro montáž plotu KZD 50x200x4,5 cm	kus	60,000	235,60	14 136,00
D			9	Ostatní konstrukce a práce-bourání				3 257,89
D			99	Přesun hmot				3 257,89
8	K	231	998232111	Přesun hmot pro oplocení zděné z cihel nebo tvárníc v do 10 m	t	7,524	433,00	3 257,89
Celkem								42 445,68
Zařízení staveniště								636,69
Územní vlivy								636,69
Celkem								43 719,05
Rozdíl oproti ceně v SoD celkem v Kč (+ vícepráce / - méněpráce):								+ 43 719,05 Kč

ZHOTOVITEL:

Jméno a příjmení	Podpis	Datum
Společnost Brozany Politických vězňů 912/10 Praha 1 110 00 Zastoupená Ing. Tomášem Šenfeldrem, Vedoucím účastníkem Společnosti	 STAVBY KÜHN s.r.o. Kaprova 52/6 110 00 Praha 1 - Staré Město IČ: 631 44 719, DIČ: CZ63144719	12.10.2015

SCHVÁLIL:

TDS – jméno a příjmení	Podpis	Datum
PK dopravní s. r. o. Lidická 811 438 01 Žatec IČ: 04166205 Zastoupená panem Petrem Koubíkem	 PK dopravní s.r.o. Lidická 811, 438 01 Žatec IČ: 041 66 205 www.pkdopravni.cz	12.10.2015

Objednatel – jméno a příjmení	Podpis	Datum
Městys Brozany nad Ohří Palackého náměstí č. p. 75 411 81 Brozany nad Ohří IČ: 00263397 DIČ: CZ00263397 Zastoupený ing. Václavem Beštou, starostou	 Městys Brozany nad Ohří Palackého nám. 75 411 81 Brozany nad Ohří IČ: 263397 DIČ: CZ00263397	12.10.2015

ZMĚNOVÝ LIST Č. 3

I. POPIS A ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY:

Název změny (stručně):	SO 109 - odpočet anglického dvorku.
Projednáno na KD č.:	Bylo řešeno mimo KD.
Popis změny:	Projektovaný anglický dvorek nebyl realizován.
Odůvodnění změny:	Projektant naprojektoval anglický dvorek podle skutečného stavu, kde se nacházelo pouze torzo původního stavu, aniž by se přesvědčil o současné přestavbě přilehlé sokolovny.
Původní cena díla SO (dle Smlouvy o dílo):	1 187 556,91 Kč bez DPH
Nová cena (dopad ZL):	1 179 317,22 Kč bez DPH
Dopad na termín díla:	Nebude

II. SOUPIS ZMĚN K OCENĚNĚMU VÝKAZU VÝMĚR (vychází se z oceněného výkazu výměr, který je přílohou Smlouvy o dílo, uzavřené se zhotovitelem)

ROZPOČET

Stavba: Modernizace veřejného prostoru Městyse Brozany nad Ohří
Objekt: SO 109 - Zpevněná plocha u sportovní haly
Část: Odpočet anglického dvorku
JKSO:

Objednatel: Městys Brozany nad Ohří
Zhotovitel: Společnost Brozany
Datum: ####

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9

D	HSV	Práce a dodávky HSV								
D	5	Komunikace								492,23
21	K 221	5642011R	Podklad nebo podsyp ze kameniva DDK 4-8 tl 40 mm							492,23
22	K 221	564782111	Podklad z vibrovaného šterku ŠV tl 300 mm	m2	0,500				39,60	19,80
28	K 221	596212213	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl přes 300 m2	m2	0,650				319,00	207,35
29	M MAT	592450070	dlažba zámková H HBB 20x16,5x8 cm přírodní	m2	0,500				212,00	106,00
D	767	Konstrukce zámečnické							303,00	159,08
57	K 767	767	Montáž světlíků sklepních šíře do 1000 mm	m	-1,000				530,00	-8 731,92
58	M MAT	562452640	světlík sklepní rošt mřížkový, oka 30/30, 125x100x40 cm	kus	-1,000				5 110,00	-530,00
59	K 767	767995101	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg	kg	-18,960				126,00	-5 110,00
60	M MAT	154112350	profil ocel L rovnoramenný 11343.0 4901630 50x50x3 mm	t	-0,019				34 800,00	-2 388,96
61	K 767	998767101	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	t	-0,048				870,00	-661,20
		<u>Celkem</u>								-41,76
										-8 239,69

Rozdíl oproti ceně v SoD celkem v Kč (+ vícepráce / - méněpráce):										- 8 239,69 Kč
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------

ZHOTOVITEL:

Jméno a příjmení	Podpis	Datum
Společnost Brozany Politických vězňů 912/10 Praha 1 110 00 Zastoupená Ing. Tomášem Šenfeldrem, Vedoucím účastníkem Společnosti	STAVBY KÚHN S.R.O. [9] Kaprova 52/6 110 00 Praha 1 - Staré Město IČ: 631 44 719, DIČ: CZ63144719	12.10.2015

SCHVÁLIL:

TDS – jméno a příjmení	Podpis	Datum
PK dopravní s. r. o. Lidická 811 438 01 Žatec IČ: 04166205 Zastoupená panem Petrem Koubíkem	 PK dopravní s.r.o. Lidická 811, 438 01 Žatec IČ: 041 66 205 www.pkdopravni.cz	12.10.2015

Objednatel – jméno a příjmení	Podpis	Datum
Městys Brozany nad Ohří Palackého náměstí č. p. 75 411 81 Brozany nad Ohří IČ: 00263397 DIČ: CZ00263397 Zastoupený ing. Václavem Beštou, starostou	Městys Brozany nad Ohří Palackého nám. 75 411 81 Brozany nad Ohří IČ: 263397 DIČ: CZ00263397	12.10.2015

ZMĚNOVÝ LIST Č. 4

I. POPIS A ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY:

Název změny (stručně):	SO 114 - otočení kontejnerového stání.
Projednáno na KD č.:	Bylo řešeno mimo KD.
Popis změny:	Původně projektované usazení podzemních kontejnerů bylo na daném místě otočeno.
Odůvodnění změny:	Usazení podzemních kontejnerů podle PD vyžadovalo přeložku kabelu NN. Ač téměř nevýznamný posun kabelu však vyžadoval vlivem užití veřejných prostředků proces, který vylučoval dodržení termínu ukončení stavby podle SOD! Z tohoto důvodu vedoucí projektu nalezl řešení v podobě otočení kontejnerového stání v daném místě, které přeložku nevyžaduje (viz výkres č. přílohy C.114.2.1.).
Původní cena díla SO (dle Smlouvy o dílo):	652 590,07 Kč bez DPH
Nová cena (dopad ZL):	692 219,60 Kč bez DPH
Dopad na termín díla:	Nebude

II. SOUPIS ZMĚN K OCENĚNĚMU VÝKAZU VÝMĚR (vychází se z oceněného výkazu výměr, který je přílohou Smlouvy o dílo, uzavřené se zhotovitelem)

ROZPOČET

Stavba: Modernizace veřejného prostoru Městyse Brozany nad Ohří
Objekt: SO 114 - Podzemní kontejnery
Část: Otočení kontejnerového stání
JKSO:

Objednatel: Městys Brozany nad Ohří
Zhotovitel: Společnost Brozany
Datum: ####

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				D	HSV		Práce a dodávky HSV	
				D	1		Zemní práce	
3	K	001	121101103	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 250 m	m3	4,854	57,70	280,08
								39 629,53
								6 267,25
								280,08

4	K	001	122202201	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m3 v hornině tř. 3	m3	7,281	128,00	931,97
10	K	001	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	7,281	309,00	2 249,83
11	K	001	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	29,124	24,60	716,45
12	K	001	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	7,281	16,90	123,05
13	K	001	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	13,106	150,00	1 965,87
	D	5		Komunikace				26 902,86
29	K	221	56420111R	Kladečské lože tl 40 mm	m2	40,450	33,70	1 363,17
30	K	221	564861111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	40,450	129,00	5 218,05
31	K	221	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	-12,650	258,00	-3 263,70
32	M	MAT	592450380	dlažba zámková H 20x16,5x6 cm přírodní	m2	-13,283	225,00	-2 988,56
	K	221	596211210	Kladení zámkové dlažby komunikací tl 80 mm	m2	53,100	281,00	14 921,10
	M	MAT	592450070	dlažba zámková 20x10x8 cm přírodní tl.8cm	m2	55,755	209,00	11 652,80
	D	9		Ostatní konstrukce a práce-bourání				6 459,42
33	K	221	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	11,000	213,00	2 343,00
34	M	MAT	592174650	obrubník betonový silniční Standard 100x15x25 cm	kus	11,220	151,00	1 694,22
35	K	221	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	0,440	2 480,00	1 091,20
	D	99		Přesun hmot				1 331,00
45	K	011	998012021	Přesun hmot pro budovy monolitické v do 6 m	t	12,100	110,00	1 331,00
				<u>Celkem</u>				<u>39 629,53</u>


Rozdíl oproti ceně v SoD celkem v Kč (+ vícepráce / - méněpráce):								+ 39 629,53 Kč
---	--	--	--	--	--	--	--	----------------

ZHOTOVITEL:

Jméno a příjmení	Podpis	Datum
Společnost Brozany Politických vězňů 912/10 Praha 1 110 00 Zastoupená Ing. Tomášem Šenfeldrem, Vedoucím účastníkem Společnosti	 Kaprova 52/6 110 00 Praha 1 - Staré Město IČ: 631 44 719, DIČ: CZ63144719	12.10.2015

SCHVÁLIL:

TDS – jméno a příjmení	Podpis	Datum
PK dopravní s. r. o. Lidická 811 438 01 Žatec IČ: 04166205 Zastoupená panem Petrem Koubíkem	 PK dopravní s.r.o. Lidická 811, 438 01 Žatec IČ: 041 66 205 www.pkdopravni.cz	12.10.2015

Objednatel – jméno a příjmení	Podpis	Datum
Městys Brozany nad Ohří Palackého náměstí č. p. 75 411 81 Brozany nad Ohří IČ: 00263397 DIČ: CZ00263397 Zastoupený ing. Václavem Beštou, starostou	 Městys Brozany nad Ohří Palackého náměstí 75 411 81 Brozany nad Ohří IČ: 00263397 DIČ: CZ00263397	12.10.2015

ZMĚNOVÝ LIST Č. 5

I. POPIS A ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY:

Název změny (stručně):	SO 116 - změna stání pro popelnice.
Projednáno na KD č.:	Bylo řešeno mimo KD.
Popis změny:	Projektovaná stání na popelnice byla přemístěna pro každý bytový dům zvlášť k hlavní silnici.
Odůvodnění změny:	Umístění odstavných ploch pro popelnice, která byla navržena v PD, byla z důvodu problematické průjezdnosti novou komunikací (úzká komunikace bez parkovacích míst) přemístěna těsně ke křižovatkám u hlavní silnice, a to pro každý bytový dům zvlášť.
Původní cena díla SO (dle Smlouvy o dílo):	1 942 720,11 Kč bez DPH
Nová cena (dopad ZL):	2 007 102,71 Kč bez DPH
Dopad na termín díla:	Nebude

II. SOUPIS ZMĚN K OCENĚNĚMU VÝKAZU VÝMĚR (vychází se z oceněného výkazu výměr, který je přílohou Smlouvy o dílo, uzavřené se zhotovitelem)

ROZPOČET

Stavba: Modernizace veřejného prostoru Městyse Brozany nad Ohří
Objekt: SO 116 - Areál bytových domů ul. Voborského
Část: Změna stání pro popelnice
JKSO:

Objednatel: Městys Brozany nad Ohří
Zhotovitel: Společnost Brozany
Datum: ###

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9

D			HSV	Práce a dodávky HSV				64 382,60
D			1	Zemní práce				6 065,72
5	K	001	121101103	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 250 m	m3	1,450	57,70	83,67

6	K	001	122202202	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m ³ v hornině tř. 3	m ³	4,350	79,00	343,65
8	K	001	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m ³	5,880	309,00	1 816,92
9	K	001	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m ³	23,520	24,60	578,59
10	K	001	17115110R	Hutnění pláňe	m ²	17,400	36,50	635,10
11	K	001	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m ³	5,880	16,90	99,37
12	K	001	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	10,584	150,00	1 587,60
15	K	231	180402111	Založení parkového trávníku výsevem v rovině a ve svahu do 1:5	m ²	16,100	14,50	233,45
16	M	MAT	005724100	osivo směs travní parková rekreační	kg	0,837	84,50	70,74
17	K	001	181301102	Rozproštění ornice tl vrstvy do 150 mm pl do 500 m ² v rovině nebo ve svahu do 1:5	m ²	16,100	38,30	616,63
	D		2	Zakládání				
19	K	002	3413111611	Stěny nosné z betonu tř. C 16/20	m ³	1,500	2 690,00	23 691,25
20	K	254	341351105	Zřízení bednění oboustranného stěn nosných	m ²	20,000	366,00	4 035,00
	K	211	341351106	Odstranění bednění oboustranného stěn nosných	m ²	20,000	127,00	7 320,00
	K	211	2733111511	Základové desky prokládané kamenem z betonu tř. C 12/15	m ³	1,500	2 150,00	2 540,00
21	K	211	311113112	Nosná zeď tl do 200 mm z hladkých tvárníc ztraceného bednění včetně vyplně z betonu tř. C 8/10	m ²	8,750	751,00	3 225,00
	D		5	Komunikace				6 571,25
23	K	221	56420111R	Podklad nebo podsyp ze kameniva DDK 4-8 tl 40 mm	m ²	14,500	35,70	9 928,88
25	K	221	564861111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 200 mm	m ²	17,400	129,00	517,65
27	K	221	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 50 m ²	m ²	14,500	258,00	2 244,60
28	M	MAT	592450380	dlažba zámková H 20x16,5x6 cm přírodní	m ²	15,225	225,00	3 741,00
	D		9	Ostatní konstrukce a práce-bourání				3 425,63
31	K	221	899331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm zvýšením poklopu	kus	5,000	1 510,00	24 696,75
37	K	221	899431111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu	kus	2,000	938,00	7 550,00
44	K	231	916331112	Osazení zahradního obručníku betonového do lože z betonu s boční opěrou	m	17,550	131,00	1 876,00
45	M	MAT	592172110	obrubník betonový zahradní 100/5/25 tl šedý 100 x 5 x 25 cm	kus	18,077	76,00	2 299,05
46	K	221	916991121	Lože pod obručníky, krajníky nebo obruhy z dlažebních kostek z betonu prostého	m ³	1,023	2 480,00	1 373,81
47	K	221	979084216	Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu do 5 km	t	6,060	615,00	2 536,54
48	K	221	979084219	Příplatek ZKD 5 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot po suchu	t	12,120	29,40	3 726,90
								356,33

49	K	221	979087213	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot	t	6,060	562,00	3 405,72
50	K	221	979099115	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	6,060	150,00	909,00
	D	99		Přesun hmot				663,40
53	K	221	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlaždovým	t	10,700	62,00	663,40
<u>Celkem</u>								<u>64 382,60</u>


Rozdíl oproti ceně v SoD celkem v Kč (+ vícepráce / - méněpráce):


+ 64 382,60 Kč

ZHOTOVITEL:

Jméno a příjmení	Podpis	Datum
Společnost Brozany Politických vězňů 912/10 Praha 1 110 00 Zastoupená Ing. Tomášem Šenfeldrem, Vedoucím účastníkem Společnosti	 STAVBY KÜHN s.r.o. Kaprova 52/6 110 00 Praha 1 - Staré Město IČ: 631 44 719, DIČ: CZ63144719	12.10.2015

SCHVÁLIL:

TDS – jméno a příjmení	Podpis	Datum
PK dopravní s. r. o. Lidická 811 438 01 Žatec IČ: 04166205 Zastoupená panem Petrem Koubíkem	 PK dopravní s.r.o. Lidická 811, 438 01 Žatec IČ: 041 66 205 www.pkopravni.cz	12.10.2015

Objednatel – jméno a příjmení	Podpis	Datum
Městys Brozany nad Ohří Palackého náměstí č. p. 75 411 81 Brozany nad Ohří IČ: 00263397 DIČ: CZ00263397 Zastoupený ing. Václavem Beštou, starostou	 Městys Brozany nad Ohří Palackého náměstí č. p. 75 411 81 Brozany nad Ohří IČ: 00263397 DIČ: CZ00263397	12.10.2015

ZMĚNOVÝ LIST Č. 6

I. POPIS A ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY:

Název změny (stručně):	SO 117 – zúžení chodníku a přemístění stožáru VO.
Projednáno na KD č.:	Bylo řešeno mimo KD.
Popis změny:	PD původně řeší šíři chodníku 2 m, ale byla zúžena na předpisy povolených 1,5 m. Dále neřešila skutečné umístění stožáru VO. Projekt pro předmětnou lokalitu byl vypracován v roce 2009. Vypracování proběhlo na základě geodetického zaměření lokality a dále i na základě podkladů od správců inženýrských sítí. V těchto podkladech byly chybně zaneseny polohy pilířků plynovodu. Mezi realizací projektu a realizací stavby došlo také k částečnému zpevnění krajnic vozovky asfaltovým pojivem a prostor mezi okrajem původní vozovky (z projektu) a krajem pilířku tak byl zúžen. Při realizaci stavby bylo zjištěno, že místně nevychází prostor pro umístění chodníku na jinou šířku než cca. 1,5 m. Z důvodu zachování geometrického řešení celé trasy bylo přistoupeno k zúžení chodníku na hodnotu 1,5 m (viz výkres Dopravní situace - změna 1, označený C.117.2 a vyjádření SÚ). Původní umístění stožáru VO bylo nutno vymístit mimo budovaný chodník z důvodu zajištění bezpečnosti provozu na chodníku (viz přiložená fotografie).
Odůvodnění změny:	
Původní cena díla SO (dle Smlouvy o dílo):	1 881 949,99 Kč bez DPH
Nová cena (dopad ZL):	1 659 922,43 Kč bez DPH
Dopad na termín díla:	Nebude

II. SOUPIS ZMĚN K OCENĚNĚMU VÝKAZU VÝMĚR (vychází se z oceněného výkazu výměr, který je přílohou Smlouvy o dílo, uzavřené se zhotovitelem)

ROZPOČET

Stavba: Modernizace veřejného prostoru Městyse Brozany nad Ohří
Objekt: SO 117 - Přístupový chodník ke kempu Brozany
Část: Zúžení chodníku
JKSO:

Objednatel: Městys Brozany nad Ohří
Zhotovitel: Společnost Brozany
Datum: ###

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
D						Práce a dodávky HSV		
D			1	Zemní práce				-229 921,61
1	K	221	113106121	Rozebrání dlažeb nebo dílců komunikací pro pěší z betonových nebo kamenných dlaždic	m2	2,520	34,60	87,19
2	K	221	113107171	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z betonu prostého tl 150 mm	m2	30,200	150,00	4 530,00
3	K	221	113107183	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 živičných tl 150 mm	m2	11,800	84,30	994,74
4	K	221	113107222	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 200 mm	m2	139,200	30,10	4 189,92
5	K	221	113204111	Výrhnání obrub záhonových	m	22,000	34,90	767,80
6	K	001	121101103	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 250 m	m3	-2,000	57,70	-115,40
7	K	001	122202202	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 3	m3	-31,956	79,00	-2 524,56
8	K	001	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	-31,956	309,00	-9 874,54
9	K	001	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	-127,826	24,60	-3 144,51
10	K	001	17115110R	Hutnění pláňe	m2	-114,525	36,50	-4 180,16
11	K	001	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	-31,956	16,90	-540,06
12	K	001	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	-57,522	150,00	-8 628,24
13	K	231	180402111	Založení parkového trávníku výsevem v rovině a ve svahu do 1:5	m2	19,500	14,50	282,75
14	M	MAT	005724100	osivo směs travní parková rekreační	kg	0,488	84,50	41,19
15	K	001	181301102	Rozproštění ornice tl vrstvy do 150 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	19,500	38,30	746,85
D						Komunikace		
16	K	221	56420111R	Podklad nebo podsyp ze kameniva DDK 4-8 tl 40 mm	m2	0,000		-212 258,22
17	K	221	564851111	Podklad ze štěrku SD tl 150 mm	m2	-322,770	35,70	-11 522,89
18	K	221	564861111	Podklad ze štěrku SD tl 200 mm	m2	-217,649	99,60	-21 677,84
19	K	221	565145121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 60 mm š přes 3 m	m2	-133,387	129,00	-17 206,86
20	K	221	567123114	Podklad z kameniva zpevněného cementem KSC II tl 150 mm	m2	-9,900	327,00	-3 237,30
21	K	221	573211111	Postřík živičný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2	m2	-9,900	271,00	-2 682,90
22	K	221	577134141	Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š přes 3 m z modifikovaného asfaltu	m2	-9,900	24,20	-239,58
							429,00	-4 247,10

23	K	221	596211113	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl přes 300 m2	m2	-189,260	194,00	-36 716,44
24	M	MAT	592450380	dlažba zámková H- 20x16,5x6 cm přírodní	m2	-198,723	225,00	-44 712,68
25	K	221	596212210	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	0,000	276,00	0,00
26	M	MAT	592451190	dlažba zámková H-profil slepečná 20x10x8 cm barevná	m2	1,900	403,00	765,70
27	K	221	596212213	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl přes 300 m2	m2	-133,510	212,00	-28 304,12
28	M	MAT	592450070	dlažba zámková H- 20x16,5x8 cm přírodní	m2	-140,186	303,00	-42 476,21
29	D	9		Ostatní konstrukce a práce-bourání	soubor	0,000	5 000,00	-296,36
29	K	221	914R	Dopravní značení v průběhu stavby		0,000		0,00
30	K	221	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	-39,000	213,00	-8 307,00
31	M	MAT	592174650	obrubník betonový silniční Standard 100x15x25 cm	kus	-40,170	151,00	-6 065,67
32	K	231	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou	m	-57,100	131,00	-7 480,10
33	M	MAT	592172110	obrubník betonový zahradní Granitoid ABO100/5/25 II šedý 100 x 5 x 25 cm	kus	-58,813	76,00	-4 469,79
34	K	221	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	-3,049	2 480,00	-7 561,52
35	K	221	919121131	Těsnění spár zálikovou za studena pro komůrky š 20 mm hl 30 mm	m	0,000	125,00	0,00
36	K	221	919735113	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 150 mm	m	0,000	103,00	0,00
37	K	221	979084216	Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu do 5 km	t	17,405	615,00	10 704,08
38	K	221	979084219	Příplatek ZKD 5 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot po suchu	t	34,810	29,40	1 023,41
39	K	221	979087213	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot	t	17,405	562,00	9 781,61
40	K	221	979099115	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	6,927	150,00	1 039,10
41	K	221	979099145	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	t	5,787	350,00	2 025,56
42	K	221	979099155	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	t	4,690	100,00	469,04
			899311111	Osazení poklopů s rámem hmotnosti do 50 kg	kus	5,000	437,00	2 185,00
			552431110	poklop s rámem plastový 600x600 prov. B, sešroubovaný	kus	5,000	1 890,00	9 450,00
43	K	PK	900-1001	Geodetické vytýčení	kpl	0,000	7 500,00	0,00
	D	99		Přesun hmot		0,000		
44	K	221	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlažďovým	t	-49,840	62,00	-3 090,08
	D	PSV		Práce a dodávky PSV		0,000		589,78
	D	711		Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům		0,000		589,78
45	K	711	711161312	Izolace proti zemní vlhkosti stěn foliemi pro běžné podmínky novopová fliešířky 1,0 m	m2	2,600	153,00	397,80

Název projektu

Modernizace veřejného prostoru městyse Brozany nad Ohří

Žadatelci/Příjemce

Městys Brozany nad Ohří

46	M	MAT	283230350	lišta horní 2 m, pro nopovou fólii	kus	1,950	96,80	188,76
47	M	MAT	283230360	hřeby 1 bal. = 250 ks, pro nopovou fólii	100 kus	0,000	256,00	0,00
48	K	711	998711101	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 m	t	0,004	805,00	3,22
				<u>Celkem</u>		-	-	-229 331,83

název akce: SO 117

objekt: přemístění 1x stožár

Soupis položek

p.č.	č.položky	popis položky	mj.	množství	cena/mj.	cena celkem
Material elektromontážní						
1	000321501	roura korugovaná KOPOFLEX KF09050 pr.50/41mm	m	3,00	14,61	43,83
2	000193710	spojka 1kV plast 4žilová SVCZ/S 16-Cu/Al šroub	ks	2,00	378,35	756,70
3	000151210	kabel AYYKY 4x16	m	4,00	57,04	228,16
				součet		
				1028,69		
Material zemní+stavební						
4	000046453	stožárové pouzdro plast SP315/1000	ks	1,00	713,00	713,00
				součet		
				713,00		
Elektromontáže						
5	210010123	trubka plast volně uložená do pr.50mm	m	3,00	34,50	103,50
6	210100641	ukončení 1kV plast do 4x10	ks	4,00	64,40	257,60
7	210810008	kabel(-CYKY) volně uložený do 3x6/4x4/7x2,5	m	6,00	13,23	79,38

8	210202104	svítidlo výbojkové venkovní na sadový stožár	ks	1,00	207,00	207,00		
9	210204002	stožár osvětlovací sadový ocelový	ks	1,00	483,00	483,00		
10	210204201	elektrovýzbroj stožárů pro 1 okruh	ks	1,00	394,45	394,45		
11	460050703	demontáž stožáru a svítidla\	ks	1,00	322,00	322,00		
12	210101201	spojka 1kV smršťovací do 5x25	ks	2,00	1196,00	2392,00		
13	210901045	kabel Al(-A YKY) pevně uložený do 4x16/5x10/7x6	m	4,00	27,37	109,48		
součet						4348,41		
Zemní práce								
14	460100003	pouzdrový základ VO mimo trasu kabelu pr.0,3/1,5m	ks	1,00	831,45	831,45		
15	460050703	výkop jámy do 2m3 pro stožár VO ruční tz.3/ko1.2	m3	0,40	956,80	382,72		
součet						1214,17		

Celkem:

7304,27

Rozdíl oproti ceně v SoD celkem v Kč (+ vícepráce / - méněpráce):

- 222 027,56 Kč

ZHOTOVITEL:

Jméno a příjmení	Podpis	Datum
Společnost Brozany Politických vězňů 912/10 Praha 1 110 00 Zastoupená Ing. Tomášem Šenfeldrem, Vedoucím účastníkem Společnosti	STAVBY KÜHN s.r.o. 9 Kaprova 52/6 11000 Praha 1 - Staré Město IČ: 631 44 719, DIČ: CZ63144719	12.10.2015

SCHVÁLIL:

TDS – jméno a příjmení	Podpis	Datum
PK dopravní s. r. o. Lidická 811 438 01 Žatec IČ: 04166205 Zastoupená panem Petrem Koubíkem	 PK dopravní s.r.o. Lidická 811, 438 01 Žatec IČ: 041 66 205 www.pkdopravni.cz	12.10.2015

Objednatel – jméno a příjmení	Podpis	Datum
Městys Brozany nad Ohří Palackého náměstí č. p. 75 411 81 Brozany nad Ohří IČ: 00263397 DIČ: CZ00263397 Zastoupený ing. Václavem Beštou, starostou	Městys Brozany nad Ohří Palackého nám. 75 411 81 Brozany nad Ohří IČ: 263397 DIČ: CZ00263397	12.10.2015

ZMĚNOVÝ LIST Č. 7

I. POPIS A ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY:

Název změny (stručně):	SO 118 - ochrana vedení CETIN.
Projednáno na KD č.:	Bylo řešeno mimo KD.
Popis změny:	Nutnost ochrany kabelového vedení vymístěním z prostoru instalace sběrného drénu dešťové vody podél rodinných domů.
Odůvodnění změny:	Projektová dokumentace, která řešila umístění sběrného drénu dešťové vody, musela být doplněna další PD, která zvlášť řešila posun a ochranu kabelů ve správě firmy CETIN a.s., což bylo podmínkou vydání stavebního povolení.
Původní cena díla SO (dle Smlouvy o dílo):	1 881 949,99 Kč bez DPH
Nová cena (dopad ZL):	2 005 680,99 Kč bez DPH
Dopad na termín díla:	Nebude

II. SOUPIS ZMĚN K OCEŇENÉMU VÝKAZU VÝMĚR (vychází se z oceněného výkazu výměr, který je přílohou Smlouvy o dílo, uzavřené se zhotovitelem)

ROZPOČET


Stavba: Modernizace veřejného prostranství Brozany nad Ohří - ochrana, kabelů CETIN
Objekt: SO 118 - Kozí ulice
Část: Ochrana vedení CETIN
JKSO:

Objednatel: Městys Brozany nad Ohří
Zhotovitel: Stavby Kühn s.r.o.
Datum: ####

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9

D M Práce a dodávky M 123 731,00


ZHOTOVITEL:

Jméno a příjmení	Podpis	Datum
Společnost Brozany Politických vězňů 912/10 Praha 1 110 00 Zastoupená Ing. Tomášem Šenfeldrem, Vedoucím účastníkem Společnosti	 STAVBY KÜHN s.r.o. Kaprova 52/6 110 00 Praha 1 - Staré Město IČ: 631 44 719, DIČ: CZ63144719	12.10.2015

SCHVÁLIL:

TDS – jméno a příjmení	Podpis	Datum
PK dopravní s. r. o. Lidická 811 438 01 Žatec IČ: 04166205 Zastoupená panem Petrem Koubíkem	 PK dopravní s.r.o. Lidická 811, 438 01 Žatec IČ: 041 66 205 www.pkdopravni.cz	12.10.2015

Objednatel – jméno a příjmení

Objednatel – jméno a příjmení	Podpis	Datum
Městys Brozany nad Ohří Palackého náměstí č. p. 75 411 81 Brozany nad Ohří IČ: 00263397 DIČ: CZ00263397 Zastoupený ing. Václavem Beštou, starostou	 Městys Brozany nad Ohří Palackého nám. 75 411 81 Brozany nad Ohří IČ: 263397 DIČ: CZ00263397	12.10.2015