

2. Dodatek ke smlouvě „Kanalizační stoka Ostrovní, Budyně nad Ohří“.

Článek 1. Smluvní strany

1. **objednatel:** Město Budyně nad Ohří
IČ: 002 63 427
se sídlem: Budyně nad Ohří, Mírové náměstí 65
Zastoupen: Ing. Petr Kindl, starosta města
Číslo bankovního účtu: 94-812471/0710
na straně jedné jako „**objednatel**“

a

2. **zhotovitel:** PATOK a.s.
IČ: 27356248
se sídlem: U Porcelánky 2903, 440 01 Louny
zapsaná v obchodním rejstříku vedeným krajským soudem v Ústí nad Labem,
oddíl B, vložka 1925
zastoupena panem/paní: Josefem Paclem, členem správní rady
Bankovní spojení: ČSOB a.s.
Číslo bankovního účtu: 195926566/0300
na straně druhé jako „**zhotovitel**“

společně též jako „**smluvní strany**“
se tímto dodatkem dohodly na následující změně původního smluvního ujednání:

Předpokládaná doba plnění

1. Provedení díla zhotovitelem se předpokládá **do 31.10.2024. 31.12.2024. 28.2.2025**

Zdůvodnění:

- Předání staveniště se zpozdilo o 10denní čekací dobu na Dopravním inspektorátu.
- Nález klenutého sklepu, následně byli přizváni zástupci archeologie.
- Dochází k obtížnosti výkopových prací z důvodu souběhu staré kanalizace a vodovodního řádu.

V Budyni nad Ohří, dne

V Lounech, dne

objednatel
Ing. Petr Kindl
Starosta města

zhotovitel
Josef Paclt
člen správní rady