



DODATEK č. 4 KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 01/2018

uzavřené dle paragrafu 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku
mezi smluvními stranami:

1) Objednatel: **Město Boží Dar**

se sídlem: 362 62 Boží Dar 1
zastoupený: Ing. Janem Horníkem, starostou města
IČ: 00479705
DIČ: CZ00479705
Peněžní ústav: Oberbank AG pobočka Česká republika
Číslo účtu: 2161104176/8040

2) Zhotovitel: **CTB, a.s.**

se sídlem: Hrudičkova 2114/2, 148 00 Praha 4
zastoupený: Ing. Tomášem Chmelařem, statutárním ředitelem
IČ: 24694410
DIČ: CZ24694410
zapsaný v Obchodním rejstříku vedeným u Městského
soudu v Praze oddíl B, vložka 16276
Peněžní ústav: Komerční banka Praha
Číslo účtu: 43-7386530267/0100

Preamble

1. Smluvní strany konstatují, že dne 19. 01. 2018 uzavřely smlouvu o dílo, jejímž předmětem byla realizace veřejné zakázky s názvem „**Kostel sv. Anny, Boží Dar – stavební úpravy a Kostel sv. Anny, Boží Dar – výměna otvorových prvků** (dále jen „Smlouva o dílo“). Následně byl dne 22. 06. 2019 uzavřen Dodatek č. 2, na základě kterého byl prodloužen termín dokončení díla do 31. 10. 2020. Účelem tohoto dodatku č. 4 je další prodloužení termínu dokončení.
2. Smluvní strany konstatují, že pro tuto změnu závazku jsou splněny podmínky stanovené v **§ 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek**, v platném znění. Jedná se o změnu, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, nemění celkovou povahu veřejné zakázky a její hodnota je 0 % hodnoty veřejné zakázky. Změna termínu plnění nemá jakýkoliv vliv na sjednanou celkovou cenu za dílo a tato se vůbec nemění.
3. **Důvod změny:** Z důvodu výskytu koronaviru označovaného jako SARS CoV-2 došlo na území České republiky k vyhlášení nouzového stavu spojeného s řadou karanténních opatření omezující činnosti podnikatelů i jiných nepodnikatelských subjektů, dopravu a přepravu zboží, služeb a osob, a to od 12. 3. 2020 do 17. 5. 2020; navíc došlo z téhož důvodu k uzavření hranic pro všechny cizí státní příslušníky s tím, že pro občany z jiných států Evropské unie byly

hranice uzavřené až do 8. 6. 2020. S ohledem na tyto skutečnosti od 12. 3. 2020 do 8. 6. 2020 nemohli tito zahraniční pracovníci zhotovitele provádějího rekonstrukci kostela (v převážné většině občané Ukrajiny), fakticky osobně na místě plnění – v kostele **sv. Anny Boží Dar** vykonávat práce na jeho rekonstrukci a zhotovitel je nemohl nahradit jinými, neboť jeho ostatní pracovníci vykonávali práce na jiných zakázkách. S ohledem na tuto skutečnost nemohl zhotovitel po dobu 88 dní s takto výrazně omezeným počtem pracovníků řádně provádět práce na zakázce, o tuto dobu se prodlužuje termín dokončení díla.

4. Zároveň **nelze** pro daný případ **aplikovat § 222 odst. 3 ZZVZ**, když se **nejedná o podstatnou změnu závazku**,

- která by umožnila účast jiných dodavatelů nebo by mohla ovlivnit výběr dodavatele v původním zadávacím řízení,
- která by měnila ekonomickou rovnováhu závazku ze smlouvy ve prospěch vybraného dodavatele, nebo
- která by vedla k významnému rozšíření rozsahu plnění veřejné zakázky.

Nastalou situaci ve vazbě na výskyt koronaviru SARS CoV – 2 nebylo možné předem vůbec předvídat a tato je natolik závažná, že by se dotýkala za stejných podmínek jakéhokoliv jiného dodavatele a současně zadavatel by stejným způsobem přistupoval ke každému jinému dodavateli.

I. Předmět dodatku

1. Smluvní strany se s ohledem na skutečnosti uvedené v preambuli tohoto dodatku č. 2 dohodly na změně termínu plnění uvedeném v **č. II. odst. 1 smlouvy o dílo**, kdy tento bod smlouvy nově zní:

„Zhotovitel se zavazuje dílo provést v termínu:

Zahájení: ihned po nabytí účinnosti této smlouvy

Dokončení plnění: nejpozději do 27. 01. 2021.“

II. Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je výrazem jejich pravé a svobodné vůle a že není uzavřen v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek.
2. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran a byl vyhotoven ve 4 (čtyřech) vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží 2 (dvě) vyhotovení.

V Božím Daru dne 30.10.2020

za objednatele

Ing. Jan Horník

starosta města



V Praze dne:

30.10.2020

za zhotovitele

Ing. Tomáš Chmelař

statutární ředitel

CTB a.s. ⑦
Hrudičkova 2114/2
Praha 4, 148 00
IČ: 246 94 410