

**Dodatek č. 2/2015
ke Smlouvě o dílo
uzavřené mezi smluvními stranami dne 30.09.2014**

**I.
Smluvní strany**

1. Objednatel: Obec Hrabyně
Hrabyně 70
747 63 Hrabyně

Zastoupený: Zdeňka Jordánová, starostka obce

Osoby pověřené jednáním v rozsahu této smlouvy:

ve věcech smluvních: Zdeňka Jordánová, starostka obce

ve věcech technických: Zdeňka Jordánová, starostka obce

IČ: **00300136** DIČ: **CZ00300136**

Bankovní spojení: **Komerční banka, a.s., č.ú.: 5228821/0100**

2. Zhotovitel: EKOFA spol. s r.o.
Tavičská 7/226
703 00 Ostrava Vítkovice

Zapsáno v Obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě oddíl C, vložka 11391

Zastoupený: Ing. Roman Beránek, jednatel společnosti

Osoby pověřené jednáním v rozsahu této smlouvy:

ve věcech smluvních: Ing. Roman Beránek, jednatel společnosti

ve věcech technických: Ing. Roman Beránek, jednatel společnosti

IČ: **60321661** DIČ: **CZ60321661**

Bankovní spojení: **Komerční banka a.s., č.ú. 27-1171790267/0100**

uzavírají tento Dodatek č. 2/2015 ke Smlouvě o dílo ze dne 30.09.2014 ve znění Dodatku č. 1/2014 ze dne 27.12.2014 s následujícím obsahem:

A.

Tento Dodatek č. 2/2015 ke Smlouvě o dílo ze dne 30.09.2014 ve znění Dodatku č. 1/2014 ze dne 27.12.2014 je uzavírán z důvodu prodloužení lhůty výstavby, která je následkem působení vyšší moci (povětrnostní podmínky neumožňující dodržení technologických podmínek při provádění finálních venkovních povrchů) veřejné zakázky „**Sanace balkónů a výměna obvodové stěny bytového domu číslo popisné 207, Hrabyně**“.

B.

Objednatel a zhotovitel se dohodli, že v článku IV. **Doba plnění** ve Smlouvě o dílo ze dne 30.09.2014 ve znění Dodatku č. 1/2014 ze dne 27.12.2014 se mění odstavec 2. takto:

Doba plnění díla činí 210 kalendářních dnů ode dne předání staveniště zhotoviteli.

C.

Objednatel a zhotovitel se dohodli, že ostatní ustanovení Smlouvy o dílo ze dne 30.09.2014 a změny provedené Dodatkem č. 1/2014 ze dne 27.12.2014 zůstávají beze změny.

K uzavření Dodatku č. 2/2015 ke Smlouvě o dílo ze dne 30.09.2014 ve znění Dodatku č. 1/2014 ze dne 27.12.2014 udělila souhlas Rada obce Hrabyně usnesením č. 7/20 ze dne 25.02.2015.

D.


Tento Dodatek č. 2/2015 ke Smlouvě o dílo ze dne 30.09.2014 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

Osoby podepisující tento dodatek ke smlouvě svými podpisy stvrzují platnost svého oprávnění k podpisu tohoto dodatku ke smlouvě.

Tento Dodatek č. 2/2015 ke Smlouvě o dílo ze dne 30.09.2014 je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel i zhotovitel obdrží po jednom vyhotovení.

V Hrabyni, dne 04.03.2015


Za objednatele:


Zdeňka Jordánová
starostka obce



V Hrabyni, dne 04.03.2015

Za zhotovitele:


Ing. Roman Beránek
jednatel
