



Číslo smlouvy zhotovitele:  
Číslo smlouvy objednatele:

## DODATEK č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

na realizaci veřejné zakázky s názvem:

**„Rekonstrukce stávající komunikace, ul. Prostřední k. ú. Radostice“**

uzavřené níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník) mezi:

### I.

#### Smluvní strany

##### Obec Radostice

se sídlem: Sokolská 11, 664 46 Radostice  
Osoba oprávněná jednat: Ing. Jaroslav Kadlčík, starosta obce  
Oprávněný zástupce:  
- ve věcech smluvních: Ing. Jaroslav Kadlčík, starosta obce  
- ve věcech technických: Ing. Pavel Kučera, technický dozor investora  
Bankovní spojení: KB, a.s., Brno-venkov  
Číslo účtu: 20829641/0100  
Identifikační číslo: 00487520  
DIČ: CZ00487520

dále jen „**Objednatel**“

**Zhotovitel:** SKR stav, s.r.o.

Sídlo: Nováčkova 18, 614 00 Brno

zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 48480

Oprávněný zástupce:

- ve věcech smluvních: Ing. Ivo Skřivánek – jednatel společnosti  
Ing. Pavla Poláková – vedoucí obchodního odd., na základě plné moci  
- ve věcech technických: Ing. Petr Durčák – výrobně-technický ředitel  
- ve věcech stavby: Ing. Petr Řídký  
Bankovní spojení: Oberbank AG  
Číslo účtu: 3000001912/8400  
IČO: 26961474  
DIČ: CZ26961474

dále jen „**Zhotovitel**“

dále také obecně jako „**smluvní strany**“

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 3. 10. 2019 (dále jen „dodatek“)

## II.

### Předmět dodatku

1. Smluvní strany uzavřely dne 3. 10. 2019 smlouvu o dílo, jejímž předmětem byla realizace stavby s názvem: „Rekonstrukce stávající komunikace, ul. Prostřední k. ú. Radostice“.

2. Smluvní strany se, v souladu s občanským zákoníkem ve spojení s ust. § 222 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, dohodly, že je nezbytné rozsah díla navýšit o dodatečné stavební práce (vícepráce), a že současně bude od ceny díla odečtena cena neprovedených prací (méněpráce). Rozsah změn díla je specifikován v položkovém rozpočtu a změnovém listu, které jsou přílohou tohoto dodatku. Smluvní strany se s ohledem na výše uvedené dohodly na následující změně smlouvy o dílo.

Změny dokumentace vynucené v průběhu realizace stavby mají dva důvody:

#### a) Vady projektové dokumentace

Prvním důvodem je nedostatečná podrobnost příčných řezů projektové dokumentace, které v dostatečné míře nezachytily různé výškové úrovně jednotlivých vjezdů a vstupů stávajících rodinných domů. V průběhu realizace se tak ukázalo, že výškové osazení zpevněných ploch je v některých úsecích chybné a bylo ho nutné přeprojektovat, aby bylo možné dopravně napojit některé rodinné domy. Dále projektová dokumentace v dostatečné míře nezohlednila zásah do stávajících vodoměrných šachet, které bylo nutné ve dvou případech stavebně upravit a přizpůsobit tak nově navržené niveletě zpevněných ploch a ve dvou případech zcela vybourat a nahradit novými. **Zatřídění jednotlivých víceprací dle ustanovení zákona o veřejných zakázkách: jedná se o aplikaci § 222 odst. 6 (neočekávaná objektivní skutečnost, kterou nemohl zadavatele předvídat, nemění se celková povaha zakázky, změna je v hranicích a limitech zákona).**

#### b) Riziko základové půdy

Druhým důvodem změn bylo tzv. riziko základové půdy, kdy byly při výkopových pracích odhaleny pozůstatky betonových základových konstrukcí a mělce uložené kanalizační přípojky. Tyto konstrukce by zasahovaly do souvrství navržených zpevněných ploch a proto musely být základy vybourány a dotčené přípojky prohloubeny pod úroveň pláně. Tyto okolnosti nebylo možné v rámci projektových prací předvídat, jelikož nebyly na stávajícím povrchu patrné. **Zatřídění jednotlivých víceprací dle ustanovení zákona o veřejných zakázkách: jedná se o aplikaci § 222 odst. 6 (neočekávaná objektivní skutečnost, kterou nemohl zadavatele předvídat, nemění se celková povaha zakázky, změna je v hranicích a limitech zákona).**

3. Dochází ke změně čl. VII, odst. 1

#### Původní znění

Cena za provedené dílo dle této Smlouvy je stanovena na základě výsledku výběrového řízení objednatele a činí:

Cena bez DPH

9 600 063,00 Kč

DPH 2 016 013,00 Kč  
Cena včetně DPH 11 616 076,00 Kč

#### Nové znění

Cena za provedené dílo dle této Smlouvy je stanovena na základě výsledku výběrového řízení objednatele a na základě změnového listu a položkového rozpočtu víceprací/méněprací a činí:

Cena bez DPH 9 489 848,13 Kč  
DPH 1 992 868,11 Kč  
Cena včetně DPH 11 482 716,24 Kč

### III.

#### Závěrečná ujednání

1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo ze dne 3. 10. 2019, nedotčená tímto dodatkem č. 1, zůstávají v platnosti a účinnosti beze změn.
2. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu smluvní stranou, která dodatek podepisuje jako druhá v pořadí.
3. Dodatek č. 1 je vyhotoven v šesti stejnopisech podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž Objednatel obdrží čtyři a Zhotovitel dvě vyhotovení.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:  
Příloha č. 1 – Změnový list  
Příloha č. 2 – Položkový rozpočet
5. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, a že byl uzavřen po vzájemném projednání dle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně a její autentičnost stvrzují svými podpisy.

V Radosticích dne: 30.3.2020

za Objednatele:



Ing. Jaroslav Kadlčík,  
starosta obce

V Brně dne: 31.3.2020

za Zhotovitele:

Ing. Ivo Skřivánek,  
jednatel

|               |                                                                   |
|---------------|-------------------------------------------------------------------|
| Předmět díla: | Rekonstrukce stávající komunikace, ul. Prostřední k. ú. Radostice |
| Objednatel:   | Obec Radostice; Sokolská 11, 664 46 Radostice                     |
| Zhotovitel:   | SKR stav, s.r.o. Nováčkova 18, 614 00 Brno                        |

## 1. Popis a zdůvodnění změny:

... Změny dokumentace vynucené v průběhu realizace stavby mají dva důvody:

### a) Vady projektové dokumentace

Prvním důvodem je nedostatečná podrobnost příčných řezů projektové dokumentace, které v dostatečné míře nezachytily různé výškové úrovně jednotlivých vjezdů a vstupů stávajících rodinných domů. V průběhu realizace se tak ukázalo, že výškové osazení zpevněných ploch je v některých úsecích chybné a bylo ho nutné přeprojektovat, aby bylo možné dopravně napojit některé rodinné domy. Dále projektová dokumentace v dostatečné míře nezohlednila zásah do stávajících vodoměrných šachet, které bylo nutné ve dvou případech stavebně upravit a přizpůsobit tak nově navržené niveletě zpevněných ploch a ve dvou případech zcela vybourat a nahradit novými.....

### b) Riziko základové půdy

Druhým důvodem změn bylo tzv. riziko základové půdy, kdy byly při výkopových pracích odhaleny pozůstatky betonových základových konstrukcí a mělce uložené kanalizační přípojky. Tyto konstrukce by zasahovaly do souvrství navržených zpevněných ploch a proto musely být základy vybourány a dotčené přípojky prohloubeny pod úroveň pláně. Tyto okolnosti nebylo možné v rámci projektových prací předvídat, jelikož nebyly na stávajícím povrchu patrné.

## 2 Cenové porovnání


Kč bez DPH - vícepráce byly oceněny jednotkovými cenami dle smlouvy o dílo a nové položky byly oceněny dle ceníku RTS a individuální kalkulací.

|                    |                         |
|--------------------|-------------------------|
| Vícepráce:         | 2 037 622,15 Kč bez DPH |
| Méněpráce:         | 2 147 837,02 Kč bez DPH |
| Celkové snížení: o | - 110 214,87 Kč bez DPH |
| Původní cena:      | 9 600 063,00 Kč bez DPH |
| Nová cena díla:    | 9 489 848,13 Kč bez DPH |

## 3. Závěr

Dojde k celkovému snížení ceny díla.

|                 |                                  |                                                                |              |
|-----------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------|
| údaje o změně   | Změnu vyvolal:                   | Objednatel na základě nepředvídatelných zjištěných skutečností |              |
|                 | Jedná se o změnu:<br>(zatrhnout) | zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla              | X            |
|                 |                                  | úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla                    |              |
|                 |                                  | nepředvídané práce realizace hrazené nad rámec ceny díla       | X            |
|                 | Způsob projekčního řešení změny: |                                                                |              |
|                 | (zaškrtnout)                     | zápis do SD (deníku změn)                                      |              |
|                 |                                  | změna PD                                                       | X            |
|                 |                                  | dokumentace skut. provedení                                    | X            |
|                 |                                  | Změnový list                                                   | X            |
| údaje o složení | hodnota přípočtů (víceprací)     |                                                                | 2 037 622,15 |

|                    |                                                                               |    |                                        |                                                                                     |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                    | celkem v Kč bez DPH                                                           |    |                                        |                                                                                     |
|                    | hodnota odpočtů (méněprací)                                                   |    | - 2 147 837,02                         |                                                                                     |
|                    | celkem v Kč bez DPH                                                           |    |                                        |                                                                                     |
| údaje o ceně změny | ocenění změny předložil:                                                      |    | Objednatel                             |                                                                                     |
|                    | náklady na změnu v Kč bez DPH                                                 |    | - 110 214,87                           |                                                                                     |
|                    | Výše DPH      sazba:                                                          | 21 | -23 145,12                             |                                                                                     |
|                    | náklady na změnu vč. DPH<br>(zaokrouhlení)                                    |    | -133 359,99                            |                                                                                     |
| termíny            | Termín realizace změny:                                                       |    | 10/2019 - 08/2020                      |                                                                                     |
|                    | Vliv změny na termín dokončení díla:                                          |    | <del>Ano</del> <b>NE</b>               |                                                                                     |
| odsouhlasení změny | <b>Změnu odsouhlasil:</b>                                                     |    | <b>datum</b>                           | <b>podpis</b>                                                                       |
|                    | Zhotovitel (stavbyvedoucí):<br>Ing. Jiří Široký                               |    | 30.3. 2020                             |  |
|                    | TDI:<br>Ing. Pavel Kučera                                                     |    | 30.3. 2020                             |                                                                                     |
|                    | Objednatel (statutární zástupce):<br>Ing. Jaroslav Kadlčík                    |    | 30.3. 2020                             |  |
|                    | Projektant:<br>Ing. arch. Pavel Procházka,<br>Jiří Pavlů, Martin Smělý        |    | 30.3. 2020<br>30.3. 2020<br>30.3. 2020 |                                                                                     |
|                    |                                                                               |    |                                        |                                                                                     |
| přílohy            | Přílohy:<br>Projektová dokumentace po změně<br><br>Změnový položkový rozpočet |    |                                        |                                                                                     |

# Položkový rozpočet stavby

Stavba: **A22/N002 REKONSTRUKCE STÁVAJÍCÍ KOMUNIKACE - UL. PROSTŘEDNÍ, k.ú. RADOSTICE**

Objednatel: **Obec Radostice**  
**Sokolská 11**

**664 46 RADOSTICE**

IČO: **487520**

DIČ: **CZ00487520**

Zhotovitel: **SKR stav, s. r. o.**  
**Nováčkova 18**

**614 00 BRNO**

IČO: **26961474**

DIČ: **CZ26961474**

Vypracoval:

**9 489 848,13**

**9 600 063,00**

Rozpis ceny

| HSV              |  |  | Celkem             |
|------------------|--|--|--------------------|
| PSV              |  |  | -110 214,87        |
| MON              |  |  | 0,00               |
| Vedlejší náklady |  |  | 0,00               |
| Ostatní náklady  |  |  | 0,00               |
| <b>Celkem</b>    |  |  | <b>-110 214,87</b> |

Rekapitulace daní

|                         |             |                        |
|-------------------------|-------------|------------------------|
| Základ pro sníženou DPH | <b>15 %</b> | <b>0,00 CZK</b>        |
| Snížená DPH             | <b>15 %</b> | <b>0,00 CZK</b>        |
| Základ pro základní DPH | <b>21 %</b> | <b>-110 214,87 CZK</b> |
| Základní DPH            | <b>21 %</b> | <b>-23 145,12 CZK</b>  |
| Zaokrouhlení            |             | <b>0,00 CZK</b>        |

**Cena celkem s DPH**

**-133 359,99 CZK**

v Radosticích dne

30.3.2020

Za zhotovitele

Za objednatele



## Rekapitulace dílčích částí

| Číslo            | Název             | Základ pro sníženou DPH | Základ pro základní DPH | DPH celkem        | Cena celkem        | %          |
|------------------|-------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------|--------------------|------------|
| <b>SO 01</b>     | <b>KOMUNIKACE</b> | <b>0,00</b>             | <b>-110 214,87</b>      | <b>-23 145,12</b> | <b>-133 359,99</b> | <b>100</b> |
| MNP              | Méněpráce         | 0,00                    | -2 147 837,02           | -451 045,77       | -2 598 882,79      | 1 949      |
| VCP              | Vícepráce         | 0,00                    | 2 037 622,15            | 427 900,65        | 2 465 522,80       | ####       |
| Celkem za stavbu |                   | 0,00                    | -110 214,87             | -23 145,12        | -133 359,99        | 100        |

## Rekapitulace dílů

| Číslo       | Název                           | Typ dílu |  |  | Celkem      | %    |
|-------------|---------------------------------|----------|--|--|-------------|------|
| 1           | Zemní práce                     | HSV      |  |  | -213 182,33 | 193  |
| 2           | Základy a zvláštní zakládání    | HSV      |  |  | -107 320,00 | 97   |
| 5           | Komunikace                      | HSV      |  |  | -486 924,89 | 442  |
| 8           | Trubní vedení                   | HSV      |  |  | 416 055,00  | -377 |
| 91          | Doplňující práce na komunikaci  | HSV      |  |  | 227 435,54  | -206 |
| 96          | Bourání konstrukcí              | HSV      |  |  | 45 345,00   | -41  |
| 99          | Staveništní přesun hmot         | HSV      |  |  | -12 293,19  | 11   |
| D96         | Přesuny suti a vybouraných hmot | PSU      |  |  | 20 670,00   | -19  |
| Cena celkem |                                 |          |  |  | -110 214,87 | 100  |



### Položkový rozpočet

|    |          |                                                                    |
|----|----------|--------------------------------------------------------------------|
| S: | A22/N002 | REKONSTRUKCE STÁVAJÍCÍ KOMUNIKACE - UL. PROSTŘEDNÍ, k.ú. RADOSTICE |
| O: | SO 01    | KOMUNIKACE                                                         |
| R: | MNP      | Méněpráce                                                          |

| P.č.          | Číslo položky | Název položky                                                                                                                   | MJ | Množství     | Cena / MJ | Celkem             |
|---------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------------|-----------|--------------------|
| <b>Díl: 1</b> |               | <b>Zemní práce</b>                                                                                                              |    |              |           | <b>-224 463,83</b> |
| 1             | 122202202R00  | Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 přes 100 do 1 000 m3                                                             | m3 | -261,82500   | 136,00    | -35 608,20         |
|               |               | SoD : -1388,45                                                                                                                  |    | -1 388,45000 |           |                    |
|               |               | Mezisoučet                                                                                                                      |    | -1 388,45000 |           |                    |
|               |               | VÝMĚRY - VIZ TZ :                                                                                                               |    |              |           |                    |
|               |               | vlastní vozovka (dlážděný + asfaltobetonový kryt) :                                                                             |    | 238,80000    |           |                    |
|               |               | (1025+155+14)*0,2                                                                                                               |    |              |           |                    |
|               |               | parkovací stání :                                                                                                               |    | 216,00000    |           |                    |
|               |               | (16+87+114+157+45+48+73+132+42+366)*0,2                                                                                         |    |              |           |                    |
|               |               | parkovací stání - dlažba s distančníky :                                                                                        |    | 19,20000     |           |                    |
|               |               | (78+18)*0,2                                                                                                                     |    |              |           |                    |
|               |               | sjezdy :                                                                                                                        |    | 44,50000     |           |                    |
|               |               | (5,5+5,5+23+20+21+21+21+11,5+13,5+11,5+14+18,5+12,5+11+3,5+2,5+3+4)*0,20                                                        |    |              |           |                    |
|               |               | chodníky :                                                                                                                      |    | 198,87500    |           |                    |
|               |               | (2+13,5+48+7,5+40,5+126+3+4,5+25+98+3+3+31+28+41+46+9+1,5+38+18+44,5+65+13,5+35+29+22)*0,25                                     |    |              |           |                    |
|               |               | rozdíl ploch :                                                                                                                  |    | 409,25000    |           |                    |
|               |               | (1025+155+14+16+87+114+157+45+48+73+132+42+366+78+18+5,5+5,5+23+20+21+21+21+11,5+13,5+11,5+14+18,5+12,5+11+3,5+2,5+3-1770)*0,50 |    |              |           |                    |
|               |               | Mezisoučet                                                                                                                      |    | 1 126,62500  |           |                    |
| 2             | 162701105R00  | Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m                                             | m3 | -261,82500   | 288,00    | -75 405,60         |
|               |               | SoD : -1388,45                                                                                                                  |    | -1 388,45000 |           |                    |
|               |               | Mezisoučet                                                                                                                      |    | -1 388,45000 |           |                    |
|               |               | VÝMĚRY - VIZ TZ :                                                                                                               |    |              |           |                    |
|               |               | vlastní vozovka (dlážděný + asfaltobetonový kryt) :                                                                             |    | 238,80000    |           |                    |
|               |               | (1025+155+14)*0,2                                                                                                               |    |              |           |                    |
|               |               | parkovací stání :                                                                                                               |    | 216,00000    |           |                    |
|               |               | (16+87+114+157+45+48+73+132+42+366)*0,2                                                                                         |    |              |           |                    |
|               |               | parkovací stání - dlažba s distančníky :                                                                                        |    | 19,20000     |           |                    |
|               |               | (78+18)*0,2                                                                                                                     |    |              |           |                    |
|               |               | sjezdy :                                                                                                                        |    | 44,50000     |           |                    |
|               |               | (5,5+5,5+23+20+21+21+21+11,5+13,5+11,5+14+18,5+12,5+11+3,5+2,5+3+4)*0,20                                                        |    |              |           |                    |
|               |               | chodníky :                                                                                                                      |    | 198,87500    |           |                    |
|               |               | (2+13,5+48+7,5+40,5+126+3+4,5+25+98+3+3+31+28+41+46+9+1,5+38+18+44,5+65+13,5+35+29+22)*0,25                                     |    |              |           |                    |
|               |               | rozdíl ploch :                                                                                                                  |    | 409,25000    |           |                    |
|               |               | (1025+155+14+16+87+114+157+45+48+73+132+42+366+78+18+5,5+5,5+23+20+21+21+21+11,5+13,5+11,5+14+18,5+12,5+11+3,5+2,5+3-1770)*0,50 |    |              |           |                    |
|               |               | Mezisoučet                                                                                                                      |    | 1 126,62500  |           |                    |
| 3             | 162702199R00  | Poplatek za skládku drnu                                                                                                        | m3 | -348,82500   | 257,00    | -89 648,03         |
|               |               | SoD : -1475,45                                                                                                                  |    | -1 475,45000 |           |                    |
|               |               | Mezisoučet                                                                                                                      |    | -1 475,45000 |           |                    |
|               |               | VÝMĚRY - VIZ TZ :                                                                                                               |    |              |           |                    |
|               |               | vlastní vozovka (dlážděný + asfaltobetonový kryt) :                                                                             |    | 238,80000    |           |                    |
|               |               | (1025+155+14)*0,2                                                                                                               |    |              |           |                    |

## Položkový rozpočet

|    |          |                                                                    |
|----|----------|--------------------------------------------------------------------|
| S: | A22/N002 | REKONSTRUKCE STÁVAJÍCÍ KOMUNIKACE - UL. PROSTŘEDNÍ, k.ú. RADOSTICE |
| O: | SO 01    | KOMUNIKACE                                                         |
| R: | MNP      | Méněpráce                                                          |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem |
|------|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|
|------|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|

parkovací stání : : 216,00000  
 $(16+87+114+157+45+48+73+132+42+366)*0,2$   
parkovací stání - dlažba s distančníky : :  $(78+18)*0,2$  19,20000  
sjezdy : : 44,50000  
 $(5,5+5,5+23+20+21+21+21+11,5+13,5+11,5+14+18,5+12,5+11+3,5+2,5+3+4)*0,20$   
chodníky : : 198,87500  
 $(2+13,5+48+7,5+40,5+126+3+4,5+25+98+3+3+31+28+41+46+9+1,5+38+18+44,5+65+13,5+35+29+22)*0,25$   
  
rozdíl ploch : : 409,25000  
 $(1025+155+14+16+87+114+157+45+48+73+132+42+366+78+18+5,5+5,5+23+20+21+21+21+11,5+13,5+11,5+14+18,5+12,5+11+3,5+2,5+3-1770)*0,50$   
Mezisoučet 1 126,62500

|   |              |                                                        |    |           |       |         |
|---|--------------|--------------------------------------------------------|----|-----------|-------|---------|
| 4 | 181101102R00 | Uprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhutněním | m2 | -29,00000 | 17,00 | -493,00 |
|---|--------------|--------------------------------------------------------|----|-----------|-------|---------|

SoD : -3417 -3 417,00000  
Mezisoučet -3 417,00000  
VÝMĚRY - VIZ TZ : :  
vlastní vozovka (dlážděný + asfaltobetonový kryt) : : 1 194,00000  
1025+155+14  
parkovací stání : : 1 080,00000  
 $16+87+114+157+45+48+73+132+42+366$   
parkovací stání - dlažba s distančníky : : 78+18 96,00000  
sjezdy : : 222,50000  
 $5,5+5,5+23+20+21+21+21+11,5+13,5+11,5+14+18,5+12,5+11+3,5+2,5+3+4$   
chodníky : : 795,50000  
 $2+13,5+48+7,5+40,5+126+3+4,5+25+98+3+3+31+28+41+46+9+1,5+38+18+44,5+65+13,5+35+29+22$   
Mezisoučet 3 388,00000

|   |              |                                                                                               |    |           |       |           |
|---|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-------|-----------|
| 5 | 182001111R00 | Plošná úprava terénu při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm, v rovině nebo na svahu do 1:5 | m2 | -29,00000 | 37,00 | -1 073,00 |
|---|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-------|-----------|

SoD : -3417 -3 417,00000  
Mezisoučet -3 417,00000  
VÝMĚRY - VIZ TZ : :  
vlastní vozovka (dlážděný + asfaltobetonový kryt) : : 1 194,00000  
1025+155+14  
parkovací stání : : 1 080,00000  
 $16+87+114+157+45+48+73+132+42+366$   
parkovací stání - dlažba s distančníky : : 78+18 96,00000  
sjezdy : : 222,50000  
 $5,5+5,5+23+20+21+21+21+11,5+13,5+11,5+14+18,5+12,5+11+3,5+2,5+3+4$   
chodníky : : 795,50000  
 $2+13,5+48+7,5+40,5+126+3+4,5+25+98+3+3+31+28+41+46+9+1,5+38+18+44,5+65+13,5+35+29+22$   
Mezisoučet 3 388,00000

|   |              |                                                     |    |            |       |            |
|---|--------------|-----------------------------------------------------|----|------------|-------|------------|
| 6 | 180400120RA0 | Založení trávníku parkového, rovina, s odplevelením | m2 | -436,00000 | 51,00 | -22 236,00 |
|---|--------------|-----------------------------------------------------|----|------------|-------|------------|

SoD : -1200 -1 200,00000  
Mezisoučet -1 200,00000

## Položkový rozpočet

|    |          |                                                                    |
|----|----------|--------------------------------------------------------------------|
| S: | A22/N002 | REKONSTRUKCE STÁVAJÍCÍ KOMUNIKACE - UL. PROSTŘEDNÍ, k.ú. RADOSTICE |
| O: | SO 01    | KOMUNIKACE                                                         |
| R: | MNP      | Méněpráce                                                          |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem |
|------|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|
|------|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|

VÝMĚRY - VIZ TZ : :

Vlevo ve směru staničení : 524 524,00000

Vpravo ve směru staničení : 240 240,00000

Mezisoučet 764,00000

### Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání -107 320,00

|   |              |                                                                                           |   |            |        |            |
|---|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---|------------|--------|------------|
| 7 | 212810010RAD | Trativody z flexibilních trubek lože ze štěrkopísku a obsyp z drceného kameniva, d 160 mm | m | -400,00000 | 197,00 | -78 800,00 |
|---|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---|------------|--------|------------|

SoD : -725 -725,00000

Mezisoučet -725,00000

VÝMĚRY - VIZ TZ : : 325,00000 325,00000

Mezisoučet 325,00000

|   |             |                                                                                |   |            |       |            |
|---|-------------|--------------------------------------------------------------------------------|---|------------|-------|------------|
| 8 | 28611225.AR | trubka plastová drenážní PVC; ohebná; perforovaná po celém obvodu; DN 160,0 mm | m | -460,00000 | 62,00 | -28 520,00 |
|---|-------------|--------------------------------------------------------------------------------|---|------------|-------|------------|

SoD : -833,75 -833,75000

Mezisoučet -833,75000

VÝMĚRY - VIZ TZ + ztrátne 15% : 325\*1,15 373,75000

Mezisoučet 373,75000

### Díl: 5 Komunikace -1 503 894,14

|   |              |                                                                                                |    |            |       |           |
|---|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------|-------|-----------|
| 9 | 289971232R00 | Zřízení vrstvy z geotextilie na upraveném povrchu sklon přes 1:2,5 do 1:1, šířka přes 3 do 6 m | m2 | -219,50000 | 22,00 | -4 829,00 |
|---|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------|-------|-----------|

SoD : -2812 -2 812,00000

Mezisoučet -2 812,00000

VÝMĚRY - VIZ TZ : :

Vozovka - dlážděný kryt : : 1025+14 1 039,00000

parkovací stání : : 1 080,00000

16+87+114+157+45+48+73+132+42+366

parkovací stání - dlažba s distančníky : : 78+18 96,00000

sjezdy : : 222,50000

5,5+5,5+23+20+21+21+21+11,5+13,5+11,5+14+18,5+12,

5+11+3,5+2,5+3+4

Vozovka - asfaltobetonový kryt : : 155 155,00000

Mezisoučet 2 592,50000

|    |              |                                                               |    |              |       |             |
|----|--------------|---------------------------------------------------------------|----|--------------|-------|-------------|
| 10 | 564211111R00 | Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku tloušťka po zhuštění 50 mm | m2 | -2 717,50000 | 62,00 | -168 485,00 |
|----|--------------|---------------------------------------------------------------|----|--------------|-------|-------------|

SoD : -2717,5 -2 717,50000

|    |              |                                                                              |    |              |        |             |
|----|--------------|------------------------------------------------------------------------------|----|--------------|--------|-------------|
| 11 | 567122111R00 | Podklad z kameniva zpevněného cementem SC C8/10, tloušťka po zhuštění 120 mm | m2 | -1 302,00000 | 237,00 | -308 574,00 |
|----|--------------|------------------------------------------------------------------------------|----|--------------|--------|-------------|

SoD : -1302 -1 302,00000

|    |              |                                                                              |    |           |        |            |
|----|--------------|------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--------|------------|
| 12 | 567122114R00 | Podklad z kameniva zpevněného cementem SC C8/10, tloušťka po zhuštění 150 mm | m2 | -94,50000 | 296,00 | -27 972,00 |
|----|--------------|------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--------|------------|

SoD : -94,5 -94,50000

|    |              |                                                                              |    |              |        |             |
|----|--------------|------------------------------------------------------------------------------|----|--------------|--------|-------------|
| 13 | 567132113R00 | Podklad z kameniva zpevněného cementem SC C8/10, tloušťka po zhuštění 180 mm | m2 | -1 415,50000 | 355,00 | -502 502,50 |
|----|--------------|------------------------------------------------------------------------------|----|--------------|--------|-------------|

SoD : -1415,5 -1 415,50000

|    |              |                                                                           |    |            |        |            |
|----|--------------|---------------------------------------------------------------------------|----|------------|--------|------------|
| 14 | 596215040R00 | Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 80 mm, tloušťka lože 40 mm | m2 | -280,00000 | 284,00 | -79 520,00 |
|----|--------------|---------------------------------------------------------------------------|----|------------|--------|------------|

SoD : -2717,5 -2 717,50000

Mezisoučet -2 717,50000

VÝMĚRY - VIZ TZ : :

Vozovka s dlážděným krytem : : 1025+14 1 039,00000

df

## Položkový rozpočet

|    |          |                                                                    |
|----|----------|--------------------------------------------------------------------|
| S: | A22/N002 | REKONSTRUKCE STÁVAJÍCÍ KOMUNIKACE - UL. PROSTŘEDNÍ, k.ú. RADOSTICE |
| O: | SO 01    | KOMUNIKACE                                                         |
| R: | MNP      | Méněpráce                                                          |

| P.č.           | Číslo položky | Název položky                                                                                                                    | MJ  | Množství     | Cena / MJ | Celkem            |
|----------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------|-----------|-------------------|
|                |               | parkovací stání : :<br>16+87+114+157+45+48+73+132+42+366                                                                         |     | 1 080,00000  |           |                   |
|                |               | parkovací stání - dlažba s distančníky : : 78+18                                                                                 |     | 96,00000     |           |                   |
|                |               | sjezdy : :<br>5,5+5,5+23+20+21+21+21+11,5+13,5+11,5+14+18,5+12,<br>5+11+3,5+2,5+3+4                                              |     | 222,50000    |           |                   |
|                |               | Mezisoučet                                                                                                                       |     | 2 437,50000  |           |                   |
| 15             | 596245021R00  | Kladení zámkové dlažby do MC tloušťka dlažby 60 mm,<br>tloušťka lože 40 mm                                                       | m2  | -605,00000   | 432,00    | -261 360,00       |
|                |               | SoD : -605                                                                                                                       |     | -605,00000   |           |                   |
| 16             | 59245021R     | dlažba betonová zámková, dvouvrstvá; kost; červená; l =<br>200 mm; š = 165 mm; tl. 60,0 mm                                       | m2  | -31,76250    | 268,00    | -8 512,35         |
|                |               | SoD : -31,7625                                                                                                                   |     | -31,76250    |           |                   |
| 17             | 59245030KR    | Dlažba KRÉDO 240x160x80 mm přírodní                                                                                              | m2  | -395,32500   | 305,00    | -120 574,13       |
|                |               | SoD : -1486,275                                                                                                                  |     | -1 486,27500 |           |                   |
|                |               | Mezisoučet                                                                                                                       |     | -1 486,27500 |           |                   |
|                |               | VÝMĚRY - VIZ TZ + 5% ztratiné :<br>Vozovka s dlážděným krytem : : (1025+14)*1,05                                                 |     | 1 090,95000  |           |                   |
|                |               | Mezisoučet                                                                                                                       |     | 1 090,95000  |           |                   |
| 18             | 59248030R     | dlažba betonová dvouvrstvá; čtverec; povrch rumplovaný;<br>šedá; l = 200 mm; š = 200 mm; tl. 80,0 mm                             | m2  | -29,82000    | 283,00    | -8 439,06         |
|                |               | SoD : -1298,745                                                                                                                  |     | -1 298,74500 |           |                   |
|                |               | Mezisoučet                                                                                                                       |     | -1 298,74500 |           |                   |
|                |               | VÝMĚRY - VIZ TZ + 5% ztratiné :<br>parkovací stání : :<br>(16+87+114+157+45+48+73+132+42+366-72)*1,05                            |     | 1 058,40000  |           |                   |
|                |               | sjezdy : :<br>(5,5+5,5+23+20+21+21+21+11,5+13,5+11,5+14+18,5+12,<br>5+11+3,5+2,5+3+4-22)*1,05                                    |     | 210,52500    |           |                   |
|                |               | Mezisoučet                                                                                                                       |     | 1 268,92500  |           |                   |
| 19             | 67390567.AR   | geotextilie PP; funkce drenážní, separační, ochranná,<br>výztužná, filtrační; plošná hmotnost 350 g/m2 tl. při 20<br>kPa 3,10 mm | m   | -252,42500   | 52,00     | -13 126,10        |
|                |               | SoD : -3233,8                                                                                                                    |     | -3 233,80000 |           |                   |
|                |               | Mezisoučet                                                                                                                       |     | -3 233,80000 |           |                   |
|                |               | VÝMĚRY - VIZ TZ + 15% ztratiné :<br>vlastní vozovka : : (1025+155+14)*1,15                                                       |     | 1 373,10000  |           |                   |
|                |               | parkovací stání : :<br>(16+87+114+157+45+48+73+132+42+366)*1,15                                                                  |     | 1 242,00000  |           |                   |
|                |               | parkovací stání - dlažba s distančníky : : (78+18)*1,15                                                                          |     | 110,40000    |           |                   |
|                |               | sjezdy : :<br>(5,5+5,5+23+20+21+21+21+11,5+13,5+11,5+14+18,5+12,<br>5+11+3,5+2,5+3+4)*1,15                                       |     | 255,87500    |           |                   |
|                |               | Mezisoučet                                                                                                                       |     | 2 981,37500  |           |                   |
| <b>Díl: 91</b> |               | <b>Doplňující práce na komunikaci</b>                                                                                            |     |              |           | <b>-40 914,00</b> |
| 20             | 914001111R00  | Osazení a montáž svislých dopravních značek sloupek,<br>do betonového základu,                                                   | kus | -2,00000     | 1 839,00  | -3 678,00         |
|                |               | SoD : -6                                                                                                                         |     | -6,00000     |           |                   |
|                |               | Mezisoučet                                                                                                                       |     | -6,00000     |           |                   |

## Položkový rozpočet

|    |          |                                                                    |
|----|----------|--------------------------------------------------------------------|
| S: | A22/N002 | REKONSTRUKCE STÁVAJÍCÍ KOMUNIKACE - UL. PROSTŘEDNÍ, k.ú. RADOSTICE |
| O: | SO 01    | KOMUNIKACE                                                         |
| R: | MNP      | Méněpráce                                                          |

| P.č.           | Číslo položky                  | Název položky                                                                                                                                                             | MJ  | Množství     | Cena / MJ | Celkem               |
|----------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------|-----------|----------------------|
|                |                                | VÝMĚRY - VIZ TZ :                                                                                                                                                         |     |              |           |                      |
|                |                                | 4                                                                                                                                                                         |     | 4,00000      |           |                      |
|                |                                | Mezisoučet                                                                                                                                                                |     | 4,00000      |           |                      |
| 21             | 915712121R00                   | Vodorovné značení krytů plastem nehlučné, dělicích čar šířky 250 mm                                                                                                       | m   | -250,00000   | 37,00     | -9 250,00            |
|                |                                | SoD : -250                                                                                                                                                                |     | -250,00000   |           |                      |
| 22             | 915791111R00                   | Předznačení pro vodorovné značení pro dělicí čáry, vodící proužky                                                                                                         | m   | -250,00000   | 1,00      | -250,00              |
|                |                                | SoD : -250                                                                                                                                                                |     | -250,00000   |           |                      |
| 23             | 40445050.AR                    | značka dopravní silniční svislá; informativní provozní IP11-IP13; tvar obdélník svislý; 500x700 mm; štít z pozink.plechu s dvoj.ohybem,retroref.folie I.tř.; záruka 7 let | kus | -2,00000     | 605,00    | -1 210,00            |
|                |                                | SoD : -4                                                                                                                                                                  |     | -4,00000     |           |                      |
|                |                                | Mezisoučet                                                                                                                                                                |     | -4,00000     |           |                      |
|                |                                | VÝMĚRY - VIZ TZ :                                                                                                                                                         |     |              |           |                      |
|                |                                | 2,00000                                                                                                                                                                   |     | 2,00000      |           |                      |
|                |                                | Mezisoučet                                                                                                                                                                |     | 2,00000      |           |                      |
| 24             | 40450205R                      | příslušenství k dopr.značení plastové víčko na sloupek 60, pro zaslepení sloupku pr. 60 mm                                                                                | kus | -2,00000     | 19,00     | -38,00               |
|                |                                | SoD : -6                                                                                                                                                                  |     | -6,00000     |           |                      |
|                |                                | Mezisoučet                                                                                                                                                                |     | -6,00000     |           |                      |
|                |                                | VÝMĚRY - VIZ TZ :                                                                                                                                                         |     |              |           |                      |
|                |                                | 4                                                                                                                                                                         |     | 4,00000      |           |                      |
|                |                                | Mezisoučet                                                                                                                                                                |     | 4,00000      |           |                      |
| 25             | 40450215R                      | příslušenství k dopr.značení sloupek - trubka Fe pozink. pr. 60mm, délka 300 mm                                                                                           | kus | -2,00000     | 444,00    | -888,00              |
|                |                                | SoD : -6                                                                                                                                                                  |     | -6,00000     |           |                      |
|                |                                | Mezisoučet                                                                                                                                                                |     | -6,00000     |           |                      |
|                |                                | VÝMĚRY - VIZ TZ :                                                                                                                                                         |     |              |           |                      |
|                |                                | 4                                                                                                                                                                         |     | 4,00000      |           |                      |
|                |                                | Mezisoučet                                                                                                                                                                |     | 4,00000      |           |                      |
| 26             | 59217010R                      | obrubník silniční materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; h = 250,0 mm; barva přírodní                                                                               | kus | -200,00000   | 128,00    | -25 600,00           |
|                |                                | SoD : -750                                                                                                                                                                |     | -750,00000   |           |                      |
|                |                                | Mezisoučet                                                                                                                                                                |     | -750,00000   |           |                      |
|                |                                | VÝMĚRY - VIZ TZ :                                                                                                                                                         |     |              |           |                      |
|                |                                | silniční :                                                                                                                                                                |     |              |           |                      |
|                |                                | 550                                                                                                                                                                       |     | 550,00000    |           |                      |
|                |                                | Mezisoučet                                                                                                                                                                |     | 550,00000    |           |                      |
| <b>Díl: 99</b> | <b>Staveništní přesun hmot</b> |                                                                                                                                                                           |     |              |           | <b>-271 245,05</b>   |
| 27             | 998223011R00                   | Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný                                                                                                                            | t   | -1 549,97170 | 175,00    | -271 245,05          |
| <b>Celkem</b>  |                                |                                                                                                                                                                           |     |              |           | <b>-2 147 837,02</b> |

Poznámky uchazeče k zadání

### Položkový rozpočet

|    |          |                                                                    |
|----|----------|--------------------------------------------------------------------|
| S: | A22/N002 | REKONSTRUKCE STÁVAJÍCÍ KOMUNIKACE - UL. PROSTŘEDNÍ, k.ú. RADOSTICE |
| O: | SO 01    | KOMUNIKACE                                                         |
| R: | MNP      | Méněpráce                                                          |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem |
|------|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|
|      |               |               |    |          |           |        |

# Položkový rozpočet

|    |          |                                                                    |
|----|----------|--------------------------------------------------------------------|
| S: | A22/N002 | REKONSTRUKCE STÁVAJÍCÍ KOMUNIKACE - UL. PROSTŘEDNÍ, k.ú. RADOSTICE |
| O: | SO 01    | KOMUNIKACE                                                         |
| R: | VCP      | Vícepráce                                                          |

| P.č.   | Číslo položky | Název položky                                           | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem    |
|--------|---------------|---------------------------------------------------------|----|----------|-----------|-----------|
| Díl: 1 |               | <b>Zemní práce</b>                                      |    |          |           |           |
| 1      | 162406111R00  | Vodorovné přemístění zemin pro zúrodnění do 2000 m      | m3 | 65,40000 | 172,50    | 11 281,50 |
|        |               | Přebytek ornice odvezený na deponii obce : 180-764*0,15 |    | 65,40000 |           | 11 281,50 |

|        |              |                                                                                               |    |             |        |            |
|--------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------|--------|------------|
| Díl: 5 |              | <b>Komunikace</b>                                                                             |    |             |        |            |
| 2      | 564851111R00 | Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 150 mm | m2 | 1 481,00000 | 185,00 | 273 985,00 |
|        |              | SoD: : -1907                                                                                  |    |             |        |            |

Mezisoučet -1 907,00000

VÝMĚRY - VIZ TZ : -1 907,00000

vlastní vozovka (dlážděný + asfaltobetonový kryt) : : 1 194,00000

1025+155+14 1 080,00000

parkovací stání : : 1 080,00000

16+87+114+157+45+48+73+132+42+366 96,00000

parkovací stání - dlažba s distančníky : : 78+18 222,50000

sjezdy : : 222,50000

5,5+5,5+23+20+21+21+11,5+13,5+11,5+14+18,5+12, 5+11+3,5+2,5+3+4

chodníky : : 795,50000

2+13,5+48+7,5+40,5+126+3+4,5+25+98+3+3+31+28+41+ 46+9+1,5+38+18+44,5+65+13,5+35+29+22

Mezisoučet 3 388,00000

|   |              |                                                                                               |    |             |        |            |
|---|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------|--------|------------|
| 3 | 564861111R00 | Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 200 mm | m2 | 1 341,75000 | 247,00 | 331 412,25 |
|   |              | SoD: : -1510                                                                                  |    |             |        |            |

Mezisoučet -1 510,00000

VÝMĚRY - VIZ TZ + navýšení 10% vlivem různých -1 510,00000

sklonů povrchů a přesahů za obruby :

vlastní vozovka (dlážděný + asfaltobetonový kryt) : : 1 313,40000

(1025+155+14)\*1,1 1 188,00000

parkovací stání : : 1 188,00000

(16+87+114+157+45+48+73+132+42+366)\*1,1 105,60000

parkovací stání - dlažba s distančníky : : (78+18)\*1,1 244,75000

sjezdy : : 244,75000

(5,5+5,5+23+20+21+21+11,5+13,5+11,5+14+18,5+12, 5+11+3,5+2,5+3+4)\*1,1

Mezisoučet 2 851,75000

|   |              |                                                                                           |    |           |       |          |
|---|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-------|----------|
| 4 | 573211112R00 | Postřik živичný spojovací bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,2 kg/m2 | m2 | 121,00000 | 19,00 | 2 299,00 |
|   |              | SoD: : -189                                                                               |    |           |       |          |

Mezisoučet -189,00000

VÝMĚRY - VIZ TZ : : -189,00000

Vozovka s asfaltobetonovým krytem : : 155\*2 310,00000

Mezisoučet 310,00000

|   |              |                                                                                                               |    |          |        |           |
|---|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|-----------|
| 5 | 577132111RT3 | Beton asfaltový s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, ACO 11+, tloušťky 40 mm, plochy do 200 m2 | m2 | 60,50000 | 866,00 | 52 393,00 |
|   |              | SoD: : -94,5                                                                                                  |    |          |        |           |

Mezisoučet -94,50000

VÝMĚRY - VIZ TZ : : -94,50000

## Položkový rozpočet

|    |          |                                                                    |
|----|----------|--------------------------------------------------------------------|
| S: | A22/N002 | REKONSTRUKCE STÁVAJÍCÍ KOMUNIKACE - UL. PROSTŘEDNÍ, k.ú. RADOSTICE |
| O: | SO 01    | KOMUNIKACE                                                         |
| R: | VCP      | Vícepráce                                                          |

| P.č.          | Číslo položky | Název položky                                                                                         | MJ  | Množství   | Cena / MJ | Celkem            |
|---------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|-----------|-------------------|
|               |               | Vozovka s asfaltobetonovým krytem :: 155                                                              |     | 155,00000  |           |                   |
|               |               | Mezisoučet                                                                                            |     | 155,00000  |           |                   |
| 6             | 596215021R00  | Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm                                                      | m2  | 795,50000  | 265,50    | 211 205,25        |
|               |               | chodníky ::                                                                                           |     | 795,50000  |           |                   |
|               |               | 2+13,5+48+7,5+40,5+126+3+4,5+25+98+3+3+31+28+41+<br>46+9+1,5+38+18+44,5+65+13,5+35+29+22              |     |            |           |                   |
| 7             | 565161211RT3  | Podklad z obal kam.ACP 16+,ACP 22+,nad 3 m,tl.8 cm                                                    | m2  | 60,50000   | 753,00    | 45 556,50         |
|               |               | plochy 101-200 m2                                                                                     |     |            |           |                   |
|               |               | SoD: : -94,5                                                                                          |     | -94,50000  |           |                   |
|               |               | Mezisoučet                                                                                            |     | -94,50000  |           |                   |
|               |               | VÝMĚRY - VIZ TZ : :                                                                                   |     |            |           |                   |
|               |               | Vozovka s asfaltobetonovým krytem :: 155                                                              |     | 155,00000  |           |                   |
|               |               | Mezisoučet                                                                                            |     | 155,00000  |           |                   |
| 8             | 59245020R     | dlažba betonová zámková, dvouvrstvá; kost; šedá; l = 200 mm; š = 165 mm; tl. 60,0 mm                  | m2  | 220,76250  | 211,00    | 46 580,89         |
|               |               | SoD: : -603,4875                                                                                      |     | -603,48750 |           |                   |
|               |               | Mezisoučet                                                                                            |     | -603,48750 |           |                   |
|               |               | VÝMĚRY - VIZ TZ + 5% ztratiné :                                                                       |     |            |           |                   |
|               |               | chodníky ::                                                                                           |     | 824,25000  |           |                   |
|               |               | (2+13,5+48+7,5+40,5+126+3+4,5+25+98+3+3+31+28+41+<br>+46+9+1,5+38+18+44,5+65+13,5+35+29+22-10,5)*1,05 |     |            |           |                   |
|               |               | Mezisoučet                                                                                            |     | 824,25000  |           |                   |
| 9             | 592451151R    | Dlažba 20x10x6 cm červená dlažba pro nevidomé                                                         | m2  | 10,50000   | 547,00    | 5 743,50          |
|               |               | VÝMĚRY - VIZ TZ + 5% ztratiné :                                                                       |     |            |           |                   |
|               |               | chodníky - reliéfní červená dlažba: : 10*1,05                                                         |     | 10,50000   |           |                   |
| 10            | 59248032R     | dlažba betonová dvouvrstvá; čtverec; povrch rumplovaný; červená; l = 200 mm; š = 200 mm; tl. 80,0 mm  | m2  | 7,24500    | 359,00    | 2 600,96          |
|               |               | SoD: : -68,355                                                                                        |     | -68,35500  |           |                   |
|               |               | Mezisoučet                                                                                            |     | -68,35500  |           |                   |
|               |               | VÝMĚRY - VIZ TZ + 5% ztratiné :                                                                       |     |            |           |                   |
|               |               | vyznačení parkovacích stání : : 360*0,2*1,05                                                          |     | 75,60000   |           |                   |
|               |               | Mezisoučet                                                                                            |     | 75,60000   |           |                   |
| 11            | 592451158R    | Dlažba skladba 20x10x8 cm červená dlažba pro nevidomé                                                 | m2  | 23,10000   | 639,00    | 14 760,90         |
|               |               | sjezdy - reliéfní červená dlažba: : 22*1,05                                                           |     | 23,10000   |           |                   |
| 12            | 5924511910RX1 | Dlažba 20x10x8 cm přírodní distanční                                                                  | m2  | 96,00000   | 317,00    | 30 432,00         |
|               |               | parkovací stání - dlažba s distančníky : : 78+18                                                      |     | 96,00000   |           |                   |
| <b>Díl: 8</b> |               | <b>Trubní vedení</b>                                                                                  |     |            |           | <b>416 055,00</b> |
| 13            | 899231111R00  | Výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšení mříže                                                         | kus | 6,00000    | 2 505,00  | 15 030,00         |
|               |               | uliční vpusti : : 6                                                                                   |     | 6,00000    |           |                   |
| 14            | 899331111R00  | Výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšení poklopu                                                       | kus | 8,00000    | 2 395,00  | 19 160,00         |
|               |               | kanalizační šachty : : 8                                                                              |     | 8,00000    |           |                   |
| 15            | 899431111R00  | Výšková úprava do 20 cm, zvýšení krytu šoupěte                                                        | kus | 45,00000   | 1 258,00  | 56 610,00         |
|               |               | povrchové znaky vodovodu a hydrantů : : 45                                                            |     | 45,00000   |           |                   |
| 16            | 899431112X    | Výšková úprava do 20 cm, zvýšení poklopu revizí šachtičky DN 300                                      | kus | 45,00000   | 1 258,00  | 56 610,00         |
|               |               | revizní šachtičky kanalizačních přípojek : : 45                                                       |     | 45,00000   |           |                   |

## Položkový rozpočet

|    |          |                                                                    |
|----|----------|--------------------------------------------------------------------|
| S: | A22/N002 | REKONSTRUKCE STÁVAJÍCÍ KOMUNIKACE - UL. PROSTŘEDNÍ, k.ú. RADOSTICE |
| O: | SO 01    | KOMUNIKACE                                                         |
| R: | VCP      | Vícepráce                                                          |

| P.č.                                          | Číslo položky | Název položky                                                                                                                 | MJ     | Množství     | Cena / MJ | Celkem            |
|-----------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|-----------|-------------------|
| 17                                            | 831350013RAB  | Kanalizace z trub PVC hrdlových D 200 mm hloubka 1,5 m                                                                        | m      | 40,00000     | 2 355,00  | 94 200,00         |
|                                               |               | Prohloubení stávajících kanalizačních přípojek : : 40                                                                         |        | 40,00000     |           |                   |
| 18                                            | 899103111RT2  | D+M Poklop 600x600, tř. zat. A15                                                                                              | soubor | 3,00000      | 4 415,00  | 13 245,00         |
|                                               |               | Vodměrné šachty č. 3, 4 a 5 :                                                                                                 |        |              |           |                   |
|                                               |               | Poklop vodměrné šachty ze slzičkového plechu :                                                                                |        |              |           |                   |
|                                               |               | 3                                                                                                                             |        | 3,00000      |           |                   |
| 19                                            | 831350013RAB  | Kanalizace z trub PVC hrdlových D 200 mm hloubka 1,5 m                                                                        | m      | 40,00000     | 2 355,00  | 94 200,00         |
|                                               |               | Prohloubení stávajících kanalizačních přípojek : : 40                                                                         |        | 40,00000     |           |                   |
| 20                                            | 96X001        | Vybourání stávající vodměrných šachet vč. odvozu a likvidace                                                                  | soubor | 2,00000      | 12 000,00 | 24 000,00         |
|                                               |               | Vodměrné šachty č. 1 a 2 :                                                                                                    |        |              |           |                   |
|                                               |               | Rozměry šachty cca 1,2 * 1,5 * 1,2 m :                                                                                        |        |              |           |                   |
|                                               |               | ŽB zákrytová deska :                                                                                                          |        |              |           |                   |
|                                               |               | Zděné stěny z CPP :                                                                                                           |        |              |           |                   |
|                                               |               | Rozebrání vodměrné soustavy :                                                                                                 |        |              |           |                   |
|                                               |               | Odvoz vybouraného materiálu na skládku :                                                                                      |        |              |           |                   |
|                                               |               | 2                                                                                                                             |        | 2,00000      |           |                   |
| 21                                            | 893411010RX1  | D+M Vodměrná šachta plastová D=1000, v=1000, vč.obsypů, pomocných prací, doplňků, vodměrné sestavy                            | kpl    | 2,00000      | 15 000,00 | 30 000,00         |
|                                               |               | Vodměrné šachty č. 1 a 2 :                                                                                                    |        |              |           |                   |
|                                               |               | Poklop tř. zat. A15 :                                                                                                         |        |              |           |                   |
|                                               |               | Sestavení vodměrné soustavy :                                                                                                 |        |              |           |                   |
|                                               |               | Obsyp :                                                                                                                       |        |              |           |                   |
|                                               |               | Lože :                                                                                                                        |        |              |           |                   |
|                                               |               | 2                                                                                                                             |        | 2,00000      |           |                   |
| 22                                            | 893411010RX2  | D+M Úprava stávající vodměrné šachty - snížení zákrytové desk, vč. obsypů, pomocných prací, doplňků vodměrné sestavy          | kpl    | 2,00000      | 6 500,00  | 13 000,00         |
|                                               |               | Vodměrné šachty č. 3 a 4 :                                                                                                    |        |              |           |                   |
|                                               |               | Odstranění ŽB zákrytové desky cca 1,2*1,5 m :                                                                                 |        |              |           |                   |
|                                               |               | Ubourání cca 3 řad cihelného zdiva (cca 0,06m3/kus) :                                                                         |        |              |           |                   |
|                                               |               | Nová zákrytová deska (4x PZD 119/29/9 V3 + dobetonávka) :                                                                     |        |              |           |                   |
|                                               |               | Hydroizolace asf. pásy (3,0m2/kus) :                                                                                          |        |              |           |                   |
|                                               |               | 2                                                                                                                             |        | 2,00000      |           |                   |
| <b>Díl: 91 Doplnující práce na komunikaci</b> |               |                                                                                                                               |        |              |           | <b>268 349,54</b> |
| 23                                            | 917862111R00  | Osazení silničního nebo chodníkového obrubníku stojatého, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15 | m      | 388,00000    | 296,00    | 114 848,00        |
|                                               |               | SoD: : -1375                                                                                                                  |        | -1 375,00000 |           |                   |
|                                               |               | Mezisoučet                                                                                                                    |        | -1 375,00000 |           |                   |
|                                               |               | VÝMĚRY - VIZ TZ :                                                                                                             |        |              |           |                   |
|                                               |               | silniční : : 550,00000                                                                                                        |        | 550,00000    |           |                   |
|                                               |               | chodníkový : 720,00000                                                                                                        |        | 720,00000    |           |                   |
|                                               |               | nájezdový : 435,00000                                                                                                         |        | 435,00000    |           |                   |
|                                               |               | přechodový levý : 28,00000                                                                                                    |        | 28,00000     |           |                   |

## Položkový rozpočet

|    |          |                                                                    |
|----|----------|--------------------------------------------------------------------|
| S: | A22/N002 | REKONSTRUKCE STÁVAJÍCÍ KOMUNIKACE - UL. PROSTŘEDNÍ, k.ú. RADOSTICE |
| O: | SO 01    | KOMUNIKACE                                                         |
| R: | VCP      | Vícepráce                                                          |

| P.č.            | Číslo položky                          | Název položky                                                                             | MJ  | Množství    | Cena / MJ | Celkem            |
|-----------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------|-----------|-------------------|
|                 |                                        | přechodový pravý : 30,00000                                                               |     | 30,00000    |           |                   |
|                 |                                        | Mezisoučet                                                                                |     | 1 763,00000 |           |                   |
| 24              | 918101111R00                           | Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z betonu prostého C 12/15                        | m3  | 23,73750    | 2 777,00  | 65 919,04         |
|                 |                                        | SoD: : -64,8125                                                                           |     | -64,81250   |           |                   |
|                 |                                        | Mezisoučet                                                                                |     | -64,81250   |           |                   |
|                 |                                        | VÝMĚRY - VIZ TZ : :                                                                       |     |             |           |                   |
|                 |                                        | silniční : : 550*0,25*0,25                                                                |     | 34,37500    |           |                   |
|                 |                                        | chodníkový : 720*0,2*0,2                                                                  |     | 28,80000    |           |                   |
|                 |                                        | nájezdový : 435*0,25*0,2                                                                  |     | 21,75000    |           |                   |
|                 |                                        | přechodový levý : 28*0,25*0,25                                                            |     | 1,75000     |           |                   |
|                 |                                        | přechodový pravý : 30*0,25*0,25                                                           |     | 1,87500     |           |                   |
|                 |                                        | Mezisoučet                                                                                |     | 88,55000    |           |                   |
| 25              | 40445141.AR                            | Značka dopr dodat E1,2a,b 500/500 fóli 1, EG 7letá                                        | kus | 2,00000     | 730,00    | 1 460,00          |
|                 |                                        | VÝMĚRY - VIZ TZ : : 2,00000                                                               |     | 2,00000     |           |                   |
| 26              | 59217421R                              | obrubník chodníkový materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 100,0 mm; h = 250,0 mm; barva šedá | kus | 45,00000    | 111,00    | 4 995,00          |
|                 |                                        | SoD: : -675                                                                               |     | -675,00000  |           |                   |
|                 |                                        | Mezisoučet                                                                                |     | -675,00000  |           |                   |
|                 |                                        | VÝMĚRY - VIZ TZ : :                                                                       |     |             |           |                   |
|                 |                                        | zahradní :                                                                                |     |             |           |                   |
|                 |                                        | 720                                                                                       |     | 720,00000   |           |                   |
|                 |                                        | Mezisoučet                                                                                |     | 720,00000   |           |                   |
| 27              | 59217476R                              | Obrubník silniční nájezdový 1000/150/150 šedý                                             | kus | 435,00000   | 134,50    | 58 507,50         |
|                 |                                        | nájezdový :                                                                               |     |             |           |                   |
|                 |                                        | 435                                                                                       |     | 435,00000   |           |                   |
| 28              | 59217480R                              | Obrubník silniční přechodový L 1000/150/150-250                                           | kus | 28,00000    | 390,00    | 10 920,00         |
|                 |                                        | přechodový levý :                                                                         |     |             |           |                   |
|                 |                                        | 28                                                                                        |     | 28,00000    |           |                   |
| 29              | 59217481R                              | Obrubník silniční přechodový P 1000/150/150-250                                           | kus | 30,00000    | 390,00    | 11 700,00         |
|                 |                                        | přechodový pravý :                                                                        |     |             |           |                   |
|                 |                                        | 30,00000                                                                                  |     | 30,00000    |           |                   |
| <b>Díl: 96</b>  | <b>Bourání konstrukcí</b>              |                                                                                           |     |             |           | <b>45 345,00</b>  |
| 30              | 961044111R00                           | Bourání základů z betonu prostého                                                         | m3  | 15,00000    | 3 023,00  | 45 345,00         |
|                 |                                        | SoD: : -49,0625                                                                           |     | -49,06250   |           |                   |
|                 |                                        | Mezisoučet                                                                                |     | -49,06250   |           |                   |
|                 |                                        | lože pod obruby : :                                                                       |     |             |           |                   |
|                 |                                        | stávající komunikace a vjezdy : : 785*0,25*0,25                                           |     | 49,06250    |           |                   |
|                 |                                        | základy bývalých staveb : 15,00000                                                        |     | 15,00000    |           |                   |
|                 |                                        | Mezisoučet                                                                                |     | 64,06250    |           |                   |
| <b>Díl: 99</b>  | <b>Staveništní přesun hmot</b>         |                                                                                           |     |             |           | <b>258 951,86</b> |
| 31              | 998223011R00                           | Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný                                            | t   | 1 479,72492 | 175,00    | 258 951,86        |
| <b>Díl: D96</b> | <b>Přesuny suti a vybouraných hmot</b> |                                                                                           |     |             |           | <b>20 670,00</b>  |
| 32              | 979081111R00                           | Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km                                              | t   | 30,00000    | 99,00     | 2 970,00          |
| 33              | 979081121R00                           | Příplatek k odvozu za každý další 1 km                                                    | t   | 270,00000   | 19,00     | 5 130,00          |
| 34              | 979082111R00                           | Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m                                                    | t   | 30,00000    | 222,00    | 6 660,00          |
| 35              | 979990001R00                           | Poplatek za skládku stavební suti                                                         | t   | 30,00000    | 197,00    | 5 910,00          |

### Položkový rozpočet

|    |          |                                                                    |
|----|----------|--------------------------------------------------------------------|
| S: | A22/N002 | REKONSTRUKCE STÁVAJÍCÍ KOMUNIKACE - UL. PROSTŘEDNÍ, k.ú. RADOSTICE |
| O: | SO 01    | KOMUNIKACE                                                         |
| R: | VCP      | Vícepráce                                                          |

| P.č.          | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem              |
|---------------|---------------|---------------|----|----------|-----------|---------------------|
| <b>Celkem</b> |               |               |    |          |           | <b>2 037 622,15</b> |

Poznámky uchazeče k zadání

Ze dne 12. 3. 2020

**Návrh usnesení č. 2020/1/17**

Zastupitelstvo obce Radostice schvaluje návrh dodatku ke smlouvě o dílo na realizaci veřejné zakázky s názvem „Rekonstrukce stávající komunikace, ul. Prostřední v k. ú. Radostice. Po jeho odsouhlasení poskytovatelem dotace pověřuje starostu obce k podpisu dodatku. Příloha č. 10.

**Výsledek hlasování:**

**Pro** 6 (Ondrášek, Kadlecová, Dvořák, Kadlčík, Smíšková, Toflová)

**Proti** 1 (Urbanec)

**Zdrželi se** 0

Usnesení bylo schváleno.