

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

Obec Tuklaty

se sídlem: Na Valech 19, Tuklaty, PSČ: 250 82
IČO: 00235822
Zastoupená: Monikou Petriskovou, starostkou obce

dále jen „objednatel“ na straně jedné

a

CreoPlan s.r.o.

se sídlem: 17. listopadu 400, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice
IČO: 05209072
DIČ: CZ05209072
společnost zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, sp. zn. C 37385
číslo účtu: XXXXXXXXXX
Zastoupená: Ing. Věrou Královou, jednatelkou

dále jen „zhotovitel“ na straně druhé

(Objednatel a Zhotovitel společně dále jen „smluvní strany“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku následující dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 2.9.2020
s názvem:

„ZPRACOVATEL PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE – HASIČSKÁ ZBROJNICE SDH TUKLATY.“

I.

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke stávající smlouvě o dílo z důvodu nutnosti úprav projektové dokumentace zhotovitelem, neboť projektová dokumentace provedená podle původní studie by v konečném důsledku znamenala realizaci stavebního díla, které by bylo pro objednatele bezpředmětné, neboť takové dílo by objednatel nebyl schopen financovat ani z vlastních finančních zdrojů ani za předpokladu jeho spolufinancování z dotace.

S ohledem na tuto situaci se smluvní strany dohodly na provedení úprav projektové dokumentace (tj. zejména zmenšení objemu stavebního díla, které je předmětem projektu, úprav ve stavebně-konstrukčním řešení apod., čímž vznikly dodatečné práce na straně zhotovitele. Tyto práce jsou objektivně nevyhnutelné, nepředvídatelné a nemění předmět veřejné zakázky.

II.

Smluvní strany tímto sjednávají, že čl. 4 odst. 4.3.2 smlouvy o dílo, tj. část ceny za činnosti spojené s přípravou a předložením objednateli DSP a podání žádosti o SP u příslušného správního orgánu se mění a tato činí částku ve výši:

- 423.400,-Kč bez DPH
- 88.914,-Kč DPH 21%
- 512.314 Kč včetně DPH

V důsledku navýšení dílčí ceny v čl. 4 odst. 4.3.2 se mění celková cena díla a to na částku:

613.400,-Kč bez DPH
128.814,-Kč DPH 21 %
742.214,- Kč včetně DPH

III.

1. Cena díla je navýšena o práce, které nebylo možné z technických a ekonomických důvodů zadat jinému dodavateli, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, přičemž tyto služby nemění celkovou povahu veřejné zakázky.
2. Ostatní ustanovení smlouvy se dodatkem č. 1 nemění.
3. Smluvní strany na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.
4. Dodatek č. 1 se vyhotovuje v jednom (1) elektronickém znění.

V Tuklatech 24.1.2022

OBEC TUKLATY
Na Valech 19, 250 82

Obec Tuklaty

Monika Petrisková, starostka

V Pardubicích

CreoPlan s.r.o.

Ing. Věra Králová, jednatelka