



Dodatek č. 5 ke Smlouvě o dílo

UZAVŘENÝ DNEŠNÍHO DNE, MĚSÍCE A ROKU MEZI SMLUVNÍMI STRANAMI:

Kanalizace ČOV svazek obcí Pěnčín – Laškov

Se sídlem: Pěnčín 109, 798 57 Laškov

IČ: 65763173

bankovní spojení: č.ú: 115-7704840237/0100 vedený u Komerční banka, a.s.

jednající ve věcech smluvních: Bc. Eva Knajblová – předseda svazku

jednající ve věcech technických: David Kovář - místopředseda svazku

na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)

a

MERTASTAV s.r.o.

se sídlem: Štěpánovská 1176, Předklášteří, PSČ:666 02

IČ: 26247461

DIČ: CZ26247461

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně soudem v Brně v oddíle C, vložce 39729

bankovní spojení: č.: 793602/0800 vedený u České spořitelny, a.s.,

jednající ve věcech smluvních: Oldřich Merta – jednatel

jednající ve věcech technických: Ing. Jaromír Šidák – manažer výroby a přípravy výroby

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel jsou společně také shora a dále označeni jako „smluvní strany“ nebo jednotlivě jako „smluvní strana“)

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ DODATKU

- 1.1. Smluvní strany shodně prohlašují, že dne 23. 1. 2020 mezi sebou uzavřely Smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je vybudování odkanalizování pro obec Pěnčín a pro obec Laškov a na její místní části Kandia a Dvorek, a to v rozsahu daném Přílohou č. 1 Smlouvy a projektovou dokumentací specifikovanou ustanovením odstavce 2.1 Smlouvy (dále jen „Stavba“ nebo též „dílo“).

Smluvní strany současně shodně konstatují, že dne 23. 1. 2020 mezi sebou uzavřely Dodatek č. 1 Smlouvy, kterým došlo k úpravě podmínek předložení „Pojistné smlouvy na pojištění odpovědnosti za škody vzniklé v souvislosti s prováděním díla včetně možných škod způsobených pracovníky zhotovitele“.

Smluvní strany dále pak shodně konstatují, že dne 1. 12. 2020 mezi sebou uzavřely Dodatek č. 2 Smlouvy, kterým došlo zejména ke změně zástupce zhotovitele ve věcech technických, úpravě vybraných podmínek povinné publicity a upřesnění doby předání a převzetí staveniště.

Smluvní strany dále pak shodně konstatují, že dne 21.11.2022 mezi sebou uzavřely Dodatek č. 3 Smlouvy, kterým došlo ke změně technického řešení popsané příslušnými změnovými listy a

souvisejícím cenovým ujednáním a změně termínu pro ukončení a předání díla objednateli nově ve lhůtě do 31. 3. 2023.

Smluvní strany dále pak shodně konstatují, že dne 28.3.2023 mezi sebou uzavřely Dodatek č. 4 Smlouvy, kterým došlo ke změně termínu pro ukončení a předání díla objednateli nově ve lhůtě do 30. 6. 2023.

- 1.2. Objednatel prohlašuje, že některé dílčí změny stavby vyžadovaly schválení příslušným stavebním úřadem. Objednatel připravil žádosti o povolení změny stavby před dokončením a v návaznosti na podané žádosti předal před podpisem tohoto Dodatku č. 5 příslušná rozhodnutí o povolení změny stavby před dokončením opatřená doložkou právní moci. V důsledku toho smluvní strany projednaly i konečnou lhůtu pro předání díla.
- 1.3. Smluvní strany berou na vědomí a plně respektují skutečnost, že pro úspěšné dokončení Stavby a zajištění její plné funkčnosti, je nezbytné realizovat technické změny vlastního řešení dílčích částí Stavby, požadované objednatelem. Uvedené nezbytné změny technického řešení Stavby, resp. jejích vybraných částí, vyvolávají změnu ceny díla ve smyslu ustanovení čl. V. odstavce 5.14. Smlouvy. Stanovení výše změny ceny díla se řídí zejména ustanoveními čl. V. odst. 5.15., 5.16., 5.17., 5.18., 5.19. Smlouvy.

II PŘEDMĚT DODATKU

- 2.1. Smluvní strany se ve vazbě na skutečnosti uvedené v článku 1 tohoto dodatku dohodly na změně ustanovení odstavce 3.1 Smlouvy, jenž nově zní:

3.1. *Zhotovitel se zavazuje celé dílo řádně provést, ukončit a předat objednateli ve lhůtě sjednané touto smlouvou, a to nejpozději do 25. 8. 2023. V této lhůtě bude předmět díla řádně ukončen a předán objednateli včetně kompletních podkladů ke kolaudaci stavby.*

- 2.2. Smluvní strany ve vazbě na skutečnosti uvedené v článku 1 tohoto dodatku konstatují, že ke dni účinnosti tohoto dodatku evidují změny technického řešení pospané změnovými listy evidované pod čísly 1 až 21. Uvedené změnové listy čísla 1 až 21 byly oboustranně odsouhlaseny.

- 2.3. Smluvní strany se při respektování skutečností uvedených v článku I. odst. 1.3. tohoto Dodatku č. 5 a odstavce 2.2. tohoto článku dohodly na změně ustanovení odstavce 5.1 Smlouvy, jenž nově zní:

5.1 *Smluvní strany se dohodly na níže uvedené celkové výši ceny za dílo, která je podrobně specifikována v článku II Předmět plnění smlouvy, v oceněném položkovém soupise prací, jenž je přílohou č. 1 Smlouvy a v oceněných položkových soupisech prací oboustranně akceptovaných změnových listů.*

<i>Cena bez DPH dle Smlouvy.....</i>	<i>217.446.517,49 Kč</i>
<i>Cena dodatečných stavebních prací dle Změnového listu č. 1</i>	<i>131.687,70 Kč</i>
<i>Cena dodatečných stavebních prací dle Změnového listu č. 2</i>	<i>-2.413.001,54 Kč</i>
<i>Cena dodatečných stavebních prací dle Změnového listu č. 3</i>	<i>-2.806.702,16 Kč</i>
<i>Cena dodatečných stavebních prací dle Změnového listu č. 4</i>	<i>12.380,00 Kč</i>
<i>Cena dodatečných stavebních prací dle Změnového listu č. 5</i>	<i>59.908,00 Kč</i>
<i>Cena dodatečných stavebních prací dle Změnového listu č. 6</i>	<i>30.474,00 Kč</i>
<i>Cena dodatečných stavebních prací dle Změnového listu č. 7</i>	<i>2.426.245,02 Kč</i>
<i>Cena dodatečných stavebních prací dle Změnového listu č. 8</i>	<i>757.224,10 Kč</i>
<i>Cena dodatečných stavebních prací dle Změnového listu č. 9</i>	<i>74.120,00 Kč</i>
<i>Cena dodatečných stavebních prací dle Změnového listu č. 10</i>	<i>112.694,61 Kč</i>
<i>Cena dodatečných stavebních prací dle Změnového listu č. 11</i>	<i>304.507,09 Kč</i>
<i>Cena dodatečných stavebních prací dle Změnového listu č. 12</i>	<i>674.027,44 Kč</i>
<i>Cena dodatečných stavebních prací dle Změnového listu č. 13</i>	<i>568.374,63 Kč</i>
<i>Cena dodatečných stavebních prací dle Změnového listu č. 14</i>	<i>31.975,02 Kč</i>
<i>Cena dodatečných stavebních prací dle Změnového listu č. 15</i>	<i>178.141,15 Kč</i>
<i>Cena dodatečných stavebních prací dle Změnového listu č. 16</i>	<i>267.447,68 Kč</i>
<i>Cena dodatečných stavebních prací dle Změnového listu č. 17</i>	<i>370.996,35 Kč</i>

Cena dodatečných stavebních prací dle Změnového listu č. 18 69.826,55 Kč
Cena dodatečných stavebních prací dle Změnového listu č. 19 1.292.095,75 Kč
Cena dodatečných stavebních prací dle Změnového listu č. 20 -421.922,60 Kč
Cena dodatečných stavebních prací dle Změnového listu č. 21 -1.411.400,24 Kč

Cena celkem bez DPH 217.755.616,04 Kč
(dále jen „Cena za provedení díla“)

DPH 21% ve výši 45.728.679,37 Kč

Cena celkem včetně DPH 263.484.295,41 Kč

Cena celkem bez DPH byla sjednána jako cena pevná, nejvýše přípustná. Daň z přidané hodnoty bude účtována v souladu s platným zákonem o dani z přidané hodnoty.

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU

- 3.1. Tento Dodatek č. 5 ke Smlouvě nabývá platnosti a účinnosti v den jejího podpisu osobami oprávněnými tuto smlouvu uzavřít.
- 3.2. Smluvní strany konstatují, že tento Dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo byl vyhotoven **ve čtyřech stejnopisech**, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení. Každý stejnopis má právní sílu originálu.
- 3.3. Ostatní části Smlouvy zůstávají v platnosti.
- 3.4. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, že tento Dodatek č. 5 ke Smlouvě může být bez jakýchkoliv omezení zveřejněn na profilu zadavatele, a to včetně všech případných příloh a dodatků. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

Za Mertastav s.r.o., dne 14 -08- 2023

Oldřich Merta – jednatel společnosti

V Laškově, dne 14 -08- 2023

za svazek Kanalizace ČOV svazek obcí Pěnčín – Laškov:

Bc. Eva Knajblová – předseda svazku, starosta obce Pěnčín

David Kovář – místopředseda svazku, starosta obce Laškov

Za Mertastav s.r.o. kontrolovali a odsouhlasili., dne 14 -08- 2023

Ing. Jaromír Šidák – manažer výroby a přípravy výroby

MERTASTAV s.r.o.
Štěpánovská 1176
666 02 Předklásteří

KANALIZACE ČOV - SVAZEK OBCÍ
PĚNČÍN - LAŠKOV
798 57 Pěnčín, tel.: 582 378 721
IČO: 65 76 31 73

.....
K - R
.....

MERTASTAV s.r.o.
Štěpánovská 1176
666 02 Předklásteří

.....
.....
.....

SEZNAM ZMĚNOVÝCH LISTŮ - Laškov, Pěčín - ČOV a stoková síť			
CENA DÍLA DLE SMLOUVY O DÍLO (PŘED ZPRACOVÁNÍM ZMĚNOVÝCH LISTŮ):		217 446 517,49 Kč	bez DPH

Změnový list č.	Předmět ZL	Mínuspráce	Vícepráce	Absolutně \$222/221/2	Hodnota ZL	Dodatek č.5
Změnový list č.1 - § 222 odst. XXX zakona č. 134/2016	Zaměna trubního mat. Laškov - dimenze a únosnost	-1 363 029,80	1 494 717,50	2 857 747,30	131 087,70	131 087,70
Změnový list č.2 - § 222 odst. XXX zakona č. 134/2016	Zrušení ČS, výtlaku, přípojek NN - Laškov	-2 413 001,54	0,00	2 413 001,54	-2 413 001,54	-2 413 001,54
Změnový list č.3 - § 222 odst. XXX zakona č. 134/2016	Zrušení ČS, výtlaku, přípojek NN - Pěčín	-2 806 702,16	0,00	2 806 702,16	-2 806 702,16	-2 806 702,16
Změnový list č.4 - § 222 odst. XXX zakona č. 134/2016	Vícepráce NN přípojka k ČOV	0,00	12 380,00	12 380,00	12 380,00	12 380,00
Změnový list č.5 - § 222 odst. XXX zakona č. 134/2016	Stavební elektroninstalace	0	59 908,00	59 908,00	59 908,00	59 908,00
Změnový list č.6 - § 222 odst. XXX zakona č. 134/2016	Vzduchotechnika	-8 400,00	38 874,00	47 274,00	30 474,00	30 474,00
Změnový list č.7 - § 222 odst. XXX zakona č. 134/2016	Přípojeky - Pěčín S80m	0,00	2 426 245,02	2 426 245,02	2 426 245,02	2 426 245,02
Změnový list č.8 - § 222 odst. XXX zakona č. 134/2016	ČS vícepráce Laškov VF1	0,00	757 224,10	757 224,10	757 224,10	757 224,10
Změnový list č.9 - § 222 odst. XXX zakona č. 134/2016	Rozšíření řídící jednotky	0,00	74 120,00	74 120,00	74 120,00	74 120,00
Změnový list č.10 - § 222 odst. XXX zakona č. 134/2016	Nahrazení výtlaku přípojkami - Laškov 19,1m	0,00	112 694,61	112 694,61	112 694,61	112 694,61
Změnový list č.11 - § 222 odst. XXX zakona č. 134/2016	Nahrazení výtlaku přípojkami - Pěčín 46,1m	0,00	304 507,09	304 507,09	304 507,09	304 507,09
Změnový list č.12 - § 222 odst. XXX zakona č. 134/2016	Prodloužení stoky CC.F Laškov 143,54m	0,00	674 027,44	674 027,44	674 027,44	674 027,44
Změnový list č.13 - § 222 odst. XXX zakona č. 134/2016	Přístěsek pro kontejnery - rozšíření-mov	0,00	568 374,63	568 374,63	568 374,63	568 374,63
Změnový list č.14 - § 222 odst. XXX zakona č. 134/2016	Rozšíření oplotení	-10 000,00	41 975,02	51 975,02	31 975,02	31 975,02
Změnový list č.15 - § 222 odst. XXX zakona č. 134/2016	Rozšíření zámkové dílžby	0,00	178 141,15	178 141,15	178 141,15	178 141,15
Změnový list č.16 - § 222 odst. XXX zakona č. 134/2016	Dorovnání dělek přípojek - Pěčín	0,00	267 447,68	267 447,68	267 447,68	267 447,68
Změnový list č.17 - § 222 odst. XXX zakona č. 134/2016	ČS vícepráce Laškov VC4	0,00	370 996,35	370 996,35	370 996,35	370 996,35
Změnový list č.18 - § 222 odst. XXX zakona č. 134/2016	Dorovnání dělek Laškov	-222 591,05	292 417,60	515 008,65	69 826,55	69 826,55
Změnový list č.19 - § 222 odst. XXX zakona č. 134/2016	Dorovnání dělek Pěčín	-94 120,29	1 386 216,04	1 480 336,33	1 292 095,75	1 292 095,75
Změnový list č.20 - § 222 odst. XXX zakona č. 134/2016	Dorovnání konečného stavu na objekttech Laškov a ČOV	-771 922,60	350 000,00	1 121 922,60	-421 922,60	-421 922,60
Změnový list č.21 - § 222 odst. XXX zakona č. 134/2016	Komunikace KK - odpady	-1 411 400,24	1 411 400,24	1 411 400,24	-1 411 400,24	-1 411 400,24
CELKEM/ROZDÍL		-9 101 167,68	9 410 266,23	18 511 433,91	309 098,55	309 098,55
CELKOVÁ CENA MENĚPRACÍ BEZ DPH						
CELKOVÁ CENA VÍCEPRACÍ BEZ DPH						
CENA DÍLA PO ZMĚNĚ STAVBY:					217 755 616,04 Kč	bez DPH

PODÍL ABS. HODNOTY ZMĚNY CENY DÍLA K PŮVODNÍ CENĚ DÍLA DLE §222:		8,51%
KANALIZACE ČOV - SVAZEK OBCÍ		
PĚČÍN - LAŠKOV		
798 57 Pěčín, tel.: 582 378 721 Kč vč. DPH		
IČO: 65 76 31 73		

schválené ZL

Ing. Jaromír ŠÍDÁK

798 57 Pěčín, tel.: 582 378 721 Kč vč. DPH

IČO: 65 76 31 73

MERTASTAV s.r.o.

Stěpanovská 1176

666 02 Předklášteří

-9-



Ing. Zbyněk Cupák

PUKONELA s.r.o.

Chelčického 1083/20, 779 00 Olomouc

IČ: 02645696, DIČ: CZ02645696

tel: +420 731 158 559

e-mail: info@pukonela.cz

