

Dodatek č.1 Smlouvy o dílo

„Obnova vodovodního řadu v ul. Zahradní, Horoušany – Horoušánky“

I. Smluvní strany

Obec Horoušany

se sídlem Baumanova 12, 250 82 Horoušany

IČO: 00240206

zastoupená Taťánou Kmentovou, starostkou

bankovní spojení: 9729201/0100

kontaktní osoba: Taťána Kmentová, obec@horousany.cz, tel. číslo +420 281 981 792
(dále jen „objednatel“)

a

VPK Suchý s.r.o.

se sídlem Komenského nám. 12, 281 44 Zásmuky

IČO: 27085201, DIČ: CZ27085201

zastoupená Ladislavem Suchým, jednatelem

zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze pod sp. Zn. C 95134

bankovní spojení: 429007379/0800 vedený u České spořitelny, a.s.

kontaktní osoba: Ladislav Suchý, jednatel

(dále jen „zhotovitel“)

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, tuto **smlouvu o dílo** (dále jen „smlouva“):

II. Předmět Dodatku č.1

1. Tento Dodatek č.1 řeší změnu rozsahu stavebních prací, služeb a dodávek na základě geodetického zaměření skutečného provedení díla.
2. Zároveň se tímto Dodatkem č.1 mění termín dokončení díla, z důvodu finálních povrchů komunikací, které budou obnoveny až po důkladné konsolidaci podloží.

III. Doba plnění

1. Smluvní strany se z výše uvedených důvodů dohodly na změně termínu plnění díla takto:

Termín dokončení a předání hotového díla: 30. 09. 2026

IV. Cena díla a platební podmínky

1. S ohledem na změnu rozsahu stavebních prací, služeb a dodávek uvedenou v čl. II tohoto Dodatku č.1 se mění cena díla následovně:

Celková cena dle Smlouvy o dílo:

Cena v Kč bez DPH	DPH v Kč	Cena v Kč vč. DPH
2 800 000,00 Kč	588 000,00 Kč	3 388 000,00 Kč

Cena Změnového listu č.1:

Cena v Kč bez DPH	DPH v Kč	Cena v Kč vč. DPH
89 430,09 Kč	18 780,32 Kč	108 210,41 Kč

Celková cena dle Smlouvy o dílo a Dodatku č.1:

Cena v Kč bez DPH	DPH v Kč	Cena v Kč vč. DPH
2 889 430,09 Kč	606 780,32 Kč	3 496 210,41 Kč

V. Závěrečná ujednání

1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo, pokud nejsou dotčeny tímto Dodatkem č.1, zůstávají beze změny a vztahují se v celém rozsahu i na předmět plnění sjednaný tímto Dodatkem č.1, není-li výslovně písemně sjednáno jinak.
2. Tento Dodatek č.1 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
3. Dodatek č.1 je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou výtiscích. – *neplatí při el. podpisech*
4. Uzavření tohoto Dodatku č.1 schválilo zastupitelstvo obce Horoušany usnesením č. 19a/36/2026 ze dne 11. 5. 2026.

V Horoušanech, dne

**Taťána
Kmentová**

Digitálně podepsal
Taťána Kmentová
Datum: 2026.05.13
14:07:47 +02'00'

.....
Taťána Kmentová, starostka
obec Horoušany

V Zásmukách, dne

**Ladislav
Suchý**

Digitálně podepsal
Ladislav Suchý
Datum: 2026.05.26
15:33:46 +02'00'

.....
Ladislav Suchý, jednatel
VPK Suchý s.r.o.

„Obnova vodovodního řadu v ul. Zahradní, Horoušany – Horoušánky,,

Změnový list č.: 01

Část stavby dotčená změnou:

Objekty:

SO_01- Zahradní – obnova vodovodu

SO_01- Zahradní – obnova vodovodu

Původní návrh: V původním návrhu se uvažovalo:

- 1) V původním projektu se uvažovalo s délkou potrubí PE100 d110 SDR11 v délce 370 m,
- 2) V projektu se uvažovalo s připojením přípojek přímo u stávajícího řadu.
- 3) V původním projektu bylo uvažováno s vysazením 3 ks podzemních hydrantů.

Zjištění:

- 1) Obnova řadu byla ukončená v ulici Zahradní před KSÚS komunikací. Na obnovovaný řad v ulici Zahradní bylo nutné realizovat propojení řadu v ulici Březová.
- 2) Z důvodu hustoty stávajících sítí (rozvody plynu a sdělovacích vedení) bylo nutné realizovat připojení přípojek vč. obnovy části přípojek.
- 3) Na základě požadavku provozovatele byly vysazené jen 2 ks hydrantových sestav.

Řešení:

- 1) Dle skutečnosti bylo obnoveno o 11,4 m méně řadu v ulici Zahradní. Na obnovovaný řad v ulici Zahradní bylo nutné přepojit řad do ulice Březová d90 SDR 11 v délce 4,3 m.
- 2) Obnova přepojovaných částí přípojek d32 byla v délce 57,9 m vč. svěrných svorek v počtu 30 ks.
- 3) Byla odpočtena 1 hydrantová sestava.

Došlo k finančnímu vyčíslení změn.

Více-práce změny:	194 701,08 Kč
Méně-práce změny:	- 105 270,99 Kč
Ohodnocení změny celkem:	89 430,09 Kč

Ohodnocení změny CELKEM:	89 430,09 Kč
Více-práce změny:	194 701,08 Kč
Méně-práce změny:	- 105 270,99 Kč

Vliv změny na termín dokončení:	Bylo dohodnuto, že finální povrchy komunikací, budou obnoveny do 30.9.2026, z důvodu důkladné konsolidace podloží.
--	--

Přílohy změnového listu:

- č.1 Rozdílový rozpočet

Investor:

Obec Horoušany
Taťána Kmentová, starostka obce

Souhlasím s rozsahem změn dle ZL.

Podpis:

Datum:

13. 5. 2026



Zhotovitel:

VPK Suchý s.r.o.
Ladislav Suchý, jednatel VPK Suchý s.r.o.

Souhlasím s rozsahem změn dle ZL.

Podpis:

Datum:

VPK Suchý s.r.o.
Komenského 281 44
IČ: 270 000 000
DIČ: CZ000000000
tel./fax: 22 22 22 22

4.5. 2026

REKAPITULACE STAVBY

Kód: Horoušany
Stavba: Zahradní - obnova vodovodu

KSO: Místo: Horoušany CC-CZ Datum: 24.11.2025

Zadavatel: IČ: DIČ:

Uchazeč: VPK Suchý s.r.o. IČ: 270 85 201 DIČ: CZ27085201

Projektant: IČ: DIČ:

Zpracovatel: IČ: DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 2 800 000,00

DPH základní	da daně	Základ daně	Výše daně
snižená	#####	2 800 000,00	588 000,00
	#####	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 3 388 000,00

Méněpráce ZL č.1	Vícepráce ZL č.1	Cena po ZL č.1
-105 270,99	194 701,08	2 889 430,09
-22 106,91 0,00	40 887,23 0,00	606 780,32 0,00
-127 377,90	235 588,31	3 496 210,41

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: Horousany

Stavba: Zahradni - obnova vodovodu

Místo: Horoušany 24.11.2025

Zadavatel:

Uchazeč: VPK Suchý s.r.o.

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		2 800 000,00	3 388 000,00
Horousany	Zahradni - obnova vodovodu	2 800 000,00	3 388 000,00

Méněpráce ZL č.1	Vícepráce ZL č.1	Cena po ZL č.1
Cena celkem [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cena celkem [CZK]
-105 270,99	194 701,08	2 889 430,09
-105 270,99	194 701,08	2 889 430,09

SOUPIS PRACÍ

Strana

Zahradní - obnova vodovodu

Místo

Horošany

Datum

24.11.2025

Zakazník

Projektant

Uchazeč

VPK Suchý s.r.o.

Zpracovatel

									Méněpráce ZL č.1		Vícepráce ZL č.1		Cena po ZL č.1	
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	Množství	Cena celkem [CZK]	Množství	Cena celkem [CZK]	Množství	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem								2 800 000,00		-105 270,99		194 701,08		2 889 430,09
D HSV Práce a dodávky HSV								2 750 209,75		-105 270,99		194 701,08		2 839 639,84
D 1 Zemní práce								1 381 072,80		-25 668,85		148 210,15		1 503 614,10
1	K	113107122	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva drceného tl 200 mm	m2	180,000	200,00	36 000,00	0,000	0,00	0,000	0,00	180,000	36 000,00	
2	K	113107142.1	Odstranění podkladu pl do 50 m2 živičných tl 100 mm	m2	180,000	240,00	43 200,00	0,000	0,00	0,000	0,00	180,000	43 200,00	
3	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min včetně čerpadla a MaR	hr	40,000	30,00	1 200,00	0,000	0,00	0,000	0,00	40,000	1 200,00	
4	K	115101301	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min	den	30,000	20,00	600,00	0,000	0,00	0,000	0,00	30,000	600,00	
5	K	116003215	Trubková mobilní plotová zábrana výšky do 1,5 m pro zabezpečení výkopu zřízení	m	720,000	10,00	7 200,00	0,000	0,00	124,400	1 244,00	844,400	8 444,00	
6	K	116003216	Trubková mobilní plotová zábrana výšky do 1,5 m pro zabezpečení výkopu odstranění	m	720,000	5,00	3 600,00	0,000	0,00	124,400	622,00	844,400	4 222,00	
7	K	120001101	Přilepek za zřízení výkopávký v blízkosti podzemního vedení	m3	246,000	235,00	57 810,00	0,000	0,00	0,000	0,00	246,000	57 810,00	
8	K	131251201	Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	346,000	800,00	276 800,00	-10,661	-8 528,43	0,000	0,00	335,339	268 271,57	
9	K	131351201	Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 20 m3 strojně	m3	346,000	1 000,00	346 000,00	-10,661	-10 660,54	0,000	0,00	335,339	335 339,46	
N1	K	132212331	Hloubení nezapažených rýh hl do 200 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3	m3	0,000	1 360,00	0,00	URS 2026/01	0,000	0,00	84,615	115 076,40	84,615	115 076,40
											84,615		0,00	
10	K	151101101	Zřízení příložného pažení a rozeptění stěn rýh hl do 2 m	m2	1 110,000	6,00	6 660,00	0,000	0,00	0,000	0,00	1 110,000	6 660,00	
11	K	151101111	Odstranění příložného pažení a rozeptění stěn rýh hl do 2 m	m2	1 110,000	3,00	3 330,00	0,000	0,00	0,000	0,00	1 110,000	3 330,00	
12	K	161151103	Svislé přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 hl výkopu přes 4 do 8 m	m3	346,000	100,00	34 600,00	0,000	0,00	84,615	8 461,50	430,615	43 061,50	
13	K	161151113	Svislé přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 hl výkopu přes 4 do 8 m	m3	346,000	115,00	39 790,00	0,000	0,00	0,000	0,00	346,000	39 790,00	
14	K	162601103	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	276,000	63,00	17 388,00	0,000	0,00	16,794	1 058,02	292,794	18 446,02	
15	K	162751137	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	346,416	300,00	103 924,80	0,000	0,00	0,000	0,00	346,416	103 924,80	
16	K	171201201	Uložení sypání na skládky	m3	276,000	20,00	5 520,00	0,000	0,00	16,794	335,88	292,794	5 855,88	
17	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypání na skládce (skládkové)	t	466,000	285,00	141 360,00	0,000	0,00	30,229	8 615,32	526,229	149 975,32	
18	K	174101101	Zásyp jam, šacht rýh nebo kolem objektů sypánínou se zhrubnutím	m3	346,000	133,00	46 018,00	0,000	0,00	0,000	0,00	346,000	46 018,00	
19	K	175151101	Obtápění potrubí strojně sypánínou bez prohození, uloženo do 3 m	m3	276,000	222,00	61 272,00	-8,504	-1 887,84	16,794	3 726,27	284,290	63 112,43	
20	M	583373020	štrkopropek frakce 0-16	t	496,000	300,00	148 800,00	-15,307	-4 592,04	30,229	9 068,76	510,922	153 276,72	
D 4 Vodorovné konstrukce								73 710,00		-2 271,06		12 391,25		83 830,19
21	K	451541111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štrkordité	m3	81,000	910,00	73 710,00	-2,496	-2 271,06	13,617	12 391,25	92,121	83 830,19	
D 5 Komunikace pozemní								284 640,00		0,00		0,00		284 640,00
22	K	564871116	Podklad ze štrkordité šD tl. 300 mm	m2	180,000	405,00	72 900,00	0,000	0,00	0,000	0,00	180,000	72 900,00	
23	K	567130115	Podklad ze směsi stíselné cementem SC C 1,5/2,0 (SC II) tl 200 mm	m2	180,000	526,00	94 680,00	0,000	0,00	0,000	0,00	180,000	94 680,00	
24	K	573211112	Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,70 kg/m2	m2	180,000	17,00	3 060,00	0,000	0,00	0,000	0,00	180,000	3 060,00	
25	K	577154211	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. II tl 80 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	180,000	450,00	81 000,00	0,000	0,00	0,000	0,00	180,000	81 000,00	
26	K	919732211	Stýčná spára napojení nového živičného povrchu na stávající za tepla š 15 mm hl 25 mm s prořezáním	m	300,000	110,00	33 000,00	0,000	0,00	0,000	0,00	300,000	33 000,00	
D 8 Trubní vedení								903 186,95		-77 331,08		34 099,68		859 955,55
27	K	871251141	Montáž potrubí z PE100 RC SDR 11 otevřený výkop svařovaných na tupo d 110 x 10,0 mm	m	370,000	372,00	137 640,00	-11,400	-4 240,80	0,000	0,00	358,600	133 399,20	
N2	K	871241141	Montáž potrubí z PE100 RC SDR 11 otevřený výkop svařovaných na tupo d 90 x 8,2 mm	m	0,000	172,00	0,00	URS 2026/01	0,000	0,00	4,300	739,60	4,300	739,60
N3	K	871161141	Montáž potrubí z PE100 RC SDR 11 otevřený výkop svařovaných na tupo d 32 x 3,0 mm	m	0,000	68,70	0,00	URS 2026/01	0,000	0,00	57,900	3 977,73	57,900	3 977,73
28	M	HWL 335010000216	PAS NAVRTÁVACÍ HACOM 100-2"	kus	30,000	1 469,00	44 670,00	0,000	0,00	0,000	0,00	30,000	44 670,00	
29	M	HWL 252005400216	ŠOUPÁTKO DOMOVNÍ PŘÍPOJKY VN-VNÉ 5/4"-2"	kus	30,000	4 902,00	147 060,00	0,000	0,00	0,000	0,00	30,000	147 060,00	
30	M	HWL 910103400750	SOUPRAVA ZEMNÍ PRO PŘÍPOJKY-0 75 m 3/4"-2" (0,75m)	kus	30,000	667,00	20 010,00	0,000	0,00	0,000	0,00	30,000	20 010,00	
31	M	286131116	potrubí vodovodní jednotavé PE100 RC PN 16 SDR11 110x10,0mm	m	375,550	349,00	131 066,95	-11,571	-4 038,28	0,000	0,00	363,979	127 028,67	
N4	M	286131115	potrubí vodovodní jednotavé PE100 RC PN 16 SDR11 90x8,2mm	m	0,000	241,00	0,00	URS 2026/01	0,000	0,00	4,365	1 051,84	4,365	1 051,84
N5	M	286131110	potrubí vodovodní jednotavé PE100 RC PN 16 SDR11 32x3,0mm	m	0,000	40,80	0,00	URS 2026/01	0,000	0,00	58,769	2 397,75	58,769	2 397,75
32	K	877251122	Montáž elektro navrtávacích T-kusů s 360° odbočkou na vodovodním potrubí z PE trub d 110/32	kus	30,000	417,00	12 510,00	0,000	0,00	0,000	0,00	30,000	12 510,00	
N6	K	877162001	Montáž svěrných spojek na vodovodním potrubí z trub d 32	kus	0,000	161,00	0,00	0,000	0,00	30,000	4 830,00	30,000	4 830,00	
N7	M	GBO 3150232	BO 32 x 32 - spojka přímá	kus	0,000	540,22	0,00	0,000	0,00	30,000	16 206,60	30,000	16 206,60	
33	K	891261112	Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 100	kus	6,000	1 530,00	9 180,00	0,000	0,00	3,000	4 560,00	9,000	13 770,00	
34	M	42221304	šoupatko přímé voda litina GGG 50 krátká stavební dl PN10/16 DN 100x190mm	kus	6,000	9 300,00	55 800,00	0,000	0,00	0,000	0,00	6,000	55 800,00	
35	M	AVK.3180	šoupe přírubové typ 3.1, DN 80, stavební délka F4, PN 10/16	kus	6,000	7 835,00	47 010,00	-3,000	-23 505,00	0,000	0,00	3,000	23 505,00	
36	M	HWL K24008012516	HYDRANT DUO PODZEMNÍ 80/1,25 m	kus	3,000	21 167,00	63 501,00	-1,000	-21 167,00	0,000	0,00	2,000	42 334,00	
37	M	HWL 1650KAS10002	POKLAP ULIČNÍ SAMONIVELAČNÍ PŘÍPOJKOVÝ	kus	30,000	1 630,00	48 900,00	0,000	0,00	0,000	0,00	30,000	48 900,00	
38	M	HWL 1950KAS10002	POKLAP ULIČNÍ SAMONIVELAČNÍ HYDRANTOVÝ	kus	3,000	3 329,00	9 987,00	-1,000	-3 329,00	0,000	0,00	2,000	6 658,00	
39	M	AVK.7217	odkládová deska hydrantová, typ 7.2.17	kus	3,000	476,00	1 428,00	-1,000	-476,00	0,000	0,00	2,000	952,00	
40	M	42291074.1	souprava zemní pro šoupatka DN 100-150mm Rd 1,5m	kus	12,000	877,00	10 524,00	-3,000	-2 631,00	0,000	0,00	9,000	7 893,00	
41	K	896401112	Osazení poklopů litinových šoupatkových	kus	12,000	990,00	11 880,00	-3,000	-2 970,00	0,000	0,00	9,000	8 910,00	
42	M	56230636	deska podkladová uličního poklopu plastového ventilkového a šoupatového	kus	12,000	341,00	4 092,00	-3,000	-1 023,00	0,000	0,00	9,000	3 069,00	
43	M	56230632	poklop uliční šoupatkový	kus	12,000	774,00	9 288,00	-3,000	-2 322,00	0,000	0,00	9,000	6 966,00	
44	K	857262122	Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 100	kus	3,000	1 130,00	3 390,00	-1,000	-1 130,00	0,000	0,00	2,000	2 260,00	
45	M	55253251	trouba přírubová litinová vodovodní PN10/16 DN 100 (tl.200mm)	kus	3,000	3 810,00	11 430,00	-1,000	-3 810,00	0,000	0,00	2,000	7 620,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	Množství	Cena celkem [CZK]	Množství	Cena celkem [CZK]	Množství	Cena celkem [CZK]
46	M	55253515	Ivanovka přírubová litinová s přírubovou odbočkou, práškový epoxid tl 250µm T-kus DN 100/100	kus	6,000	5 720,00	34 320,00		-1,000	-5 720,00	0,000	0,00	5,000	28 600,00
47	M	55251311	Ivanovky vodovodní vícefunkční Synoflex DN 100	kus	9,000	5 710,00	51 390,00		0,000	0,00	0,000	0,00	9,000	51 390,00
48	K	892351111	Tlaková zkouška vodou potrubí DN 150 nebo 200	m	370,000	30,00	11 100,00		-11,400	-342,00	0,000	0,00	358,600	10 758,00
N8	K	892241111	Tlaková zkouška vodou potrubí DN do 80	m	0,000	24,40	0,00	URS 2026/01	0,000	0,00	4,300	104,92	4,300	104,92
49	K	892353122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN 150 nebo 200	m	370,000	55,00	20 350,00		-11,400	-627,00	0,000	0,00	358,600	19 723,00
N9	K	892273122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125	m	0,000	46,80	0,00	URS 2026/01	0,000	0,00	4,300	201,24	4,300	201,24
50	K	899712111	Orientační tabulky na vodovodních a kanalizačních řadech na zdivu	kus	12,000	555,00	6 660,00		0,000	0,00	0,000	0,00	12,000	6 660,00
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				34 000,00			0,00		0,00		34 000,00
51	K	919735112	Řezání stávajícího živého krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm	m	400,000	85,00	34 000,00		0,000	0,00	0,000	0,00	400,000	34 000,00
D	997		Přesun sítě				73 600,00			0,00		0,00		73 600,00
52	K	997 22-1845	Poplatek za uložení odpadu na skládce z asfaltových povrchů	t	64,000	550,00	35 200,00		0,000	0,00	0,000	0,00	64,000	35 200,00
53	K	098276101	Přesun hmot pro trubicí vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	64,000	600,00	38 400,00		0,000	0,00	0,000	0,00	64,000	38 400,00
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				49 790,25			0,00		0,00		49 790,25
54	K	DIO	DIO	kpl	1,000	49 790,25	49 790,25		0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	49 790,25

12
Zásmuky
-/085201
DÍČ: CZ27085201
tel./fax: 321 797 689