

HP

DODATEK č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřený dle ust. §2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník („občanský zákoník“) a
v souladu s pravidly Operačního programu Životní prostředí

ZATEPLENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY MNICHOVICE

mezi

Název	Město Mnichovice
IČO/DIČ	00240 478
Adresa sídla	Masarykovo náměstí 83, PSČ 251 64 Mnichovice
Právní forma	801 - Obec
Osoba oprávněná zastupovat zadavatele	Mgr. Petra Pecková, starostka
Zástupce ve věcech technických	

dále jen zadavatel – na straně jedné

a

Název	ACG-Real s. r. o.
IČO	270 94 359
DIČ	CZ270943059
Adresa sídla	Radimova 622/38, 169 00 Praha 6
Právní forma	Právnícká osoba
Zápis v obchodním rejstříku	OR vedený KS/MS v Praze, oddíl C, vložka 95793
Osoba oprávněná zastupovat zhotovitele	Lubomír Smažík
Zástupce ve věcech technických	Ing. Stanislav Pekárek
Bankovní spojení	ČSOB
Číslo účtu	258990961/0300

dále jen dodavatel – na straně druhé

*smluvní strany se dohodly níže uvedeného dne, měsíce a roku na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na akci Zateplení MŠ Mnichovice uzavřené dne 15. 5. 2017
(dále „Smlouva“)*

1. Předmět dodatku

Smluvní strany se v souladu s čl. 13. 2. Smlouvy dohodly, že v důsledku okolností, které nemohl ovlivnit ani zadavatel ani dodavatel bude v souvislosti s dodatečnými stavebními pracemi, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, jsou nezbytné k provedení díla dodavatelem a nemění se zároveň povaha veřejné zakázky na akci Zateplení MŠ Mnichovice, tak na základě těchto okolností se smluvní strany dohodly na změně původního závazku ze smlouvy. V souvislosti s objektivními důvody, kdy nebylo možno práce z důvodu vysokých teplot realizovat a rozšířením díla o tyto dodatečné stavební práce, dochází ke změně původní hodnoty závazku a zároveň ke změně termínu předání a převzetí dokončeného díla na základě přiložených změnových listů.

Článek 3. 1 smlouvy o dílo bude změněn následovně:

3.1 předání a převzetí díla: nejpozději do 10. 9. 2017

Článek 4. 1 bude změněn následovně:

4.1 Hodnota závazku dle dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo byla stanovena dohodou smluvních stran na základě změnových listů ZL č. : 1,2,3,4, 6,7,9,10,12, 13 a 15 a činí:

	Cena celkem bez DPH	DPH 21 %	Cena celkem s DPH
Smluvní cena celkem	2.815.104,42 Kč	591.171,93 Kč	3.406.276,35 Kč
Změnové listy ZL celkem	265 707,03 Kč	55 798,47 Kč	321 505, 5 Kč
Nová smluvní cena celkem	3. 080. 811,4 Kč	646 970,4 Kč	3. 727. 781,8 Kč

Ostatní články a odstavce smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.

Ostatní články a odstavce smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.

2. Závěrečná ustanovení

- 2.1. Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti a účinnosti v den jeho podpisu osobami oprávněnými k podpisu.
- 2.2. Smluvní strany konstatují, že tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá smluvní strana obdrží jeden.
- 2.3. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku č. 1. ke smlouvě o dílo a prohlašují, že si dodatek přečetly, že dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl sepsán za jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce..
- 2.4. Uzavření tohoto dodatku č. 1 schválilo Zastupitelstvo města Mnichovice na svém zasedání dne 25. 10. 2017 pod č. usn. 17-09-001.

V Mnichovicích dne 27. 10. 2017 V Praze dne 16. 11. 2017

Mgr. Petra Pecková, starostka

Lubomír Smažík

Příloha:
Změnové listy

ACG-Real

ACG-Real s.r.o.
Radimova 622/38, 169 00 Praha 6
IČ: 27094359, DIČ: CZ27094359
info@acg-real.cz, www.acg-real.cz

OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo OZ: 1	
Zhotovitel:	ACG-Real s.r.o.		
Investor:	Město Mnichovice	Datum: 5.10.2017	
Název akce: Snížení energetické náročnosti MŠ Mnichovice			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou ☐	e-mailem ☒	faxem ☐ osobně ☐
Odkazy	na specifikaci: _____		
	na výkresy: _____		
	na rozpočtové podklady: _____		
	na jinou část smlouvy: _____		
Předmět změny: Odstranění keramického obkladu Popis a zdůvodnění změny: Výměra odstraňovaného obkladu se odlišuje od původního výkazu výměr. Teprve při reálném odstraňování původního obkladu před provedením KZS bylo shledáno, že je třeba odstranit i hlubší vyrovnávací vrstvu pod obkladem (tl, 20 – 100mm), protože nebyla dostatečně soudržná s podkladem a mohlo by následně dojít k odloupení celého nového souvrství KZS k zateplení soklové části.			
Počet připojených listů specifikací: _____			
Důvod vícepráce / méněpráce: Zajištění funkčnosti objektu			
záměr objednatele ☐ chyba v PD ☐ chyba zhotovitele ☐ vyšší moc ☐ jiné okolnosti ☐			
Oznámení vydává: Zhotovitel ACG-Real s.r.o. Bc. Radek Slabý 27.10.2017 ACG-Real Kosova 2894/390 02 Tábor IČ: 27094359 DIČ: CZ27094359 info@acg-real.cz, www.acg-real.cz			
Stanovisko technického dozoru stavby: Souhlasím: <i>AD</i> ABP HOLDING a.s. Thámova 21/34 196 00 Praha 8 DIČ: CZ15268446 ©			
Stanovisko projektanta stavby: Souhlasím: <i>AD MILOSLAV GOLL</i> <i>M. Goll</i>			
Příloha :			

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 1
Zhotovitel:	ACG-Real s.r.o.	
Změnový list vystavil:	Bc. Radek Slabý	
Datum:	5.10.2017	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: Odstranění keramického obkladu Popis a zdůvodnění změny: Při odstraňování keramického obkladu se musí odstranit i vyrovnávací vrstva pod obkladem (tl. 20 – 100mm), protože není dostatečně soudržná a dochází k odloupení celého souvrství zateplení soklové části. Navrhujeme vyrovnání podkladu. Tyto vícepráce nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách a jejich potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností. Provedení výše uvedených prací je pro další postup výstavby nezbytný a technicky neoddělitelný od původní veřejné zakázky. Tento změnový list má vliv na termín realizace díla.		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH :	Cena víceprací bez DPH : 2.591,74 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
2 591,74 Kč		
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
ABP HOLDING a.s. Thámova 21/34 188 00 Praha 8 DIČ: CZ15268113	ACG-Real Kosova 2894, 390 02 Tábor IČ: 27094359 DIČ: CZ27094359 info@acg-real.cz, www.acg-real.cz	
Datum:	Datum: 27.10.2017	

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Snížení energetické náročnosti MŠ Mnichovice

Objekt: ZL 1 - Odstranění keramického obkladu

JKSO:

Místo:

Objednatel:

Město Mnichovice

Zhotovitel:

ACG-Real s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 27.3.2017

IČ:

00240478

DIČ:

IČ:

27094359

DIČ:

CZ27094359

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu

2 591,74

Ostatní náklady

0,00

Cena bez DPH

2 591,74

DPH základní

21,00%

ze

2 591,74

544,27

snížená

15,00%

ze

0,00

0,00

Cena s DPH

v CZK

3 136,01

Projektant

MILOSLAV GOLL

27.10.2017

M. Goll

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

ABP HOLDING a.s.
Thámová 21/34
169 00 Praha 6
DIČ: CZ27094359

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

ACG-Real
Radimova 622/38 • 169 00 Praha 6
IČ: 27094359 • DIČ: CZ27094359
www.acg-real.cz • info@acg-real.cz

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Snížení energetické náročnosti MŠ Mnichovice

Objekt: ZL 1 - Odstranění keramického obkladu

Místo:

Datum:

27.3.2017

Objednatel: Město Mnichovice

Projektant:

Zhotovitel: ACG-Real s.r.o.

Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	2 591,74
HSV - Práce a dodávky HSV	1 608,94
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	9 142,80
997 - Přesun sutě	13 326,14
Odpočty - Odpočty	-20 860,00
PSV - Práce a dodávky PSV	982,80
781 - Dokončovací práce - obklady	982,80
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	2 591,74

ABP HOLDING a.s.
Thámová 21/34
186 00 Praha 8
DIČ CZ15268446

ROZPOČET

Stavba: Snížení energetické náročnosti MŠ Mnichovice

Objekt: ZL 1 - Odstranění keramického obkladu

Místo:

Datum: 27.3.2017

Objednatel: Město Mnichovice

Projektant:

Zhotovitel: ACG-Real s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

2 591,74

HSV - Práce a dodávky HSV

1 608,94

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

9 142,80

6	K	965043341.R01	Bourání svislého vyrovnání základového pasu betonovým s potěrem tl do 100 mm pl přes 4 m2	m2	120,300	76,00	9 142,80
---	---	---------------	---	----	---------	-------	----------

997 - Přesun sutě

13 326,14

7	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1km se složením	t	19,760	174,40	3 446,14
8	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1km přes 1km	t	197,600	10,00	1 976,00
9	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	19,760	400,00	7 904,00

Odpočty - Odpočty

-20 860,00

10	K	962031132R10	Bourání přízdívek základů z cihel pálených na MVCtl do 100 mm	m2	-104,300	200,00	-20 860,00
----	---	--------------	---	----	----------	--------	------------

PSV - Práce a dodávky PSV

982,80

781 - Dokončovací práce - obklady

982,80

3	K	781473810	Demontáž obkladů z obkladaček keramických lepených	m2	21,840	45,00	982,80
---	---	-----------	--	----	--------	-------	--------

ABP HOLDING a.s.

Thámová 21/34

186 00 Praha 8

DIC: CZ15268446

③

OZNÁMENÍ ZMĚNY

číslo OZ: 2

Zhotovitel: ACG-Real s.r.o.

Investor: Město Mnichovice

Datum: 5.10.2017

Název akce: Snížení energetické náročnosti MŠ Mnichovice

Způsob odeslání / předání
datum:poštou ☐e-mailem ☒faxem ☐osobně ☐Odkazy na
specifikaci:

na výkresy:

na rozpočtové podklady:

na jinou část smlouvy:

Předmět změny: Zateplení soklu**Popis a zdůvodnění změny:**

Změnu zateplení soklu navrhujeme z důvodu nerovné svislé části základového pasu pod úrovní terénu. Teprve po odkopání základů podél objektu bylo zjištěno, že při provádění původní stavby nebyla provedena důsledně betonáž do bednění základových pasů. Na pasech jsou nálitky z betonu (tzv. bačkora), které by se musely obtížně a pracně odstraňovat, včetně nebezpečí poškození hydroizolace stavby. Navíc by následnými otřesy a vibracemi mohlo dojít k narušení statiky dotčených konstrukcí. Proto bylo rozhodnuto nálitky ponechat a upravit detail zateplení soklu z vertikálního na horizontální. Změna detailu zateplení soklu byla tedy provedena z důvodu nerovností svislé části základového pasu, které při projektové přípravě nebyly známy a nebylo možné je rovnou předpokládat

Počet připojených listů specifikací:

Důvod vícepráce / méněpráce:

záměr objednatele ☐chyba v PD ☐chyba zhotovitele ☐vyšší moc ☒jiné okolnosti ☐

Oznámení vydává: Zhotovitel ACG-Real s.r.o. Bc. Radek Slaby

Kosova 2894, 390 02 Tábor

IČ: 27094359 DIČ: CZ27094359

info@acg-real.cz; www.acg-real.cz

Stanovisko technického dozoru stavby:

Souhlasím

30.12.

ABP HOLDING a.s.
Thamova 21/34
166 60 Praha 8

DIC: CZ15268446

Stanovisko projektanta stavby:

Souhlasím

AD

MILOSLAV GOLL

M. Goll

Příloha :

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 2
Zhotovitel:	ACG-Real s.r.o.	
Změnový list vystavil:	Bc. Radek Slabý	
Datum:	5.10.2017	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: Zateplení soklu Popis a zdůvodnění změny: Změna zateplení soklu navrhujeme z důvodu nerovné svislé části základového pasu pod úrovní terénu. Základy budovy jsou nerovnoměrně rozloženy do okolního terénu a není možné tuto část odbourávat tak, aby následnými otřesy a vibracemi nedošlo k narušení statiky dotčených konstrukcí. Proto bylo navrženo předělání tepelné izolace spodní stavby ze svislé na horizontální. Tyto vícepráce nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách a jejich potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností. Provedení výše uvedených prací je pro další postup výstavby nezbytný a technicky neoddělitelný od původní veřejné zakázky. Tento změnový list má vliv na termín realizace díla.		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH :	Cena víceprací bez DPH : 120 355,66 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH : 120 355,66 Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
ABP HOLDING a.s. Thámova 21/34 186 00 Praha 8 DIČ: CZ15268446	ACG-Real Kosova 2894, 390 02 Tábor IČ: 27094359 DIČ: CZ27094359 info@acg-real.cz, www.acg-real.cz	
Datum:	Datum: 27.10.2017	

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Snížení energetické náročnosti MŠ Mnichovice

Objekt: ZL 2 - Zateplení soklu

JKSO:

Místo:

Objednatel:

Město Mnichovice

Zhotovitel:

ACG-Real s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 27.3.2017

IČ:

00240478

DIČ:

IČ:

27094359

DIČ:

CZ27094359

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu

120 355,66

Ostatní náklady

0,00

Cena bez DPH

120 355,66

DPH základní

21,00%

ze

120 355,66

25 274,69

snížená

15,00%

ze

0,00

0,00

Cena s DPH

v CZK

145 630,35

Projektant

MILOSLAV GOLL

27. 10. 2017

M. Goll

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

ABP HOLDING a.s.

Thámová 21/34

186 00 Praha 8

DIČ: CZ15268446

③

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

ACG-Real
Kosova 2894, 390 02 Tábor
IČ: 27094359 DIČ: CZ27094359
info@acg-real.cz www.acg-real.cz

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Snížení energetické náročnosti MŠ Mnichovice

Objekt: ZL 2 - Zateplení soklu

Místo:

Datum: 27.3.2017

Objednatel: Město Mnichovice

Projektant:

Zhotovitel: ACG-Real s.r.o.

Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu

120 355,66

HSV - Práce a dodávky HSV

120 355,66

odpočty -

-25 960,91

přípočty -

146 316,57

2) Ostatní náklady

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

120 355,66

ABP HOLDING a.s.
Thámova 21/34
186 00 Praha 8
DIČ: CZ15268446

③

ROZPOČET

Stavba: Snížení energetické náročnosti MŠ Mnichovice

Objekt: ZL 2 - Zateplení soklu

Místo:

Datum: 27.3.2017

Objednatel: Město Mnichovice

Projektant:

Zhotovitel: ACG-Real s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

120 355,66

HSV - Práce a dodávky HSV

120 355,66

odpočty -

-25 960,91

1	K	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	-13,620	200,00	-2 724,00
4	K	132201109	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3	m3	-13,620	120,00	-1 634,40
8	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	-12,640	200,00	-2 528,00
10	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	-126,400	15,00	-1 896,00
12	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	-12,640	15,00	-189,60
14	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládku (skládkové)	t	-22,752	104,00	-2 366,21
16	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuštěním	m3	-15,134	60,00	-908,04
34	K	637121112	Okapový chodník z kačírku tl. 150mm s udusáním	m2	-60,152	228,00	-13 714,66

připočty -

146 316,57

23	K	130901121	Bourání kcí v hloubených vykopávkách ze zdiva z betonu prostého ručně	m3	9,210	5 840,00	53 786,40
5	K	132212102	Hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v nesoudržných horninách tř. 3	m3	8,340	729,00	6 079,86
7	K	132212109	Příplatek za lepivost u hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 3	m3	8,340	169,00	1 409,46
20	K	162201211	Vodorovné přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 stavebním kolečkem do 10 m	m3	12,640	80,70	1 020,05
21	K	162201219	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 stavebním kolečkem ZKD 10 m	m3	126,400	73,50	9 290,40
33	M	592457020	dlažba betonová plošná hladká Standard 40x40x5 cm šedá	m2	96,000	415,00	39 840,00
32	K	596811221	Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z kameniva vel do 0,25 m2 plochy do 100 m2	m2	96,000	289,00	27 744,00
36	K	713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	48,000	47,30	2 270,40
37	K	R01	Řezání asfaltu	kpl	1,000	4 876,00	4 876,00

OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo OZ: 3	
Zhotovitel:	ACG-Real s.r.o.		
Investor:	Město Mnichovice	Datum: 5.10.2017	
Název akce: Snížení energetické náročnosti MŠ Mnichovice			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou ☐	e-mailem ☒	faxem ☐ osobně ☐
Odkazy	na specifikaci:		
	na výkresy:		
	na rozpočtové podklady:		
	na jinou část smlouvy:		
Předmět změny: Vyrovnání lokálních nerovností Popis a zdůvodnění změny: Z důvodu velkých nerovností stávající fasády, zjištěné po stavbě lešení. Došlo k vyrovnání podkladu z důvodu zajištění jednotné rovinnosti.			
Počet připojených listů specifikací:			
Důvod vícepráce / méněpráce:			
záměr objednatele ☐		chyba v PD ☐	chyba zhotovitele ☐ vyšší moc ☐ jiné okolnosti ☐
Oznámení vydává: Zhotovitel ACG-Real s.r.o. Bc. Radek Slabý 27.10.2017 ACG-Real Kosova 2894, 390 02 Tábor IČ: 27094359 DIČ: CZ27094359 info@acg-real.cz www.acg-real.cz			
Stanovisko technického dozoru stavby: Souhlasím: <i>ABP HOLDING a.s.</i> Thámova 21/34 186 00 Praha 8 DIČ: CZ15268146			
Stanovisko projektanta stavby: Souhlasím: AD MILOSLAV GOLL <i>M. Goll</i>			
Příloha :			

ZMĚNOVÝ LIST

číslo ZL: 3

Zhotovitel: ACG-Real s.r.o.

Změnový list vystavil: Bc. Radek Slabý

Datum: 5.10.2017

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:

Předmět změny: Vyrovnání lokálních nerovností

Popis a zdůvodnění změny:

Z důvodu velkých nerovností stávající fasády, zjištěné po stavbě lešení. Došlo k vyrovnání podkladu z důvodu zajištění jednotné rovinnosti.

Tyto vícepráce nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách a jejich potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností.

Provedení výše uvedených prací je pro další postup výstavby nezbytný a technicky neoddělitelný od původní veřejné zakázky.

~~Tento změnový list má vliv na termín realizace díla.~~

*Dle zhotovitele má tento změnový list vliv na termín realizace díla.
27.10.2017*

Počet připojených listů specifikací:

Počet připojených výkresů:

Cena méněprací bez DPH :

Cena víceprací bez DPH :
24.999,96,- Kč

Výsledná cena změny bez DPH :

24.999,96,- Kč

Nově sjednaná lhůta dokončení díla:

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

Podpis zmocněnce objednatele:

Podpis zmocněnce zhotovitele:

ABP HOLDING a.s.
Thámová 21/34
186 00 Praha 8
DIČ: CZ15268446

ACG-Real
Kosova 2894, 390 02 Tábor
IČ: 27094359 DIČ: CZ27094359
info@acg-real.cz, www.acg-real.cz

Datum:

Datum: 27.10.2017

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Snížení energetické náročnosti MŠ Mnichovice

Objekt: ZL 3 - Vyrovnání lokálních nerovností

JKSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 27.3.2017

Objednatel:

Město Mnichovice

IČ:

00240478

DIČ:

Zhotovitel:

ACG-Real s.r.o.

IČ:

27094359

DIČ:

CZ27094359

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

24 999,96

Ostatní náklady

0,00

Cena bez DPH

24 999,96

DPH základní

21,00%

ze

24 999,96

5 249,99

snížená

15,00%

ze

0,00

0,00

Cena s DPH

v CZK

30 249,95

Projektant

MILOSLAV GOLL

27.10.2017

M. Goll

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

ABP HOLDING a.s.

Thámová 21/34

186 00 Praha 8

DIČ: CZ15268446

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

ACG-Real
Kosova 2894, 390 02 Tábor
IČ: 27094359 DIČ: CZ27094359
info@acg-real.cz, www.acg-real.cz

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Snížení energetické náročnosti MŠ Mnichovice

Objekt: ZL 3 - Vyrovnání lokálních nerovností

Místo:

Datum:

27.3.2017

Objednatel: Město Mnichovice

Projektant:

Zhotovitel: ACG-Real s.r.o.

Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu

24 999,96

HSV - Práce a dodávky HSV

24 999,96

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

24 999,96

2) Ostatní náklady

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

24 999,96

ABP HOLDING a.s.

Thámová 21/34

186 00 Praha 8

IČO: 274 599 116

M. Gold

ROZPOČET

Stavba: Snížení energetické náročnosti MŠ Mnichovice

Objekt: ZL 3 - Vyrovnání lokálních nerovností

Místo:

Datum:

27.3.2017

Objednatel: Město Mnichovice

Projektant:

Zhotovitel: ACG-Real s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

24 999,96

HSV - Práce a dodávky HSV

24 999,96

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

24 999,96

2	K	622135011	Vyrovnání podkladu vnějších stěn tmelem tl do 2 mm	m2	28,900	120,44	3 480,72
3	K	622135095	Příplatek k vyrovnání vnějších stěn tmelem za každý dalších 1 mm tl	m2	144,500	36,04	5 207,78
4	M	283760320	deska fasádní polystyrénová Isover EPS GreyWall 1000 x 500 x 20 mm	m2	15,500	52,25	809,88
5	M	283760330	deska fasádní polystyrénová Isover EPS GreyWall 1000 x 500 x 30 mm	m2	13,400	128,49	1 721,77
1	K	622211011	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 80 mm	m2	28,900	476,81	13 779,81