



DODATEK Č. 2 SMLOUVY O DÍLO

na akci:

„Park Syrovice – Novostavba pódia a stavební úpravy parku“

uzavřený dle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

Smluvní strany

Objednatel:

Název: Obec Syrovice
Sídlo: Syrovice 298, PSČ 664 67
Zastoupen: Ing. Zdeněk Joukl, starosta
IČO: 00282634
DIČ: CZ00282634
Bankovní spojení: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]

Objednatelé jsou oprávněni zastupovat:

- ve věcech smluvních: Ing. Zdeněk Joukl, starosta
- ve věcech technických: Ing. Zdeněk Joukl, starosta

na straně jedné jako „objednatel“

a

Zhotovitel:

Název/obchodní firma: STAL-PE stavební s.r.o.
Sídlo: č.p. 362, 66403 Podolí
Kontaktní místo: č.p. 362, 66403 Podolí
Zastoupen: Petr Přichystal, jednatel
IČO: 05154006
DIČ: CZ05154006

Zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 93823.

Bankovní spojení: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

Zhotovitele jsou oprávněni zastupovat (vč. kontaktu):

- ve věcech smluvních: Petr Přichystal
- ve věcech technických: Petr Přichystal

na straně druhé jako „zhotovitel“.



TENDERA

I.
Úvodní ustanovení

- 1.1 Smluvní strany se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodly na uzavření dodatku č. 2 (dále jen „**Dodatek**“) ke smlouvě o dílo, která mezi nimi byla uzavřena dne 4. 2. 2025 (dále jen „**Smlouva**“).
- 1.2 Smlouva byla uzavřena na základě zadávacího řízení k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce s názvem „**Park Syrovice – Novostavba pódia a stavební úpravy parku**“ (dále jen „**veřejná zakázka**“) zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení podle ust. §§ 53 a násl. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen jako „**ZZVZ**“), mezi objednatelem, jakožto zadavatelem veřejné zakázky, a zhotovitelem, jakožto vybraným dodavatelem.

II.
Odůvodnění uzavření dodatku a popis Změn

- 2.1 Při provádění díla dle čl. II Smlouvy (dále také zjednodušeně jen „**dílo**“) vznikla potřeba provést další stavební práce (dále také jen „**vícepráce**“), jakož i potřeba část **stavebních** prací, které měly být součástí díla, neprovést (dále také jen „**méněpráce**“; vícepráce a méněpráce též společně jen jako „**Změny díla**“).
- 2.2 Předmětem tohoto Dodatku jsou změny Smlouvy v rozsahu těchto Změn díla:
- 2.2.1 V průběhu provádění díla Smluvní strany zjistily, že je nutné provést změny závazků „de minimis“ ve smyslu § 222 odst. 4 ZZVZ, které jsou podrobně popsány a zdůvodněny ve změnových listech č. 4,9 a 10; změnové listy (vč. položkových rozpočtů) jsou součástí příloh č. 1,4 a 5 Dodatku.
- 2.2.2 V průběhu provádění díla Smluvní strany zjistily, že je nutné provést změny závazků „de minimis“ ve smyslu § 222 odst. 6 ZZVZ, které jsou podrobně popsány a zdůvodněny ve změnových listech č. 5 a 8; změnové listy (vč. položkových rozpočtů) jsou součástí příloh č. 2 a 3 Dodatku.

III.
Změny ceny díla

- 3.1 Cena díla dle čl. IV Smlouvy se v důsledku Změn díla uvedených v Dodatku:
- 3.1.1 **zvyšuje** o částku víceprací: **907 765,47 Kč bez DPH** a
snižuje o částku méněprací: **158 663,99 Kč bez DPH**.
- Cena díla se tak **zvyšuje** celkem o **749 101,48 Kč bez DPH**. Z této částky činí ke dni uzavření Dodatku DPH při sazbě 21 % částku: **157 311,31 Kč**. Součet navýšení ceny Díla a DPH pak činí: **906 412,79 Kč**.
- 3.2 Odpočty a přípočty k ceně díla z důvodu Změn díla jsou podrobněji popsány ve změnových listech.
- 3.3 Celková cena díla se mění z původní částky dle čl. IV Smlouvy a dodatku č. 1:
- 5 954 587,46 Kč bez DPH, tj. 7 205 050,82 Kč vč. DPH na
- | | |
|--------------------|-----------------|
| Cena díla bez DPH: | 6 703 688,94 Kč |
| DPH: | 1 407 774,68 Kč |
| Cena díla vč. DPH: | 8 111 463,62 Kč |

IV.

Změny doby plnění

- 4.1 Doba plnění dle čl. III Smlouvy se v důsledku Změn díla uvedených v Dodatku upravuje následovně:
- 4.1.1 Termín provedení díla: nejpozději do 4 měsíců a 13 dnů ode dne předání staveniště zhotoviteli.

V.

Ostatní ustanovení

- 5.1 Všechna ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem zůstávají v platnosti a účinnosti beze změn.
- 5.2 Smluvní strany potvrzují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly a s jeho obsahem souhlasí, že dodatek představuje úplnou dohodu mezi smluvními stranami a že dodatek nebyl uzavřen v tísní za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.
- 5.3 Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Každá smluvní strana obdrží po dvou z nich.
- 5.4 Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
- 5.5 Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou obce Syrovice na schůzi č. 4/2025 dne 28. 5. 2025 usnesením číslo ROS 45/4/25.
- 5.6 Nedílnou součástí dodatku jsou jeho přílohy:
- 5.6.1 Příloha č. 1 – změnový list č. 4 vč. položkového rozpočtu
- 5.6.2 Příloha č. 2 – změnový list č. 5 vč. položkového rozpočtu
- 5.6.3 Příloha č. 3 – změnový list č. 8 vč. položkového rozpočtu
- 5.6.4 Příloha č. 4 – změnový list č. 9 vč. položkového rozpočtu
- 5.6.5 Příloha č. 5 – změnový list č. 10 vč. položkového rozpočtu

V Syrovicích dne:

5. 06. 2025

V Podolí dne:

5. 06. 2025

za objednatele

OBEC SYROVICE

664 67 SYROVICE 298

Tel.: 547 229 624 ①

IČ: 282 634 DIČ: CZ00282634

Protokol o změně díla
Změnový list číslo 4

Název díla:	Park Syrovice – Novostavba pódia a stavební úpravy parku		
Objekt:	Novostavba pódia a stavební úpravy parku		
Objednatel:	Obec Syrovice, Syrovice 298, zastoupená starostou obce Ing. Zdeňkem Jouklem. IČ:00282634, mobil: [REDACTED]		
Zhotovitel:	STAL-PE Stavební s.r.o., Podolí 362, 664 03, IČ:05154006, DIČ:CZ05154006		
TDS:	Luko Trade, s.r.o., zastoupená jednatelem Ing. Lukášem Spáčkem, IČ: 02153882, mobil: [REDACTED]		
Projektant:	Ing. Jiří Štátný, autorizovaný projektant, mobil: [REDACTED] email: [REDACTED]		
Popis změny: Betonová stěrka, nátěr fasády sociální zařízení, nátěr kontejneru			
Odůvodnění změny: Vylepšení technického řešení			
údaje o změně	Změnu vyvolal:	Technický dozor stavebníka, stavebníka	
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	
		práce realizované a hrazené nad rámec ceny díla	x
	Jedná se o změnu ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb.: (zatrhnout)	§ 222 odst. 4	
		§ 222 odst. 5	
		§ 222 odst. 6	
		§ 222 odst. 7	
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD nebo zápisu KD (deníku změn)	x
		dodatek k PD	
dokumentace skut. Provedení		x	
jiné			
údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací)	+ 142 595,71 Kč bez DPH	
	celkem v Kč bez DPH		
	hodnota odpočtů (méněprací)	- 69 371,6 Kč bez DPH	
	celkem v Kč bez DPH		
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:	Zhotovitel	
	náklady na změnu v Kč bez DPH	+73224,11 Kč	
	Výše DPH sazba:21%	+15 777,06 Kč	
	náklady na změnu vč. DPH	+88 601,17 Kč	
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.		
termíny	Termín realizace změny:	6/2025	
	Vliv změny na termín dokončení díla:	+ 4 Dny	
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):	28.5.2025	[REDACTED]
	Zhotovitel (statutární zástupce):	28.5.2025	
	TDS:	28.5.2025	
	Projektant:	28.5.2025	
	Objednatel (statutární zástupce):	28.5.2025	
přílohy	Přílohy: ZL4 – rozpočet pro dodatek číslo 2 – Betonová stěrka, nátěr fasády sociální zařízení, nátěr kontejneru		

Položkový rozpočet stavby			
Stavba:	202467	PARK SYROVICE	
Objekt:	ZL	Změnové listy	
Rozpočet:	ZL04	Betonová stěrka, nátěr fasády sociální zařízení, nátěr kontejneru	
Objednatel:	Obec Syrovice 298 66467	Syrovice	IČO: 00282634 DIČ: CZ00282634
Zhotovitel:	STAL-PE stavební s.r.o. 362 66403	Podolí	IČO: 05154006 DIČ: CZ05154006
Vypracoval:	Ing. Lukáš Spáčil		
Rozpis ceny			Celkem
HSV			44 049,79
PSV			29 174,32
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			73 224,11
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	12 %		0,00 CZK
Snížená DPH	12 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		73 224,11 CZK
Základní DPH	21 %		15 377,06 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem s DPH			88 601,17 CZK
v <u>Syrovice</u> dne [Redacted] 5. 06. 2023 [Redacted]			

Popis stavby: 202467 - PARK SYROVICE

Popis stavby: 20112023 - PARK SYROVICE

Popis objektu: ZL - Změnové listy

Popis rozpočtu: ZL04 - Betonová stěrka, nátěr fasády sociální zařízení, nátěr kontejneru

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
6	Úpravy povrchu, podlahy	HSV			-69 371,60	-94,7
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			113 421,39	154,9
783	Nátěry	PSV			29 174,32	39,8
Cena celkem					73 224,11	100,0

Položkový rozpočet

S: 202467	PARK SYROVICE
O: ZL	Změnové listy
R: ZL04	Betonová stěrka, nátěr fasády sociální zařízení, nátěr kontejneru

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
Díl: 6								
1	50001	Úpravy povrchu, podlahy				-69 371,60		
		Betonová dekor. stěrka na stěnách vč. penetračního nátěru a transparentního uzavíracího nátěru, D+M	m2	-49,32000	1 090,00	-53 758,80	21,00	-65 048,15
2	50002	Betonová dekor. stěrka na podhled vč. penetračního nátěru a transparentního uzavíracího nátěru, D+M	m2	-13,12000	1 190,00	-15 612,80	21,00	-18 891,49
Díl: 62								
3	532411901R00	Úpravy povrchů vnější				113 421,39		
		Nátěr nesavých podkladů, adhezni mŕstsek	m2	62,44000	154,00	9 615,76	21,00	11 635,07
4	521481211RT8	Montáž vŕztuŕné sítě (perlínky) do stěrky - podhledy vŕetné vŕztuŕné sítě a stěrkového tmelu	m2	13,12000	433,00	5 680,96	21,00	6 873,96
5	522481211RT8	Montáž vŕztuŕné sítě (perlínky) do stěrky - vnější stěny vŕetné vŕztuŕné sítě a stěrkového tmelu	m2	49,32000	372,00	18 347,04	21,00	22 199,92
6	502011198R00	Penetrace na stěnách savých minerálních podkladů	m2	49,32000	56,90	2 806,31	21,00	3 395,64
7	501011287RU3	Omitka tenkovrstvá na podhledech silikonová, zatíraná omitkovina s vláknny, příplatkové odstŕny 1	m2	13,12000	466,50	6 120,48	21,00	7 405,78
8	502011287RU3	Omitka tenkovrstvá na stěnách silikonová, zatíraná omitkovina s vláknny, příplatkové odstŕny 1	m2	49,32000	462,00	22 785,84	21,00	27 570,87
9	522904112R00	Očiŕtění fasád tlakovou vodou sloŕitost 1 - 2	m2	130,00000	30,00	3 900,00	21,00	4 719,00
10	520991121R00	Zakrŕvání výplní vnějších otvorů z leŕení	kpl	1,00000	1 980,00	1 980,00	21,00	2 395,80
11	522471317RU4	Nátěr nebo náŕtŕk stěn vnějších, sloŕitost 1 - 2 hmota nátěrová silikonová RAL 9002	m2	130,00000	324,50	42 185,00	21,00	51 043,85
Penetrace + 2 x krycí nátěr.								
Díl: 783								
		Nátěry				29 174,32		
12	783-001	Omytí, očiŕtění, obrouŕšení obecního kontejneru	m2	80,37000	93,50	7 514,60	21,00	9 092,67
13	783222100R00	Nátěr syntetický kovových konstrukcí dvojnásobný vŕetné pomocného leŕení.	m2	80,37000	269,50	21 659,72	21,00	26 208,26

Protokol o změně díla
Změnový list číslo 5

Název díla:	Park Syrovice – Novostavba pódia a stavební úpravy parku		
Objekt:	Novostavba pódia a stavební úpravy parku		
Objednatel:	Obec Syrovice, Syrovice 298, zastoupená starostou obce Ing. Zdeňkem Jouklem. IČ:00282634, mobil: [REDACTED]		
Zhotovitel:	STAL-PE Stavební s.r.o., Podolí 362, 664 03, IČ:05154006, DIČ:CZ05154006		
TDS:	Luko Trade, s.r.o., zastoupená jednatelem Ing. Lukášem Spáčkem, IČ: 02153882, mobil: [REDACTED]		
Projektant:	Ing. Jiří Šťastný, autorizovaný projektant, mobil: [REDACTED] email: [REDACTED]		
Popis změny:			
Taneční parket - skladby, chodník, podium, umývací plochy			
Odůvodnění změny:			
Vylepšení technického řešení			
údaje o změně	Změnu vyvolal:	Technický dozor stavebníka, stavebníka	
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	☐ zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	
		☐ úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	
		☒ práce realizované a hrazené nad rámec ceny díla	x
	Jedná se o změnu ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb.: (zatrhnout)	☐ § 222 odst. 4	
		☐ § 222 odst. 5	
		☐ § 222 odst. 6	
		☐ § 222 odst. 7	
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	☐ zápis do SD nebo zápisu KD (deníku změn)	x
		☐ dodatek k PD	
☒ dokumentace skut. Provedení		x	
☐ jiné			
údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací)		+ 126 323,04Kč bez DPH
	celkem v Kč bez DPH		
	hodnota odpočtů (méněprací)		- 19 304,26 Kč bez DPH
	celkem v Kč bez DPH		
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:		Zhotovitel
	náklady na změnu v Kč bez DPH		+107 018,78 Kč
	Výše DPH	sazba:21%	+22 473,94 Kč
	náklady na změnu vč. DPH		+129 492,72 Kč
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č. [REDACTED]		
termíny	Termín realizace změny:		6/2025
	Vliv změny na termín dokončení díla:		+ 5 Dny
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:		datum
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):		28.5.2025
	Zhotovitel (statutární zástupce):		28.5.2025
	TDS:		28.5.2025
	Projektant:		28.5.2025
	Objednatel (statutární zástupce):		28.5.2025
přílohy	Přílohy:		
	ZL05- rozpočet pro dodatek číslo 2 -Taneční parket - skladby, chodník, podium/umývací plochy		

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **202467** **PARK SYROVICE**
 Objekt: **ZL** **Změnové listy**
 Rozpočet: **ZL05** **Taneční parket - skladby, chodník, podium, umývací plochy**

Objednatel: **Obec Syrovice** IČO: **00282634**
298 DIČ: **CZ00282634**
66467 **Syrovice**

Zhotovitel: **STAL-PE stavební s.r.o.** IČO: **05154006**
362 DIČ: **CZ05154006**
66403 **Podolí**

Vypracoval: **Ing. Lukáš**
Spáčil

Rozpis ceny			Celkem
HSV			114 018,78
PSV			-7 000,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			107 018,78

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Snížená DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	107 018,78 CZK
Základní DPH	21 %	22 473,94 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH **129 492,72 CZK**

v *Syrovice*

dne

5. 06. 2025

Popis stavby: 202467 - PARK SYROVICE

Popis stavby: 20112023 - PARK SYROVICE

Popis objektu: ZL - Změnové listy

Popis rozpočtu: ZL05 - Taneční parket - skladby, chodník, podium, umývací plochy

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			11 345,99	10,6
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			5 112,00	4,8
5	Komunikace	HSV			50 153,44	46,9
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			18 240,22	17,0
96	Bourání konstrukcí	HSV			14 568,15	13,6
99	Staveništní přesun hmot	HSV			1 915,60	1,8
767	Konstrukce zámečnické	PSV			-7 000,00	-6,5
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			12 683,38	11,9
Cena celkem					107 018,78	100,0

Položkový rozpočet

S: 202467	PARK SYROVICE
O: ZL	Změnové listy
R: ZL05	Taneční parket - skladby, chodník, podium, umývací plochy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
Díl: 1 Zemní práce						11 345,99		
1	113106231R00	Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu	m2	25,60000	64,10	1 640,96	21,00	1 985,56
2	113108405R00	Odstranění asfaltové vrstvy pl.nad 50 m2, tl. 5 cm	m2	197,10000	38,80	7 647,48	21,00	9 253,45
3	113108408R00	Odstranění asfaltové vrstvy pl.nad 50 m2, tl. 8 cm	m2	-197,10000	43,60	-8 593,56	21,00	-10 398,21
4	113201111R00	Vytrhání obrubníků chodníkůvých a parkových	m	16,00000	120,00	1 920,00	21,00	2 323,20
5	131301111R00	Hloubení nezapaž. jam hor.4 do 100 m3, STROJNĚ	m3	16,16000	229,95	3 715,99	21,00	4 496,35
6	131301119R00	Příplatek za lepivost - hloubení nezap.jam v hor.4	m3	16,16000	55,00	888,80	21,00	1 075,45
7	162601102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 5000 m	m3	16,16000	184,50	2 981,52	21,00	3 607,64
8	174101102R00	Zásyp ruční se zhutněním	m3	2,00000	572,40	1 144,80	21,00	1 385,21
9	199000005R00	Poplatek za skládku zeminy 1-4, č. dle katal. odpadů 17 05 04	t	0,00000	286,20	0,00	21,00	0,00
Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání						5 112,00		
10	271531112R00	Polštář základu z kameniva hr. drceného 32-63 mm	m3	1,44000	1 520,00	2 188,80	21,00	2 648,45
11	271531113R00	Polštář základu z kameniva hr. drceného 16-32 mm	m3	1,44000	2 030,00	2 923,20	21,00	3 537,07
Díl: 5 Komunikace						50 153,44		
12	564831111RT4	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 10 cm štěrkodrtí frakce 0-63 mm	m2	80,00000	133,00	10 640,00	21,00	12 874,40
13	596215020R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do dřtě tl. 3 cm	m2	9,60000	295,00	2 832,00	21,00	3 426,72
14	596215040R00	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do dřtě tl. 4 cm	m2	36,80000	360,50	13 266,40	21,00	16 052,34
15	515901101RT5	Zhutnění podloží vibrační deskou	m2	24,00000	125,00	3 000,00	21,00	3 630,00
16	592451170R	Dlažba betonová PRESBETON HOLLAND I skladebná 200 x 100 x 80 mm, přírodní	m2	38,96000	524,00	20 415,04	21,00	24 702,20
Díl: 91 Doplňující práce na komunikaci						18 240,22		
17	917862111R00	Osazení stojatého obrubníku betonového, s boční opěrrou, do lože z betonu C 12/15 předpoklad použití stávajících obrub	m	16,00000	346,90	5 550,40	21,00	6 715,98
18	59217335R	Obrubník zahradní ABO 10-20 v. 250 x 50 x 1000 mm šedý	kus	-34,20000	108,50	-3 710,70	21,00	-4 489,95

Položkový rozpočet

S:	202467	PARK SYROVICE
O:	ZL	Změnové listy
R:	ZL05	Taneční parket - skladby, chodník, podium, umývací plochy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
19	592174230R	Obrubník chodníkový ABO 16-10 v. 250 x 80 x 1000 mm přírodní	kus	55,00000	167,00	9 185,00	21,00	11 113,85
20	917862111R00	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15	m	20,80000	346,90	7 215,52	21,00	8 730,78
Díl: 96 Bourání konstrukcí								
21	965042241RT6	Bourání mazanin betonových tl. nad 10 cm, nad 4 m2 pneumat. kladivo, tl. mazaniny nad 20 cm	m3	7,39125	1 971,00	14 568,15	21,00	17 627,46
Díl: 99 Staveništní přesun hmot								
22	998224111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt betonový	t	42,56881	45,00	1 915,60	21,00	2 317,88
Díl: 767 Konstrukce zámečnické								
23	767001	Podlahová nerezová krabice vyklápěcí 150x150 mm vč. závěs, šroubu M20, D+M	ks	-2,00000	3 500,00	-7 000,00	21,00	-8 470,00
Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot								
24	979083513R00	Vodorovné přemístění suti do 1 km	t	16,26075	110,00	1 788,68	21,00	2 164,30
25	979990103R00	Poplatek za uložení suti - beton, skupina odpadu 170101	t	16,26075	520,00	8 455,59	21,00	10 231,26
26	979094211R00	Nakládání nebo překládání vybourané suti	t	16,26075	150,00	2 439,11	21,00	2 951,32

Protokol o změně díla
Změnový list číslo 8

Název díla:	Park Syrovice – Novostavba pódia a stavební úpravy parku		
Objekt:	Novostavba pódia a stavební úpravy parku		
Objednatel:	Obec Syrovice, Syrovice 298, zastoupená starostou obce Ing. Zdeňkem Jouklem. IČ:00282634, mobil: [REDACTED]		
Zhotovitel:	STAL-PE Stavební s.r.o., Podolí 362, 664 03, IČ:05154006, DIČ:CZ05154006		
TDS:	Luko Trade, s.r.o., zastoupená jednatelem Ing. Lukášem Spáčkem, IČ: 02153882, mobil: [REDACTED]		
Projektant:	Ing. Jiří Štátný, autorizovaný projektant, mobil: [REDACTED] email: [REDACTED]		
Popis změny:			
Elektro pódium - úprava výměr + VCP			
Odůvodnění změny:			
Vylepšení technického řešení			
údaje o změně	Změnu vyvolal:	Technický dozor stavebníka, stavebníka	
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	
		práce realizované a hrazené nad rámec ceny díla	x
	Jedná se o změnu ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb.: (zatrhnout)	§ 222 odst. 4	
		§ 222 odst. 5	
		§ 222 odst. 6	
		§ 222 odst. 7	
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD nebo zápisu KD (deníku změn)	x
		dodatek k PD	
dokumentace skut. Provedení		x	
jiné			
údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací)		+ 50 448,5 Kč bez DPH
	celkem v Kč bez DPH		
	hodnota odpočtů (méněprací)		- 13 500 Kč bez DPH
	celkem v Kč bez DPH		
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:		Zhotovitel
	náklady na změnu v Kč bez DPH		+36 9048,5 Kč
	Výše DPH	sazba:21%	+7 759,19 Kč
	náklady na změnu vč. DPH		+44 707,69 Kč
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.		
termíny	Termín realizace změny:		6/2025
	Vliv změny na termín dokončení díla:		+ 4 Dny
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:		datum
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):		28.5.2025
	Zhotovitel (statutární zástupce):		28.5.2025
	TDS:		28.5.2025
	Projektant:		28.5.2025
	Objednatel (statutární zástupce):		28.5.2025
přílohy	Přílohy:		
	ZL08 - rozpočet pro dodatek číslo 2 - Elektro pódium - úprava výměr + VCP		

Položkový rozpočet stavby			
Stavba:	202467	PARK SYROVICE	
Objekt:	ZL	Změnové listy	
Rozpočet:	ZL08	Elektro pódium - úprava výměr + VCP	
Objednatel:	Obec Syrovice 298 66467	Syrovice	IČO: 00282634 DIČ: CZ00282634
Zhotovitel:	STAL-PE stavební s.r.o. 362 66403	Podolí	IČO: 05154006 DIČ: CZ05154006
Vypracoval:	Ing. Lukáš Spáčil		
Rozpis ceny			Celkem
HSV			0,00
PSV			0,00
MON			36 948,50
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			36 948,50
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	12 %		0,00 CZK
Snížená DPH	12 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		36 948,50 CZK
Základní DPH	21 %		7 759,19 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem s DPH			44 707,69 CZK
v <u>Syrovice</u> dne <u>5. 06. 2025</u>			

Popis stavby: 202467 - PARK SYROVICE

Popis stavby: 20112023 - PARK SYROVICE

Popis objektu: ZL - Změnové listy

Popis rozpočtu: ZL08 - Elektro pódium - úprava výměr + VCP

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
M11	Materiály	MON			3 916,00	10,6
M21	Elektromontáže	MON			14 760,00	39,9
M65	Elektroinstalace a veřejné osvětlení	MON			18 272,50	49,5
Cena celkem					36 948,50	100,0

Položkový rozpočet

S: 202467	PARK SYROVICE
O: ZL	Změnové listy
R: ZL08	Elektro pódium - úprava výměr + VCP

P.č. Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
Díl: M11 Materiály					3 916,00		
1 M11-01	Zdroj LED pásku - materiál	ks	5,00000	1 500,00	7 500,00	21,00	9 075,00
2 11004	Kombinovaný jistič-chránič B16/1/0,03A	ks	3,00000	1 000,00	3 000,00	21,00	3 630,00
3 11008	Podlahová zásuvka s výklopným víkem IP64, vybavení 1x400V/32A/5h, 2x230V/16A	ks	-1,00000	12 000,00	-12 000,00	21,00	-14 520,00
4 11010	LED pásek 230V venkovní IP67	m	6,00000	100,00	600,00	21,00	726,00
5 11011	Vestavní profil pro LED pásy vč. difuzoru	m	6,00000	150,00	900,00	21,00	1 089,00
6 34111030R	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 x 1,5 mm2	m	200,00000	15,00	3 000,00	21,00	3 630,00
7 34111036R	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 x 2,5 mm2	m	40,00000	22,90	916,00	21,00	1 108,36
Díl: M21 Elektromontáže					14 760,00		
8 210120823R00	Chránič proudový čtyřpólový do 40 A	kus	2,00000	250,00	500,00	21,00	605,00
9 210810045R00	Kabel CYKY-m 750 V 3 x 1,5 mm2 pevně uložený	m	200,00000	25,00	5 000,00	21,00	6 050,00
10 210810046R00	Kabel CYKY-m 750 V 3 x 2,5 mm2 pevně uložený	m	40,00000	55,00	2 200,00	21,00	2 662,00
11 650051311RT4	Montáž spínače zapuštěného, řaz. 1 vč. dodávky strojků, krytu a rámečku	kus	12,00000	320,00	3 840,00	21,00	4 646,40
12 650101665R00	Montáž LED pásku v liště s difuzorem	m	6,00000	120,00	720,00	21,00	871,20
13 M65-02	D + M světlo s čidlem na budovu zázemí	ks	2,00000	2 000,00	4 000,00	21,00	4 840,00
14 210001	Montáž podlahové nerez krabice se zásuvkami	ks	-1,00000	1 500,00	-1 500,00	21,00	-1 815,00
Díl: M65 Elektroinstalace a veřejné osvětlení					18 272,50		
15 650091641R00	Montáž zdroje napájecího pro LED zařízení	kus	5,00000	103,50	517,50	21,00	626,18
16 650124267RT2	Uložení kabelu Cu 5 x 6 mm2 pevně včetně dodávky kabelu CYKY 5 x 6 mm2	m	30,00000	181,50	5 445,00	21,00	6 588,45
17 650801153R00	Demontáž svítidla nástěnného přisazeného	kus	2,00000	155,00	310,00	21,00	375,10
18 M65-01	Zásuvková skříň vč. výbavy D+M	ks	2,00000	6 000,00	12 000,00	21,00	14 520,00

Protokol o změně díla
Změnový list číslo 9

Název díla:	Park Syrovice – Novostavba pódia a stavební úpravy parku		
Objekt:	Novostavba pódia a stavební úpravy parku		
Objednatel:	Obec Syrovice, Syrovice 298, zastoupená starostou obce Ing. Zdeňkem Jouklem. IČ:00282634, mobil: [REDACTED]		
Zhotovitel:	STAL-PE Stavební s.r.o., Podolí 362, 664 03, IČ:05154006, DIČ:CZ05154006		
TDS:	Luko Trade, s.r.o., zastoupená jednatelem Ing. Lukášem Spáčkem, IČ: 02153882, mobil: [REDACTED]		
Projektant:	Ing. Jiří Šťastný, autorizovaný projektant, mobil: [REDACTED] email: [REDACTED]		
Popis změny: Areálové osvětlení, kamery			
Odůvodnění změny: Vylepšení technického řešení			
údaje o změně	Změnu vyvolal:	Technický dozor stavebníka, stavebníka	
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	
		práce realizované a hrazené nad rámec ceny díla	x
	Jedná se o změnu ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb.: (zatrhnout)	§ 222 odst. 4	
		§ 222 odst. 5	
		§ 222 odst. 6	
		§ 222 odst. 7	
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD nebo zápisu KD (deníku změn)	x
		dodatek k PD	
dokumentace skut. Provedení		x	
jiné			
údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací)		+ 132 776,98 Kč bez DPH
	celkem v Kč bez DPH		
	hodnota odpočtů (méněprací)		- 15 126 Kč bez DPH
	celkem v Kč bez DPH		
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:		Zhotovitel
	náklady na změnu v Kč bez DPH		+117 650,98 Kč
	Výše DPH	sazba:21%	+24 706,71 Kč
	náklady na změnu vč. DPH		+142 357,69 Kč
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.		
termíny	Termín realizace změny:		6/2025
	Vliv změny na termín dokončení díla:		+ 6 Dní
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:		datum
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):		28.5.2025
	Zhotovitel (statutární zástupce):		28.5.2025
	TDS:		28.5.2025
	Projektant:		28.5.2025
	Objednatel (statutární zástupce):		28.5.2025
přílohy	Přílohy:		
	ZL09- rozpočet pro dodatek číslo 2 -Areálové osvětlení, kamery		

Položkový rozpočet stavby			
Stavba:		202467	PARK SYROVICE
Objekt:		ZL	Změnové listy
Rozpočet:		ZL09	Areálové osvětlení, kamery
Objednatel:		Obec Syrovice 298 66467	IČO: 00282634 DIČ: CZ00282634 Syrovice
Zhotovitel:		STAL-PE stavební s.r.o. 362 66403	IČO: 05154006 DIČ: CZ05154006 Podolí
Vypracoval:		Ing. Lukáš Spáčil	
Rozpis ceny			Celkem
HSV			0,00
PSV			0,00
MON			117 650,98
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			117 650,98
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	12 %		0,00 CZK
Snížená DPH	12 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		117 650,98 CZK
Základní DPH	21 %		24 706,71 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem s DPH			142 357,69 CZK
v <u>Syrovice</u> dne <u>5. 06. 2025</u>			

Popis stavby: 202467 - PARK SYROVICE
Popis stavby: 20112023 - PARK SYROVICE
Popis objektu: ZL - Změnové listy
Popis rozpočtu: ZL09 - Areálové osvětlení, kamery

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
M11	Materiály	MON			-3 775,00	-3,2
M21	Elektromontáže	MON			34 763,00	29,5
M22	Montáž sdělovací a zabezp. techniky	MON			15 468,00	13,1
M46	Zemní práce při montážích	MON			28 074,98	23,9
M65	Elektroinstalace a veřejné osvětlení	MON			43 120,00	36,7
Cena celkem					117 650,98	100,0

Položkový rozpočet

S:	202467	PARK SYROVICE
O:	ZL	Změnové listy
R:	ZL09	Areálové osvětlení, kamery

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
Díl: M11	Materiály							
1	1008379	Parkové LED osvětlení	ks	-2,00000	6 850,00	-13 700,00	21,00	-16 577,00
2	34111036R	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 x 2,5 mm2	m	40,00000	22,90	916,00	21,00	1 108,36
3	3457114702R	Trubka kabelová chránička KOPOFLEX KF 09063	m	330,00000	27,30	9 009,00	21,00	10 900,89
Díl: M21	Elektromontáže							
4	210010124R00	Trubka ochranná z PE, uložená volně, DN do 80 mm	m	330,00000	72,10	23 793,00	21,00	28 789,53
5	21011111R00	Zásuvka průmyslová IP 67 2P+PE 16 A	kus	2,00000	268,50	537,00	21,00	649,77
6	210190004R00	Montáž ceoplechových rozvodnic do váhy 150 kg	kus	3,00000	1 823,00	5 469,00	21,00	6 617,49
7	210202115R00	Svítilno veřejného osvětlení parkové	kus	-2,00000	713,00	-1 426,00	21,00	-1 725,46
8	210810046R00	Kabel CYKY-m 750 V 3 x 2,5 mm2 pevně uložený	m	40,00000	55,00	2 200,00	21,00	2 662,00
9	210950201R00	Příplatek na zatahování kabelů váhy do 0,75 kg	m	369,00000	10,00	3 690,00	21,00	4 464,90
10	35811071R	Zásuvka nástěnná IZG 16A 230 V 2-pólová	kus	2,00000	250,00	500,00	21,00	605,00
Díl: M22	Montáž sdělovací a zabezp. techniky							
11	220301022R00	Lišta elektroinstalací L 40	m	40,00000	102,50	4 100,00	21,00	4 961,00
12	222280214RR1	Kabel UTP/FTP kat.6	m	290,00000	39,20	11 368,00	21,00	13 755,28
Díl: M46	Zemní práce při montážích							
13	460030011R00	Sejmutí drnu	m2	165,00000	59,00	9 735,00	21,00	11 779,35
14	460050714R00	Jáma do 2m3 pro stožár veřejného osvětlení, hor.4, strojně	m3	2,30400	1 014,00	2 336,26	21,00	2 826,87
15	460200164RT1	Výkop kabelové rýhy 35/80 cm hor.4 strojní výkop rýhy	m	40,00000	197,00	7 880,00	21,00	9 534,80
16	460420018RT3	Zřízení kabelového lože v rýze š.do 35 cm z písku tloušťka vrstvy 20 cm	m	40,00000	75,30	3 052,00	21,00	3 692,92
17	460490012R00	Fólie výstražná z PVC, šířka 33 cm	m	40,00000	15,00	600,00	21,00	726,00
18	460570144R00	Zához rýhy 35/60 cm, hornina třídy 4, se zhuťněním	m	40,00000	83,10	3 324,00	21,00	4 022,04
19	460600001RT3	Naložení a odvoz zeminy odvoz na vzdálenost 5000 m	m3	2,80000	409,90	1 147,72	21,00	1 388,74
Díl: M65	Elektroinstalace a veřejné osvětlení							
						43 120,00		

Položkový rozpočet

S:	202467	PARK SYROVICE
O:	ZL	Změnové listy
R:	ZL09	Areálové osvětlení, kamery

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
20	650124267RT2	Uložení kabelu Cu 5 x 6 mm2 pevně včetně dodávky kabelu CYKY 5 x 6 mm2	m	30,00000	181,50	14 520,00	21,00	17 569,20
21	M65-01	Rozvaděčová skříň vysoká vč. vnitřního vybavení	kpl	1,00000	17 000,00	17 000,00	21,00	20 570,00
22	M65-02	Rozvaděč SLP do zázemí	kpl	1,00000	4 000,00	4 000,00	21,00	4 840,00
23	M65-03	Posun stávajícího rozvaděče včetně výhopu, pisku, zásypu	kpl	1,00000	7 000,00	7 000,00	21,00	8 470,00
24	M65-04	spojka kabelu pro posun PRIS	ks	1,00000	600,00	600,00	21,00	726,00

Protokol o změně díla
Změnový list číslo 10

Název díla:	Park Syrovice – Novostavba pódia a stavební úpravy parku		
Objekt:	Novostavba pódia a stavební úpravy parku		
Objednatel:	Obec Syrovice, Syrovice 298, zastoupená starostou obce Ing. Zdeňkem Jouklem. IČ:00282634, [redacted]		
Zhotovitel:	STAL-PE Stavební s.r.o., Podolí 362, 664 03, IČ:05154006, DIČ:CZ05154006		
TDS:	Luko Trade, s.r.o., zastoupená jednatelem Ing. Lukášem Spáčkem, IČ: 02153882, mobil: [redacted]		
Projektant:	Ing. Jiří Šťastný, autorizovaný projektant, mobil: [redacted] email: [redacted]		
Popis změny:			
Vícepráce a méněpráce - různé			
Odůvodnění změny:			
Vylepšení technického řešení			
údaje o změně	Změnu vyvolal:	Technický dozor stavebníka, stavebníka	
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	
		práce realizované a hrazené nad rámec ceny díla	x
	Jedná se o změnu ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb.: (zatrhnout)	§ 222 odst. 4	
		§ 222 odst. 5	
		§ 222 odst. 6	
		§ 222 odst. 7	
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD nebo zápisu KD (deníku změn)	x
		dodatek k PD	
dokumentace skut. Provedení		x	
jiné			
údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (vícepráci)		+ 455 621,24 Kč bez DPH
	celkem v Kč bez DPH		
	hodnota odpočtů (méněpráci)		- 41 362,13 Kč bez DPH
	celkem v Kč bez DPH		
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:		Zhotovitel
	náklady na změnu v Kč bez DPH		+414 259,11 Kč
	Výše DPH	sazba:21%	+86 994,41 Kč
	náklady na změnu vč. DPH		+501 253,52 Kč
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č. [redacted]		
termíny	Termín realizace změny:		6/2025
	Vliv změny na termín dokončení díla:		+ 9 Dní
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:		datum
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):		28.5.2025
	Zhotovitel (statutární zástupce):		28.5.2025
	TDS:		28.5.2025
	Projektant:		28.5.2025
	Objednatel (statutární zástupce):		28.5.2025
přílohy	Přílohy:		
	ZL10 - rozpočet pro dodatek číslo 2 - Vícepráce a méněpráce - různé		

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **202467** **PARK SYROVICE**

Objekt: **ZL** **Změnové listy**

Rozpočet: **ZL10** **Vícepráce a méněpráce - různé**

Objednatel: **Obec Syrovice**

IČO: **00282634**

298

DIČ: **CZ00282634**

66467

Syrovice

Zhotovitel: **STAL-PE stavební s.r.o.**

IČO: **05154006**

362

DIČ: **CZ05154006**

66403

Podolí

Vypracoval: **Ing. Lukáš
Spáčil**

Rozpis ceny

Celkem

HSV			449 485,24
PSV			-35 226,13
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			414 259,11

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Snížená DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	414 259,11 CZK
Základní DPH	21 %	86 994,41 CZK

Zaokrouhlení **0,00** CZK

Cena celkem s DPH **501 253,52** CZK

v

Syrovice

dne

5. 06. 2025

Popis stavby: 202467 - PARK SYROVICE
Popis stavby: 20112023 - PARK SYROVICE
Popis objektu: ZL - Změnové listy
Popis rozpočtu: ZL10 - Vícepráce a méněpráce - různé

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			7 262,74	1,8
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			9 040,00	2,2
7		HSV			433 182,50	104,6
713	Izolace tepelné	PSV			-6 457,26	-1,6
764	Konstrukce klempířské	PSV			-22 990,11	-5,5
766	Konstrukce truhlářské	PSV			-5 778,76	-1,4
Cena celkem					414 259,11	100,0

Položkový rozpočet

S: 202467	PARK SYROVICE
O: ZL	Změnové listy
R: ZL10	Vícepráce a méněpráce - různé

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				7 262,74		
1	289970111R00	Vrstva geotextilie Geofiltex 300g/m2	m2	55,27200	131,40		21,00	8 787,92
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				9 040,00		
2	311351922R00	Lišta do bednění pro sražení hran monolit. konstrukcí TLL 10/10/14 mm, plastová	m	80,00000	113,00	9 040,00	21,00	10 938,40
Díl: 7						433 182,50		
3	01	Závlaha, rozvody pitné vody , kompletní dodávka	kpl	1,00000	173 820,00		21,00	210 322,20
4	02	Vodometná jímka včetně osazení a obetonování	kpl	1,00000	25 000,00		21,00	30 250,00
5	03	Obkladové bondy průčelí, nerez plech + komaxit - zakázková výroba	kpl	1,00000	93 000,00		21,00	112 530,00
6	04	Nerezové prvky - stanoviště pro málu D+M	kpl	1,00000	45 300,00		21,00	54 813,00
7	05	Dřevina na lavičku - jatoba - podélná lavička (původně modřín)	kpl	50 462,50000	1,00	50 462,50	21,00	61 059,63
8	06	Změna trasování kanalizace kolem podla včetně výkopu	m	16,00000	1 200,00	19 200,00	21,00	23 232,00
9	07	Otočení stanoviště pro máj	kpl	1,00000	7 200,00		21,00	8 712,00
10	08	Vyčištění koryta potoka	kpl	1,00000	19 200,00		21,00	23 232,00
Díl: 713		Izolace tepelné				-6 457,26		
11	713121111R00	Montáž tepelné izolace podlah na sucho, jednovrstvá	m2	-55,27200	45,80		21,00	-3 063,07
12	28375460R	Deska izolační XPS univerzální	m3	-1,21598	3 200,00		21,00	-4 708,28
13	998713101R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m	t	-0,03648	950,00		21,00	-41,94
Díl: 764		Konstrukce klempířské				-22 990,11		
14	764218111R00	Strukturální dělicí vrstva	m2	-107,18000	214,50		21,00	-27 818,03
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				-5 778,76		
15	766414141R00	Obložení stěn pl. do 5 m2, deskami do 0,6 m2	m2	5,90000	439,00		21,00	3 134,02
		Včetně našroubování soklu.						
16	606233003R	Překližka vodovzdorná tl. 12 mm jak. S/BB	m2	5,90000	601,00		21,00	4 290,54
17	611981995R	Hranolek modřín sibiřský 40 x 70 mm	m	-85,09600	135,00		21,00	-13 900,43

Položkový rozpočet

S:	202467	PARK SYROVICE
O:	ZL	Změnové listy
R:	ZL10	Vícepráce a méněpráce - různé

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
18	611981996R	Hranolek modřín sibiřský 40 x 80 mm	m	-0,85800	160,00	-137,28	21,00	-166,11
19	611981997R	Hranolek modřín sibiřský 40 x 110 mm	m	-1,03400	280,00	-289,52	21,00	-350,32