

DODATEK č. 1

ke SMLOUVĚ O DÍLO č. 1/2020 ze dne 27.4.2020

uzavřené ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
v platném a účinném znění (dále jen „občanský zákoník“)

I. Smluvní strany

I.1. Objednatel:

Městys Želetava

sídlo: náměstí Míru 1, 675 26 Želetava

zástupce: Ing. Radek Malý, starosta

IČO: 002930751

DIČ: CZ00290751

(dále jen **Objednatel**)

I.2. Zhotovitel:

KLEE s.r.o.

se sídlem: Skalecká 350/3, 170 00 Praha

zápis v OR: MS v Praze, oddíl C, vložka 281666

zástupce: Bohuslav Klee, jednatel

IČO: 29259312

DIČ: CZ29259312

(dále jen **Zhotovitel**)

Obě smluvní strany se, na základě úplného vzájemného souhlasu o všech níže uvedených ustanoveních a s úmyslem být tímto dodatkem č. 1 smlouvy o dílo právně vázány dohodly v souladu s příslušnými ustanoveními obecně závazných předpisů na tomto znění dodatku č. 1 smlouvy o dílo.

Tímto dodatkem č. 1 se mění ustanovení smlouvy o dílo, ve znění dodatku č. 1.

II. Předmět smlouvy dle dodatku

II.1 Předmětem tohoto dodatku je změna smlouvy o dílo ze dne 27.4.2020 „**Inženýrské sítě a komunikace pro výstavby RD Horky, Želetava**“.

II.2 Předmět díla se tímto dodatkem nemění.

Zbývající ustanovení čl. 2 smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

IV. Doba plnění

IV.1 Smluvní strany se dohodly ve smyslu tohoto dodatku smlouvy a na základě oprávnění ze smlouvy o dílo (viz článek 4, odstavce 4.9. a 4.15) na změně doby plnění díla, která se upravuje dle níže uvedených lhůt.

Zhotovitel zaslal dne 14.10.2020 žádost o prodloužení lhůty dokončení a předání díla. Objednatel posoudil a vyhověl s prodloužením lhůt, protože stavební práce se vlivem složitosti koronavirové krize v jarních měsících opozdily a byly zahájeny o měsíc později oproti předpokládaným lhůtám v zadávacím řízení, když byla smlouva o dílo uzavřena až 27.4.2020. a staveniště předáno zhotoviteli následně dne 30.4.2020, což činí zdržení 30 kalendářních dnů. Stavební práce rovněž byly zdrženy přeložkou telekomunikačního vedení, které přeložila společnost CETIN až červenci 2020. Dále vlivem silně deštivého letního i podzimního období bylo nutné realizaci díla několikrát přerušit a vyčkat na vhodnější klimatické podmínky. Rovněž v těchto podzimních měsících ovlivňuje řádný průběh výstavby opět koronavirová epidemie. Vzhledem k těmto skutečnostem se smluvní strany dohodly na změně doby plnění a tím prodloužení původních smluvních termínů na nové závazné lhůty uvedené v tomto dodatku smlouvy.

IV.2 Dílčí plnění – dokončení stavebních prací po úpravě tímto dodatkem se nově sjednává:

První dílčí plnění – dokončení stavebních prací: nejpozději do 30.10.2020

Druhý dílčí plnění – dokončení stavebních prací: nejpozději do 30.10.2020

Třetí dílčí plnění – dokončení všech stavebních prací: nejpozději do 30.11.2020

IV.3 Dokončení díla: nejpozději do 11.12.2020

IV.4 Upřesnění rozsahu provedených prací a dodávek v rámci termínů a lhůt pro dílčí plnění:

- První dílčí limitní termín, je stanoven pro dokončení dílčích stavebních prací a poklady hlavních rozvodů inženýrských sítí do 30.10.2020 a je stanoven pro provedení a dokončení:
 Stavební objekt IO-100: potrubí kanalizace dešťové včetně přípojek
 Stavební objekt IO-300: potrubí STL plynovodu včetně přípojek a HUP
 Stavební objekt IO-400: kabelové rozvody veřejného osvětlení
- Druhý dílčí limitní termín, pro dokončení dílčích stavebních prací do 30.10.2020, je stanoven pro provedení a dokončení:
 Stavební objekt IO-100: kompletní podkladní vrstvy místní komunikace vozovky a chodníků
 Stavební objekt IO-400: osazení sloupů včetně svítidel veřejného osvětlení
- Třetí dílčí limitní termín, pro celkové provedení a dokončení stavebních prací do 30.11.2020, je stanoven pro řádné a kompletní dokončení všech stavebních prací a dodávek stavebního díla. Jedná se o den, kdy dojde nejpozději k úplnému dokončení všech stavebních a montážních prací.
- „Dokončení díla“ je stanoveno pro kompletní předání dokončené díla včetně dokladové části bez vad a nedodělků do 11.12.2020.

Zbývající ustanovení čl. 4 smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

XIV. Závěrečná ustanovení

- XIV.1 Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění, zůstávají beze změny a tvoří s dodatkem č. 1 nové znění smlouvy o dílo.
- XIV.2 Smluvní strany souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 1 v celém rozsahu včetně příloh na Profilu zadavatele.
- XIV.3 Tento Dodatek smlouvy je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží každý dvě vyhotovení.
- XIV.4 Objednatel potvrzuje, že u právních úkonů obsažených v tomto dodatku smlouvy byly splněny veškeré zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, stanovené podmínky ve formě předchozího zveřejnění, schválení či odsouhlasení, které jsou obligatorní pro platnost tohoto

právního úkonu. Toto prohlášení se činí v souladu s § 41 zákona č. 128/2000 Sb., zákona o obcích v platném znění a považuje se za doložku potvrzující splnění tohoto zákona.

Zbývající ustanovení čl. 14 smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

V Želetavě, dne:

V Praze, dne:

Za Objednatele

Za Zhotovitele

Ing. Radek Malý, starosta městyse

Bohuslav Klee, jednatel