

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. zhotovitele 16/2014

uzavřená dle §2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „OZ“)

Smluvní strany

Objednatel:

Název: Město Třebenice
Sídlo: Paříkovo náměstí 1, 411 13 Třebenice
Zastoupen: PaedDr. Martina Patrovská, starostka
IČ: 00264521
DIČ: CZ00264521
Bankovní spojení: KB, a.s., pobočka Lovosice
Číslo účtu: 19-6122471/0100
Osoba oprávněná jednat ve
věcech technických: Ing. Eva Hajná, místostarostka

na straně jedné jako „objednatel“

a

Zhotovitel:

METALL QUATRO spol. s r.o.
Sídlem: Na Vrátku 1245/25, 434 01 Most
IČ: 61538213
DIČ: CZ61538213
Zapsán: KS Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 7746
Zastoupen: Miroslav Štýbr, jednatel
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Chomutov
Číslo účtu: 3293310267/0100
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:
Miroslav Štýbr, jednatel
Ing. Milan Karfík

na straně druhé jako „zhotovitel“

Smluvní strany se dohodly na tomto Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. zhotovitele 16/2014 ze dne 25. 4. 2014 (dále jen Smlouva) takto:

I.

Preambule

Tento Dodatek č. 1 je uzavřen na základě Výzvy k podání cenové nabídky dle §23 odst. 7, písm. a) zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen jako „ZVZ“) v rámci projektu spolufinancovaného Evropskou unií, v rámci Regionálního operačního programu, prioritní osa 2, oblast podpory 2.2 v rámci projektu s názvem Revitalizace objektu MěÚ Třebenice, reg. č.CZ.1.09/2.2.00/70.01073, mezi objednatelem, jakožto zadavatelem zakázky, a zhotovitelem, jakožto vybraným uchazečem.

II.

Předmět dodatku

Smluvní strany se ve smyslu čl. XI, odst. 11.9 Smlouvy dohodly na prodloužení termínu dokončení díla a na rozšíření o vícepráce a provedení prací na zakázce Revitalizace objektu MěÚ Třebenice v rozsahu dle přílohy 1 Dodatku č. 1.

Tímto Dodatkem č. 1 se mění níže uvedená ustanovení Smlouvy v platném znění takto:

- Článek III – Doba a místo plnění, odst. 3.1 – termín dokončení díla a předání a převzetí jeho předmětu se prodlužuje do 31. 12. 2014, tj. přesné znění odst. 3.1:

3.1 Zhotovitel se zavazuje dílo provést v těchto termínech:

Termín předání a převzetí staveniště:	do 5 pracovních dnů od uzavření této smlouvy
Termín zahájení provádění díla:	den následující po dni předání staveniště zhotoviteli
Termín dokončení díla a předání a převzetí jeho předmětu:	31. 12. 2014

Upozornění: z důvodu možného financování projektu z programu ROP NUTS II Severozápad je nutné, aby byly práce provedeny ve dvou etapách, co se týká rozsahu a objemu realizovaných prací a to takto:

- Etapa - zrealizováno k 30. 6. 2014 musí být minimálně ve finančním objemu **15 % z ceny veřejné zakázky**
- Etapa - termín 1. 7. 2014 – 31. 12. 2014.

- Článek IV – Cena díla, odst. 4.1 – cena díla v celkové výši 18 903 646,69 Kč bez DPH se zvyšuje o celkovou částku 1 088 844,83 Kč bez DPH z důvodu změny stavby specifikovaných ve výkazech výměr 1 – 6, které jsou přílohou tohoto dodatku, tj. přesné znění odst. 4.1:

- 4.1 Cena za dílo provedené v rozsahu dle této smlouvy je sjednána v souladu s cenou, kterou zhotovitel nabídl v rámci zadávacího řízení na zakázku na základě oceněného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále také jako „položkový rozpočet“) zpracovaného zhotovitelem.

Cena za dílo činí:

Cena bez DPH :	19 992 491,52Kč
DPH	4 198 423,50 Kč
Cena včetně DPH	24 190 915,02 Kč

III.

Závěrečná ustanovení

- 3.1 Ostatní ustanovení Smlouvy tímto Dodatkem č. 1 nedotčená zůstávají beze změn.
- 3.2 Dodatek č. 1 nabývá účinnosti a platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- 3.3 Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží 2 vyhotovení.

13. 11. 2014

V Třebenicích dne:

13. 11. 2014

V Mostě dne:

PaedDr. Martina Patrovská
starostka města Třebenice
za objednatele

**MĚSTO
TŘEBENICE
2**

METALL QUATRO spol. s r.o.
Stavebně montážní firma
Na Vrátku 1245
434 01 Most
IČO 615 38 213 DIČ CZ61538213

Miroslav Štýbr
jednatel
za zhotovitele

Příloha

Ocenění méněprací a víceprací stavby včetně přehledu méněprací a víceprací