

DODATEK č. 1, ke SMLOUVĚ O DÍLO

číslo smlouvy objednatele: 119/2024

číslo smlouvy zhotovitele:

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen "občanský zákoník"),

1.

SMLOUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel:

Město Tábor

Sídlo: Žižkovo náměstí 2/2, 390 01 Tábor

IČ: 00253014

DIČ: CZ00253014

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Tábor

Číslo účtu: 20028-0701427349/0800

zastoupené společností

BYTES Tábor s.r.o.

Sídlo: Kpt. Jaroše 2418, Klokoty, 390 03 Tábor

IČ: 62502573

DIČ: CZ62502573

Osoby zmocněné jednat za objednatele:

Ing. Ondřej Semerák, jednatel společnosti BYTES Tábor s.r.o. – ve věcech podpisu smlouvy, i jednající ve věcech plnění ze smlouvy (tel. [REDACTED]),

Věci technické:

technický dozor investora (TDI) – [REDACTED], tel.: [REDACTED]

(dále jen "objednatel")

a

1.2. Zhotovitel:

JD Restod spol. s r.o.

Sídlo: Chudenická 1059/30, Hostivař, 102 00 Praha 10

IČ: 11939451

DIČ: CZ11939451

Bankovní spojení: Komerční banka

Číslo účtu: [REDACTED]

Spisová značka: C 356704 vedená u Městského osudu v Praze

Kontaktní osoba: [REDACTED]

tel: / fax: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

Osoby zmocněné jednat za zhotovitele:

Věci smluvní: [REDACTED], [REDACTED]

Věci technické: [REDACTED], [REDACTED]

(dále jen "zhotovitel")

Strany smlouvy tímto dodatkem sjednávají následující změny a doplňky smlouvy o dílo č. 119/2024 dle článku 11 smlouvy o dílo.

2.

PŘEDMĚT SMLOUVY

2.1. Smluvní strany sjednávají na základě článku 4. Cena díla a platební podmínky tohoto dodatku č. 1 změnu předmětu díla takto:

Předmět smlouvy byl rozšířen o odstranění plísní a vysoušení, protiplísňovou malbu, vyrovnávací potěr, bourání mazanin a dlažby, odsekání obkladů a přesun hmot a uložení suti.

3.

DOBA PLNĚNÍ

3.1. Smluvní strany sjednávají na základě článku 11. Změny a ukončení smlouvy, smlouvy o dílo, změnu termínu plnění takto:

Nový termín dokončení kompletního díla vč. předání a převzetí díla je **18.10.2024**

Termín plnění je prodloužen z důvodu rozšíření předmětu smlouvy dle čl. 2, odst. 2.1.

4.

CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

4.1. Smluvní strany sjednávají na základě článku 2. Předmět smlouvy tohoto dodatku č. 1 změnu smluvní ceny takto:

Rekapitulace ceny díla:

Cena dle základní smlouvy

308 341,00 Kč bez DPH

Změnový list č. 1

41 046,00 Kč bez DPH

Celková cena dle dodatku č. 1

349 387,00 Kč bez DPH

DPH 12%

41 926,44 Kč

Cena díla celkem dle základní SoD a dodatku č. 1

391 313,44 Kč s DPH

5.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

5.1 Zhotovitel prohlašuje, že byl informován o tom, že objednatel je povinný subjekt ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv, a že zašle správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv tuto smlouvu, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dní ode dne uzavření této smlouvy.

5.2 Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, která nejsou tímto dodatkem č. 1 dotčena, zůstávají v platnosti.

5.3 Tento dodatek č. 1 je sepsán ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu. Tři vyhotovení obdrží objednatel, jedno zhotovitel.

5.4 Smluvní strany svým podpisem stvrzují, že tento dodatek č. 1 byl uzavřen na základě svobodné vážné vůle, nebyl uzavřen v tísní, za nápadně nevýhodných podmínek ani pod nátlakem.

V Táboře dne 27.9.2024

V Táboře dne 27.9.2024

Za objednatele:

Za zhotovitele:

ZMĚNOVÝ LIST Č : 1

strana 1
27.09.2024

Název : Změna rozsahu díla v průběhu stavby

Předkladatel : **JD Restod spol. s r.o.**
Sídlo: Chudenická 1059/30, Hostivař, 102 00 Praha 10

Název akce : Oprava bytu č. 1, ul. Leskovická, čp. 2671, Tábor

Číslo SOD : 119/2024

Stavební objekt : bytový dům č.p. 2761 byt č. 1

Forma předložení změny : položkový rozpočet

Dopad na cenu dodávky : zvýšení ceny díla o 41 046 Kč (cena bez DPH)

Vliv na harmonogram prací : posun o 14 dní do 18.10.2024



Technický popis :

- + odstranění plísní
- + vysušení
- + protiplísňová malba
- + vyrovnávací potěr
- + bourání mazanin
- + bourání dlaždic
- + odsekání vnitřních obkladů
- + přesuny hmot a uložení suti

Přílohy : položkový rozpočet

Změnu bude realizovat : zhotovitel

Vliv na záruku dle smlouvy : nemá

	Jméno :	Podpis, razítko, datum
Zpracoval :		
Za objednatele, TDI:		
Za objednatele, jednatel:		

Soupis provedených více prací

27.09.2024

Investor: Město Tábor

Objednatel BYTES Tábor s.r.o., kpt. Jaroše

Zhotovitel: JD Restod spol. s r.o., Chudenická 1059/30, Hostivař, 102 00 Praha 10

Stavba: Oprava bytu č. 1, ul. Leskovická, čp. 2671, Tábor

P.č.	Název	MJ	Množství	Cena	Cena celkem
	Malby				
R1.	Aplikace přípravků na odstranění plísně	m2	237	18	4266
R2.	Odstranění vlhkosti v bytě - vysušení	kpl	1	3000	3000
R3.	Malba protiplísňová	m2	237	105	24885
	Podlahové konstrukce				
R4.	Potěr vyrovnávací MC15 v ploše o tl. 5cm	m2	5	265	1325
R5.	Přesun hmot pro opravy a údržbu budov	kpl	1	200	200
	Bourání				
R6.	Bourání mazanin bet. Tl. 5cm	m3	5	95	475
R7.	Bourání dlaždic keramických tl. 1cm nad 1m2	m2	5	95	475
R8.	Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2m2	m2	18	150	2700
R9.	Přesun hmot pro opravy a údržbu budov	kpl	4	200	800
R10.	Uložení suti na skládku, včetně nakládání a poplatku za uložení	kpl	2	560	1120
R11.	Demontáž SDK desek z um. Jádra	m2	18	100	1800

Celkem bez DPH

41 046,00

DPH

4 925,52

CELKEM s DPH

45 971,52

