

Objednatel: **Obec Třebotov**
Zhotovitel: **CL-EVANS s.r.o.**

IČ 00241741
IČ 26768607

Dodatek ke smlouvě - ZMĚNOVÝ LIST Č. 90

PROJEKT: **“ Rozšíření kapacit ZŠ a MŠ Třebotov “**

LOKALIZACE ZMĚNY: Zahradní sprcha na střechu, odpočet herního prvku vodní hrátky

DATUM: 10.09.2019

Následující změna mění předmět výše uvedené smlouvy a původní odsouhlasenou dokumentaci.

POPIS A DŮVOD ZMĚNY:

Na základě dodatečného požadavku investora bude provedena demontáž herního prvku vodní hrátky a místo toho provedena zahradní sprcha na střeše objektu, včetně doplnění terasy z dřevoplastových prken.

CENOVÁ KALKULACE:

Viz příloha.

SEZNAM PŘÍLOH/VÝKRESOVÉ DOKUMENTACE:

Příloha č.1: 29112017-ZL-ST - ZŠ a MŠ Třebotov ZL90.xls

POČET PŘÍLOH: 1

Smluvní cena bez DPH se na základě této změny sníží/ zvýší o 68 322,- Kč

Datum dokončení díla se prodlouží do: Délka prováděných činností: 20 dní
30.9.2019

Změna bude realizována do: dle nového HMG

Obec Třebotov (stavební dozor objednatele - TDI) podpis/datum 10.09.2019	CL-EVANS s.r.o. (vedoucí projektu stavby) Bulharská 1557 470 02 Česká Lípa IČO: 26768607 DIČ: CZ26768607 OR: Liberec, odd. C, vložka 1489 podpis/datum 10.09.2019
Obec Třebotov (oprávněný zástupce objednatele) podpis/datum 10.09.2019	CL-EVANS s.r.o. (oprávněný zástupce zhotovitele) podpis/datum 10.09.2019



CL-EVANS s.r.o.
Bulharská 1557, 470 02 Česká Lípa 2
OR u KS v Ústí n.L., odd. C, vl. 19685
tel./fax: +420 487 522 992
IČ: 267 68 607, DIČ: CZ26768607
e-mail: cl-evans@cl-evans.cz -1-

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 29112017-ZL-ST

Stavba: MŠ Třebotov

Místo:

Datum:

10.09.2019

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		-68 322,00	-82 669,62
29112017-ZL90	ZL90 - Sprcha na střeche	-68 322,00	-82 669,62
ZL90 O	Odpočet - Prvek vodní hrátky	-80 750,00	-97 707,50
ZL90 P	Přípočet - Sprcha na střeche	12 428,00	15 037,88

SOUPIS PRACÍ

Stavba: MŠ Třebotov
Objekt: 29112017-ZL90 - ZL90 - Sprcha na střechu
Soupis: ZL90 O - Odpočet - Prvek vodní hrátky

Místo: Datum: 10.09.2019
Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							-80 750,00
D PSV			Práce a dodávky PSV				-80 750,00
D 796			Herní prvky na střeše				-80 750,00
1	K	796103	Vodní prvek	soubor	-1,000	80 750,00	-80 750,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: MŠ Třebotov

Objekt: 29112017-ZL90 - ZL90 - Sprcha na střechu

Soupis: ZL90 P - Přípočet - Sprcha na střechu

Místo: Datum: 10.09.2019

Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 12 428,00

D PSV Práce a dodávky PSV 4 500,00

D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty 4 500,00

1	K	725991111	Zahradní sprcha s manuálním nastavením teploty vody na pákové baterii	soubor	1,000	4 500,00	4 500,00
	P		Poznámka k položce: Včetně potřebného příslušenství, tvarovek, fitinek a propojovacího potrubí				

D 766 Konstrukce truhlářské 0,00

2	K	7664002	Dřevoplastová terasová prkna vč roštu - D+M vč všech systémových detailů - střecha ST3	m2			0,00
---	---	---------	--	----	--	--	------

	P		Poznámka k položce: - dřevoplastová terasová prkna - 23 mm - nosný ocelový rošt z žárově zinkovaných jablek profilů 40/40/3mm v osové vzdáli 400mm - 40 mm - distanční systémové rektifikovatelné podložky - 30 mm doplnění dřevoplastové terasy do prostoru prvku vodní hrátky 1,3*1,3				
	VV				1,690		
	VV				1,690		
	VV		Součet				

3	K	998766202	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m	%			0,00
---	---	-----------	---	---	--	--	------

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 3 128,00

4	K	HZS2211	Hodinová zúčtovací sazba instalatér	hod	8,000	391,00	3 128,00
---	---	---------	-------------------------------------	-----	-------	--------	----------

	VV		8		8,000		
	VV		Součet		8,000		

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 4 800,00

D VRN8 Přesun stavebních kapacit 4 800,00

5	K	081103000	Denní doprava pracovníků na pracoviště	km	480,000	10,00	4 800,00
---	---	-----------	--	----	---------	-------	----------

	VV		120*2*2		480,000		
	VV		Součet		480,000		