

DODATEK č. 8 ke SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené dne 8. 6. 2009 mezi níže uvedenými smluvními stranami

Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s.

adresa: Jílová 6, 787 01 Šumperk
IČ: 47674954
DIČ: CZ47674954
Č. bank. účtu: 3783258/0300
jednající: Ing. Petr Suchomel, předseda představenstva
Zápis v OR: vedeném u KS Ostrava, sp. zn. B 714
Osoby oprávněné k jednání: Ing. Petr Suchomel, předseda představenstva
Tel: 583 211 875, e-mail info@vhz.cz

dále jen "objednatel" na straně jedné

a

Sdružení „Horní Pomoraví II – JIH“**OHL ŽS a.s.**

adresa: Brno, Veveří, Burešova 938/17, PSČ 602 00.
IČO.: 46342796
DIČ: CZ 46342796
Č. bank. účtu: UnicreditBank Czech republic and Slovakia, a.s.
2110037444/2700
za kterou jedná: Ing. Jaromír Pelinka, na základě plné moci jako vedoucí partner sdružení.

ARKO TECHNOLOGY a.s.

adresa: Brno, Vídeňská 108, PSČ 619 00
IČO: 00219169
DIČ: CZ00219169
zastoupená: Vedoucím partnerem sdružení.

Metrostav a.s.

adresa: Praha 8, Koželužská 2246, PSČ 180 00
IČO: 00014915
DIČ: CZ00014915
zastoupená: Vedoucím partnerem sdružení.

dále jen "zhotovitel" na straně druhé.

Objednatel a zhotovitel budou v tomto dodatku označovány jednotlivě jako „Smluvní strana“ a společně jako „Smluvní strany“.

I. Preambule

1.1 Dne **8. 6. 2009** spolu smluvní strany uzavřely smlouvu o dílo na stavbu „**Horní Pomoraví II – JIH**“ v rámci projektu "Zlepšení kvality vod horního povodí řeky Moravy – II. fáze" a následně dodatky č. 1, 2, 3, 4, 5, 6 a 7 k této smlouvě o dílo.

II. Předmět dodatku č. 8

2.1 Dohodou smluvních stran se smlouva o dílo resp. obchodní podmínky, jež jsou její součástí, mění takto:

V ustanovení článku 2.5 obchodních podmínek se poslední odstavec upravený dodatkem č.5:

„Dokončí - li zhotovitel dílo bez vad bránících řádnému užívání díla v termínu do 30. listopadu 2015, zanikají nároky objednatele na zaplacení smluvních pokut podle čl. 8. 7. (smluvní pokuty za prodlení), a to i tehdy, pokud již byly uhrazeny nebo započteny. V takovém případě má zhotovitel nárok na vrácení uhrazené smluvní pokuty, jakož i na zaplacení své pohledávky, proti které byla smluvní pokuta započtena. Stejně platí i v případě, že termín 30. listopadu 2015 bude překročen z důvodů majících dle obchodních podmínek za následek přerušení nebo prodloužení prací.“

ruší a nahrazuje se zněním:

*„Dokončí - li zhotovitel dílo bez vad bránících řádnému užívání díla v termínu do **21. prosince 2015**, zanikají nároky objednatele na zaplacení smluvních pokut podle čl. 8. 7. (smluvní pokuty za prodlení), a to i tehdy, pokud již byly uhrazeny nebo započteny. V takovém případě má zhotovitel nárok na vrácení uhrazené smluvní pokuty, jakož i na zaplacení své pohledávky, proti které byla smluvní pokuta započtena. Stejně platí i v případě, že termín **21. prosince 2015** bude překročen z důvodů majících dle obchodních podmínek za následek přerušení nebo prodloužení prací.“*

V čl. 8. 3. – HMG prací se stávající tabulka kontrolních termínů od milníků č. 5 nahrazuje nově aktualizovanou tabulkou těchto kontrolních termínů:

Milník č.	Kontrolní bod – od data zahájení zhotovovacích prací nebo konkrétní datum	Ukazatel
5	Do 17 měsíců a 28 dnů	Kolaudace staveb kanalizací resp. připravenost staveb ke kolaudaci dle svazku č. 3 – technická specifikace (příloha č. 2 smlouvy o dílo)
6	Do 17 měsíců a 28 dnů	Ukončení všech zhotovovacích prací (odstranění všech vad bránících řádnému užívání díla dle čl. 2. 5. obchod. podmínek), vydán protokol o převzetí díla

Ustanovení PŘÍLOHY k obchodním podmínkám;

Lhůta pro dokončení díla 1.1.3.3 & 8.2 do 17 měsíců od zahájení zhotovovacích prací.

se ruší a nahrazuje zněním:

*Lhůta pro dokončení díla 1.1.3.3 & 8.2 do 17 měsíců a 28 dnů, tj. do **21. 12. 2015** od zahájení zhotovovacích prací.*

- 2.2. Smluvní strany tímto spolu sjednávají, že daňové doklady (faktury) za plnění realizované a odsouhlasené správcem stavby v měsíci prosinci 2015 obdrží objednatel nejpozději k datu **23. 12. 2015**. K tomuto datu musí být daňový doklad prokazatelně předán zhotovitelem objednateli. Podmínkou vystavení a předání daňových dokladů k datu **23. 12. 2015** je odsouhlasení soupisu prací správcem stavby do **20. 12. 2015**. Tím nezaniká nárok zhotovitele na úhradu plnění realizovaných v měsíci prosinci 2015, která nebudou správcem stavby odsouhlasena do **20. 12. 2015**.
- 2.3. Smluvní strany současně shodně prohlašují, že na základě požadavku objednatele jsou postupně realizovány **vícepráce** na stavbu dle správcem stavby odsouhlasených změnových listů nebo dle změnových listů, ohledně kterých probíhá ke dni uzavření tohoto dodatku schvalování změnových listů. Všechny tyto změny budou předmětem následných dodatků ke smlouvě o dílo.

III. Závěrečná ustanovení


Smluvní strany uzavírají tento dodatek jako projev své pravé a svobodné vůle. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou originálních stejnopisech, přičemž jeden originální stejnopis obdrží zhotovitel a jeden originální stejnopis objednatel.

V Šumperku dne 18.11.2015

V Šumperku dne 18.11.2015



Ing. Petr Suchomel
předseda představenstva
Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s.



Ing. Jaromír Pelinka
Na základě plné moci jako vedoucí partner sdružení
Sdružení „Horní Pomoraví II – JIH“

OHL ŽS

049

OHL ŽS, a.s.
Burešova 938/17, CZ - 602 00 Brno, Veveří
IČ: 463 42 796, DIČ: CZ46342796