

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO ZE DNE 12. 8. 2024

(dále jen „Dodatek č. 1“)

na stavební práce vedené pod názvem „**Přiváděcí řad úpravny vody – vodojem Spálené Poříčí**“ uzavřené dle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále také jen „**občanský zákoník**“) mezi smluvními stranami:

Objednatel:	Město Spálené Poříčí
Oprávněný zástupce:	Ing. Jindřich Jindřich, starosta
IČ/DIČ:	002 57 249/CZ00257249
Sídlo:	Náměstí Svobody 132, 335 61 Spálené Poříčí
Číslo datové schránky zadavatele:	5m3bhef
Bankovní účet:	
Kontaktní osoba ve věcech smluvních a technických:	Ing. Jindřich Jindřich
a	

Zhotovitel:	STREICHER, spol. s r.o. Plzeň
Oprávněný zástupce:	Ing. Lumír Vágner
Zapsaný:	v OR vedeném u Kr. soudu v Plzni, oddíl C, vl. 301
Právní forma:	společnost s ručením omezeným
IČ/DIČ:	147 06 768/CZ14706768
Sídlo podnikání:	Plzeňská 565, 332 09 Štěnovice
kontaktní osoba ve věcech smluvních:	Ing. Lumír Vágner
kontaktní údaje: telefon:	
kontaktní osoba ve věcech smluvních:	
kontaktní údaje: telefon:	

1. Preambule

Předmětem dodatku č. 1 je úprava předmětu plnění veřejné zakázky, sjednané ceny za dílo a lhůty provedení díla. Změna je sjednána mezi smluvními stranami v souladu s § 222, odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (zákon o ZVZ), nejedná se o podstatnou změnu smlouvy o dílo.

2. Předmět Dodatku č. 1

Projektová dokumentace neřešila propojení vodovodního přiváděče do nádrží vodojemu. Předmětem tohoto Dodatku č. 1 je propojení vodovodního přiváděče do nádrží vodojemu, včetně osazení měření průtoku. Podrobná specifikace viz změnový list č. 1, který tvoří nedílnou součást tohoto Dodatku č. 1.

3. Doba zhotovení díla

Sjednaná doba zhotovení díla se z důvodů změny uvedené v tomto dodatku prodlužuje o 50 dnů. Prodloužení je nezbytné z důvodu navýšení objemu práce a dodacích lhůt na výrobu a dopravu potřebných technologií, resp. dílů.

4. Cena díla

Původní cena díla sjednaná ve smlouvě o dílo činila: 5 184 871,- Kč bez DPH

Cena díla se na základě Dodatku č. 1 sjednává ve výši:

5 235 303,91 Kč bez DPH

1 099 413,82 Kč DPH ve výši 21%

6 334 717,73 Kč vč. DPH

z toho vícepráce: 319 068,80 Kč bez DPH

méněpráce: 268 635,89 Kč bez DPH

hodnota celkové změny: 587 704,69 Kč bez DPH, tzn. 11,33 % z původní sjednané ceny.

3.

Závěrečná ustanovení

- 3.1. Ostatní ustanovení smlouvy, pokud nejsou dotčena Dodatkem č. 1, zůstávají beze změny.
- 3.2. Uzavření tohoto dodatku schválila svým usnesením č. 147/2025/MěÚSP Rada města Spálené Poříčí na zasedání dne 3. 2. 2025.

Přílohy:

č. 1 – Změnový list č. 1

Ve Spáleném Poříčí

Ve Štěnovicích

za Objednatele
Ing. Jindřich Jindřich,
starosta Města Spálené Poříčí

za Zhotovitele
Ing. Lumír Vágnér
jednatel společnosti