DODATEK Č. 1

ke smlouvě o dílo ze dne 18. 5. 2026

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

na stavbu „Vývaziště pro vodáky na řece Sázava ve Zruči nad Sázavou“

I. Smluvní strany

Objednatel:
Město Zruč nad Sázavou
se sídlem: Zámek 1, 285 22 Zruč nad Sázavou
zastoupené: Mgr. Martinem Hujerem, starostou města
IČ: 00236667, DIČ: CZ00236667
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., č. ú. 0443549369/0800
(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:
3K značky s.r.o.
se sídlem: Jiráskova 1519, 251 01 Říčany
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 45840
zastoupená: Lubomírem Lágnerem, jednatelem
IČ: 250 56 271, DIČ: CZ25056271
bankovní spojení: ČSOB a.s., č. ú. 134 389 883/0300
(dále jen „zhotovitel“)

II. Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 18. 5. 2026 smlouvu o dílo na zhotovení stavby „Vývaziště pro vodáky na řece Sázava ve Zruči nad Sázavou“ (dále jen „smlouva“), jejíž součástí je položkový rozpočet (oceněný soupis prací) jako příloha č. 1 smlouvy.

2. V průběhu realizace díla vyplynula na základě skutečných podmínek na staveništi potřeba změn rozsahu díla (vícepráce a méněpráce) dle čl. III smlouvy. Změny byly oceněny jednotkovými cenami z položkového rozpočtu nabídky zhotovitele v souladu s čl. V.3 smlouvy; u nových položek (N1, N2), pro které jednotkovou cenu v nabídce nelze použít, byla cena stanovena dohodou smluvních stran v souladu s čl. V.4 smlouvy.

3. Změny jsou podrobně specifikovány ve změnovém položkovém rozpočtu „P6 – položkový rozpočet nový 09/2026“ a v rozpisu změn, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku.

4. Tento dodatek se uzavírá v souladu s čl. III.1, V.2 a XII.3 smlouvy a s § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

III. Předmět dodatku

1. Rozsah díla dle čl. II smlouvy se mění takto:

- **méněpráce:** vypouští se provedení, zaberanění a vytažení dočasné štětovnicové stěny (SO-200/01 a SO-200/04), výplň spár TRI-LOCKu drceným kamenivem, ochrana stávajících inženýrských sítí, geodetické práce před výstavbou a vytyčení podzemních vedení (VRN) – celkem −744 451,30 Kč bez DPH;
- **vícepráce:** rozšíření výkopů pro založení opěrné stěny a pro chodník, podkladní a výplňový beton B20 za opěrnou stěnou, navýšení přesunu hmot, prodloužení čerpání vody a navýšení likvidace odpadů – celkem +371 198,10 Kč bez DPH.

2. Článek V. odst. V.1 smlouvy se v části týkající se výše ceny ruší a nahrazuje tímto zněním:

Cena díla	Částka
Cena za dílo celkem bez DPH	2 163 511,98 Kč
DPH 21 %	454 337,52 Kč
Cena za dílo celkem včetně DPH	2 617 849,50 Kč

3. Cena díla se tímto dodatkem snižuje o 373 253,20 Kč bez DPH (o 451 636,37 Kč vč. DPH). Rekapitulace ceny díla po objektech:

Objekt / soupis	Cena dle SoD [Kč]	Změna [Kč]	Nová cena [Kč]
SO-100 Komunikace – chodník	**436 679,97**	**+8 039,75**	**444 719,72**
01 Přípravné práce	80 781,09	0,00	80 781,09
02 Podkladní vrstvy povrchu	343 027,20	+8 039,75	351 066,95
03 Dokončovací práce	12 871,68	0,00	12 871,68
SO-200 Mostní objekty a zdi – opěrná stěna	**1 725 085,21**	**−386 292,95**	**1 338 792,26**
01 Přípravné práce	552 972,10	−415 349,70	137 622,40
02 Opěrná stěna, stabilizace břehu, sjezd, schodiště	876 293,86	+231 847,15	1 108 141,01
03 Mobiliář	93 028,85	0,00	93 028,85
04 Dokončovací práce	202 790,40	−202 790,40	0,00
VRN Vedlejší rozpočtové náklady	**375 000,00**	**+5 000,00**	**380 000,00**
CELKEM bez DPH	**2 536 765,18**	**−373 253,20**	**2 163 511,98**
DPH 21 %	**532 720,69**	**−78 383,17**	**454 337,52**
CELKEM vč. DPH	**3 069 485,87**	**−451 636,37**	**2 617 849,50**

4. Příloha č. 1 smlouvy (položkový rozpočet) se doplňuje o změnový položkový rozpočet dle přílohy č. 1 tohoto dodatku. Jednotkové ceny položek původního rozpočtu zůstávají beze změny.

IV. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy, zejména termíny plnění dle čl. IV, nejsou tímto dodatkem dotčena a zůstávají v platnosti beze změny.

2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Uveřejnění zajistí objednatel.

3. Dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení. V případě podpisu elektronicky postačuje jedno elektronické vyhotovení.

4. Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích: Uzavření tohoto dodatku schválila Rada města Zruč nad Sázavou usnesením č. …… ze dne …… .

5. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho připojují své podpisy.

Příloha č. 1 – Rozpis změn (vícepráce/méněpráce) a změnový položkový rozpočet P6 09/2026

Ve Zruči nad Sázavou dne ……	**V Říčanech dne ……**
Za objednatele:	Za zhotovitele:
Mgr. Martin Hujer Digitálně podepsal Mgr. Martin Hujer Datum: 2026.10.22 13:45:52 +02'00' ……	Lubomír Lágner Digitálně podepsal Lubomír Lágner Datum: 2026.10.22 13:02:57 +02'00' ……
Mgr. Martin Hujer, starosta města	Lubomír Lágner, jednatel společnosti

Příloha č. 1 k dodatku č. 1 – Rozpis změn díla

Ocenění jednotkovými cenami dle položkového rozpočtu smlouvy (příloha č. 1 SoD). Ceny bez DPH.

Objekt/soupis	Kód	Popis položky	MJ	Změna množství	J. cena [Kč]	Změna ceny [Kč]
SO-100/02	122252204	Odkopávky a prokopávky nezapažené	m3	+25,000	158,84	+3 971,00
SO-100/02	162351104	Vodorovné přemístění výkopku do 1000 m	m3	+25,000	103,51	+2 587,75
SO-100/02	167151111	Nakládání výkopku přes 100 m3	m3	+25,000	58,24	+1 456,00
SO-100/02	171201101	Uložení sypaniny do násypů nezhutněných	m3	+25,000	1,00	+25,00
SO-200/01	153112111	Nastražení ocelových štětovnic	m2	−160,000	556,02	−88 963,20
SO-200/01	153112121	Zaberanění ocelových štětovnic	m2	−160,000	1 458,06	−233 289,60
SO-200/01	15920311	Štětovnice ocelová IIIn (materiál)	t	−4,049	36 900,00	−149 408,10
SO-200/01	460041111	Čerpání vody (průměrný přítok do 400 l/min)	hod	+80,000	703,89	+56 311,20
SO-200/02	132251102	Hloubení rýh nezapažených š. do 800 mm	m3	+73,000	915,64	+66 841,72
SO-200/02	162251102	Vodorovné přemístění výkopku do 50 m	m3	+73,000	50,43	+3 681,39
SO-200/02	167151101	Nakládání výkopku do 100 m3	m3	+73,000	176,53	+12 886,69
SO-200/02	171251201	Uložení sypaniny na skládky	m3	+73,000	22,82	+1 665,86
SO-200/02	181951112	Úprava pláně se zhutněním	m2	+73,000	27,23	+1 987,79
SO-200/02	998321011	Přesun hmot pro hráze zemní a kamenité	t	+90,000	513,93	+46 253,70
SO-200/02	N1 (nová)	Podkladní beton B20 pod opěrnou stěnu	m3	+1,400	5 900,00	+8 260,00
SO-200/02	N2 (nová)	Výplňový prostý beton B20 mezi opěrnou stěnou a výkopem	m3	+15,300	5 900,00	+90 270,00
SO-200/04	153113111	Vytažení ocelových štětovnic	m2	−160,000	1 042,44	−166 790,40
SO-200/04	4611	Výplň spár TRI-LOCKu drceným kamenivem	m2	−30,000	1 200,00	−36 000,00
VRN	-55	Náklady na ochranu stávajících inženýrských sítí	soubor	−1,000	25 000,00	−25 000,00
VRN	155	Likvidace odpadů	kus	+5,000	15 000,00	+75 000,00
VRN	012103000.1	Geodetické práce před výstavbou	Kč	−1,000	25 000,00	−25 000,00
VRN	R12	Vytyčení podzemních vedení	soubor	−1,000	20 000,00	−20 000,00
		CELKEM změna (bez DPH)				**−373 253,20**

Souhrn: vícepráce +371 198,10 Kč; méněpráce −744 451,30 Kč; změna celkem −373 253,20 Kč bez DPH.